СПРАВКА № 9

от 01 июля 2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит. монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	372 997 814,09	33 851 742,30					33 851 742,30		33 851 742,30
Акт №13 ЛС №6-1-1.								20 965 093,20		20 965 093,20
Акт №14 ЛС №6-3-1.								12 886 649,10		12 886 649,10
НДС (12%)	73 947 060	44 759 737,69	4 062 209,08					4 062 209,08		4 062 209,08
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**417 757 551,78**	**37 913 951,38**					**37 913 951,38**		**37 913 951,38**
аванс 30%		125 327 265,53	11 374 185,41					11 374 185,41		11 374 185,41
5% на сдачу объекта		20 887 877,59	1 895 697,57					1 895 697,57		1 895 697,57
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**271 542 408,66**	**24 644 068,39**					**24 644 068,39**		**24 644 068,39**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды ёмкостью 100 м3- 2 шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №14 от 01.07.2021 г.
по локальной смете №6-1-1
на Резервуары запаса воды ёмкостью 100 м3 - 2 шт.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	54,16	27,2	27,2	1473	1473	–	438	2064	

2	2 1101-0101-0326				–	11,25	–	609	–	153	
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	385,1	169,51	163,32	65278	62895	–	9100	80328
					6,19	26,63	2384	10255	–	5950	
3	3 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	42,8	2138,14	–	91512	–	–	65889	169993
					2138,14	–	91512	–	–	12592	
4	4 1101-0102-0326										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	354,6	243,4	235,28	86310	83430	128	13414	107702
					7,76	44,78	2752	15879	–	7978	

5	5 411-103-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	620,55	88		54608		–	–	58977
					–		–		–	4369	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	930,2	–	24185	–	–	17413	44926
					930,2	–	24185	–	–	3328	
7	7 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	233,7	33,96	33,96	7936	7936	–	1848	10567
					–	10,98	–	2566	–	783	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	233,7	169,23	78,62	39549	18373	–	21572	66011
					90,61	37,59	21176	8785	–	4890	

9	9 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	450,8	199,5	195,66	89935	88204	–	21357	120195
					3,84	61,96	1731	27932	–	8903	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	450,8	169,23	78,62	76289	35442	–	41611	127332
					90,61	37,59	40847	16946	–	9432	
11	11 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=0,45; кэкс1=1,45; кмат1=0,45;	м3 грунта	72	352,56	341,15	25384	24563	12	3950	31681
					11,25	64,94	810	4676	–	2347	
12	12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	360	147,35	–	53046	–	–	38194	98539
					147,35	–	53047	–	–	7299	

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон кл В7,5, F100. W6. Устройство НР = 91 %	м3	8,84	25021,61	1118,59	221191	9888	199333	12981	252906	
					1354,05	259,62	11970	2295	–	18734		
14	14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	92,4	1611,16	258,81	148871	23914	20834	87109	254858	
					1126,87	66,46	104123	6141	–	18878		
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	92,4	834,63	31,34	77120	2896	39981	33509	119479	
					370,6	15,21	34243	1405	–	8850		
16	16 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ,, бетон класса В25. F100. W6. Устройство НР = 91 %	м3	29,2	38865,58	3221,97	1134875	94082	777326	271281	1518648	
					9022,86	1186,4	263468	34643	–	112492		
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00672	277977		1868		1868	–	2017	Казахстан
					–		–		–	149		

18	18 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,12456	275482		34314		34314	–	37059	Казахстан
					–		–		–	2745		
19	19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1-6 шт) НР = 91 %	т	0,13128	21335,66	1386,62	2801	182	38	2398	5615	
					19661,04	409	2581	54	–	416		
20	20 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0143	277977		3975		3975	–	4293	Казахстан
					–		–		–	318		
21	21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	2,4778	275482		682589		682589	–	737196	Казахстан
					–		–		–	54607		
22	22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %	т	0,0699	651341,11	18682,61	45529	1306	39969	4338	53856	

23	23 241-102-0177				60860	7344,91	4254	513	–	3989	
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,812	2679		18249		18249	–	19709 Казахстан
					–		–		–	1460	
24	24 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0006	271941		163		163	–	176 Казахстан
					–		–		–	13	
25	25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	2,32	264,57	2,66	614	6	523	59	727
					36,48	0,28	85	1	–	54	
26	26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	2,32	196,75	1,89	456	4	411	30	525
					17,9	0,28	42	1	–	39	
27	27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	9,28	196,75	1,89	1826	18	1642	117	2098
					17,9	0,28	166	3	–	155	

28	28 1146-0101-0801	Обетонирование труы, бетон ласса В15 (см.АС-13) НР = 84 %	м3	4,60002	74168,24	1352,34	341175	6221	174534	136887	516307
					34874	552,25	160421	2540	–	38245	
29	29 1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон кл В15 . Устройство (листАС-14,15) НР = 91 %	м3	0,16	30729,27	1179,68	4917	189	3789	896	6278
					5870,2	286,65	939	46	–	465	
30	30 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	53,2	38865,58	3221,97	2067649	171409	1416224	494250	2766851
					9022,86	1186,4	480016	63116	–	204952	
31	31 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02176	271941		5917		5917	–	6390 Казахстан
					–		–		–	473	
32	32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	2,56176	275482		705719		705719	–	762177 Казахстан
					–		–		–	56458	

33	33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,77936	21335,66	1386,62	59299	3854	800	50762	118866
					19661,04	409	54645	1137	–	8805	
34	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0624	917839,75	1422,75	57273	89	40925	14830	77871
					260568	607,47	16259	38	–	5768	
35	35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14,15) НР = 118 %	т стальных элементов	0,02612	34954,82	4830	913	126	54	909	1968
					28044,9	1432	733	37	–	146	
36	36 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм	т	0,0216	273545		5909		5909	–	6382 Казахстан
					–		–		–	473	

37	37 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 80 мм, толщиной 4 мм	т	0,00452	340919		1541		1541	–	1664
					–		–		–	123	
38	38 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,08	264,57	2,66	286	3	243	27	338
					36,48	0,28	39	–	–	25	
39	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,08	196,75	1,89	212	2	191	13	243
					17,9	0,28	19	–	–	18	
40	40 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	4,32	196,75	1,89	850	8	764	54	976
					17,9	0,28	77	1	–	72	
41	41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	216,48	1891,66	369,01	409507	79883	73040	218929	678711

					1185,25	94,89	256583	20542	–	50275		
42	42 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3222,99	1460,12	25784	11681	1048	18645	47983	
					1631,84	343,25	13055	2746	–	3554		
43	43 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,6	62072		471747		471747	–	509487	Казахстан
					–		–		–	37740		
44	44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (ист АС-4) НР = 118 %	т арматуры	0,1032	59312,3	1395	6121	144	–	7132	14313	
					57917,3	644,4	5977	67	–	1060		
45	45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1032	275482		28430		28430	–	30704	Казахстан
					–		–		–	2274		

46	46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 %	м2	19,36	348,87	65,09	6754	1260	1044	4494	12148	
					229,88	25,2	4450	488	–	900		
47	47 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	24435		58644		58644	–	63336	Казахстан
					–		–		–	4692		
48	48 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,161	78688,29	26485,32	12669	4264	1956	5451	19570	
					40055,4	9011,29	6449	1451	–	1450		
49	49 222-506-0501	Лестницы - стремянки Лм1	т	0,161	700915		112847		112847	–	121875	Казахстан
					–		–		–	9028		
50	50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,96	264,57	2,66	254	3	216	24	300	
					36,48	0,28	35	–	–	22		
51	51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см Ас-20) НР = 69 %	м2	14,3	196,75	1,89	2814	27	2531	179	3232	
					17,9	0,28	256	4	–	239		

52	52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС-20) НР = 69 % К=4,000;	м2	57,2	196,75	1,89	11254	108	10122	718	12930
					17,9	0,28	1024	16	–	958	
53	53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон кл В25. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	42267,69	4778,5	202885	22937	128785	51104	274308
					10659	1040,63	51163	4995	–	20319	
54	54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,108	733599,75	1422,75	79229	154	70832	7561	93733
					76328	607,47	8243	66	–	6943	
55	55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	121,26	714,36	109,99	86623	13337	43731	30290	126266
					243,73	27,78	29555	3369	–	9353	
56	56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	2425,2	21,12	1,63	51220	3953	45084	2968	58523
					0,9	0,43	2183	1043	–	4335	

57	57 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	75,6	626,74	55,82	47382	4220	26316	16454	68943
					222,83	13,74	16846	1039	–	5107	
58	58 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	3,8934	32232		125492		125492	–	135531
					–		–		–	10039	
59	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	121,26	834,63	31,34	101207	3800	52468	43976	156798
					370,6	15,21	44939	1844	–	11615	
60	60 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,14138	16256,96	1505,2	2298	213	4	1977	4617
					14720,4	642,24	2081	91	–	342	
61	61 214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	75,6	1187		89737		89737	–	96916

62	62 1141-0102-0201				–		–		–	7179	
		Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР = 79 %	м2	46,44	2812,35	52,8	130606	2452	86901	32713	176385
					888,3	3,36	41253	156	–	13066	
63	63 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	121,26	1891,66	369,01	229383	44746	40913	122631	380175
					1185,25	94,89	143723	11506	–	28161	
64	64 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	54,76	2327,1	64,05	127432	3507	71402	42226	183231
					959,15	16,95	52523	928	–	13573	
65	65 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон кл В15. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	68,4	838,3	30,69	57340	2099	30131	24581	88475
					367,1	15,21	25110	1040	–	6554	

66	66 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (толщиной от 50 до 110 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1915,2	119,58	5,31	229020	10170	210404	12476	260816	
					4,41	2,52	8446	4826	–	19320		
	2.1 Камера лаза											
67	67 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	14587,57	7729,79	24799	13141	823	18484	46746	
					6373,44	2840,51	10835	4829	–	3463		
68	68 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15625		62500		62500	–	67500	Казахстан
					–		–		–	5000		
69	69 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5016		10032		10032	–	10835	Казахстан
					–		–		–	803		
70	70 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18563		37126		37126	–	40096	Казахстан
					–		–		–	2970		
71	71 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30 мм НР = 118 %	т стальных элементов	0,04484	769047,33	6869,25	34484	308	31224	3561	41089	

72	72 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	65843,4 595	1474,96	2952 4760	66	– 4760	3044 –	5141
					–		–		–	381	
73	73 1114-0101-1301	Крышка люка К-1 деревянные. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	3	7302,7	68,47	21908	205	20464	1314	25080
					412,89	29,21	1239	88	–	1858	
74	74 1110-0107-0612	Крышка люка К-1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	3	3587,28	7,01	10762	21	8327	2180	13977
					804,47	3,01	2413	9	–	1035	
75	75 1114-0101-1301	Крышка люка К-2 деревянные. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	2,6	7302,7	68,47	18987	178	17735	1139	21736
					412,89	29,21	1074	76	–	1610	
76	76 1110-0107-0608	Крышка люка К-2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	2,6	5078,28	14,54	13204	38	10443	2465	16923
					1047,38	6,22	2723	16	–	1254	
77	77 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	10,52	626,74	55,82	6593	587	3662	2290	9594

					222,83	13,74	2344	145	–	711		
78	78 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	0,54178	32232		17463		17463	–	18860	
					–		–		–	1397		
79	79 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	110,52	1611,16	258,81	178065	28604	24920	104191	304836	
					1126,87	66,46	124542	7345	–	22580		
80	80 1106-0101-0101	Отмоска бетонная, бетон кл В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	26178,29	1118,59	13613	582	12327	763	15526	
					1354,05	259,62	704	135	–	1150		
	2.2 Камера приборов											
81	81 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	14587,57	7729,79	24799	13141	823	18484	46746	
					6373,44	2840,51	10835	4829	–	3463		
82	82 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15625		62500		62500	–	67500	Казахстан
					–		–		–	5000		

83	83 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5016		10032		10032	–	10835 Казахстан
					–		–		–	803	
84	84 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18563		37126		37126	–	40096 Казахстан
					–		–		–	2970	
85	85 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01264	769047,33	6869,25	9721	87	8802	1004	11583
					65843,4	1474,96	832	19	–	858	
86	86 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка металлической крышки, уголок 75*6 мм, лист 9*650*650 мм НР = 118 %	т стальных элементов	0,08726	769047,33	6869,25	67107	599	60762	6931	79961
					65843,4	1474,96	5745	129	–	5923	
87	87 214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм	т	0,0275	367151		10097		10097	–	10905
					–		–		–	808	

88	88 214-206-0301	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	т	0,057	1522884		86804		86804	–	93748
					–		–		–	6944	
89	89 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	–	5141
					–		–		–	381	
90	90 1114-0101-1301	Крышка люка К-1 деревянные. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	3	7302,7	68,47	21908	205	20464	1314	25080
					412,89	29,21	1239	88	–	1858	
91	91 1110-0107-0612	Крышка люка К-1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	3	3587,28	7,01	10762	21	8327	2180	13977
					804,47	3,01	2413	9	–	1035	
92	92 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	10,52	626,74	55,82	6593	587	3662	2290	9594
					222,83	13,74	2344	145	–	711	

93	93 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	0,54178	32232		17463		17463	–	18860
					–		–		–	1397	
94	94 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	10,52	1611,16	258,81	16949	2723	2372	9918	29016
					1126,87	66,46	11855	699	–	2149	
95	95 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл. В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	26178,29	1118,59	13613	582	12327	763	15526
					1354,05	259,62	704	135	–	1150	
	2.3 Крепление труб вентиляции.										
96	96 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00756	769047,33	6869,25	5814	52	5264	601	6928
					65843,4	1474,96	498	11	–	513	

97	97 1116-1201-0101										
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	3130,71	–	6261	–	1524	4643	11776
					2368,8	–	4738	–	–	872	
98	98 291-002-0003(пл)	Трубы стальные электросварные прямошовные д=89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,9	3654		3289		3289	–	3552 'Сталь трей
					–		–		–	263	
99	99 1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной трубы, бетон кл В 25, F100. W6 НР = 84 %	м3	0,28	77444,48	1352,34	21684	379	11541	8333	32418
					34874	552,25	9765	155	–	2401	
100	100 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	200	202,83	2,79	40566	558	23008	15705	60773
					85	1,29	17000	258	–	4502	
101	101 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	200	389,35	0,93	77870	186	42044	32511	119211
					178,2	0,43	35640	86	–	8830	

Итого	**13 164 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 338 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	908 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 108

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 656 587
- перевозка грузов, тенге	54 608
- накладные расходы, тенге	2 230 829
в т.ч. зарплата, тенге	200 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	975 131
Всего	**13 164 259**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	381 764
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	491 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 755**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 318 499**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	12 886 649,10
НДС (12 %)	1 546 397,89
Итого	**14 433 046,99**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №13 от 01.07.2021 г.
по локальной смете №6-1-1
Наружные сети водопровода.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.3 Водопровод В1 L=4992,0м(тр-вод от колодев до потребителя)										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1467,648	27,2	27,2	39920	39920	–	11888	55953	

2	2 1101-0102-0379				–	11,25	–	16511	–	4145	
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1467,648	259,66	259,66	381089	381089	–	44731	459886
3	3 411-102-0201				–	42,33	–	62126	–	34066	
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т·км	1761,1776	342		602323		–	–	650509
4	4 1101-0102-0601				–		–		–	48186	
		Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1467,648	17,68	14,89	25948	21853	88	9384	38159
5	5 1101-0101-0325				2,73	6,15	4007	9026	–	2827	
		Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4724,9202	125,63	121,05	593592	571952	–	82701	730396
					4,58	19,73	21640	93223	–	54103	

6	6 1101-0101-0326										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	2520,114	186,47	179,66	469926	452764	–	65503	578263
					6,81	29,29	17162	73814	–	42834	
7	7 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	127,116	1781,78	–	226493	–	–	163075	420733
					1781,78	–	226493	–	–	31165	
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	462,634	846,95	–	391828	–	–	282115	727858
					846,95	–	391826	–	–	53915	
9	9 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6992,98692	18,79	18,79	131398	131398	–	39122	184162
					–	7,77	–	54336	–	13642	

10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7455,62092	169,23	78,62	1261715	586161	–	688184	2105891
					90,61	37,59	675554	280257	–	155992	
11	11 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2096,64	259,66	259,66	544414	544414	–	63901	656980
					–	42,33	–	88751	–	48665	
12	12 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2515,968	152		382427		–	–	413021
					–		–		–	30594	
13	13 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2096,64	17,68	14,89	37069	31219	126	13405	54512
					2,73	6,15	5724	12894	–	4038	

Раздел 2 Колодцы д=1500мм - 95шт. д=2000мм - 34шт.

14	14 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,382	47476,34	9886,53	397947	82869	156275	190847	635898	
					18945,7	4052,99	158803	33972	–	47104		
15	15 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18852		56556		56556	–	61080	Казахстан
					–		–		–	4524		
16	16 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	25365		25365		25365	–	27394	Казахстан
					–		–		–	2029		
17	17 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	18906		113436		113436	–	122511	Казахстан
					–		–		–	9075		
18	18 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164	Казахстан
					–		–		–	4160		
19	19 225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	3	15965		47895		47895	–	51727	Казахстан
					–		–		–	3832		
20	20 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	25895		25895		25895	–	27967	Казахстан
					–		–		–	2072		

21	21 225-101-0605										
		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	11393		45572		45572	–	49218 Казахстан
					–		–		–	3646	
22	22 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	11704		46816		46816	–	50561 Казахстан
					–		–		–	3745	
23	23 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2922		11688		11688	–	12623 Казахстан
					–		–		–	935	
24	24 1108-0201-0109										
		Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,28	35055,02	2214,72	9815	620	7299	1897	12649
					6771,1	515,52	1896	144	–	937	
25	25 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	47	1433,24	1,24	67362	58	–	41072	117109
					1432	0,57	67304	27	–	8675	
26	26 241-201-0913										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	5,32	2211		11763		11763	–	12704 Казахстан
					–		–		–	941	

27	27 241-201-0914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	0,16	2716		435		435	–	470	Казахстан
					–		–		–	35		
28	28 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	14	8689		121646		121646	–	131378	
					–		–		–	9732		
29	29 261-102-0267	Лестницы С-5 -129т. (прим.)	т	3,4495	542464		1871230		1871230	–	2020928	Казахстан
					–		–		–	149698		
30	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	89,79	94,51	2,66	8486	239	3943	2988	12392	
					47,94	0,28	4305	25	–	918		
31	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	89,79	100,67	2,66	9039	239	4496	2988	12989	
					47,94	0,28	4305	25	–	962		
32	32 1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	81,92	7302,7	68,47	598237	5609	558804	35855	684819	

					412,89	29,21	33824	2393	–	50727	
33	33 1110-0107-0601	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	81,92	5375,81	24,33	440386	1993	291724	132771	619010
					1790,4	10,41	146670	853	–	45853	
34	34 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	32,25	6320,7	1788,3	203843	57673	116044	51879	276180
					934,15	795,6	30126	25658	–	20458	
35	35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	32,25	23033,63	1118,59	742835	36075	663092	47357	853407
					1354,05	259,62	43668	8373	–	63215	
	Раздел 3 Трубопроводы										
36	36 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,9984	312277,38	75825,3	311778	75704	652	255448	612604
					235799	22642,49	235422	22606	–	45378	
37	37 241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм К=1,010;	м	1008,384	213		214786		214786	–	231969 Казахстан
					–		–		–	17183	

38	38 1122-0301-0101										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0154	480686,44	72612,62	7403	1118	167	6467	14980
					397210	26957,24	6117	415	–	1110	
39	39 241-101-0113										
		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	13,8552	854		11832		11832	–	12779
					–		–		–	947	
40	40 241-102-0137										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,6064	1031		1656		1656	–	1788 Казахстан
					–		–		–	132	
41	41 1122-0301-0103										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0144	556421,57	115994,37	8012	1670	238	6678	15865
					423900	44501,53	6104	641	–	1175	

42	42 241-102-0177										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,4576	2679		38732		38732	–	41831 Казахстан
					–		–		–	3099	
43	43 1122-0601-0301										
		Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01546	978449,44	36308,48	15127	561	10216	4308	20990
					281358	143,2	4350	2	–	1555	
44	44 1122-0601-0303										
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01446	1574864,4	38354,72	22773	555	18109	4072	28993
					284130	257,76	4109	4	–	2148	

45	45 1122-0901-0101									
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	58	1302,31	31	75534	1798	8966	64945	151717
					1116,72	14,32	64770	831	–	11238	
46	46 242-207-3703										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	55	2893		159115		159115	–	171844
					–		–		–	12729	
47	47 291-001-0007(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	3	54295		162885		162885	–	175916
					–		–		–	13031	
48	48 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1302,31	31	2605	62	309	2239	5232
					1116,72	14,32	2233	29	–	388	

49	49 242-106-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус ВЧШГ для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями,воды, Т от -40 до +120 °С, PN 10, DN50. типа Belgicast ГОСТ 13547-79 (цена 2019.2 г. обосн.2304-0103-3805)	шт.	2	59887		119774		119774	–	129356
					–		–		–	9582	
50	50 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	2162,24	93	17298	744	2341	14411	34246
					1776,6	42,96	14213	344	–	2537	
51	51 242-106-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ для коррозионно-активной среды среды с образивными включениями, Тот -40 до +120 °С, PN 10 ГОСТ 13547-79 DN 100 типа Belgicast	шт.	8	59887		479096		479096	–	517424
					–		–		–	38328	

52	52 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,21364	335327,91	3255	71639	695	60169	10985	89234
					50435,8	1503,6	10775	321	–	6610	
53	53 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	39	55120,03	195,9	2149681	7640	2057007	87422	2416071
					2180,36	83,86	85034	3271	–	178968	
54	54 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	599,78	31,14	5998	311	211	5420	12331
					547,52	–	5475	–	–	913	
55	55 261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1791		17910		17910	–	19343
					–		–		–	1433	
56	56 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	57	1150,13	62,28	65557	3550	3491	57931	133367
					1026,6	–	58516	–	–	9879	

57	57 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	57	2991	170487	170487	–	184126
					–	–	–	13639	
58	58 261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1791	7164	7164	–	7737
					–	–	–	573	
59	59 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	53	2991	158523	158523	–	171205
					–	–	–	12682	
60	60 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	800	3200	3200	–	3456 Казахстан
					–	–	–	256	
61	61 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	52	1401	72852	72852	–	78680 Казахстан
					–	–	–	5828	

62	62 241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	1663		1663		1663	–	1796	Казахстан
					–		–		–	133		
63	63 241-210-0903	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	шт.	55	1695		93225		93225	–	100683	Казахстан
					–		–		–	7458		
64	64 241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	55	129		7095		7095	–	7663	
					–		–		–	568		
65	65 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов,переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,03358	1416592,98	522605	47569	17549	12054	23130	76355	
					535029,7	160736,29	17966	5398	–	5656		
66	66 1122-1001-0101	Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	2382,51	62	2383	62	189	2139	4884	
					2131,92	28,64	2132	29	–	362		

67	67 245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	45959		45959		45959	–	49636 Казахстан
					–		–		–	3677	
68	68 1122-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	18896,77	422,8	18897	423	9368	9195	30339
					9106,02	182,04	9106	182	–	2247	
69	69 242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	31050		31050		31050	–	33534
					–		–		–	2484	
70	70 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,463	63361,24	–	346142	–	9092	333680	734208
					61697	–	337051	–	–	54386	
71	71 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	8,591	68325,77	–	586987	–	56948	524739	1200664

					61697	–	530039	–	–	88938	
72	72 1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка знака пожарного гидранта НР = 108 %	шт.	39	5149,23	832,63	200820	32473	18837	173467	404230
					3833,6	284,81	149510	11108	–	29943	
73	73 251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	39	3065		119535		119535	–	129098 Казахстан
					–		–		–	9563	
74	74 251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	5,85	25284		147911		147911	–	159744 Казахстан
					–		–		–	11833	
75	75 1146-0101-0801	Стойки. Обетонирование НР = 84 %	м3	2,5	52195,4	1352,34	130489	3381	39923	74395	221275
					34874	552,25	87185	1381	–	16391	
76	76 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,546	19653		50037		50037	–	54040 Казахстан
					–		–		–	4003	

Итого **21 416 734**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 463 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 094 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	808 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 654 966
- перевозка грузов, тенге	984 750
- накладные расходы, тенге	3 632 734
в т.ч. зарплата, тенге	326 946
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 586 428
Всего	**21 416 734**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	621 085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	799 973
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**456 756**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**23 294 548**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	20 965 093,20
НДС (12 %)	2 515 811,18
Итого	**23 480 904,38**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.