СПРАВКА № 8

от 15 июня 2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**

БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит. монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	339 146 071,79	44 818 438,50					44 818 438,50		44 818 438,50
Акт №12 ЛС №6-1-1.								44 818 438,50		44 818 438,50
НДС (12%)	73 947 060	40 697 528,61	5 378 212,62					5 378 212,62		5 378 212,62
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**379 843 600,40**	**50 196 651,12**					**50 196 651,12**		**50 196 651,12**
аванс 30%		113 953 080,12	15 058 995,34					15 058 995,34		15 058 995,34
5% на сдачу объекта		18 992 180,02	2 509 832,56					2 509 832,56		2 509 832,56
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**246 898 340,26**	**32 627 823,23**					**32 627 823,23**		**32 627 823,23**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049

Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 190840009049

Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №12 от 15.06.2021 г.
по локальной смете №6-1-1
Наружные сети водопровода.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.3 Водопровод В1 L=4992,0м(тр-вод от колодев до потребителя)										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5870,592	27,2	27,2	159680	159680	–	47552	223811	

					–	11,25	–	66044	–	16579	
2	2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5870,592	259,66	259,66	1524358	1524358	–	178921	1839541
					–	42,33	–	248502	–	136262	
3	3 411-102-0201	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т·км	7044,7104	342		2409291		–	–	2602034
					–		–		–	192743	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5870,592	17,68	14,89	103792	87413	352	37534	152632
					2,73	6,15	16027	36104	–	11306	
5	5 1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18899,6808	125,63	121,05	2374367	2287806	–	330805	2921586

					4,58	19,73	86561	372891	–	216414	
6	6 1101-0101-0326										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	10080,456	186,47	179,66	1879703	1811055	–	262012	2313052
					6,81	29,29	68648	295257	–	171337	
7	7 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	508,464	1781,78	–	905971	–	–	652299	1682932
					1781,78	–	905971	–	–	124662	
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1850,536	846,95	–	1567311	–	–	1128457	2911429
					846,95	–	1567302	–	–	215661	
9	9 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27971,94768	18,79	18,79	525593	525593	–	156486	736645

					–	7,77	–	217342	–	54566	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29822,48368	169,23	78,62	5046859	2344644	–	2752734	8423560
					90,61	37,59	2702215	1121027	–	623967	
11	11 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8386,56	259,66	259,66	2177654	2177654	–	255602	2627916
					–	42,33	–	355003	–	194660	
12	12 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10063,872	152		1529709		–	–	1652086
					–		–		–	122377	
13	13 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8386,56	17,68	14,89	148274	124876	503	53620	218046
					2,73	6,15	22895	51577	–	16152	

Раздел 2 Колодцы д=1500мм - 95шт. д=2000мм - 34шт.

14	14 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,528	47476,34	9886,53	1591787	331476	625100	763389	2543590	
					18945,7	4052,99	635211	135889	–	188414		
15	15 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	18852		226224		226224	–	244322	Казахстан
					–		–		–	18098		
16	16 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	25365		126825		126825	–	136971	Казахстан
					–		–		–	10146		
17	17 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	18906		453744		453744	–	490044	Казахстан
					–		–		–	36300		
18	18 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	26002		260020		260020	–	280822	Казахстан
					–		–		–	20802		
19	19 225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	12	15965		191580		191580	–	206906	Казахстан
					–		–		–	15326		
20	20 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	25895		129475		129475	–	139833	Казахстан
					–		–		–	10358		

21	21 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	17	11393		193681		193681	–	209175 Казахстан
					–		–		–	15494	
22	22 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	17	11704		198968		198968	–	214885 Казахстан
					–		–		–	15917	
23	23 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	2922		49674		49674	–	53648 Казахстан
					–		–		–	3974	
24	24 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,12	35055,02	2214,72	39262	2480	29198	7590	50600
					6771,1	515,52	7584	577	–	3748	
25	25 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	187	1433,24	1,24	268016	232	–	163414	465944
					1432	0,57	267784	107	–	34514	
26	26 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	21,28	2211		47050		47050	–	50814 Казахстан
					–		–		–	3764	

27	27 241-201-0914											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	0,64	2716		1738		1738	–	1877	Казахстан
					–		–		–	139		
28	28 244-201-0304											
		Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	57	8689		495273		495273	–	534895	
					–		–		–	39622		
	Раздел 3 Трубопроводы											
29	36 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,9936	312277,38	75825,3	1247111	302816	2608	1021791	2450414	
					235799	22642,49	941687	90425	–	181512		
30	37 241-201-0404											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм К=1,010;	м	4033,536	213		859143		859143	–	927874	Казахстан
					–		–		–	68731		

31	38 1122-0301-0101											
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0616	480686,44	72612,62	29610	4473	669	25868	59916	
					397210	26957,24	24468	1661	–	4438		
32	39 241-101-0113											
		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	55,4208	854		47329		47329	–	51115	
					–		–		–	3786		
33	40 241-102-0137											
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,4256	1031		6625		6625	–	7155	Казахстан
					–		–		–	530		
34	41 1122-0301-0103											
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0576	556421,57	115994,37	32050	6681	952	26710	63461	
					423900	44501,53	24417	2563	–	4701		

35	42 241-102-0177										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	57,8304	2679		154928		154928	–	167322 Казахстан
					–		–		–	12394	
36	43 1122-0601-0301										
		Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,06184	978449,44	36308,48	60507	2245	40863	17234	83960
					281358	143,2	17399	9	–	6219	
37	44 1122-0601-0303										
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,05784	1574864,4	38354,72	91090	2218	72438	16285	115965
					284130	257,76	16434	15	–	8590	

38	45 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	231	1302,31	31	300834	7161	35710	258657	604250
					1116,72	14,32	257962	3308	–	44759	
39	46 242-207-3703										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	220	2893		636460		636460	–	687377
					–		–		–	50917	
40	47 291-001-0007(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	11	54295		597245		597245	–	645025
					–		–		–	47780	
41	48 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1302,31	31	6512	155	773	5599	13080
					1116,72	14,32	5584	72	–	969	

42	49 242-106-0600										
		Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус ВЧШГ для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями,воды, Т от -40 до +120 °С, PN 10, DN50. типа Belgicast ГОСТ 13547-79 (цена 2019.2 г. обосн.2304-0103-3805)	шт.	5	59887		299435		299435	–	323390
					–		–		–	23955	
43	50 1122-0901-0103										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	28	2162,24	93	60543	2604	8194	50439	119861
					1776,6	42,96	49745	1203	–	8879	
44	51 242-106-0105										
		Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ для коррозионно-активной среды среды с образивными включениями, Тот -40 до +120 °С, PN 10 ГОСТ 13547-79 DN 100 типа Belgicast	шт.	28	59887		1676836		1676836	–	1810983

					–		–		–	134147	
45	52 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,85456	335327,91	3255	286558	2782	240676	43941	356939
					50435,8	1503,6	43100	1285	–	26440	
46	54 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	39	599,78	31,14	23391	1214	824	21139	48092
					547,52	–	21353	–	–	3562	
47	55 261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	39	1791		69849		69849	–	75437
					–		–		–	5588	
48	56 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	220	1150,13	62,28	253029	13702	13475	223593	514752
					1026,6	–	225852	–	–	38130	
49	57 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	220	2991		658020		658020	–	710662
					–		–		–	52642	

50	58 261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1791	28656	28656	–	30948	
					–	–	–	2292		
51	59 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	210	2991	628110	628110	–	678359	
					–	–	–	50249		
52	60 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	16	800	12800	12800	–	13824	Казахстан
					–	–	–	1024		
53	61 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	207	1401	290007	290007	–	313208	Казахстан
					–	–	–	23201		
54	62 241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	3	1663	4989	4989	–	5388	Казахстан

				–		–		–	399		
55	63 241-210-0903	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	шт.	220	1695		372900		372900	–	402732 Казахстан
					–		–		–	29832	
56	64 241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	220	129		28380		28380	–	30650
					–		–		–	2270	
57	65 1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов,переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,13432	1416592,98	522605	190277	70196	48215	92520	305421
					535029,7	160736,29	71865	21590	–	22624	
58	66 1122-1001-0101										
		Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	2382,51	62	4765	124	377	4278	9766
					2131,92	28,64	4264	57	–	723	

59	67 245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	45959		91918		91918	–	99271 Казахстан
					–		–		–	7353	
60	68 1122-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	18896,77	422,8	37794	846	18736	18390	60679
					9106,02	182,04	18212	364	–	4495	
61	69 242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	31050		62100		62100	–	67068
					–		–		–	4968	

Итого	**45 783 940**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 002 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 794 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 022 872
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 039 645
- перевозка грузов, тенге	3 939 000
- накладные расходы, тенге	8 616 859
в т.ч. зарплата, тенге	775 517

- сметная прибыль (8 %), тенге	3 391 401
Всего	**45 783 940**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 327 734
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 710 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**976 437**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**49 798 265**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	44 818 438,50
НДС (12 %)	5 378 212,62
Итого	**50 196 651,12**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.