СПРАВКА № 7

от 11 мая 2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**

БИН 040840003535, Акмолинская область, с. Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340. 8 701 9839492

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт .работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит. монтажн .работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др .подрядн.р аботы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	294 327 633,29	45 160 668,90					45 160 668,90		45 160 668,90
Акт №10 ЛС №6-2-2.								35 822 745,90		35 822 745,90
Акт №11 ЛС №7-3-2.								9 337 923,00		9 337 923,00
НДС (12%)	73 947 060	35 319 315,99	5 419 280,27					5 419 280,27		5 419 280,27
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**329 646 949,28**	**50 579 949,17**					**50 579 949,17**		**50 579 949,17**
аванс 30%		98 894 084,79	15 173 984,75					15 173 984,75		15 173 984,75
5% на сдачу объекта		16 482 347,46	2 528 997,46					2 528 997,46		2 528 997,46
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**214 270 517,04**	**32 876 966,96**					**32 876 966,96**		**32 876 966,96**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

С.К. Булимисов

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

Ж.К. Акмагамбетов

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Акмолинская область, с. Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340. 8 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №10 от 11.05.2021 г.
по локальной смете №6-2-2
Наружные сети водопровода до скважины .

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4010,56	27,2	27,2	109087	109087	–	32486	152899
						–	11,25	–	45119	–	11326	

2	2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4010,56	259,66	259,66	1041382	1041382	–	122232	1256703
					–	42,33	–	169767	–	93089	
3	3 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4812,672	152		731526		–	–	790048
					–		–		–	58522	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4010,56	17,68	14,89	70907	59717	241	25642	104273
					2,73	6,15	10949	24665	–	7724	
5	5 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6329,1	275,97	275,97	1746642	1746642	–	205017	2107792
					–	44,99	–	284746	–	156133	

6	6 412-102-0205										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; kстм=5;	т·км	11075,925	235		2602842		–	–	2811069
					–		–		–	208227	
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6329,1	21,6	18,15	136709	114873	759	49306	200896
					3,33	7,49	21076	47405	–	14881	
8	8 1101-0101-0361										
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7940,82	312,35	312,35	2480315	2480315	–	291130	2993161
					–	50,92	–	404347	–	221716	
9	9 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2449,9	224,54	224,54	550101	550101	–	64578	663853
					–	36,61	–	89691	–	49174	

10	10 1101-0101-0363										
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5654,86	265,93	265,93	1503797	1503797	–	176499	1814720
					–	43,35	–	245138	–	134424	
11	11 1101-0205-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый т.ч. п.3.177.1 к=1,2 , п.3.179 к=1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	м3 грунта	715,8	4131,88	–	2957600	–	–	2129471	5494037
					4131,88	–	2957599	–	–	406966	
12	12 1101-0205-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) т.ч. п.3.177.1 к=1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	140,84	3443,23	–	484945	–	–	349160	900833

13	13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	868,73	3443,23	–	484945	–	–	66728	
					846,95	–	735771	–	–	529752	1366765
14	14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22174,6	846,95	–	735767	–	–	101242	
					18,79	18,79	416661	416661	–	124054	583972
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23043,33	–	7,77	–	172297	–	43257	
					169,23	78,62	3899623	1811667	–	2126992	6508744
16	16 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4010,56	90,61	37,59	2087956	866199	–	482129	
					259,66	259,66	1041382	1041382	–	122232	1256703
					–	42,33	–	169767	–	93089	

17	17 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т·км	4812,672	152		731526		–	–	790048
					–		–		–	58522	
18	18 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	4010,56	17,68	14,89	70907	59717	241	25642	104273
					2,73	6,15	10949	24665	–	7724	
	Раздел 2 Колодцы д=1500 мм 6 шт.										
19	19 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,5	47476,34	9886,53	498502	103809	195763	239071	796579
					18945,7	4052,99	198930	42556	–	59006	
20	20 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18852		113112		113112	–	122161 Казахстан
					–		–		–	9049	
21	21 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	18906		226872		226872	–	245022 Казахстан
					–		–		–	18150	

22	22 225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 в ценах 2019.2 г. обоснование 2104-0302-0109)	шт.	6	15965		95790		95790	–	103453	Казахстан
					–		–		–	7663		
23	23 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	11393		68358		68358	–	73827	Казахстан
					–		–		–	5469		
24	24 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	11704		70224		70224	–	75842	Казахстан
					–		–		–	5618		
25	25 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	2922		17532		17532	–	18935	Казахстан
					–		–		–	1403		
26	26 1108-0201-0109	Стены горловины колодцев из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,42	35055,02	2214,72	14723	930	10949	2847	18976	
					6771,1	515,52	2844	217	–	1406		
27	27 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	24	1433,24	1,24	34398	30	–	20973	59801	
					1432	0,57	34368	14	–	4430		

28	28 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	3,6	2211		7960		7960	–	8597	Казахстан
					–		–		–	637		
29	29 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	6	8689		52134		52134	–	56305	
					–		–		–	4171		
30	30 222-503-0201	Лестницы С5 - 6т.	т	0,18	584919		105285		105285	–	113708	Казахстан
					–		–		–	8423		
31	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,18	94,51	2,66	395	11	184	139	577	
					47,94	0,28	200	1	–	43		
32	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	8,36	80,99	1,89	677	16	427	163	907	
					28,03	0,28	234	2	–	67		
33	33 1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	3,81	7302,7	68,47	27823	261	25989	1667	31849	

					412,89	29,21	1573	111	–	2359	
34	34 1110-0107-0601	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	3,81	5375,81	24,33	20482	93	13568	6175	28790
					1790,4	10,41	6821	40	–	2133	
35	35 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,5	6320,7	1788,3	9481	2682	5397	2412	12844
					934,15	795,6	1401	1193	–	951	
36	36 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	23033,63	1118,59	34550	1678	30841	2202	39692
					1354,05	259,62	2031	389	–	2940	
	Раздел 3 Трубопроводы										
37	37 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,7	375433,35	108692,63	638237	184777	3942	500146	1229454
					264422	32753,44	449517	55681	–	91071	
38	38 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1717	1304		2238968		2238968	–	2418085 Казахстан
					–		–		–	179117	

39	39 1122-0901-0101									
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1302,31	31	7814	186	928	6718	15695
					1116,72	14,32	6700	86	–	1163	
40	40 242-207-3703	Кран шаровый муфтовый PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	–	12498
					–		–		–	926	
41	41 291-001-0007(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	2	54295		108590		108590	–	117277
					–		–		–	8687	
42	42 1122-0901-0103										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2162,24	93	15136	651	2048	12610	29966
					1776,6	42,96	12436	301	–	2220	

43	43 291-001-0008(пл)									
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	7	87598		613186		613186	–	662241
					–		–		–	49055	
44	44 1122-1201-0101										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	599,78	31,14	2399	125	84	2168	4932
					547,52	–	2190	–	–	365	
45	45 261-301-1375										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1791		7164		7164	–	7737
					–		–		–	573	
46	46 1122-1201-0103										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	34	1150,13	62,28	39104	2118	2083	34555	79552
					1026,6	–	34904	–	–	5893	

47	47 261-301-1378										
		Фланцы стальные приварные плоские из низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2991		29910		29910	–	32303
					–		–		–	2393	
48	48 261-301-1375										
		Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1791		7164		7164	–	7737
					–		–		–	573	
49	49 261-301-1378										
		Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2991		29910		29910	–	32303
					–		–		–	2393	
50	50 241-214-0108										
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1401		14010		14010	–	15131 Казахстан
					–		–		–	1121	
51	51 1122-1001-0101										
		Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	2382,51	62	4765	124	377	4278	9766
					2131,92	28,64	4264	57	–	723	

52	52 245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	45959		91918		91918	–	99271 Казахстан
					–		–		–	7353	
53	53 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19446,33	233,39	38893	467	35945	2577	44788
					1240,33	74,67	2481	149	–	3318	
54	54 242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый , со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	31050		62100		62100	–	67068
					–		–		–	4968	

Итого	**36 594 458**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 070 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 233 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 644 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 301 525
- перевозка грузов, тенге	4 065 894
- накладные расходы, тенге	7 212 894
в т.ч. зарплата, тенге	649 160
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 710 703

Всего	**36 594 458**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 061 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 366 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**780 452**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**39 803 051**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	35 822 745,90
НДС (12 %)	4 298 729,51
Итого	**40 121 475,41**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, Г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Акмолинская область, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340. 8 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Переезд. Свалка.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №11 от 11.05.2021 г.
по локальной смете №7-3-2
Свалка.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3628,8	27,2	27,2	98703	98703	–	29393	138344	

					–	11,25	–	40824	–	10248	
2	2 1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (железобетонный лом) НР = 72 %	м3 грунта	1555,2	102,38	102,38	159221	159221	–	47399	223150
					–	42,33	–	65832	–	16530	
3	3 1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3628,8	242,59	233,9	880311	848776	1089	148116	1110701
					8,39	48,3	30446	175271	–	82274	
4	4 1101-0102-0336	Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (железобетонный лом) НР = 72 %	м3 грунта	1555,2	774,19	741,61	1204020	1153352	1291	207041	1523946

					31,75	153,15	49378	238179	–	112885	
5	5 412-101-0215										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,200; kстм=15;	т·км	4354,56	555		2416781		–	–	2610123
					–		–		–	193342	
6	6 412-101-0216										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=1,200; kстм=5;	т·км	4354,56	180		783821		–	–	846527
					–		–		–	62706	

7	7 412-101-0215								
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=2,500; kстм=15;	т·км	3888	555	2157840	–	–	2330467
					–	–	–	172627	
8	8 412-101-0216								
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=2,500; kстм=5;	т·км	3888	180	699840	–	–	755827
					–	–	–	55987	

Итого	**9 539 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 260 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	520 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 380
- перевозка грузов, тенге	6 058 282
- накладные расходы, тенге	431 949
в т.ч. зарплата, тенге	38 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	706 599

Всего	**9 539 085**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	276 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	356 311
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**203 441**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 375 470**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	9 337 923,00
НДС (12 %)	1 120 550,76
Итого	**10 458 473,76**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.