СПРАВКА № 11

от 10 сентября 2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт .работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит. монтажн .работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др .подрядн.р аботы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	447 213 391,79	198 046 427,40					30 622 536,90		30 622 536,90
Акт №21 ЛС №4-1-2.								2 551 489,20		2 551 489,20
Акт №22 ЛС №4-1-3.								3 490 659,00		3 490 659,00
Акт №23 ЛС №4-1-4.								9 788 078,70		9 788 078,70
Акт №24 ЛС №6-5-1.								4 310 445,60		4 310 445,60
Акт №25 ЛС №7-3-1.								1 114 275,60		1 114 275,60
Акт №26 ЛС №7-3-2.								1 037 547,90		1 037 547,90
Акт №27 ЛС №2-1-2.								164 232,00		164 232,00
Акт №28 ЛС №2-1-3.								5 697 943,20		5 697 943,20
Акт №29 ЛС №2-1-4.								2 467 865,70		2 467 865,70
НДС (12%)	73 947 060	53 665 607,01	23 765 571,29					3 674 704,43		3 674 704,43
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**500 878 998,80**	**221 811 998,69**					**34 297 241,33**		**34 297 241,33**
аванс 30%		150 263 699,64	66 543 599,61					10 289 172,40		10 289 172,40
5% на сдачу объекта		25 043 949,94	11 090 599,93					1 714 862,07		1 714 862,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**325 571 349,22**	**144 177 799,15**					**22 293 206,66**		**22 293 206,86**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №21 от 02.09.2021г.
по локальной смете №4-1-2
Внутриплощадочные сети электроосвещения.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стандартное оборудование										
1	1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	12	5577,32	4302,84	66928	51634	–	30297	105003	
						1274,48	1881,4	15294	22577	–	7778		

2	2 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство,бетон кл В 22,5 НР = 80 %	м3	30	25988,2	22,8	779646	684	725771	42553	887975
					1773,04	–	53191	–	–	65776	
3	3 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,576	81021,11	18682,61	46668	10761	852	35750	89011
					60860	7344,91	35055	4231	–	6593	
4	4 291-001-0001(пл)	Закладная деталь фундаментного блока ФБ-10,0-1,5-0,159	шт	12	35732		428784		428784	–	463087
					–		–		–	34303	
5	5 1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР = 80 %	т	1,02	57774	32825,1	58929	33482	–	31005	97129
					24948,9	13047,1	25448	13308	–	7195	
6	6 291-001-0001(пл)	Опора освещения металлическая, Н=8,0 м ОГК-8	шт	12	74402		892824		892824	–	964250
					–		–		–	71426	

Итого **2 606 455**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 128 988

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 048 231
- накладные расходы, тенге	139 605
в т.ч. зарплата, тенге	12 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 071
Всего	**2 606 455**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	75 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	97 358
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 588**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 834 988**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	2 551 489,20
НДС (12 %)	306 178,70
Итого	**2 857 667,90**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
М.П.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.

"SANA-2015", Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реальнсго сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №22 от 02.09.2021 г.
по локальной смете №4-1-3
Внутриплощадочные сети электроснабжения.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Высоковольтное оборудование

1	3 1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	7351,88	105,26	7352	105	2786	3237	11436
					4461	34,77	4461	35	–	847	
2	4 581-001-0001(пл)(об)	Дизель-генераторная установка закрытого исполнения, мощностью 70 кВа, в комплекте с АВР	шт	1	3866071		3866071		–	–	3866071
					–		–		3866071	–	

Итого	**3 877 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 786

- оборудование, тенге	3 866 071
- накладные расходы, тенге	3 237
в т.ч. зарплата, тенге	291
- сметная прибыль (8 %), тенге	847
Всего	**3 877 507**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	332
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	427
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**244**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 878 510**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	3 490 659,00
НДС (12 %)	418 879,08
Итого	**3 909 538,08**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №23 от 02.09.2021 г.
по локальной смете №4-1-4
на Наружные сети электроснабжения до скважины

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
			1.1 Разъединитель наружной установки										
1	1	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	4	15775,24	4409,45	63101	17638	498	41842	113338	
						11241,3	1834,57	44965	7338	–	8395		

2	2 515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	4	102059		408236		–	–	408236	Казахстан
					–		–		408236	–		
	1.2 Провода и кабели											
3	3 1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	6,18412	117130,14	57240,57	724347	353983	13819	385340	1198462	
					57654,9	20234,16	356545	125130	–	88775		
4	4 243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	6,18412	166618		1030386		1030386	–	1112817	Казахстан
					–		–		–	82431		
	1.3 Заземление											

5	5 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1335,07	164,59	52068	6419	7811	28611	87133	
					970,2	48,68	37838	1899	–	6454		
6	6 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	т	0,38532	273195		105267		105267	–	113688	Казахстан
					–		–		–	8421		
7	7 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	100	385,03	15,29	38503	1529	13412	17240	60202	
					235,62	3,83	23562	383	–	4459		
8	8 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм	т	6,78711	282761		1919130		1919130	–	2072660	Казахстан
					–		–		–	153530		

Раздел 2 Опора анкерная двухстоечная А10-1

2.1 Железобетонные элементы

9	9 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	6	25933,43	14051,2	155601	84307	4063	83498	258227	
					11205	6190,52	67230	37143	–	19128		
10	10 261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013 для опор высоковольтных линий электропередач, марка СВ105-3,5 из тяжёлого бетона класса В25	шт.	12	55357,14		664286		664286	–	717429	
					–		–		–	53143		
11	11 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	12	2638,81	1441,25	31666	17295	–	17092	52659	
					1197,56	582,85	14371	6994	–	3901		
12	12 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,528	43551		22995		22995	–	24835	Казахстан

						–	–	–	1840	
	2.2 Стальные конструкции									
13	13	291-001-0001(пп)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Болт Б5 К=3	шт	6	893 / –	5358 / –	5358 / –	– / 429	5787
14	14	291-001-0001(пп)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1 К=3,0	шт	12	3482 / –	41784 / –	41784 / –	– / 3343	45127
15	15	291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1 К=3,0	м	12	1071 / –	12852 / –	12852 / –	– / 1028	13880
16	16	291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГ2 К=3,0	шт	12	1339 / –	16068 / –	16068 / –	– / 1285	17353
17	17	291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ'	Оголовок ОГ5 К=3,0	шт	6	1339 / –	8034 / –	8034 / –	– / 643	8677
18	18	291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ6 к=3	шт	6	13973 / –	83838 / –	83838 / –	– / 6707	90545
19	19	291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У1 К=3,0	шт	6	4062 / –	24372 / –	24372 / –	– / 1950	26322

20	20 291-001-0001(пп)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут X1 K=3,0	шт	6	1161 / –	6966 / –	6966 / –	– / 557	7523
	2.3 Линейная арматура								
21	21 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	48 / –	288 / –	288 / –	– / 23	311
22	22 252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	36	1722 / –	61992 / –	61992 / –	– / 4959	66951
23	23 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	335 / –	6030 / –	6030 / –	– / 482	6512
24	24 291-001-0001(пл)	Звенья промежуточные трёхлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	36	670 / –	24120 / –	24120 / –	– / 1930	26050
25	25 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2 прим.	шт.	12	513 / –	6156 / –	6156 / –	– / 492	6648

26	26 252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	72	3732		268704		268704	–	290200
					–		–		–	21496	
27	27 291-001-0001(пл)	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	36	1148		41328		41328	–	44634
					–		–		–	3306	
28	28 252-102-0123	Изолятор штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	шт.	6	3253		19518		19518	–	21079
					–		–		–	1561	

Раздел 3 Опора промежуточная одностоечная П10-2

3.1 Железобетонные элементы

29	29 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	29	8256,29	3769,36	239432	109311	19640	126959	395702
					3809,7	1662,68	110481	48218	–	29311	
30	30 261-101-0336	Сборные железобетонные стойки для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжёлог бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	29	55357,14		1605357		1605357	–	1733786

					–	–	–	128429		
	3.2 Стальные конструкции									
31	31 291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ3 к=11,0	шт	29	14250	413250	413250	–	446310	
					–	–	–	33060		
32	32 291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х1 К=11,0	шт	29	1161	33669	33669	–	36363	
					–	–	–	2694		
	3.3 Линейная арматура									
33	33 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	116	48	5568	5568	–	6013	
					–	–	–	445		
34	34 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	116	335	38860	38860	–	41969	
					–	–	–	3109		
35	35 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	19	335	6365	6365	–	6874	
					–	–	–	509		
36	36 252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	116	3732	432912	432912	–	467545	
					–	–	–	34633		

Итого	**10 031 847**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	654 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	590 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 964 696
- оборудование, тенге	408 236
- накладные расходы, тенге	700 582
в т.ч. зарплата, тенге	63 052
- сметная прибыль (8 %), тенге	712 858
Всего	**10 031 847**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	279 085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	359 468
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**205 243**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 875 643**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	9 788 078,70
НДС (12 %)	1 174 569,44
Итого	**10 962 648,14**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Подземные насосные станции 5.1, 5.2 - 2 шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №24 от 02.09.2021 г.
по локальной смете №6-5-1
Подземная насосная станция - 2 шт.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Скважина										
1	96	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	330,63	330,63	5290	5290	–	590	6350	
						–	51,16	–	819	–	470		

2	97 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16	18,79	18,79	301	301	–	89	421
					–	7,77	–	124	–	31	
3	98 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2	169,23	78,62	338	157	–	184	564
					90,61	37,59	181	75	–	42	
4	99 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	64	497,07	17,4	31812	1114	2309	26013	62451
					443,59	8,02	28390	513	–	4626	
5	100 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64	868		55552		55552	–	59996
					–		–		–	4444	
6	101 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	4	359932,4	266819,9	1439730	1067280	–	595419	2197961
					93112,5	82010,72	372450	328043	–	162812	

7	102 1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	106271,2	39155,2	1062712	391552	–	728083	1934059
					67116	18540,8	671160	185408	–	143264	
8	103 1312-0101-0101	Установка пьезометрических трубок диам.3/4" вдоль обсадной колонны (паралельно) НР = 61 %	м трубопровода	36	1531	90,45	55116	3256	308	32571	94702
					1432	51,2	51552	1843	–	7015	
9	104 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	36	72		2592		2592	–	2799
					–		–		–	207	
10	105 581-001-0001(пл)(об)	Пьезометр	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
11	106 951-001-0001	Составление геологической документации	к-т	2	15000		30000		–	–	30000
					–		–		–	–	

Итого	**4 407 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 123 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 468 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	516 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 761
- оборудование, тенге	17 858
- прочие затраты, тенге	30 000

- накладные расходы, тенге	1 382 949
в т.ч. зарплата, тенге	124 465
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 911
Всего	**4 407 161**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	126 420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	162 832
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 971**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 789 384**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	4 310 445,60
НДС (12 %)	517 253,47
Итого	**4 827 699,07**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____**С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____**Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____**М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____**Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, Г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Акмолинская область, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340. 8 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Переезд. Свалка.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №25 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №7-3-1
Переезд.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,2	243,4	235,28	27066	26163	40	4207	33775	

					7,76	44,78	863	4980	–	2502	
2	2 412-102-0201										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т·км	194,6	152		29579		–	–	31945
					–		–		–	2366	
3	3 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1	5355,7	258,47	5356	258	3976	1182	7061
					1120,98	73,03	1121	73	–	523	
4	4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1	3920,76	177,38	3921	177	2622	1159	5486
					1120,98	50,12	1121	50	–	406	
5	5 1108-0101-0307										
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по трубе НР = 93 %	м2 поверхности	22,3	893,92	20,26	19934	452	12817	6259	28288
					298,92	2,86	6666	64	–	2095	

6	6 412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км кстм=57;	т·км	3,68	1938	7132	–	–	7703
					–	–	–	571	
7	7 412-501-0215	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км кстм=15;	т·км	3,68	840	3091	–	–	3338
					–	–	–	247	
8	8 414-101-1001	Трубы асбоцементные. Погрузка	т	3,68	984	3621	–	–	3911
					–	–	–	290	
9	9 414-101-1002	Трубы асбоцементные. Разгрузка	т	3,68	984	3621	–	–	3911
					–	–	–	290	

10	10 1123-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1038666,42	122634,04	10387	1226	2593	6852	18618
					656684	35415,88	6567	354	–	1379	
11	11 292-001-0001(пл)	Труба асбестоцементная д=300 мм	м	16	8901		142416		142416	–	153809
					–		–		–	11393	
12	12 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	111,2	33,68	33,68	3745	3745	–	1115	5249
					–	13,93	–	1549	–	389	
13	13 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111,2	78,16	78,16	8691	8691	–	2529	12118
					–	31,58	–	3512	–	898	
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие										
14	14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,8	3853,58	1078,4	37765	10568	25700	4234	45359
					152,78	247,23	1497	2423	–	3360	

15	15 1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	98	862,6	210,58	84535	20637	60344	10578	102722
					36,27	63,67	3554	6240	–	7609	
16	16 1127-0403-0204										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 %	м2 основания	294	47,55	10,04	13980	2952	11028	1000	16178
					–	3,15	–	926	–	1198	

17	17 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0588	100133,97	2069,73	5888	122	5766	63	6427
					–	992,38	–	58	–	476	
18	18 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	98	1896,98	197,28	185904	19333	164209	5306	206507
					24,1	26,03	2362	2551	–	15297	
19	19 1127-0602-0403										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	392	209,86	0,02	82265	8	81426	897	89815
					2,12	–	831	–	–	6653	
20	20 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0294	100133,97	2069,73	2944	61	2883	31	3213
					–	992,38	–	29	–	238	

21	21 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	98	1922,29	208,75	188384	20458	165565	5238	209112
					24,1	25,39	2362	2488	–	15490	
22	22 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	28	2197,53	32,62	61531	913	37634	25217	93688
					820,85	13,04	22984	365	–	6940	
23	23 261-101-0341	Камни бортовые	м	28	1655		46340		46340	–	50047
					–		–		–	3707	

Итого	**1 138 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	765 359
- перевозка грузов, тенге	47 044
- накладные расходы, тенге	75 867
в т.ч. зарплата, тенге	6 828
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 317
Всего	**1 138 280**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	33 010
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	42 518

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 276**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 238 084**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	1 114 275,60
НДС (12 %)	133 713,07
Итого	**1 247 988,67**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____**С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____**Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____**М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____**Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, Г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Акмолинская область, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340. 8 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Переезд. Свалка.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №26 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №7-3-2
Свалка.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	403,2	27,2	27,2	10967	10967	–	3266	15372	

					–	11,25	–	4536	–	1139	
2	2 1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (железобетонный лом) НР = 72 %	м3 грунта	172,8	102,38	102,38	17691	17691	–	5267	24795
					–	42,33	–	7315	–	1837	
3	3 1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	403,2	242,59	233,9	97812	94308	121	16458	123412
					8,39	48,3	3383	19475	–	9142	
4	4 1101-0102-0336	Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (железобетонный лом) НР = 72 %	м3 грунта	172,8	774,19	741,61	133780	128150	143	23004	169327

					31,75	153,15	5486	26464	–	12543	
5	5 412-101-0215										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,200; kстм=15;	т·км	483,84	555		268531		–	–	290013
					–		–		–	21482	
6	6 412-101-0216										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=1,200; kстм=5;	т·км	483,84	180		87091		–	–	94058
					–		–		–	6967	

7	7 412-101-0215								
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=2,500; kстм=15;	т·км	432	555	239760	–	–	258941
					–	–	–	19181	
8	8 412-101-0216								
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=2,500; kстм=5;	т·км	432	180	77760	–	–	83981
					–	–	–	6221	

Итого	**1 059 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	264
- перевозка грузов, тенге	673 142
- накладные расходы, тенге	47 995
в т.ч. зарплата, тенге	4 320
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 512

Всего	**1 059 899**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	30 737
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 590
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 605**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 152 831**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	1 037 547,90
НДС (12 %)	124 505,75
Итого	**1 162 053,65**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №27 от 02.09.2021г.
по локальной смете №2-1-2
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1.										
1	1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,2	1737,72	22,55	10774	140	7642	2986	14861	
						482,58	8,88	2992	55	–	1101		

2	2 261-301-0413										
		Вентили проходные латунные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16. DN15 ГОСТ 5761-2005 (прим. 2019г)	шт.	3	575		1725		1725	–	1863
					–		–		–	138	
3	3 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6,2	92,36	1,17	573	7	3	552	1215
					90,78	–	563	–	–	90	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3.										
4	4 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1737,72	22,55	1738	23	1233	482	2398
					482,58	8,88	483	9	–	178	
5	5 261-301-0413										
		Вентили проходные муфтовые для воды , PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575	–	621
					–		–		–	46	
6	6 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	11459,39	495,48	11459	495	56	10909	24157

					10907,82	224,15	10908	224	–	1789	
7	7 513-106-0101(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	33750		33750		–	–	33750 Казахстан
					–		–		33750	–	
8	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1	92,36	1,17	92	1	–	89	195
					90,78	–	91	–	–	14	
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1.										
9	9 1116-0101-0103	Трубы полиэтиленовые напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (выпуск) НР = 98 %	м труб	5	1085,72	81,55	5429	408	602	4504	10728
					883,74	35,31	4419	177	–	795	
10	10 241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	5,05	1054		5323		5323	–	5749 Казахстан
					–		–		–	426	

11	11 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	871,83	1,44	872	1	2	851	1861
					868,41	0,48	868	–	–	138	
12	12 261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные ПВХ с раструбом Д=50, толщ. стенки 3,2 мм К=0,998 (цена 2019г.)	м	0,998	422		421		421	–	455
					–		–		–	34	
13	13 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,3	840,62	3,5	3615	15	19	3514	7699
					832,72	1,13	3581	5	–	570	
14	14 261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные ПВХ с раструбом Д=100, тощ. стенки 3,2м К=0,998;	м	4,2914	753		3231		3231	–	3489
					–		–		–	258	
15	15 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	228		456		456	–	492 Казахстан

					–	–	–	36		
16	16 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281	281	281	–	303	Казахстан
					–	–	–	22		
17	17 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	82	82	82	–	89	Казахстан
					–	–	–	7		
18	18 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431	431	431	–	465	Казахстан
					–	–	–	34		
19	19 241-209-2408	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150x100x150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	1857	1857	1857	–	2006	
					–	–	–	149		

20	20 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693	Казахстан
					–		–		–	51		
	Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование.											
21	21 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3860,96	196,69	3861	197	534	3160	7583	
					3130,2	94,19	3130	94	–	562		
22	22 291-001-0001(пл)цена 2019 г.	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	–	19133	
					–		–		–	1417		
23	23 291-001-0001(пл)	Гофра для унитаза д=100 мм	шт	1	1161		1161		1161	–	1254	
					–		–		–	93		
24	24 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3110,18	99,13	3110	99	219	2782	6363	
					2792,4	47,07	2792	47	–	471		

25	25 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	1	10810	10810	10810	–	11675	Казахстан
					–	–	–	865		
26	26 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	1	836	836	836	–	903	
					–	–	–	67		
27	27 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8919	8919	8919	–	9633	
					–	–	–	714		
28	28 261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397	794	794	–	858	
					–	–	–	64		

Итого	**170 491**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 570
- оборудование, тенге	33 750
- накладные расходы, тенге	29 829
в т.ч. зарплата, тенге	2 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 129
Всего	**170 491**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 108
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 916**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**182 480**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	164 232,00
НДС (12 %)	19 707,84
Итого	**183 939,84**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 2020-03-24

Акт приемки выполненных работ №28 от 02.09.2021г.
по локальной смете №2-1-3
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	7 1311-0302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования НР = 75 %	комплект	2	7487,24	1292,7	14974	2585	717	9536	26471
					5836	521,55	11672	1043	–	1961	
2	8 581-001-0004(пл)(об)АО "Келет"	УУФОВ-22-Келет (1 рабочий+ 1 резервный)	шт	2	688750		1377500		–	–	1377500
					–		–		1377500	–	
3	9 581-001-0005(пл)(об)	УУФОВ-134-Келет (1 рабочий+1 резервный)	шт	2	2400625		4801250		–	–	4801250
					–		–		4801250	–	
4	12 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	–	50100
					–		–		–	3711	
5	42 248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
					–		–		–	869	
6	43 581-001-0002(пл)(об)	Шкаф для одежды персонала	шт	2	28125		56250		–	–	56250
					–		–		56250	–	

Итого **6 323 306**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 672

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 043
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 972
- оборудование, тенге	6 235 000
- накладные расходы, тенге	9 536
в т.ч. зарплата, тенге	858
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 541
Всего	**6 323 306**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 561
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 298
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 883**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 331 048**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	5 697 943,20
НДС (12 %)	683 753,18
Итого	**6 381 696,38**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

М.П.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

М.П.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

М.П.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №29 от 02.09.2021г.
по локальной смете №2-1-4
Электроосвещение и силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Низковольтное оборудование.										
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	27806,63	3713,3	27807	3713	18145	5309	35765	

					5948	1425,57	5948	1426	–	2649		
2	2 515-301-0306(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995		841995		–	–	841995	Казахстан
					–		–		841995	–		
3	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569	
					2974	558,43	2974	558	–	561		
4	4 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	
					–		–		–	456		

5	5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2779,5	22,97	16677	138	8079	6091	24589
					1410	–	8460	–	–	1821	
6	6 247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	1	744		744		744	–	804
					–		–		–	60	
7	7 247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358		5358		5358	–	5787
					–		–		–	429	
8	8 247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	–	11573
					–		–		–	857	
9	9 247-204-0807	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	2	903		1806		1806	–	1950
					–		–		–	144	
10	10 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1680,48	175,48	3361	351	36	2241	6050
					1487	69,54	2974	139	–	448	

11	11 247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14535		29070		29070	–	31396
					–		–		–	2326	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
12	12 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	6	2656,01	939,82	15936	5639	5568	6334	24052
					788,11	677,95	4729	4068	–	1782	
13	13 291-001-0001(пл)	Светильник подвесной пылевлагозащищён ный ДПО46-38-801 Contur F840	шт	6	22544		135264		135264	–	146085
					–		–		–	10821	
14	14 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	2071,62	821,57	10358	4108	674	6013	17681
					1115,25	555,24	5576	2776	–	1310	

15	15 247-102-0304	Светильник для ЖКХ светодиодный потолочный	шт.	5	6193		30965		30965	–	33442	
					–		–		–	2477		
16	16 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	5	3664,87	1290,95	18324	6455	1015	10780	31432	
					2171,02	823,33	10855	4117	–	2328		
17	17 247-102-0177	Светильник с зеркальной параболической решеткой со светодиодными лампами ДПО10-4*11-004 Rasr LED	шт.	5	20083		100415		100415	–	108448	Казахстан
					–		–		–	8033		
18	18 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1443,43	140,81	4330	422	250	2718	7612	
					1219,34	38,94	3658	117	–	564		
19	19 291-001-0005(пл)	Светильник аварийный светодиодный URAN-4 LED	шт	3	31186		93558		93558	–	101043	
					–		–		–	7485		
20	20 291-001-0006(пл)	Компактная светодиодная лампа 9 Вт, 220 В, цоколь Е27	шт	5	1353		6765		6765	–	7306	
					–		–		–	541		

Раздел 3 Провода и кабели

21	21 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	655	777,68	466,65	509380	305656	72410	165640	729022	
					200,48	150,75	131314	98741	–	54002		
22	22 243-112-1008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	км	0,01	1676061		16761		16761	–	18102	Казахстан
					–		–		–	1341		
23	23 243-112-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,03	957177		28715		28715	–	31012	Казахстан
					–		–		–	2297		

24	24 243-112-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,01	299185	2992	2992	–	3231	Казахстан
					–	–	–	239		
25	25 243-112-1101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,085	173803	14773	14773	–	15955	Казахстан
					–	–	–	1182		
26	26 243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,095	638101	60620	60620	–	65470	Казахстан
					–	–	–	4850		
27	27 261-921-0128	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	290336	29034	29034	–	31357	
					–	–	–	2323		

28	28 261-921-0128	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,325	187354		60890		60890	–	65761
					–		–		–	4871	
	Раздел 4 Установочные изделия										
29	29 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	9	503,87	3,36	4535	30	88	3186	8339
					490,71	1,04	4416	9	–	618	
30	30 247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	372		1860		1860	–	2009
					–		–		–	149	
31	31 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный , до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	396		1584		1584	–	1711
					–		–		–	127	
32	32 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1202		4808		4808	–	5193
					–		–		–	385	

Раздел 5 Изделия ГСМ

33	33 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	32		384		384	–	415
					–		–		–	31	
34	34 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1225,88	4,32	1226	4	24	731	2114
					1198	–	1198	–	–	157	
35	35 291-001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Коробка протяжная У-996У2, IP54 (200*200*101)	шт	1	1491		1491		1491	–	1610
					–		–		–	119	
36	36 243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	0,4	440		176		176	–	190
					–		–		–	14	
37	37 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	32		320		320	–	346
					–		–		–	26	

38	38 261-303-0102	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	13	42		546		546	–	590
					–		–		–	44	
39	39 291-001-0001(пл)	Блок аварийного питания CONVERSION RIT TM K-303	шт	5	17438		87190		87190	–	94165
					–		–		–	6975	
	Раздел 6 Заземление										
40	40 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50	697,44	27,36	34872	1368	21030	9294	47699
					249,48	8,69	12474	435	–	3533	
41	41 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3547,95	164,59	10644	494	7239	2201	13873
					970,2	48,68	2911	146	–	1028	

Итого **2 588 905**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 197 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 329 771

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	867 167
- оборудование, тенге	841 995
- накладные расходы, тенге	223 081
в т.ч. зарплата, тенге	20 079
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 403
Всего	**2 588 905**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	50 660
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	65 252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 256**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 742 073**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	2 467 865,70
НДС (12 %)	296 143,88
Итого	**2 764 009,58**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

С.К. Булимисов

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

Ж.К. Акмагамбетов

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

М.К. Кажмуратов

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

Р.М. Шамигулов

м.п.