СПРАВКА № 12

от 15 сентября 2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит. монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	478 092 913,79	228 925 949,40					30 879 522,00		30 879 522,00
Акт №30 ЛС №2-1-1.								1 572 468,30		1 572 468,30
Акт №31 ЛС №6-5-1.								9 504 855,90		9 504 855,90
Акт №32 ЛС №7-1-1.								16 736 115,60		16 736 115,60
Акт №33 ЛС №7-1-2.								3 066 082,20		3 066 082,20
НДС (12%)	73 947 060	57 371 149,65	27 471 113,93					3 705 542,64		3 705 542,64
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**535 464 063,44**	**256 397 063,33**					**34 585 064,64**		**34 585 064,64**
аванс 30%		160 639 219,03	76 919 119,00					10 375 519,39		10 375 519,39
5% на сдачу объекта		26 773 203,17	12 819 853,17					1 729 253,23		1 729 253,23
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**348 051 641,24**	**166 658 091,16**					**22 480 292,02**		**22 480 292,02**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор
_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535
Директор
_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 2020-03-24

Акт приемки выполненных работ №33 от 10.09.2021 г.
по локальной смете №7-1-2

на Транспортные расходы по доставке материалов на строительство от 10 км до 30 км. (Расстояние от г.Павлодара до с.Пресное 75 км)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Клас груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т·км	2995,5587	337 / –		1009503 / –		– / –	– / 80760	1090263	

2	2 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	1135,93923	587 / –	666796 / –	– / –	– / 53344	720140
3	3 412-301-0116	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 20 км	т·км	32,77206	840 / –	27529 / –	– / –	– / 2202	29731
4	4 412-302-0116	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 20 км	т·км	1,70523	800 / –	1364 / –	– / –	– / 109	1473
5	5 412-501-0116	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	6,79388	819 / –	5564 / –	– / –	– / 445	6009

6	6 412-402-0116	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями в населенных пунктах. Объем ёмкости 8 м3. Расстояние перевозки 20 км	т·км	1174,85654	962	1130212	–	–	1220629
					–	–	–	90417	
7	7 411-103-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Клас груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т·км	20,57449	691	14217	–	–	15354
					–	–	–	1137	
8	8 412-501-0116	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т·км	33,46134	1343	44939	–	–	48534
					–	–	–	3595	

Итого	**3 132 133**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	2 900 124
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 009
Всего	**3 132 133**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	90 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	116 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 799**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 406 758**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	3 066 082,20
НДС (12 %)	367 929,86
Итого	**3 434 012,06**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №32 от 10.09.2021 г.
по локальной смете №7-1-1
на Благоустройство.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	516	33,68	33,68	17379	17379	–	5175	24358	

					–	13,93	–	7188	–	1804	
2	2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	4644	26,66	26,66	123809	123809	–	36847	173508
					–	11,02	–	51177	–	12852	
3	3 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1260	243,4	235,28	306684	296453	454	47665	382697
					7,76	44,78	9778	56423	–	28348	
4	4 412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	2205	50		110250		–	–	119070
					–		–		–	8820	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1615	21,6	18,15	34884	29312	194	12581	51262

					3,33	7,49	5378	12096	–	3797	
6	6 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1615	78,16	78,16	126228	126228	–	36721	175985
					–	31,58	–	51002	–	13036	

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие

2.1 Сечение 1-1

7	7 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 100 мм. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	110,8	3853,58	1078,4	426977	119487	290562	47867	512832
					152,78	247,23	16928	27393	–	37988	
8	8 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1108	862,6	210,58	955761	233323	682251	119592	1161381
					36,27	63,67	40187	70546	–	86028	

9	9 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	3324	47,55	10,04	158056	33373	124683	11309	182914
					–	3,15	–	10471	–	13549	
10	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчёта битума 0,6 кг/м2 НР = 108 %	т	0,6	161337,6	2069,73	96803	1242	95561	643	105242
					–	992,38	–	595	–	7796	

11	11 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1108	1955,7	197,28	2166916	218586	1921627	59988	2405056
					24,1	26,03	26703	28841	–	178152	
12	12 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4432	217,15	0,02	962409	89	952924	10148	1050362
					2,12	–	9396	–	–	77805	
13	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчёта битума 0,3 кг/м2 НР = 108 %	т	0,3324	161337,6	2069,73	53629	688	52941	356	58304
					–	992,38	–	330	–	4319	

14	14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1108	2125,16	208,75	2354677	231295	2096679	59222	2607011
					24,1	25,39	26703	28132	–	193112	
15	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	354	2197,53	32,62	777926	11547	475797	318813	1184478
					820,85	13,04	290581	4616	–	87739	
16	16 291-001-0001(пл)	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (Бр 100.30.15) (цена 2019 г. 2104-0508-9902)	м3	15,222	37608		572469		572469	–	618267
					–		–		–	45798	
	2.2 Сечение 2-2										
17	17 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка тощиной 100 мм. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	38	3853,58	1078,4	146436	40979	99651	16417	175881
					152,78	247,23	5806	9395	–	13028	

18	18 1127-0403-0201									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	380	862,6	210,58	327788	80020	233985	41016	398308
				36,27	63,67	13783	24195	–	29504	
19	19 1127-0403-0204									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-1900	47,55	10,04	-90345	-19076	-71269	-6464	-104554
				–	3,15	–	-5985	–	-7745	

20	20 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчёта битума 0,6 кг/м2 НР = 108 %	т	0,228	161337,6	2069,73	36785	472	36313	244	39991
					–	992,38	–	226	–	2962	
21	21 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	380	2125,16	208,75	807561	79325	719078	20310	894101
					24,1	25,39	9158	9648	–	66230	
22	22 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	760	236,75	0,02	179930	15	178304	1740	196204
					2,12	–	1611	–	–	14534	

23	23 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	948	2197,53	32,62	2083258	30924	1274169	853770	3171990
					820,85	13,04	778166	12362	–	234962	
24	24 291-001-0001(пл)ТОО "Олжас"	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (Бр 100.20.8) (цена 2019 г. 2104-0508-9901)	м3	15,168	34265		519732		519732	–	561311
					–		–		–	41579	

Раздел 3 Малые архитектурные формы

25	25 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	1	55537	178	55537	178	53190	2316	62481
					2169	45	2169	45	–	4628	
26	26 8601-0303-0202	Урна на двух стойках НР = 0	шт.	1	30279	80	30279	80	28658	1767	34610
					1541	18	1541	18	–	2564	

Раздел 4 Ограждение

27	27 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м оград	395	1122,19	308,71	443265	121940	75959	347109	853604
					621,18	123,53	245366	48794	–	63230	

Итого	**17 096 654**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 483 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 777 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	447 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 413 912
- перевозка грузов, тенге	110 250
- накладные расходы, тенге	2 045 152
в т.ч. зарплата, тенге	184 063
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 266 419
Всего	**17 096 654**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	495 803
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	638 606
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**364 621**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**18 595 684**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	16 736 115,60
НДС (12 %)	2 008 333,87
Итого	**18 744 449,47**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Подземные насосные станции 5.1, 5.2 - 2 шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №31 от 10.09.2021 г.
по локальной смете №6-5-1
Подземная насосная станция - 2 шт.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Ограждение скважины.										
1	107	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 (одно ограждение 39мх39м 13секций х 4 х2 ограждения) НР = 0	секция	104	68917	6995	7167368	727480	4608864	1823016	9709615	

	17606	2409	1831024	250536	–	719231

Итого	**9 709 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 831 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	727 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 608 864
- накладные расходы, тенге	1 823 016
в т.ч. зарплата, тенге	164 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	719 231
Всего	**9 709 615**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	281 579
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	362 680
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**207 077**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 560 951**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	9 504 855,90
НДС (12 %)	1 140 582,71
Итого	**10 645 438,61**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №30 от 10.09.2021 г.
по локальной смете №2-1-1
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Стены и перегородки										
1	1	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08274	61337,65	6679,09	5075	553	516	4870	10741	
						48418,8	1460,64	4006	121	–	796		
2	2	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,08274	176644,59	41204,78	14616	3409	424	8250	24695	

					130312	14188,88	10782	1174	–	1829	
3	3 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05515	273545		15086		15086	–	16293 Казахстан
					–		–		–	1207	
4	4 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,03013	282454		8510		8510	–	9191 Казахстан
					–		–		–	681	
5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,66	94,51	2,66	346	10	161	121	504
					47,94	0,28	175	1	–	37	
6	6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7,32	80,99	1,89	593	14	374	143	795
					28,03	0,28	205	2	–	59	
7	7 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00096	556153,7	12101,94	534	12	271	299	900
					262140	1532,24	252	1	–	67	

8	8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01939	769047,33	6869,25	14912	133	13502	1541	17769
					65843,4	1474,96	1277	29	–	1316	
9	9 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	9	2165,89	15,34	19493	138	10004	8464	30194
					1038,98	5,91	9351	53	–	2237	
10	10 1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,13	2299,46	15,43	23294	156	11618	10421	36412
					1137,16	5,91	11519	60	–	2697	
11	11 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	20,34	2352,07	15,53	47841	316	25383	20036	73307
					1088,6	5,91	22142	120	–	5430	
12	12 1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм (прим.) НР = 80 %	м2	39,47	2603,48	3,45	102759	136	91255	9130	120840

					288,03	1,1	11369	43	–	8951		
13	13 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	30,14	460,84	6,82	13890	206	–	10472	26311	
					454,02	3,15	13684	95	–	1949		
	Раздел 6 Окна											
14	55 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,8	68052,25	192,33	122494	346	119228	2769	135284	
					1622,24	87,3	2920	157	–	10021		
15	56 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	1268,44	5,59	2791	12	2220	508	3563	
					253,86	2,63	558	6	–	264		
16	57 223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	2,2	2902		6384		6384	–	6895	Казахстан
					–		–		–	511		
	Раздел 7 Двери											

17	58	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,40323	158232,52	75843,9	63804	30583	7931	21555	92188
						62721	14750,61	25291	5948	–	6829	
18	59	223-401-0101	Ворота металлические 2,9*2,5 м	м2	7,25	46683		338452		338452	–	365528
						–		–		–	27076	
19	62	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,46	1751,01	195,93	9561	1070	2711	5642	16419
						1058,6	89,58	5780	489	–	1216	
20	63	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	1,47	37827		55606		55606	–	60054 Казахстан
						–		–		–	4448	

21	64	223-203-0203								
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	32281	61011	61011	–	65892	Казахстан
					–	–	–	4881		
22	65	223-203-0204								
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	31105	65321	65321	–	70547	Казахстан
					–	–	–	5226		
23	66	223-502-0304								
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5262	10524	10524	–	11366	
					–	–	–	842		
24	67	223-502-0303								
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	3	3481	10443	10443	–	11278	
					–	–	–	835		

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолок

25	77 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	82,062	110,03	0,86	9029	71	661	6665	16950
					101,11	0,41	8297	34	–	1256	

9.2 Стены

26	80 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,47	3523,98	48,64	15752	217	4629	8813	26530
					2439,77	24,68	10906	110	–	1965	
27	81 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	245	110,03	0,86	26957	211	1975	19898	50603
					101,11	0,41	24772	100	–	3748	

Раздел 10 Наружная отделка

10.1 Откосы

28	82 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	11,2	619,21	0,74	6935	8	1795	4106	11924

					458,24	–	5132	–	–	883	
29	83 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	2,2	1522,48	5,74	3349	13	2262	862	4548
					488,66	1,23	1075	3	–	337	
	10.2 Цоколь.										
30	84 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1359,94	32,94	7480	181	2486	3976	12372
					874,95	28,75	4812	158	–	916	
31	85 1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	763,24	3,78	4198	21	3187	799	5397
					179,92	1,72	990	9	–	400	
	Раздел 11 Прочие работы										
	11.1 Фундаменты Фм1, Фм2.										
	11.2 Лестница										
32	101 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,22	94,51	2,66	1344	38	624	473	1962
					47,94	0,28	682	4	–	145	

33	102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	28,44	80,99	1,89	2303	54	1452	555	3087
						28,03	0,28	797	8	–	229	
	11.3 Приямок ПРм1.											
34	103	1106-1301-0108	Приямок прямоугольный, бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	55471,63	6227,94	11094	1246	4648	5158	17552
						26001,36	2338,33	5200	468	–	1300	
35	104	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	598047,77	9824,88	9282	152	8296	826	10917
						53678,7	3565,68	833	55	–	809	
36	105	291-001-0001(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0088	5772		51		51	–	55:СЦ РК 8.04
						–		–		–	4	
37	106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,57	94,51	2,66	54	2	25	19	79
						47,94	0,28	27	–	–	6	
38	107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,14	80,99	1,89	92	2	58	22	123
						28,03	0,28	32	–	–	9	

11.4 Крыльцо Кр1.

39	108	1101-0205-0502	Подсыпка под крыльцо вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,24	930,2	–	1153	–	–	830	2142
						930,2	–	1153	–	–	159	
40	109	1108-0101-0202	Основание под рыльцо щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	6320,7	1788,3	3160	894	1799	804	4281
						934,15	795,6	467	398	–	317	
41	110	1106-0101-0118	Устройство железобетонной плиты бетон кл В12,5 , F50 W6 НР = 91 %	м3	1,32	31858,39	2128,09	42053	2809	32695	6557	52499
						4961,32	497,37	6549	657	–	3889	
42	111	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,01347	296003		3987		3987	–	4306
						–		–		–	319	
43	112	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,125	922,35	96,64	3805	399	2251	1226	5433
						280,03	36,06	1155	149	–	402	
44	113	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	4,125	160,7	3,98	663	16	65	553	1313
						141	1,34	582	6	–	97	
45	114	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01265	598047,77	9824,88	7565	124	6762	673	8897

					53678,7	3565,68	679	45	–	659	
46	115 291-001-0001(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0088	5772		51		51	–	55 :СЦ РК 8.04
					–		–		–	4	
47	116 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,55	94,51	2,66	52	1	24	18	76
					47,94	0,28	26	–	–	6	
48	117 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,1	80,99	1,89	89	2	56	21	119
					28,03	0,28	31	–	–	9	
	11.5 Отмостка.										
49	118 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,03	6320,7	1788,3	25472	7207	14501	6483	34511
					934,15	795,6	3765	3206	–	2556	
50	119 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл В15, F150 .W4. Устройство НР = 91 %	м3	4,03	26940,23	1118,59	108569	4508	98604	5918	123646
					1354,05	259,62	5457	1046	–	9159	

Итого	**1 606 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 755

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 049 879
- накладные расходы, тенге	179 476
в т.ч. зарплата, тенге	16 153
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 988
Всего	**1 606 343**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	46 584
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	60 001
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 259**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 747 187**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	1 572 468,30
НДС (12 %)	188 696,20
Итого	**1 761 164,50**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**

м.п.