Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка № 31
о стоимости выполнененых работ и затрат на декабрь 2021 г.

	Код	Код	Договор		точник финансирован		Организационно-правовая форма		
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
			№65/20 ДС.№1 Д.С.№2	13.05.2020г. 24.06.2020г. 25.08.2020г.			ТОО		
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 122 106 769,62	1 001 881 044,30						120 225 725,32	1 122 106 769,62
в том числе за отчетный период	11 347 622,34	10 131 805,66						1 215 816,68	11 347 622,34
Удержание аванса 30%	5 615 575,10	5 013 906,34						601 668,76	5 615 575,10
Удержание 5%	567 381,12	506 590,29						60 790,83	567 381,12
К оплате:	5 164 666,12	4 611 309,03						553 357,09	5 164 666,12
К оплате:	Пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть тенге двенадцать тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель:_____ Сатиев К.К.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382 № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

ПТО

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

№ 157 от 29.12.2021

Декабрь 2021года

Смета Исполнительная.

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДОБАВИТЬ									
			Холодный водопровод В1 (Ниже 0.000) 2-1-2 (доп. смета ПК Семейпроект")									
1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	1474,78	17,41	16223	192	12078	3943	21779
			НР - 98%; СП - 8%			359,37	6,41	3953	71		1613	
2	2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	11	79,31	1,04	872	11	17	827	1835
			НР - 98%; СП - 8%			76,70	--	844	--		136	
					Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)							
3	3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	27	575,00	--	15525	--	15525	--	16767
			СП - 8%			--	--	--	--		1242	
4	4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	1474,78	17,41	16223	192	12078	3943	21779
			НР - 98%; СП - 8%			359,37	6,41	3953	71		1613	
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	11	79,31	1,04	872	11	17	827	1835

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			76,70	--	844	--		136	
6	6	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	9	879,81	0,12	7918	1	294	7471	16620
			НР - 98%; СП - 8%			847,00	--	7623	--		1231	
7	7	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	9	2248,00	--	20232	--	20232	--	21851
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	
					Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)							
8	8	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	737,20	1,32	5160	9	16	5035	11011
			НР - 98%; СП - 8%			733,50	0,41	5135	3		816	
9	9	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50мм	м	7	422,00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
10	10	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3338,78	166,06	6678	332	1058	5338	12977
			НР - 98%; СП - 8%			2644,02	79,57	5288	159		961	
11	11	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	21360,00	--	42720	--	42720	--	46138
			СП - 8%			--	--	--	--		3418	
					Холодный водопровод В1 (выше 0.000)							
12	12	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	575,00	--	15525	--	15525	--	16767
			СП - 8%			--	--	--	--		1242	
13	13	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1705,36	19,81	35813	416	26834	8546	47907
			НР - 98%; СП - 8%			407,77	7,50	8563	158		3549	
14	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	79,31	1,04	1665	22	32	1579	3503
			НР - 98%; СП - 8%			76,70	--	1611	--		260	
					Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)							
15	15	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	575,00	--	15525	--	15525	--	16767
			СП - 8%			--	--	--	--		1242	
16	16	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1705,36	19,81	35813	416	26834	8546	47907
			НР - 98%; СП - 8%			407,77	7,50	8563	158		3549	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	79,31	1,04	1665	22	32	1579	3503
			НР - 98%; СП - 8%			76,70	--	1611	--		260	
					Хозяйственно-бытовая канализация К1 (выше 0.000)							
18	18	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	2656,05	83,56	39841	1253	3195	35269	81119
			НР - 98%; СП - 8%			2359,50	39,78	35393	597		6009	
19	19	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 ммдо 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	15	8138,00	--	122070	--	122070	--	131836
			СП - 8%			--	--	--	--		9766	
20	20	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	15	779,00	--	11685	--	11685	--	12620
			СП - 8%			--	--	--	--		935	
21	21	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	15	2248,00	--	33720	--	33720	--	36418
			СП - 8%			--	--	--	--		2698	
22	24	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	737,20	1,32	15481	28	49	15104	33032
			НР - 98%; СП - 8%			733,50	0,41	15404	9		2447	
23	25	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50мм	м	21	422,00	--	8862	--	8862	--	9571
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
24	26	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	2	943,41	425,30	1887	851	--	1168	3299
			НР - 84%; СП - 8%			518,12	176,90	1036	354		244	
25	27	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1148,43	28,32	11484	283	3808	6109	19001
			НР - 80%; СП - 8%			739,31	24,29	7393	243		1407	
26	28	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	10	746,45	3,05	7464	31	2229	4175	12570
			НР - 80%; СП - 8%			520,42	1,43	5204	14		931	
27	29	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	130	2038,14	13,73	264958	1784	149044	103301	397721
			НР - 90%; СП - 8%			877,92	4,99	114130	649		29461	
28	30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	130	1065,99	7,03	138579	914	56770	64942	219803
			НР - 80%; СП - 8%			622,27	2,18	80895	283		16282	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	130	481,90	2,79	62647	363	29491	26371	96139
			НР - 80%; СП - 8%			252,25	1,31	32793	170		7121	
					Бытовая канализация К1 (выше 0.000)							
30	36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	737,20	1,32	15481	28	49	15104	33032
			НР - 98%; СП - 8%			733,50	0,41	15404	9		2447	
31	37	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50мм	м	21	422,00	--	8862	--	8862	--	9571
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
32	38	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3338,78	166,06	6678	332	1058	5338	12977
			НР - 98%; СП - 8%			2644,02	79,57	5288	159		961	
33	39	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	21360,00	--	42720	--	42720	--	46138
			СП - 8%			--	--	--	--		3418	
					Смета 6-1-1.Резервуар сточных вод емк. 7,5м3 (доп. смета ПК Семейпроект")							
34	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	248	157,42	149,71	39041	37128	--	7487	50251
			НР - 72%; СП - 8%			7,72	34,21	1914	8485		3722	
35	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	3473,86	--	17369	--	--	12506	32265
			НР - 72%; СП - 8%			3473,86	--	17369	--		2390	
36	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154	17,67	17,67	2721	2721	--	728	3725
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,57	--	1011		276	
37	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	66	715,08	--	47195	--	--	33981	87670
			НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	47195	--		6494	
38	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154	148,58	72,00	22881	11089	--	12012	37684
			НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	11792	4891		2791	
39	6	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Изоляция глиной.Устройство	м3 изолирующего слоя	10,5	9317,80	1573,54	97837	16522	19683	64171	174968
			НР - 93%; СП - 8%			5869,71	701,80	61632	7369		12961	
40	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,81	19430,09	1067,17	35168	1932	31166	2245	40406

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	2070	397		2993	
41	8	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные плоские из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	1,73	19219,02	1152,32	33249	1994	29557	1933	37997
			НР - 91%; СП - 8%			981,64	246,35	1698	426		2815	
42	9	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	9,89	370,43	0,78	3664	8	198	3150	7359
			НР - 91%; СП - 8%			349,69	0,36	3458	4		545	
43	10	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами . Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных бетонных конструкций колодца	9,83	28185,93	3275,28	277068	32196	61064	196640	511604
			НР - 99%; СП - 8%			18698,70	1507,43	183808	14818		37897	
44	11	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,61	18503,00	--	177814	--	177814	--	192039
			СП - 8%			--	--	--	--		14225	
45	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01178	205921,00	--	2426	--	2426	--	2620
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
46	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59248	233943,00	--	138607	--	138607	--	149695
			СП - 8%			--	--	--	--		11089	
47	14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456,00	--	2456	--	2456	--	2652
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
48	15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487,00	--	13948	--	13948	--	15064
			СП - 8%			--	--	--	--		1116	
49	16	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	прим Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,00275	2039399,42	3393,87	5608	9	4495	1097	7241
			НР - 99%; СП - 8%			401432,00	1387,82	1104	4		536	
50	20	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217,00	--	7217	--	7217	--	7794
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
51	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,08	843,66	19,01	19472	439	13205	5472	26939
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	5828	56		1995	
					Смета 7-1-1. Ограждение.(доп. смета ПК Семейпроект")							
52	1	86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	18	126286,00	556,00	2273148	10008	1899126	333497	2815176
						20223,00	137,00	364014	2466		208532	
54	2	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	70611,00	150,00	70611	150	60460	9146	86138
						10001,00	50,00	10001	50		6381	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	3	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	162073,00	1302,00	324146	2604	271072	46658	400468
						25235,00	401,00	50470	802		29664	
					Смета 7-1-2.Пандус (доп. смета ПК Семейпроект")							
			Монолитный фундамент ФМ-1=6шт									
57	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	19430,09	1067,17	15155	832	13431	967	17413
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	892	171		1290	
58	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,64	29712,28	1865,42	167577	10521	120869	34953	218733
			НР - 91%; СП - 8%			6416,08	394,23	36187	2223		16202	
59	15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2)	т	0,11868	233943,00	--	27764	--	27764	--	29986
			СП - 8%			--	--	--	--		2221	
60	16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С3)	т	0,08028	216481,00	--	17379	--	17379	--	18769
			СП - 8%			--	--	--	--		1390	
61	17	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03144	660550,00	--	20768	--	20768	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
62	18	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стойки Ст2,Ст3. Монтаж	т конструкций	4,212	58505,17	19981,82	246424	84163	25860	105923	380535
			НР - 69%; СП - 8%			32384,00	4062,36	136401	17111		28188	
63	19	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки Ст2,Ст 3	т	4,212	407397,00	--	1715956	--	1715956	--	1853233
			СП - 8%			--	--	--	--		137276	
64	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	113,724	146,99	3,25	16716	369	10960	3755	22109
			НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	5387	55		1638	
					Кровля							
65	21	1109-0301-0302 РСНБ РК 2015	Балки массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,22471	31895,39	14366,01	39063	17594	6496	13300	56552
			НР - 69%; СП - 8%			12225,60	3513,44	14973	4303		4189	
66	22	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,60279	304597,00	--	183608	--	183608	--	198297
			СП - 8%			--	--	--	--		14689	
67	23	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,62192	309664,00	--	192586	--	192586	--	207993
			СП - 8%			--	--	--	--		15407	
68	24	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2144	28538,27	9897,22	34657	12019	4625	14685	53290
			НР - 69%; СП - 8%			14833,20	2692,58	18013	3270		3947	
69	25	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,2144	456508,00	--	554383	--	554383	--	598734
			СП - 8%			--	--	--	--		44351	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,85	77,96	2,29	5133	151	2315	1851	7544
			НР - 69%; СП - 8%			40,50	0,24	2667	16		559	
71	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	65,85	146,99	3,25	9679	214	6346	2174	12802
			НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	3119	32		948	
72	28	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	69,5	729,01	20,50	50666	1425	6262	40001	97921
			НР - 92%; СП - 8%			618,40	7,21	42979	501		7253	
73	30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,6	2813,35	13,55	18568	89	11987	5993	26526
			НР - 92%; СП - 8%			983,66	3,27	6492	22		1965	
74	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	98	843,66	19,01	82679	1863	56072	23233	114384
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	24744	237		8473	
					Смета 7-1-5.Площадка для дезинфекции транспорта							
75	1	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (№ 75)	т	0,408	246399,00	--	100531	--	100531	--	108573
			СП - 8%			--	--	--	--		8042	
76	2	2110-0103-0808 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	98,325	2466,00	--	242469	--	242469	--	261867
			СП - 8%			--	--	--	--		19398	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10464428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1415135				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					253531			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71825			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6718544		
			- Накладные расходы	Тенге							1302073	
			- Сметная прибыль	Тенге							775144	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						156 966,42
			Итого с временными									10 621 394,42
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						257 037,74
			Итого с зимними удорожаниями									10 878 432,16
			Итого									10 878 432,16
			на 2020 год - 100% (к=1,0348515)									11 257 561,84
			Скидка по договору			0,9						10 131 805,66

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12%						1 215 816,68
			Итого с НДС									11 347 622,34

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ40VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)