Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка № 29
о стоимости выполнененых работ и затрат на декабрь 2021 г.

	Код	Код	Договор		точник финансирован		Организационно-правовая форма		
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
			№65/20 ДС.№1 Д.С.№2	13.05.2020г. 24.06.2020г. 25.08.2020г.			ТОО		
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 092 047 440,28	975 042 357,39						117 005 082,89	1 092 047 440,28
в том числе за отчетный период	48 998 653,91	43 748 798,13						5 249 855,78	48 998 653,91
Удержание аванса 30%	14 699 596,17	13 124 639,44						1 574 956,73	14 699 596,17
Удержание 5%	2 449 932,70	2 187 439,90						262 492,80	2 449 932,70
К оплате:	31 849 125,04	28 436 718,79						3 412 406,25	31 849 125,04
К оплате:	Тридцать один миллион восемьсот сорок девять тысяч сто двадцать пять тенге четыре тиын								

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель:_____Сатиев К.К.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН:120940002382; № KZ19VAE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Подрядчик:

ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков А.А.

Форма 2в пр.3-1
развитию от 19 сентября 2018 года
№656
Республики Казахстан от «19» сентября

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 132 от 29.12.2021г

Декабрь 2021года
Смета 5-1-1 Наружные сети. Сети телефонизации

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ПОДВАЛУ									
3	19	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	1041,79	4,32	5209	22	127	3643	9560
			НР - 72%; СП - 8%			1012,00	--	5060	--		708	
4	20	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	**прим.Коробка протяжная этажная КПЭ-01**	шт.	5	3940,00	--	19700	--	19700	--	21276
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24909	22	19827	3643	30836
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5060	--	--	2284	
		Материалы		Тенге				24909				
		Всего заработная плата		Тенге				127				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5060			
			Накладные расходы	Тенге				19700				
			Сметная прибыль	Тенге				3643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30836				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5060			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30836				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
									5060			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ									
5	21	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	45	495,17	34,21	22283	1539	5462	11317	36287
			НР - 72%; СП - 8%			339,59	9,70	15282	436		2688	
6	22	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	45,9	171,00	--	7849	--	7849	--	8477
			СП - 8%			--	--	--	--		628	
7	23	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7	1041,79	4,32	7293	30	179	5100	13384
			НР - 72%; СП - 8%			1012,00	--	7084	--		991	
8	24	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	**прим.Коробка протяжная этажная КПЭ-01**	шт.	7	3940,00	--	27580	--	27580	--	29786
			СП - 8%			--	--	--	--		2206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65004	1570	41070	16417	87934
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22366	436	--	6513	
		Материалы		Тенге				57155				
		Всего заработная плата		Тенге				5640				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22802			
			Накладные расходы	Тенге				27580				
			Сметная прибыль	Тенге				16417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79458				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					22802			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7849				
			Сметная прибыль	Тенге				7849				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87935				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
									22802			
			РАЗДЕЛ 3.Доукомплектовать существующие колодцы									
9	25	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	12	2631,44	--	31577	--	20832	8166	42923
			НР - 76%; СП - 8%			895,44	--	10745	--		3179	
11	27	2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	**Прим.Болт для консолей ККЧ**	шт.	24	156,00	--	3744	--	3744	--	4044
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35321	--	24576	8166	46967
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10745	--	--	3479	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3744				
			Сметная прибыль	Тенге				3744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				300				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4044				
		Материалы		Тенге				31577				
		Всего заработная плата		Тенге				20832				
			Накладные расходы	Тенге					10745			
			Сметная прибыль	Тенге				8166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42923				
												10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					10745			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10745			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								165737
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38171				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1591			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					436			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85473		
			- Накладные расходы	Тенге							28226	
			- Сметная прибыль	Тенге							12276	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						2 486,06
			Итого с временными									168 223,06
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						4 071,00
			Итого с зимними удорожаниями									172 294,05
			Итого									172 294,05
			на 2019 год -52%									89 592,91
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									86 828,02
			Итого									176 420,92
			Скидка по договору			0,9						158 778,83
			НДС			12%						19 053,46
			Итого с НДС									177 832,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных раоот

№ 133 от 29.12.2021

Декабрь 2021года

Смета 6-2-3 Наружные инженерные сети. Тепловые сети.

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Монтаж от Тк-722/3(суш.)до поз.1									
1	16	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Isoplus"	**Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст 89х5,0-2-ППУ-ПЭ-ДТ**	шт	6	32325,00	--	193950	--	193950	--	209466
			СП - 8%			--	--	--	--		15516	
2	21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим	**Облицовка фольгой**	м2 поверхности покрытия изоляции	19,02	498,55	26,64	9482	507	2698	4853	15482
			НР - 76%; СП - 8%			330,03	5,69	6277	108		1147	
3	22	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	**Фольга**	м2	21,873	288,00	--	6299	--	6299	--	6803
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
4	23	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0148	1472696,78	38570,42	21796	571	17672	3528	27350
			НР - 99%; СП - 8%			240055,00	748,88	3553	11		2026	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	26	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Isoplus"	Металлическая заглушка изоляции с КВ 89-2-ППУ-ПЭ-200К	шт	2	18948,21	--	37896	--	37896	--	40928
			СП - 8%			--	--	--	--		3032	
			Монтаж тепловой камеры УТ1									
6	31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Isoplus"	Металлическая заглушка изоляции МЗИ 89-2-ППУ-ПЭ-200К	шт	6	18948,21	--	113689	--	113689	--	122784
			СП - 8%			--	--	--	--		9095	
7	32	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9087,00	--	54522	--	54522	--	58884
			СП - 8%			--	--	--	--		4362	
8	37	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015 прим	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	555,00	--	3363	--	3363	--	3632
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
9	39	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837,00	--	3674	--	3674	--	3968
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
			Герметизированный ввод д=89х4,0 компл.6шт									
10	40	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Isoplus"	Манжета стенового ввода СВ180	шт	12	6998,21	--	83979	--	83979	--	90697
			СП - 8%			--	--	--	--		6718	
			Замена от УП6 до Н3									
11	64	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16013,00	--	32026	--	32026	--	34588
			СП - 8%			--	--	--	--		2562	
12	65	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015 прим	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11059,00	--	22118	--	22118	--	23887
			СП - 8%			--	--	--	--		1769	
13	69	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Isoplus"	Неподвижная опора Ст 530х7-900х50-ППУ-ОЦ	шт	2	632965,18	--	1265930	--	1265930	--	1367205
			СП - 8%			--	--	--	--		101274	
14	70	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,042	429899,37	161709,93	18056	6792	--	12981	33520
			НР - 99%; СП - 8%			268189,44	44000,40	11264	1848		2483	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	71	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,028	722317,17	269516,55	20225	7546	163	14423	37420
			НР - 99%; СП - 8%			446982,40	73334,00	12516	2053		2772	
			Асфальтовое покрытие									
16	76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,875	1180,51	1049,45	11658	10363	21	3698	16584
			НР - 108%; СП - 8%			129,02	217,73	1274	2150		1228	
17	77	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	98,75	216,13	181,77	21343	17949	516	7549	31203
			НР - 108%; СП - 8%			29,14	41,64	2878	4112		2311	
18	78	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,553	86553,00	--	47864	--	47864	--	51693
			СП - 8%			--	--	--	--		3829	
19	79	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	98,75	1636,68	96,04	161622	9484	148123	7300	182436
			НР - 108%; СП - 8%			40,66	27,79	4015	2745		13514	
20	80	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	98,75	1914,16	96,26	189024	9505	175504	7309	212040
			НР - 108%; СП - 8%			40,66	27,88	4015	2753		15707	
21	81	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1740,40	56,35	10442	338	3232	8191	20125
			НР - 118%; СП - 8%			1145,36	11,62	6872	70		1491	
22	82	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,63	49982,00	--	131453	--	131453	--	141969
			СП - 8%			--	--	--	--		10516	
			Монтаж тепловой камеры ТК-722/3									
23	87	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Isoplus"	Металлическая заглушка изоляции с КВ 89-2-ППУ-ПЭ-200К	шт	2	18948,21	--	37896	--	37896	--	40928
			СП - 8%			--	--	--	--		3032	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	89	1124-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1111072,61	495705,33	6666	2974	74	4331	11877
			НР - 99%; СП - 8%			602937,00	126227,72	3618	757		880	
25	90	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015 прим	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	555,00	--	3363	--	3363	--	3632
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
			Герметизированный ввод д=89х4.0 комплект.4									
26	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный. Устройство	м3	0,264	19430,09	1067,17	5130	282	4546	327	5894
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	302	58		437	
27	94	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1463,51	88,41	5854	354	2693	1713	8172
			НР - 61%; СП - 8%			701,80	0,12	2807	--		605	
			РАЗДЕЛ 1.Сборные ж/бетонные конструкции									
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
28	124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	843,66	19,01	32059	722	21742	9009	44353
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	9595	92		3285	
			Неподвижная опора Н1									
29	130	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01016	275083,00	--	2795	--	2795	--	3018
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
30	131	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0954	416467,00	--	39731	--	39731	--	42909
			СП - 8%			--	--	--	--		3178	
31	133	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,85012	150,53	2,55	429	7	334	62	530
			НР - 69%; СП - 8%			30,96	0,36	88	1		39	
32	134	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785(за два раза)	м2	5,7	352,94	1,88	2012	11	1915	61	2239
			НР - 69%; СП - 8%			15,12	0,36	86	2		166	
			Элементы трассы над проезжей частью									
33	142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,1	785,38	--	7147	--	--	5146	13276

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			785,38	--	7147	--		983	
34	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,42	77,96	2,29	812	24	366	293	1194
			НР - 69%; СП - 8%			40,50	0,24	422	3		88	
35	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)	м2	26,096	73,49	1,62	1918	42	1258	431	2537
			НР - 69%; СП - 8%			23,69	0,24	618	6		188	
			Сбросной колодец СК1									
36	167	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147	157,42	149,71	23141	22007	--	4438	29786
			НР - 72%; СП - 8%			7,72	34,21	1134	5030		2206	
37	168	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3473,86	--	10422	--	--	7504	19359
			НР - 72%; СП - 8%			3473,86	--	10422	--		1434	
38	169	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	33,80	33,80	3380	3380	--	839	4557
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	1165		338	
39	170	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100	148,58	72,00	14858	7200	--	7800	24470
			НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	7657	3176		1813	
40	171	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43	715,08	--	30748	--	--	22139	57118
			НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	30748	--		4231	
41	172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	19430,09	1067,17	4469	245	3961	285	5134
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	263	50		380	
42	173	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,13	35423,89	8848,29	40029	9999	19498	14241	58611
			НР - 99%; СП - 8%			9320,72	3408,98	10532	3852		4342	
43	174	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	322,20	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
44	175	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	241,65	--	273	--	273	--	295

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
45	176	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23947,00	--	23947	--	23947	--	25863
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
46	177	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456,00	--	2456	--	2456	--	2652
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
47	178	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3487,00	--	10461	--	10461	--	11298
			СП - 8%			--	--	--	--		837	
48	179	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672,00	--	9672	--	9672	--	10446
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
49	180	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10379,00	--	10379	--	10379	--	11209
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
50	181	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10379,00	--	20758	--	20758	--	22419
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
51	182	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9368,00	--	9368	--	9368	--	10117
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
52	183	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,0164	645276,47	1261,47	10583	21	6951	3294	14986
			НР - 91%; СП - 8%			220176,00	513,30	3611	8		1110	
53	184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0164	108285,00	--	1776	--	1776	--	1918
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
54	185	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,51	1467,31	60,69	12487	516	4821	6041	20010
			НР - 80%; СП - 8%			840,23	47,16	7150	401		1482	
55	186	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,6	843,66	19,01	9786	221	6636	2750	13539
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	2929	28		1003	
			Сбросной колодец СК2									
56	190	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147	157,42	149,71	23141	22007	--	4438	29786
			НР - 72%; СП - 8%			7,72	34,21	1134	5030		2206	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	191	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3473,86	--	10422	--	--	7504	19359
			НР - 72%; СП - 8%			3473,86	--	10422	--		1434	
58	192	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	33,80	33,80	3380	3380	--	839	4557
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	1165		338	
59	193	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100	148,58	72,00	14858	7200	--	7800	24470
			НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	7657	3176		1813	
60	194	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43	715,08	--	30748	--	--	22139	57118
			НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	30748	--		4231	
61	195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	19430,09	1067,17	4469	245	3961	285	5134
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	263	50		380	
62	196	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,13	35423,89	8848,29	40029	9999	19498	14241	58611
			НР - 99%; СП - 8%			9320,72	3408,98	10532	3852		4342	
63	197	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	322,20	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
64	198	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	241,65	--	273	--	273	--	295
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
65	199	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23947,00	--	23947	--	23947	--	25863
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
66	200	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456,00	--	9824	--	9824	--	10610
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
67	201	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487,00	--	6974	--	6974	--	7532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	202	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672,00	--	9672	--	9672	--	10446
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
69	203	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10379,00	--	10379	--	10379	--	11209
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
70	204	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10379,00	--	20758	--	20758	--	22419
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
71	205	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9368,00	--	9368	--	9368	--	10117
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
72	206	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,01558	645276,47	1261,47	10053	20	6603	3129	14237
			НР - 91%; СП - 8%			220176,00	513,30	3430	8		1055	
73	207	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01558	108285,00	--	1687	--	1687	--	1822
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
74	208	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,51	1467,31	60,69	12487	516	4821	6041	20010
			НР - 80%; СП - 8%			840,23	47,16	7150	401		1482	
75	209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,6	843,66	19,01	9786	221	6636	2750	13539
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	2929	28		1003	
			Сбросной колодец СК3									
76	213	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147,5	157,42	149,71	23220	22082	--	4453	29887
			НР - 72%; СП - 8%			7,72	34,21	1138	5047		2214	
77	214	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,55	3473,86	--	8858	--	--	6378	16455
			НР - 72%; СП - 8%			3473,86	--	8858	--		1219	
78	215	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,68	33,80	33,80	3403	3403	--	845	4588

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	1173		340	
79	216	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,68	148,58	72,00	14959	7249	--	7853	24637
			НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	7709	3198		1825	
80	217	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44	715,08	--	31464	--	--	22654	58447
			НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	31464	--		4329	
81	218	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	19430,09	1067,17	4469	245	3961	285	5134
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	263	50		380	
82	219	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,13	35423,89	8848,29	40029	9999	19498	14241	58611
			НР - 99%; СП - 8%			9320,72	3408,98	10532	3852		4342	
83	220	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	322,20	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
84	221	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	241,65	--	273	--	273	--	295
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
85	222	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23947,00	--	23947	--	23947	--	25863
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
86	223	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456,00	--	2456	--	2456	--	2652
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
87	224	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3487,00	--	10461	--	10461	--	11298
			СП - 8%			--	--	--	--		837	
88	225	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672,00	--	9672	--	9672	--	10446
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
89	226	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7095,00	--	7095	--	7095	--	7663
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
90	227	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10379,00	--	20758	--	20758	--	22419
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	228	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9368,00	--	9368	--	9368	--	10117
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
92	229	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,01558	645276,47	1261,47	10053	20	6603	3129	14237
			НР - 91%; СП - 8%			220176,00	513,30	3430	8		1055	
93	230	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01558	108285,00	--	1687	--	1687	--	1822
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
94	231	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4731,00	--	4731	--	4731	--	5109
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
95	232	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,51	1467,31	60,69	12487	516	4821	6041	20010
			НР - 80%; СП - 8%			840,23	47,16	7150	401		1482	
96	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,6	843,66	19,01	9786	221	6636	2750	13539
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	2929	28		1003	
			Сбросной колодец СК4									
97	237	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях	м3 грунта	242,36	157,42	149,71	38153	36283	--	7317	49108
			НР - 72%; СП - 8%			7,72	34,21	1870	8292		3638	
98	238	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,09	3473,86	--	14208	--	--	10230	26393
			НР - 72%; СП - 8%			3473,86	--	14208	--		1955	
99	239	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	164,33	33,80	33,80	5555	5555	--	1379	7489
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	1915		555	
100	240	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	164,33	148,58	72,00	24415	11832	--	12818	40212
			НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	12583	5220		2979	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	241	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,42	715,08	--	50356	--	--	36256	93541
			НР - 72%; СП - 8%			715,08	--	50356	--		6929	
102	242	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. с добавлением "Пенетрон-Адмикс" Устройство	м3	0,7	19430,09	1067,17	13601	747	12054	868	15627
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	800	154		1158	
103	243	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон Адмикс	кг	2,8	1674,00	--	4687	--	4687	--	5062
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
104	244	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,33	35423,89	8848,29	47114	11768	22949	16761	68985
			НР - 99%; СП - 8%			9320,72	3408,98	12397	4534		5110	
105	245	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	322,20	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
106	246	СТССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,13	241,65	--	273	--	273	--	295
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
107	247	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23947,00	--	23947	--	23947	--	25863
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
108	248	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456,00	--	4912	--	4912	--	5305
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
109	249	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487,00	--	6974	--	6974	--	7532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
110	250	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672,00	--	9672	--	9672	--	10446
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
111	251	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10379,00	--	20758	--	20758	--	22419
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
112	252	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10379,00	--	20758	--	20758	--	22419
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	253	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9368,00	--	9368	--	9368	--	10117
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
114	254	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН1)	т	0,01804	645276,47	1261,47	11641	23	7646	3623	16485
			НР - 91%; СП - 8%			220176,00	513,30	3972	9		1221	
115	255	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01804	108285,00	--	1953	--	1953	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
116	258	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,41	843,66	19,01	11313	255	7672	3179	15652
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	3386	32		1159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1158444	198183	3013809	390762	4394005
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				339716	61441	--	325484	
		Материалы		Тенге				1062656				
		Всего заработная плата		Тенге				200840				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					401157			
		Местные материалы		Тенге				54316				
			Накладные расходы	Тенге				269601				
			Сметная прибыль	Тенге				314557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1487390				
			Сметная заработная плата	Тенге								424
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					401157			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95788				
			Сметная прибыль	Тенге				95788				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7663				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1590841				
			Сметная заработная плата	Тенге								424
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					401157			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4394005
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399106				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					264848			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78107			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3013809		
			- Накладные расходы	Тенге							390762	
			- Сметная прибыль	Тенге							325484	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						65 910,08
			Итого с временными									4 459 915,08
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						107 929,94
			Итого с зимними удорожаниями									4 567 845,02
			Итого									4 567 845,02
			на 2019 год -52%									2 375 279,41

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									2 301 976,83
			Итого									4 677 256,24
			Скидка по договору			0,9						4 209 530,61
			НДС			12%						505 143,67
			Итого с НДС									4 714 674,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно монтажная фирма "Мехколонна К-30"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001306

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расч соотв ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 134 от 29.12.2021

Декабрь 2021года

Смета 6-3-1 Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (2 сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сборные ж/бетонные конструкции									
1	7	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,28**	**1403,62**	**81,82**	**13026**	**759**	**6577**	**5446**	**19949**
			НР - 94%; СП - 8%			**613,18**	**11,09**	**5690**	**103**		**1478**	
2	8	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,28**	**872,67**	**40,47**	**8098**	**376**	**4289**	**3282**	**12291**
			НР - 94%; СП - 8%			**369,97**	**6,32**	**3433**	**59**		**910**	
3	9	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**52,48**	**1102,88**	**67,16**	**57879**	**3524**	**16422**	**32606**	**97725**
			НР - 80%; СП - 8%			**722,80**	**53,84**	**37933**	**2825**		**7239**	
4	10	**2113-0512-0301 РСНБ РК 2015**	**Стекло жидкое калийное**	**т**	**0,024**	**383405,00**	**--**	**9202**	**--**	**9202**	**--**	**9938**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**736**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	9,28	370,43	0,78	3438	7	186	2956	6905
			НР - 91%; СП - 8%			349,69	0,36	3245	3		511	
6	27	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	23947,00	--	47894	--	47894	--	51726
			СП - 8%			--	--	--	--		3832	
7	29	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,0088	1020041,24	6663,80	8976	59	6227	2692	12601
			НР - 99%; СП - 8%			305640,00	3310,02	2690	29		933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				148513	4725	90797	46982	211135
								52991	3019	--	15639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				100619				
		Материалы		Тенге				33701				
		Всего заработная плата		Тенге					56010			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9202				
			Накладные расходы	Тенге				46982				
			Сметная прибыль	Тенге				11808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					56010			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				47894				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47894				
			Сметная прибыль	Тенге				3832				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51726				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					56010			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								211135
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52991				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4725			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3019			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90797		
			- Накладные расходы	Тенге							46982	
			- Сметная прибыль	Тенге							15639	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						3 167,03
			Итого с временными									214 302,03
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						5 186,11
			Итого с зимними удорожаниями									219 488,13
			Итого									219 488,13
			на 2019 год -52%									114 133,83

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									110 611,59
			Итого									224 745,42
			Скидка по договору			0,9						202 270,88
			НДС			12%						24 272,51
			Итого с НДС									226 543,38

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года
№ 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 135 от 29.12.2021

Декабрь 2021года
Смета 2-1-2 . Надземная часть

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1.Витражи									
1	145	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	4,335	2346,73	2,60	10173	11	6071	3682	14964
			НР - 90%; СП - 8%			943,79	--	4091	--		1108	
2	146	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	9,715	35873,00	--	348506	--	348506	--	376387

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		27880	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				358679	11	354577	3682	391351
								4091	--	--	28988	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10173				
		Материалы		Тенге				6070				
		Всего заработная плата		Тенге					4091			
			Накладные расходы	Тенге				3682				
			Сметная прибыль	Тенге				1108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4091			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				348506				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348506				
			Сметная прибыль	Тенге				27880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				376387				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				391350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4091			
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Цокольный этаж									
			По типу 9-2, S=63,8м2									
3	**230**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**0,8**	**1403,62**	**81,82**	**1123**	**65**	**567**	**469**	**1720**
			НР - 94%; СП - 8%			613,18	11,09	491	9		127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1123	65	567	469	1720
								491	9	--	127	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1123				
		Материалы		Тенге				567				
		Всего заработная плата		Тенге					499			
			Накладные расходы	Тенге				469				
			Сметная прибыль	Тенге				127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1720				
			Сметная заработная плата	Тенге					499			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1720				
			Сметная заработная плата	Тенге					499			
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
			Венткамера №1,2									
4	**325**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**443,02**	**246,51**	**2658**	**1479**	**245**	**1471**	**4459**
			НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	934	312		330	
5	**326**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,103**	**58990,00**	--	**6076**	--	**6076**	--	**6562**
			СП - 8%			--	--	--	--		486	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8734**	**1479**	**6321**	**1471**	**11021**
								934	**312**	**--**	**816**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8734**				
		Материалы		Тенге				**245**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1246**			
		Местные материалы		Тенге				**6076**				
			Накладные расходы	Тенге				**1471**				
			Сметная прибыль	Тенге				**816**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11021**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1246**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11021**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1246**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**368536**	**1556**	**361465**	**5622**	**404092**
								5516	**321**	**--**	**29931**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20030**				
		Материалы		Тенге				**6882**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5837**			
		Местные материалы		Тенге				**6076**				
			Накладные расходы	Тенге				**5622**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2052**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27705**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5837**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**348506**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**348506**				
			Сметная прибыль	Тенге				**27880**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**376387**				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**404091**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5837**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**404092**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5516**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1556**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**321**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**361465**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5622**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**29931**	
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**						**6 061,38**
			Итого с временными									**410 153,38**
			Зимние удорожания			**2,2*1,1%**						**9 925,71**
			Итого с зимними удорожаниями									**420 079,09**
			Итого									**420 079,09**
			на 2019 год -52%									**218 441,13**
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**211 699,90**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого									430 141,03
			Скидка по договору			0,9						387 126,93
			НДС			12%						46 455,23
			Итого с НДС									433 582,16

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расш. соответ. ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 136 от 29.12.2021

Декабрь 2021года
Смета 2-1-5 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	9	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	40,13	1000,38	79,21	40145	3179	10290	27600	73165
			НР - 98%; СП - 8%			664,73	37,06	26676	1487		5420	
2	32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	320	595,84	64,80	190669	20736	85128	71809	283476
			НР - 76%; СП - 8%			265,02	30,25	84805	9680		20998	
3	33	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	183,7	338,00	--	62091	--	62091	--	67058
			СП - 8%			--	--	--	--		4967	
4	34	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	51,15	396,00	--	20255	--	20255	--	21876
			СП - 8%			--	--	--	--		1620	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	35	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	41,25	508,00	--	20955	--	20955	--	22631
			СП - 8%			--	--	--	--		1676	
6	36	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	22	677,00	--	14894	--	14894	--	16086
			СП - 8%			--	--	--	--		1192	
7	37	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	1065,00	--	43346	--	43346	--	46813
			СП - 8%			--	--	--	--		3468	
8	38	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	508,00	--	6706	--	6706	--	7242
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399060	23915	263665	99409	538347
								111481	11167	--	39877	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				358915				
		Материалы		Тенге				85128				
		Всего заработная плата		Тенге					94485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168246				
			Накладные расходы	Тенге				71809				
			Сметная прибыль	Тенге				34458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				465182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					94485			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				40145				
		Материалы		Тенге				10291				
		Всего заработная плата		Тенге					28163			
		Сдача и испытание		Тенге				870				
			Накладные расходы	Тенге				27600				
			Сметная прибыль	Тенге				5420				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					28163			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				538346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					122648			
			РАЗДЕЛ 2.Распределительный коллектор									
9	56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2	13	48,15	2,95	626	38	357	163	852
			НР - 69%; СП - 8%			17,79	0,36	231	5		63	
10	57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	26	595,84	64,80	15492	1685	6917	5834	23032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			265,02	30,25	6890	787		1706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16118	1723	7274	5997	23884
							7122	791	--	1769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16118				
	Материалы		Тенге				7273				
	Всего заработная плата		Тенге					7913			
		Накладные расходы	Тенге				5997				
		Сметная прибыль	Тенге				1769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7913			
	РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение калориферов П1-П4										
11	67	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1381,47	51,84	5526	207	1316	4018	10307
		НР - 98%; СП - 8%				1000,80	24,20	4003	97		764	
12	68	2304-1001-0901 РСНБ РК 2015	Прим. Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	4	16703,00	--	66812	--	66812	--	72157
		СП - 8%				--	--	--	--		5345	
13	69	1312-1201-0203 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	10192,45	570,95	40770	2284	3318	21524	67277
		НР - 61%; СП - 8%				8792,00	29,38	35168	118		4984	
14	70	2304-1009-0614 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	113037,00	--	452148	--	452148	--	488320
		СП - 8%				--	--	--	--		36172	
15	75	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	114	1406,22	37,74	160309	4302	78276	77650	256995
		НР - 98%; СП - 8%				681,85	13,19	77731	1504		19037	
16	76	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	152	1715,22	37,74	260713	5736	151336	103533	393386
		НР - 98%; СП - 8%				681,85	13,19	103641	2005		29140	
17	77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	266	79,31	1,04	21095	275	417	19995	44378
		НР - 98%; СП - 8%				76,70	--	20403	--		3287	
18	78	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	45,92	127,02	2,95	5833	135	4656	730	7088
		НР - 69%; СП - 8%				22,68	0,36	1042	17		525	
19	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,96	77,96	2,29	1790	53	807	646	2630
		НР - 69%; СП - 8%				40,50	0,24	930	6		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	83	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	84	537,00	--	45108	--	45108	--	48717
		СП - 8%				--	--	--	--		3609	
24	84	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 трубопроводов за 2 раза	м2	42,56	299,64	1,88	12753	80	11584	762	14596
		НР - 69%; СП - 8%				25,58	0,36	1089	15		1081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1072856	13072	815778	228858	1405851
	Стоимость монтажных работ			Тенге				244006	3760	--	104139	
	Материалы			Тенге				40770				
	Всего заработная плата			Тенге				3318				
		Накладные расходы		Тенге					35286			
		Сметная прибыль		Тенге				21524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4984				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				67277				
		Сметная заработная плата		Тенге								28
	Стоимость общестроительных работ			Тенге					35286			
	Материалы			Тенге				20375				
	Всего заработная плата			Тенге				17047				
		Накладные расходы		Тенге					3098			
		Сметная прибыль		Тенге				2138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1801				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				24314				
		Сметная заработная плата		Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ			Тенге					3098			
	Материалы			Тенге				1011711				
	Всего заработная плата			Тенге				231345				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге					209383			
		Накладные расходы		Тенге				564068				
		Сметная прибыль		Тенге				205195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				97353				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1314259				
		Сметная заработная плата		Тенге								167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					209383			
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1405851				
		Сметная заработная плата		Тенге								198
									247766			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция										
		П1										
25	85	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	17733,46	746,60	17733	747	3265	13683	33930
		НР - 98%; СП - 8%				13721,40	241,35	13721	241		2513	
26	87	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39034,04	305,30	39034	305	35993	2756	45134
		НР - 98%; СП - 8%				2736,30	76,23	2736	76		3343	
27	88	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Прим. Воздухозаборная решетка,размер 600х400 мм. Установка	решетка	1	3960,93	50,90	3961	51	2683	1215	5590

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1226,86	12,71	1227	13		414	
28	89	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прим. Переходы класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,53	4279,38	33,68	2268	18	1713	532	3024
			НР - 98%; СП - 8%			1014,02	10,54	537	6		224	
29	91	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,3	4447,41	37,42	81388	685	56042	24422	114274
			НР - 98%; СП - 8%			1347,61	14,14	24661	259		8465	
30	92	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4743,58	40,15	11859	100	7865	3853	16969
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	3894	38		1287	
31	93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4750,42	40,15	28503	241	18917	9247	40770
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	9345	91		3020	
32	97	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,92	655,00	--	603	--	603	--	651
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
33	104	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прим. Переходы класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4447,41	37,42	1868	16	1286	560	2623
			НР - 98%; СП - 8%			1347,61	14,14	566	6		194	
34	110	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,72	655,00	--	472	--	472	--	509
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
35	111	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,432	41383,34	2325,10	17878	1004	6399	8235	28202
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	10475	361		2089	
36	112	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,432	17397,00	--	7516	--	7516	--	8117
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
37	118	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39034,04	305,30	39034	305	35993	2756	45134
			НР - 98%; СП - 8%			2736,30	76,23	2736	76		3343	
38	119	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Прим. Воздухозаборная решетка,размер 600х400 мм. Установка	решетка	1	3960,93	50,90	3961	51	2683	1215	5590
			НР - 98%; СП - 8%			1226,86	12,71	1227	13		414	
39	120	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прим. Переходы класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	4279,38	33,68	2054	16	1551	482	2739
			НР - 98%; СП - 8%			1014,02	10,54	487	5		203	
40	122	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4447,41	37,42	1779	15	1225	534	2498

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1347,61	14,14	539	6		185	
41	128	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,2	655,00	--	131	--	131	--	141
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
42	135	1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прим. Переходы класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,44	4279,38	33,68	1883	15	1422	442	2511
			НР - 98%; СП - 8%			1014,02	10,54	446	5		186	
43	136	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4948,37	40,15	2969	24	2136	801	4072
			НР - 98%; СП - 8%			1347,61	15,19	809	9		302	
44	137	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4750,42	40,15	3800	32	2522	1233	5436
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	1246	12		403	
45	142	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,432	41383,34	2325,10	17878	1004	6399	8235	28202
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	10475	361		2089	
46	143	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,432	17397,00	--	7516	--	7516	--	8117
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
47	149	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4750,42	40,15	950	8	631	308	1359
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	311	3		101	
48	155	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,128	41383,34	2325,10	5297	298	1895	2440	8356
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	3104	107		619	
49	156	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,128	17397,00	--	2227	--	2227	--	2405
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
50	157	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,44	655,00	--	288	--	288	--	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
51	162	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4750,42	40,15	2850	24	1892	925	4077
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	934	9		302	
52	165	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,128	41383,34	2325,10	5297	298	1895	2440	8356
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	3104	107		619	
53	166	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,128	17397,00	--	2227	--	2227	--	2405

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
54	167	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,22	655,00	--	144	--	144	--	156
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
55	172	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4750,42	40,15	950	8	631	308	1359
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	311	3		101	
56	178	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,128	41383,34	2325,10	5297	298	1895	2440	8356
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	3104	107		619	
57	179	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,128	17397,00	--	2227	--	2227	--	2405
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
58	180	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,44	655,00	--	288	--	288	--	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
59	188	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,128	41383,34	2325,10	5297	298	1895	2440	8356
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	3104	107		619	
60	189	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,128	17397,00	--	2227	--	2227	--	2405
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
61	190	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,22	655,00	--	799	--	799	--	863
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
62	198	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5387,46	53,00	5387	53	4419	909	6801
			НР - 98%; СП - 8%			915,22	12,71	915	13		504	
			В6,В9									
63	215	1120-0701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10224,61	160,68	10225	161	8117	1951	13150
			НР - 98%; СП - 8%			1947,29	43,55	1947	44		974	
64	216	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,44	41383,34	2325,10	18209	1023	6517	8388	28724
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	10669	367		2128	
65	217	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,44	17397,00	--	7655	--	7655	--	8267
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
66	218	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,44	655,00	--	288	--	288	--	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			В7									
67	236	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,36	655,00	--	236	--	236	--	255
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			В8									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	246	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4794,42	40,15	1438	12	959	462	2053
			НР - 98%; СП - 8%			1557,49	15,19	467	5		152	
			В10,В11									
69	262	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5993,64	37,42	1798	11	1383	400	2374
			НР - 98%; СП - 8%			1347,61	14,14	404	4		176	
70	270	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,202	41383,34	2325,10	8359	470	2991	3851	13187
			НР - 76%; СП - 8%			24248,40	834,90	4898	169		977	
71	272	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,4	655,00	--	262	--	262	--	283
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			ВЕ1-ВЕ21									
72	319	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4948,37	40,15	990	8	712	267	1357
			НР - 98%; СП - 8%			1347,61	15,19	270	3		101	
73	320	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	6	5387,46	53,00	32325	318	26516	5456	40803
			НР - 98%; СП - 8%			915,22	12,71	5491	76		3022	
74	321	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	7488,29	105,41	14977	211	10871	3866	20351
			НР - 98%; СП - 8%			1947,29	25,41	3895	51		1507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				432599	8127	296419	117052	593629
								128058	2750	--	43972	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				115105				
		Материалы		Тенге				29886				
		Всего заработная плата		Тенге					50618			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31593				
			Накладные расходы	Тенге				38470				
			Сметная прибыль	Тенге				12286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					50618			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				317494				
		Материалы		Тенге				231424				
		Всего заработная плата		Тенге					80190			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3511				
		Сдача и испытание		Тенге				3931				
			Накладные расходы	Тенге				78586				
			Сметная прибыль	Тенге				31686				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				427767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					80190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				593627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					130808			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2561711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490667				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46837			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18469			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1383136		
		- Накладные расходы	Тенге							451316	
		- Сметная прибыль	Тенге							189757	
		Временные здания и сооружения			1,5 %						38 425,67
		Итого с временными									2 600 136,67
		Зимние удорожания			2,2*1,1%						62 923,31
		Итого с зимними удорожаниями									2 663 059,97
		Итого									2 663 059,97
		на 2019 год -52%									1 384 791,19
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 342 055,68
		Итого									2 726 846,86
		Скидка по договору			0,9						2 454 162,18
		НДС			12%						294 499,46
		Итого с НДС									2 748 661,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Рзенков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САНА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата и его приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестата и его приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя:
Сатабаев А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Досанов Т.Ж.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656 Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 137 от 29.12.2021

Декабрь 2021года

см. 2-1- 10 Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	Вешалка стойка	шт	6	7589,29	--	45536	--		--	45536
						--	--	--	--	45536	--	
2	32	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	8	3865,44	829,44	30924	6636	--	20539	55580
			НР - 75%; СП - 8%			3036,00	387,20	24288	3098		4117	
3	47	1334-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования	комплект	4	31494,08	--	125976	--	376	76616	218800
			НР - 61%; СП - 8%			31400,00	--	125600	--		16207	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								319916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6636			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3098			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						376		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						45536		
			- Накладные расходы	Тенге							97155	
			- Сметная прибыль	Тенге							20324	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						4 115,70
			Итого с временными									324 031,70
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						6 739,60

324380

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									330 771,30
			Итого									330 771,30
			на 2019 год -52%									172 001,07
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									166 693,01
			Итого									338 694,09
			Скидка по договору			0,9						304 824,68
			НДС			12%						36 578,96
			Итого с НДС									341 403,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Ряпенков Н.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя: **Сатыбаев А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства
Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т. расценки соотв. ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 138 от 29.12.2021г

Декабрь 2021года
Смета 2-1-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод (ниже 0.000)									
1	1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395
			НР - 61%; СП - 8%			32788,00	293,80	65576	588		8918	
2	2	Прайс лист ТОО "УльбаЭлектро"	**Насосная установка из 2-х с частотным преобразователем марки ОР32/2-1,Q 4,2м3/ч,Н**	комплект.	2	1753571,43	--	3507143	--		--	3507143
						--	--	--	--	3507143	--	
3	3	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	2	19807,89	440,67	39616	881	19831	18736	63020
			НР - 98%; СП - 8%			9452,00	107,16	18904	214		4668	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	Счетчик холодной воды д 50 мм, 71000:1,12	шт.	1	63392,86	--	63393	--	63393	--	68464
			СП - 8%			--	--	--	--		5071	
5	5	СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	Дистанционный передатчик данных с приборов учета, 23000:1,12	шт.	1	20535,71	--	20536	--	20536	--	22179
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
6	6	СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	GSM ретранслятор, 62000:1,12	шт.	1	55357,14	--	55357	--	55357	--	59786
			СП - 8%			--	--	--	--		4429	
7	7	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм (ФМФ-50). Установка	фильтр	1	19257,54	210,10	19258	210	17969	1121	22009
			НР - 98%; СП - 8%			1078,83	64,98	1079	65		1630	
8	8	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015 прим	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон МП4-У	комплект	2	11477,00	--	22954	--	22954	--	24790
			СП - 8%			--	--	--	--		1836	
9	9	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575,00	--	1150	--	1150	--	1242
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
10	10	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1381,47	51,84	5526	207	1316	4018	10307
			НР - 98%; СП - 8%			1000,80	24,20	4003	97		764	
11	12	1312-1302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Задвижки низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8184,94	478,23	16370	956	894	9072	27478
			НР - 61%; СП - 8%			7260,00	176,28	14520	353		2035	
12	14	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746,00	--	1492	--	1492	--	1611
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
13	15	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2068,00	--	8272	--	8272	--	8934
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
14	16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
			СП - 8%			--	--	--	--		438	
15	17	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	575,00	--	4600	--	4600	--	4968

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
16	18	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651,00	--	1302	--	1302	--	1406
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
17	20	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275	--	1275	--	1377
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
18	21	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм	м	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3846423	5090	230111	73307	3952738
								104082	1316	3507143	33006	
		Стоимость оборудования		Тенге				3507143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3507143				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				87487				
		Материалы		Тенге				3599				
		Всего заработная плата		Тенге					81036			
			Накладные расходы	Тенге				49432				
			Сметная прибыль	Тенге				10954				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				147872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					81036			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				251794				
		Материалы		Тенге				39114				
		Всего заработная плата		Тенге					24362			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187395				
		Сдача и испытание		Тенге				38				
			Накладные расходы	Тенге				23875				
			Сметная прибыль	Тенге				22054				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				297722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					24362			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3952737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					105398			
	РАЗДЕЛ 2.Противопожарный водопровод В2 (ниже 0.000)											
19	36	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395
			НР - 61%; СП - 8%			32788,00	293,80	65576	588		8918	
20	38	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	1248,73	112,94	7492	678	280	6617	15238
			НР - 98%; СП - 8%			1089,00	36,30	6534	218		1129	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	40	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	6	1083,00	--	6498	--	6498	--	7018
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
22	43	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим	Головки соединительные муфтовые типа ГМ-50	шт.	6	815,00	--	4890	--	4890	--	5281
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
23	53	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	54,2	299,64	1,88	16240	102	14752	970	18587
			НР - 69%; СП - 8%			25,58	0,36	1386	20		1377	
24	54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,15	537,00	--	21561	--	21561	--	23285
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	
25	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3	77,96	2,29	335	10	151	121	493
			НР - 69%; СП - 8%			40,50	0,24	174	1		36	
26	56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2	8,6	122,13	2,95	1050	25	872	108	1251
			НР - 69%; СП - 8%			17,79	0,36	153	3		93	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				129184	3650	51710	48176	191548
								73823	829	--	14189	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				71117				
		Материалы		Тенге				2706				
		Всего заработная плата		Тенге					66164			
			Накладные расходы	Тенге				40360				
			Сметная прибыль	Тенге				8918				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					66164			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17626				
		Материалы		Тенге				15775				
		Всего заработная плата		Тенге					1737			
			Накладные расходы	Тенге				1199				
			Сметная прибыль	Тенге				1506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1737			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				40441				
		Материалы		Тенге				281				
		Всего заработная плата		Тенге					6752			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32949				
			Накладные расходы	Тенге				6617				
			Сметная прибыль	Тенге				3765				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6752			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				191548				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					74653			
			Сметная заработная плата	Тенге					78577			
	РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)											
27	63	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	6	7025,65	26,16	42154	157	37568	4411	50290
			НР - 98%; СП - 8%			738,10	12,10	4429	73		3725	
28	69	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза**	м2	26,9	299,64	1,88	8060	51	7321	481	9225
			НР - 69%; СП - 8%			25,58	0,36	688	10		683	
29	70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	36,15	537,00	--	19413	--	19413	--	20966
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				69627	208	64302	4892	80481
								5117	82	--	5961	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8060				
		Материалы		Тенге				7322				
		Всего заработная плата		Тенге					698			
			Накладные расходы	Тенге				481				
			Сметная прибыль	Тенге				683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					698			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61566				
		Материалы		Тенге				37568				
		Всего заработная плата		Тенге					4501			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19413				
			Накладные расходы	Тенге				4411				
			Сметная прибыль	Тенге				5278				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4501			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				80481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5199			
	РАЗДЕЛ 4.Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)											
30	83	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза**	м2	18,8	299,64	1,88	5633	35	5117	336	6447
			НР - 69%; СП - 8%			25,58	0,36	481	7		478	
31	84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25,3	537,00	--	13586	--	13586	--	14673
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19219	35	18703	336	21120
								481	7	--	1565	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5633				
		Материалы		Тенге				5117				
		Всего заработная плата		Тенге					488			
			Накладные расходы	Тенге				336				
			Сметная прибыль	Тенге				478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6447				
			Сметная заработная плата	Тенге					488			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13586				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13586				
			Сметная прибыль	Тенге				1087				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14673				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21120				
			Сметная заработная плата	Тенге					488			
			РАЗДЕЛ 6.Холодный водопровод В1 (выше 0,000)									
32	152	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза**	м2	70,6	299,64	1,88	21155	133	19216	1264	24212
			НР - 69%; СП - 8%			25,58	0,36	1806	26		1793	
33	153	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	98,6	537,00	--	52948	--	52948	--	57184
			СП - 8%			--	--	--	--		4236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				74103	133	72164	1264	81396
								1806	26	--	6029	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21155				
		Материалы		Тенге				19216				
		Всего заработная плата		Тенге					1831			
			Накладные расходы	Тенге				1264				
			Сметная прибыль	Тенге				1793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1831			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				52948				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52948				
			Сметная прибыль	Тенге				4236				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57184				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				81396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1831			
			РАЗДЕЛ 7.Противопожарный водопровод В2 (выше 0,000)									
34	154	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	12	1248,73	112,94	14985	1355	562	13234	30476
			НР - 98%; СП - 8%			1089,00	36,30	13068	436		2257	
35	156	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	шт.	12	1083,00	--	12996	--	12996	--	14036
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	159	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим	Головки соединительные муфтовые типа ГМ-50	шт.	12	815,00	--	9780	--	9780	--	10562
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
37	166	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	155,6	595,84	64,80	92713	10083	41394	34917	137840
			НР - 76%; СП - 8%			265,02	30,25	41236	4707		10210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				130474	11438	64732	48151	192914
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54304	5143	--	14289	
		Материалы		Тенге				92713				
		Всего заработная плата		Тенге				41393				
			Накладные расходы	Тенге					45943			
			Сметная прибыль	Тенге				34917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137840				
			Сметная заработная плата	Тенге								37
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					45943			
		Материалы		Тенге				37761				
		Всего заработная плата		Тенге				561				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13504			
			Накладные расходы	Тенге				22776				
			Сметная прибыль	Тенге				13234				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55074				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					13504			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192914				
			Сметная заработная плата	Тенге								48
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					59447			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4 520 197,0
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239613				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20554			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7403			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						501722		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3507143		
			- Накладные расходы	Тенге							176126	
			- Сметная прибыль	Тенге							75039	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						67 802,96
			Итого с временными									4 587 999,96
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						111 029,60
			Итого с зимними удорожаниями									4 699 029,55
			Итого									
			на 2019 год -52%									4 699 029,55
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									2 443 495,37
			Итого									2 368 087,60
			Скидка по договору			0,9						4 811 582,97
												4 330 424,67

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12%						519 650,96
			Итого с НДС									4 850 075,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
БИН:020840001400

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расписка соотв. пр

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расписка соотв. пр

63770

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 139 от 29.12.2021

Декабрь 2021 года

Смета 6-2-1 Наружные инженерные сети. Наружный водопровод

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение В1									
1	6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1905,87	77,76	5718	233	983	4565	11105
			НР - 99%; СП - 8%			1500,80	36,30	4502	109		823	
2	8	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек DN 100**	шт.	3	10288,00	--	30864	--	30864	--	33333
			СП - 8%			--	--	--	--		2469	
3	9	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей д=80 мм**	задвижка или клапан	2	1862,99	77,76	3726	156	654	2959	7219
			НР - 99%; СП - 8%			1457,92	36,30	2916	73		535	
4	10	2304-0502-1408 РСНБ РК 2015 прим	**Вентили дисковые фланцевые д 80мм**	шт.	2	78419,00	--	156838	--	156838	--	169385
			СП - 8%			--	--	--	--		12547	
5	11	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1275,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
6	12	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	986,80	57,96	5921	348	367	5154	11960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			867,60	--	5206	--		886	
7	13	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083,00	--	18498	--	18498	--	19978
		СП - 8%				--	--	--	--		1480	
		НР - 99%; СП - 8%				755,09	43,47	3020	174	185	2634	6107
8	14	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	665,16	--	2661	--		452	
		СП - 8%				2068,00	--	8272	--	8272	--	8934
9	15	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	--	--	--	--		662	
		НР - 99%; СП - 8%				1352,73	892,36	4058	2677	--	2048	6595
10	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка защитных муфт	шт.	3	460,37	229,34	1381	688		489	
		СП - 8%				2034,00	--	4068	--	4068	--	4393
11	17	2302-0301-0328 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 90x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	--	--	--	--		325	
		НР - 99%; СП - 8%				248,00	--	248	--	248	--	268
12	18	2302-0301-0312 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	--	--	--	--		20	
		СП - 8%				58715,65	--	2736	--	307	2404	5552
13	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0466	52118,00	--	2429	--		411	
		НР - 99%; СП - 8%				53774,43	--	715	--	22	686	1514
14	24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0133	52118,00	--	693	--		112	
		СП - 8%				10226,00	--	20452	--	20452	--	22088
15	25	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	--	--	--	--		1636	
		НР - 99%; СП - 8%				8461,50	4064,04	25385	12192	4914	11814	40175
16	26	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	2759,73	1218,20	8279	3655		2976	
		НР - 99%; СП - 8%				26624,93	18560,93	1443	1006	--	469	2066
17	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 прим	Лента детекционная.Укладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0542	8064,00	3965,28	437	215		153	
		СП - 8%				17660,71	--	17661	--	17661	--	19074
18	28	СТПРАЙС лист ТОО "Промтехснаб"	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	ролик.	1	--	--	--	--		1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				314723	16786	269433	32733	375254
	Стоимость монтажных работ						28504	4739	--	27797	
	Всего заработная плата		Тенге				1443				
		Накладные расходы	Тенге					652			
		Сметная прибыль	Тенге				469				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2066				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					652			
	Материалы		Тенге				51279				
	Всего заработная плата		Тенге				7432				
		Накладные расходы	Тенге					32591			
		Сметная прибыль	Тенге				32265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				90227				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					32591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262001				
		Сметная прибыль	Тенге				262001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				282961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				375253				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
								33243			
		РАЗДЕЛ 2.Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									
19	29	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,235**	**35423,89**	**8848,29**	**114596**	**28624**	**55819**	**40769**	**167794**
			НР - 99%; СП - 8%			**9320,72**	**3408,98**	**30153**	**11028**		**12429**	
20	30	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**13998,00**	**--**	**41994**	**--**	**41994**	**--**	**45354**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3360**	
21	31	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**16936,00**	**--**	**33872**	**--**	**33872**	**--**	**36582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2710**	
22	32	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**16230,00**	**--**	**32460**	**--**	**32460**	**--**	**35057**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2597**	
23	33	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 прим**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**16491,00**	**--**	**32982**	**--**	**32982**	**--**	**35621**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2639**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	34	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4731,00	--	9462	--	9462	--	10219
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
25	35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	2456,00	--	12280	--	12280	--	13262
			СП - 8%			--	--	--	--		982	
26	36	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	8692,00	--	17384	--	17384	--	18775
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
27	38	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Утеплить керамзитом. Устройство**	м3 изоляции	11,65	16151,70	1550,52	188167	18064	129546	43696	250412
			НР - 94%; СП - 8%			3481,28	508,86	40557	5928		18549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				483198	46688	365799	84465	613076
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70709	16956	--	45414	
		Материалы		Тенге				483198				
		Всего заработная плата		Тенге				185366				
		Местные материалы		Тенге					87666			
			Накладные расходы	Тенге				180434				
			Сметная прибыль	Тенге				84465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				613075				
			Сметная заработная плата	Тенге								81
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					87666			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				613075				
			Сметная заработная плата	Тенге								81
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					87666			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									988330
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99213				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63473			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21695			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						635232		
			- Накладные расходы	Тенге							117198	
			- Сметная прибыль	Тенге							73211	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						14 824,95
			Итого с временными									1 003 154,95
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						24 276,35
			Итого с зимними удорожаниями									1 027 431,30
			Итого									1 027 431,30
			на 2019 год -52%									534 264,28
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									517 776,55
			Итого									1 052 040,83

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												5
			Скидка по договору			0,9						946 836,74
			НДС			12%						113 620,41
			Итого с НДС									1 060 457,15

63770

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Городская монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ16VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационый номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 140 от 29.12.2021

Декабрь 2021года
Смета 6-1-1 Пристройка и фундаменты модульной электрокотельной

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент									
1	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м**	м2 стяжки	1,68	785,56	27,05	1320	45	749	515	1982
			НР - 94%; СП - 8%			313,28	12,85	526	22		147	
			Стены									
2	9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	2,48	26154,93	2348,00	64864	5823	48221	11179	82127
			НР - 93%; СП - 8%			4362,94	484,00	10820	1200		6083	
3	10	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	443,02	246,51	1772	986	163	980	2973
			НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	623	208		220	
4	11	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,0768	58990,00	--	4530	--	4530	--	4893
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
			Перекрытие									
5	15	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты перекрытий. Укладка**	м3 сборных конструкций	0,48	6779,46	2424,64	3254	1164	1268	1150	4757
			НР - 118%; СП - 8%			1712,48	318,35	822	153		352	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий П18д-8	м3	0,48	37763,00	--	18126	--	18126	--	19576
			СП - 8%			--	--	--	--		1450	
			Кровля									
7	17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(5мм). Устройство	м2 стяжки	4,55	621,58	99,03	2828	451	1441	960	4091
			НР - 92%; СП - 8%			205,82	23,47	936	107		303	
8	18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	45,5	-18,88	-1,47	-859	-67	-757	-47	-979
			НР - 92%; СП - 8%			-0,76	-0,36	-35	-17		-72	
9	19	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,15925	14434,34	1671,08	2299	266	1667	397	2911
			НР - 92%; СП - 8%			2295,37	411,40	366	66		216	
10	20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство	м2 стяжки	4,55	621,58	99,03	2828	451	1441	960	4091
			НР - 92%; СП - 8%			205,82	23,47	936	107		303	
11	21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	45,5	18,88	1,47	859	67	757	47	979
			НР - 92%; СП - 8%			0,76	0,36	35	17		72	
12	22	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=2	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в четыре слоя	м2 кровли	9,1	183,60	13,72	1671	125	75	1384	3300
			НР - 92%; СП - 8%			161,60	3,77	1471	34		244	
13	23	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	15,4245	692,00	--	10674	--	10674	--	11528
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
14	24	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	5,2325	700,00	--	3663	--	3663	--	3956
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
			Пол									
15	27	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(150мм). Устройство	м2 покрытия	3	1016,67	91,85	3050	276	1821	988	4361
			НР - 94%; СП - 8%			317,68	32,72	953	98		323	
16	28	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	72	104,35	3,97	7513	285	6569	750	8924
			НР - 94%; СП - 8%			9,15	1,92	659	138		661	
17	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	711,59	27,05	2135	81	1114	920	3299
			НР - 94%; СП - 8%			313,28	12,85	940	39		244	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								162769

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19052				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9953			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2171			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						101522		
			- Накладные расходы	Тенге							20183	
			- Сметная прибыль	Тенге							12055	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						2 441,54
			Итого с временными									165 210,54
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						3 998,09
			Итого с зимними удорожаниями									169 208,63
			Итого									169 208,63
			на 2019 год -52%									87 988,49
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									85 273,11
			Итого									173 261,60
			Скидка по договору			0,9						155 935,44
			НДС			12%						18 712,25
			Итого с НДС									174 647,69

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора: ТОО "АДС САПА"

БИН:120840002382, № KZ18VJE00029408

Дератин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 141 от 29.12.2021

Декабрь 2021года
Смета 4-1-2 Электроснабжение . Сети 0,4кВ.
Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,105	133702,72	--	14039	--	158	10550	26556
			НР - 76%; СП - 8%			132202,00	--	13881	--		1967	
2	4	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105	1595,00	--	167475	--	167475	--	180873
			СП - 8%			--	--	--	--		13398	
3	5	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	107,44	3,48	11282	365	2310	6286	18973
			НР - 72%; СП - 8%			81,97	1,18	8607	123		1405	
			Светильники наружного освещения на опорах для консольных 10шт и кронштейны на стенах 10шт(ЭС-6)									
4	22	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	24273,03	8921,20	48546	17842	3536	26896	81477
			НР - 80%; СП - 8%			13584,00	3225,98	27168	6452		6035	
5	23	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015 прим	Опоры. Земляные работы при сборке и установке	опора	2	2745,35	683,43	5491	1367	--	3824	10060
			НР - 80%; СП - 8%			2061,92	328,32	4124	657		745	
6	34	2307-0106-0335 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный консольный ССУ-л-80	шт.	4	52594,00	--	210376	--	210376	--	227206
			СП - 8%			--	--	--	--		16830	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								545145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19574			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						383855		
		- Накладные расходы	Тенге							47556	
		- Сметная прибыль	Тенге							40380	
		Временные здания и сооружения			1,5 %						8 177,18
		Итого с временными									553 322,18
		Зимние удорожания			2,2*1,1%						13 390,40
		Итого с зимними удорожаниями									566 712,57
		Итого									566 712,57
		на 2019 год -52%									294 690,54
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									285 596,21
		Итого									580 286,74
		Скидка по договору			0,9						522 258,07
		НДС			12%						62 670,97
		Итого с НДС									584 929,04

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя

Сатыбаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 142 от 29.12.2021г

Декабрь 2021года

Смета 6-4-1 Станция глубокой биологической очистки

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	10,94	6226,53	1654,78	68118	18103	41376	14874	89632
			НР - 93%; СП - 8%			789,65	672,28	8639	7355		6639	
2	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,5	19430,09	1067,17	87435	4802	77487	5581	100457
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	5146	987		7441	
3	10	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	9	26061,04	424,58	234549	3821	203794	25593	280954
			НР - 91%; СП - 8%			2992,68	132,24	26934	1190		20811	
4	11	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	**Пенетрон адмикс**	кг	36	1674,00	--	60264	--	60264	--	65085
			СП - 8%			--	--	--	--		4821	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								536128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40718				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9532			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						382921		
			- Накладные расходы	Тенге							46048	
			- Сметная прибыль	Тенге							39712	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						8 041,92
			Итого с временными									544 169,92
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						13 168,91
			Итого с зимними удорожаниями									557 338,83

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого									557 338,83
			на 2019 год -52%									289 816,19
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									280 872,29
			Итого									570 688,48
			Скидка по договору			0,9						513 619,63
			НДС			12%						61 634,36
			Итого с НДС									575 253,99

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-монтажная фирма "Мехколонна 259"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Экспертная организация технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя: **Сатабаев А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мукенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расш. соовп. пед

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 143 от 29.12.2021

Декабрь 2021года

Смета 7-1-2 Покрытие

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Покрытие по проезду тип-1 S=2924+308 м2									
1	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(0,05м) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	647	1914,16	96,26	1238464	62278	1149882	47891	1389263
			НР - 108%; СП - 8%			40,66	27,88	26304	18039		102908	
2	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2079	153,27	0,02	318654	42	318386	245	344411
			НР - 108%; СП - 8%			0,11	--	226	--		25512	
3	7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1293	157,16	0,02	203214	28	203045	152	219635
			НР - 108%; СП - 8%			0,11	--	141	--		16269	
4	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	67,5	1854,24	30,20	125161	2039	76290	51383	190667
			НР - 108%; СП - 8%			693,81	11,02	46832	744		14123	
5	9	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,7275	37608,00	--	140184	--	140184	--	151399

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11215	
			Асфальтобетонное покрытие по дорожкам тип-2 S=98 м2									
7	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (5см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	98	1914,16	96,26	187588	9433	174171	7254	210429
			НР - 108%; СП - 8%			40,66	27,88	3984	2732		15587	
6	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	98	444,21	0,04	43533	4	43508	23	47040
			НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	21	--		3484	
			Бетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры									
7	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,4	1180,51	1049,45	5194	4618	8	1648	7389
			НР - 108%; СП - 8%			129,02	217,73	568	958		547	
8	17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4,4	2689,00	--	11832	--	11832	--	12778
			СП - 8%			--	--	--	--		947	
9	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетон В12,5 . Устройство**	м3	2,2	23522,32	1304,08	51749	2869	42477	6378	62777
			НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	6403	606		4650	
10	19	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство тактильной плитки**	м2 тротуара	178	461,68	36,20	82180	6444	--	84459	179970
			НР - 108%; СП - 8%			425,48	13,86	75736	2467		13331	
11	21	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство тактильной плитки**	м2 тротуара	5	461,68	36,20	2308	181	--	2372	5055
			НР - 108%; СП - 8%			425,48	13,86	2127	69		374	
12	23	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство тактильной плитки**	м2 тротуара	12	461,68	36,20	5540	434	--	5694	12133
			НР - 108%; СП - 8%			425,48	13,86	5106	166		899	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 832 946
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167449				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88370			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25783			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2159783		
			- Накладные расходы	Тенге							207499	
			- Сметная прибыль	Тенге							209846	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						42 494,19
			Итого с временными									2 875 440,19
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						69 585,65

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									2 945 025,84
			Итого									2 945 025,84
			на 2019 год -52%									1 531 413,44
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 484 153,08
			Итого									3 015 566,52
			Скидка по договору			0,9						2 714 009,86
			НДС			12%						325 681,18
			Итого с НДС									3 039 691,05

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи) расшифровка подп. не соотв. п.2

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расш. подп. не соотв. п.2

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 144 от 29.12.21г.

Декабрь 2021года

Смета 6-2-2 Наружные инженерные сети. Наружная канализация.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Канализация К2 (внутриплощадочные)									
1	28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0046	522661,03	189028,42	2404	870	45	1710	4443
			НР - 99%; СП - 8%			323752,00	51648,86	1489	238		329	
2	29	2301-0501-0809 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,646	2331,00	--	10830	--	10830	--	11696
			СП - 8%			--	--	--	--		866	
3	30	1123-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы дождепрнемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,16	31706,34	13183,63	36779	15293	3649	23152	64726
			НР - 99%; СП - 8%			15376,80	4783,84	17837	5549		4795	
4	31	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	9368,00	--	18736	--	18736	--	20235
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
5	32	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4731,00	--	9462	--	9462	--	10219
			СП - 8%			--	--	--	--		757	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	33	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	10379,00	--	20758	--	20758	--	22419
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
7	34	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	8692,00	--	17384	--	17384	--	18775
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
8	36	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетонная подготовка под днища колодцев из бетона кл.В15. Устройство**	м3	0,14	24145,53	1304,08	3380	183	2790	406	4089
			НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	407	39		303	
9	38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка защитных муфт**	шт.	2	1352,73	892,36	2705	1785	--	1366	4397
			НР - 99%; СП - 8%			460,37	229,34	921	459		326	
10	40	1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Утеплить шлаком**	м3 изоляции	7,5	7597,00	1550,52	56978	11629	19239	28130	91917
			НР - 94%; СП - 8%			3481,28	508,86	26110	3816		6809	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				179417	29759	102893	54764	252916
								46764	10101	--	18736	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				168587				
		Материалы		Тенге				25724				
		Всего заработная плата		Тенге					56865			
		Местные материалы		Тенге				66340				
			Накладные расходы	Тенге				54764				
			Сметная прибыль	Тенге				17868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					56865			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10830				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10830				
			Сметная прибыль	Тенге				866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11696				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				252915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					56865			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								252916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46764				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29759			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10101			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102893		
			- Накладные расходы	Тенге							54764	
			- Сметная прибыль	Тенге							18736	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						3 793,74
			Итого с временными									256 709,74
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						6 212,38
			Итого с зимними удорожаниями									262 922,12
			Итого									262 922,12
			на 2019 год -52%									136 719,50
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									132 500,25
			Итого									269 219,75

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по договору			0,9						242 297,78
			НДС			12%						29 075,73
			Итого с НДС									271 373,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) по свидетельству о р.д.зора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расч. соответ

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 145 от 29.12.21г

Декабрь 2021года

Смета 4-1-5 Блочно-модульная трансформаторная подстанция КТПБ 2х1600-10/0,4кВ. Фундаменты под КТБ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная бетон класса В3,5. Устройство (под каналы)**	м3	6,5	19430,09	1067,17	126296	6937	111927	8061	145105
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	7432	1426		10749	
2	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под колонны бетон класса В3,5. Устройство (под колонны)**	м3	2,8	19430,09	1067,17	54404	2988	48214	3472	62507
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	3202	614		4630	
3	19	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	2,024	309664,00	--	626760	--	626760	--	676901
			СП - 8%			--	--	--	--		50141	
4	20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,67676	293888,00	--	492780	--	492780	--	532202
			СП - 8%			--	--	--	--		39422	
5	21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0038	246399,00	--	936	--	936	--	1011
			СП - 8%			--	--	--	--		75	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	22	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	214845,00	--	215	--	215	--	232
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
7	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (изделия закладные МН1-10). Установка	т	0,5002	489596,47	1261,47	244896	631	212004	29591	296446
			НР - 91%; СП - 8%			64496,00	513,30	32261	257		21959	
8	25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (Полка кабельная, стойка кабельная, лоток, прижим)	т стальных элементов	1,15226	70047,35	6091,01	80713	7018	9585	77344	170701
			НР - 118%; СП - 8%			55638,10	1246,30	64110	1436		12645	
9	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	61	843,66	19,01	51463	1160	34901	14461	71198
			НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	15402	148		5274	
10	33	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	34,96	605,16	199,33	21156	6968	12895	3424	26547
			НР - 108%; СП - 8%			36,97	53,71	1293	1878		1966	
11	34	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	34,96	-84,48	-22,85	-2953	-799	-2114	-293	-3506
			НР - 108%; СП - 8%			-1,15	-6,61	-40	-231		-260	
12	35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34,96	1465,35	2,79	51228	98	45336	6294	62124
			НР - 108%; СП - 8%			165,74	0,95	5794	33		4602	
13	36	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	34,96	929,27	--	32487	--	28753	4033	39442
			НР - 108%; СП - 8%			106,81	--	3734	--		2922	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 080 910
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				133187				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25001			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5561			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1622192		
			- Накладные расходы	Тенге							146387	
			- Сметная прибыль	Тенге							154142	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						31 213,65
			Итого с временными									2 112 123,65
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						51 113,39
			Итого с зимними удорожаниями									2 163 237,04
			Итого									2 163 237,04
			на 2019 год -52%									1 124 883,26
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 090 168,67
			Итого									2 215 051,93

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по договору			0,9						1 993 546,74
			НДС			12%						239 225,61
			Итого с НДС									2 232 772,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков Д.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САНА"**

БИН: 120940002382, № KZ10VJE00029408

Дератин М.В.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

рассчитать сооб. ка

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК БИН:020840001406

Макановa Р.Л.

(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

рассчитать сооб. ка

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию от
19 сентября 2018 года №656
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 146 от 29.12.21г

Декабрь 2021года

Смета 7-1-5 Площадка для дезинфекции транспорта

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кровля навеса									
1	15	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балок Б1,Б2. Монтаж**	т конструкций	2,1835	28538,27	9897,22	62313	21611	8314	26405	95815
			НР - 69%; СП - 8%			14833,20	2692,58	32388	5879		7097	
2	16	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014№36**	т	1,225	311100,00	--	381098	--	381098	--	411585
			СП - 8%			--	--	--	--		30488	
3	18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,28072	82698,36	20965,70	23215	5885	645	12532	38607
			НР - 69%; СП - 8%			59438,00	5260,64	16685	1477		2860	
4	19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 75х5**	т	0,28072	246399,00	--	69169	--	69169	--	74703
			СП - 8%			--	--	--	--		5534	
5	20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	85,5	729,01	20,50	62330	1753	7704	49210	120464
			НР - 92%; СП - 8%			618,40	7,21	52873	616		8923	
			Днище дезплощадки									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	25	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	42,14	328,18	4,26	13829	180	2262	10752	26547
			НР - 94%; СП - 8%			270,22	1,21	11387	51		1966	
8	26	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	42,14	-33,14	--	-1396	--	--	-1313	-2926
			НР - 94%; СП - 8%			-33,14	--	-1396	--		-217	
9	27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонной плоской из бетона В15. Устройство	м3	17,56	22528,58	1637,29	395602	28751	335041	34593	464610
			НР - 91%; СП - 8%			1811,48	353,31	31810	6204		34416	
10	28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф4мм	т	0,0422	216481,00	--	9135	--	9135	--	9866
			СП - 8%			--	--	--	--		731	
11	29	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные класс бетона В25, толщина 30 мм(50мм). Устройство	м2 покрытия	35,6	1117,03	91,85	39766	3270	25187	11726	55612
			НР - 94%; СП - 8%			317,68	32,72	11309	1165		4119	
12	30	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	142,4	121,08	3,97	17242	565	15374	1482	20222
			НР - 94%; СП - 8%			9,15	1,92	1303	274		1498	
13	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уклона из бетона В7,5. Устройство	м3	0,71	20746,91	1067,17	14730	758	13160	881	16860
			НР - 91%; СП - 8%			1143,45	219,37	812	156		1249	
14	32	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Пандуса из бетона В12,5. Устройство	м3	2,8	24560,66	1304,08	68770	3651	56970	8118	83038
			НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	8149	772		6151	
15	34	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	411952,32	67180,64	4943	806	111	4256	9936
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	22780,58	4026	273		736	
16	35	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	666,00	--	8024	--	8024	--	8666
			СП - 8%			--	--	--	--		642	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1433605
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				169346				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67229			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16867			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						932194		
			- Накладные расходы	Тенге							158642	
			- Сметная прибыль	Тенге							106193	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						21 504,08
			Итого с временными									1 455 109,08
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						35 213,64
			Итого с зимними удорожаниями									1 490 322,71
			Итого									1 490 322,71
			на 2019 год -52%									774 967,81
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									751 051,83
			Итого									1 526 019,64

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по договору			0,9						1 373 417,68
			НДС			12%						164 810,12
			Итого с ИДС									1 538 227,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

БИН:120940002082, № КЗ10VJF00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расч соответ ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

№ 147 от 29.12.2021

Декабрь 2021года

Смета Исполнительная

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДОБАВИТЬ									
					Смета 2-1-2							
					Фасад							
2	9	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	12,25	716,90	2,58	8782	32	4260	3241	12988
			НР - 72%; СП - 8%			366,52	0,93	4490	11		962	
3	18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	410	551,91	140,92	226282	57776	66607	113610	367083
			НР - 94%; СП - 8%			248,54	46,25	101899	18962		27191	
4	21	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,67	88365,06	18463,29	235935	49297	9273	133306	398780
			НР - 69%; СП - 8%			66429,00	5929,30	177365	15831		29539	
5	22	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	7698,00	--	692820	--	692820	--	748246
			СП - 8%			--	--	--	--		55426	
					к смете 6-1-1							
6	27	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	2099,23	1214,83	31488	18222	--	23059	58911
			НР - 118%; СП - 8%			884,40	418,38	13266	6276		4364	
7	28	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	23	3031,41	1685,89	69722	38775	--	52654	132166
			НР - 118%; СП - 8%			1345,52	594,56	30947	13675		9790	
8	29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,19	24242,00	--	77332	--	77332	--	83519

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6187	
9	30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,644	20494,00	--	33692	--	33692	--	36388
			СП - 8%			--	--	--	--		2695	
10	31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,745	19016,00	--	356455	--	356455	--	384971
			СП - 8%			--	--	--	--		28516	
					к смете 6-1-3. Козырек							
11	32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,83676	23478,58	11047,99	19646	9245	1545	7016	28795
			НР - 62,1%; СП - 8%			10584,20	2918,62	8856	2442		2133	
12	33	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15221	275083,00	--	41870	--	41870	--	45220
			СП - 8%			--	--	--	--		3350	
13	34	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00993	309664,00	--	3075	--	3075	--	3321
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
14	35	2105-0201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1595	246399,00	--	39301	--	39301	--	42445
			СП - 8%			--	--	--	--		3144	
15	36	2105-0201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0562	246399,00	--	13848	--	13848	--	14955
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
16	37	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0777	310142,00	--	24098	--	24098	--	26026
			СП - 8%			--	--	--	--		1928	
17	38	2105-0109-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25	1152,00	--	28800	--	28800	--	31104
			СП - 8%			--	--	--	--		2304	
18	39	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01264	108285,00	--	1369	--	1369	--	1478
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
19	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	73,49	1,62	73	2	47	15	95
			НР - 62,1%; СП - 8%			23,69	0,24	24	--		7	
20	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	77,96	2,29	78	2	35	25	112
			НР - 62,1%; СП - 8%			40,50	0,24	41	--		8	
					к смете 6-2-3							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	45	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. (ФБС 24-4-6) Установка	шт. сборных конструкций	10	3363,71	1774,87	33637	17749	5656	19660	57561
			НР - 118%; СП - 8%			1023,20	642,89	10232	6429		4264	
22	46	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 12-4-6)	шт. сборных конструкций	12	2220,69	1121,59	26648	13459	4756	15646	45677
			НР - 118%; СП - 8%			702,74	402,18	8433	4826		3384	
23	47	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13879-78	м3	5,4	19016,00	--	102686	--	102686	--	110901
			СП - 8%			--	--	--	--		8215	
24	48	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13879-78	м3	3,12	24242,00	--	75635	--	75635	--	81686
			СП - 8%			--	--	--	--		6051	
					к смете 7-1-2 Покрытие							
25	49	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	178	7474,00	--	1330372	--	1330372	--	1436802
			СП - 8%			--	--	--	--		106430	
26	50	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	5	7474,00	--	37370	--	37370	--	40360
			СП - 8%			--	--	--	--		2990	
27	51	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	12	7474,00	--	89688	--	89688	--	96863
			СП - 8%			--	--	--	--		7175	
					к смете 2-1-4. Сверление отверстий доп. смета №3							
28	52	1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для вентгазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	53	1573,90	--	83416	--	--	54054	148468
			НР - 64,8%; СП - 8%			1573,90	--	83416	--		10998	
29	53	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	26	904,28	1,01	23511	26	2788	13420	39886
			НР - 64,8%; СП - 8%			796,04	0,51	20697	13		2955	
30	54	1219-0101-0405 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода из плиток. Заделка	отверстие	27	1644,83	3,03	44411	82	1966	27478	77639
			НР - 64,8%; СП - 8%			1569,00	1,52	42363	41		5781	
					Хозяйственно-бытовая канализация (ниже 0.000)							
31	55	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	26	2656,05	83,56	69057	2173	5537	61134	140606
			НР - 98%; СП - 8%			2389,50	39,78	61347	1034		10415	
32	56	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	26	5264,00	--	136864	--	136864	--	147813
			СП - 8%			--	--	--	--		10949	
33	57	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	26	779,00	--	20254	--	20254	--	21874
			СП - 8%			--	--	--	--		1620	
34	58	2303-0102-1239 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	26	7554,00	--	196404	--	196404	--	212116
			СП - 8%			--	--	--	--		15712	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	59	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3338,78	166,06	6678	332	1058	5338	12977
			НР - 98%; СП - 8%			2644,02	79,57	5288	159		961	
36	60	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17716,00	--	35432	--	35432	--	38267
			СП - 8%			--	--	--	--		2835	
37	61	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015 прим	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	2	2321,01	212,73	4642	425	466	3865	9188
			НР - 98%; СП - 8%			1875,50	96,60	3751	193		681	
38	62	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	9944,00	--	19888	--	19888	--	21479
			СП - 8%			--	--	--	--		1591	
39	63	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1122,00	--	2244	--	2244	--	2424
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
40	64	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	737,20	1,32	16218	29	52	15823	34605
			НР - 98%; СП - 8%			733,50	0,41	16137	9		2563	
41	65	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50х3,0 мм	м	22	422,00	--	9284	--	9284	--	10027
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
42	66	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	50	879,81	0,12	43990	6	1634	37353	87850
			НР - 88,2%; СП - 8%			847,00	--	42350	--		6507	
43	67	СТПРАЙС лист СантехОптТорг	Смеситель локтевой байкал	шт	50	4206,00	--	210300	--	--	--	210300
						--	--	--	--		--	
					к смете 2-1-3 Внутренняя отделка							
44	74	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2160,5	1320,64	6,31	2853250	13631	714270	1705405	4923347
			НР - 80%; СП - 8%			983,73	2,97	2125349	6407		364692	
45	75	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7282,83	1059,31	5,79	7714739	42174	2164925	4421981	13107687
			НР - 80%; СП - 8%			756,25	2,72	5507640	19836		970938	
					к смете 2-1-1.Отмостка доп смета №2							
46	78	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	102,62	1737,00	--	178251	--	178251	--	192511
			СП - 8%			--	--	--	--		14260	
					Полы. доп. работы к смете 2-1-2.							
			По типу 824, S=89,8м2									
47	88	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	89,8	1162,21	122,17	104367	10971	6911	85881	205468

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			963,08	54,32	86485	4878		15220	
			Плинтуса									
48	100	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на дюбель гвоздь**	м плинтусов	943	247,27	2,12	233173	2004	157626	69829	327242
			НР - 94%; СП - 8%			77,99	0,79	73543	743		24240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15607076	276412	6696444	6869793	24258194
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8423920	101767	--	1781327	
		Материалы		Тенге				13887420				
		Всего заработная плата		Тенге				3129848				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8190922			
		Местные материалы		Тенге				1788041				
			Накладные расходы	Тенге				645800				
			Сметная прибыль	Тенге				6605957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22132847				
			Сметная заработная плата	Тенге								6845
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8190922			
		Материалы		Тенге				255581				
		Всего заработная плата		Тенге				10817				
			Накладные расходы	Тенге					204495			
			Сметная прибыль	Тенге				140322				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				427575				
			Сметная заработная плата	Тенге								166
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					204495			
		Материалы		Тенге				1253776				
		Всего заработная плата		Тенге				8747				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130269			
			Накладные расходы	Тенге				1113190				
			Сметная прибыль	Тенге				123513				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				110183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1487472				
			Сметная заработная плата	Тенге								107
		Стоимость прочих работ		Тенге					130269			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210300				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				210300				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24258194				
			Сметная заработная плата	Тенге								7119
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8525687			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									24258194
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8423920				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276412			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101767			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6696444		
			- Прочие затраты	Тенге				210300				
			- Накладные расходы	Тенге							6869793	
			- Сметная прибыль	Тенге							1781327	
			Временные здания и сооружения			1,5 %						363 872,91
			Итого с временными									24 622 066,91
			Зимние удорожания			2,2*1,1%						595 854,02
			Итого с зимними удорожаниями									25 217 920,93

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого									25 217 920,93
			на 2019 год -52%									13 113 318,88
			на 2020 год - 48% (к=1,049901)									12 708 633,79
			Итого									25 821 952,68
			Скидка по договору			0,9						23 239 757,41
			НДС			12%						2 788 770,89
			Итого с НДС									26 028 528,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Рязенков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382, № К219/JP00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатыбаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
от 19 сентября 2018 года №656
Республики Казахстан от «19» сентября 2018
года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020г., №2 от 25.08.2020г., №3 от 11.12.2020г.

Корректировочный акт выполненных работ

№ 148 к акту №74 от 29.12.2021

Декабрь 2021года
Смета 2-1-10 . Технологическое оборудование.
Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Исключить									
1	2	**Ценовое предложение ТОО "Prom Energy Service**	**Холодильник- морозильник ES- 18 185x60x62**	**шт**	**28**	**-187500,00**	**--**	**-5250000**	**--**		**--**	**-5250000**
						--	**--**	**--**	**--**	**-5250000**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-5250000**	**--**	**--**	**--**	**-5250000**
								--	**--**	**-5250000**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**-5250000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**-5250000**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-5250000**				
			РАЗДЕЛ 2.Добавить									
2	1	**Ценовое предложение ТОО "Prom Energy Service**	**Холодильник- морозильник Indesit ВхШхГ (см)- 185x60x62**	**шт**	**28**	**187500,00**	**--**	**5250000**	**--**		**--**	**5250000**
						--	**--**	**--**	**--**	**5250000**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5250000**	**--**	**--**	**--**	**5250000**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								--	--	5250000	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				5250000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5250000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5250000				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**0**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Рагенков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
БИН:020840001406

Маринова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя:

Сатабаев А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Досанов Т.Ж.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)