Наименование объекта: "Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ 2 091 884 417,28 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2021 год 2 081 990 788,11 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Адрес: 08000,Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 115
ИИК: KZ1007G000652N00321
БИН:030140007312
БИК KKMFKZ2A
В РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 995 670 466,88 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 218 436 361,37 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		113	20.12.2020	113/3	11.06.2021				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)	тенге	**2 081 990 788,11**	**391 427 004,80**	**65 530 908,41**	**325 896 096,39**	**777 234 105,51**	**995 670 466,88**		**152 905 452,96**	**995 670 466,88**
	ИТОГО:		**2 081 990 788,11**	**391 427 004,80**	**65 530 908,41**	**325 896 096,39**	**777 234 105,51**	**995 670 466,88**		**152 905 452,96**	**995 670 466,88**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
Ч. Мусин

Технический надзор:
ТОО "SBC Enjineering"
М.Абитаев

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"
А.Б. Джагупаров

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №113 от 2020-12-20

Наименование строительства и его адрес: «Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г.Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге					
		Сначала строительства			За отчетныйц период		
		Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г.Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	888 991 488,29	106 678 978,59	995 670 466,88	195 032 465,51	23 403 895,86	218 436.361,37
	Итого к оплате	888 991 488,29	106 678 978,59	995 670 466,88	195 032 465,51	23 403 895,86	218 436 361,37

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Аяшев М.Т.

Подрядчик:

ТОО "СК MEGARON"

Директор А.Б. Джагупаров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел д.8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек Би, дом № 115, тел.: (7162) 25-05-39** — **030140007312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 113 от 20.12.2020

Номер документа	Дата составления
54	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)			Одна услуга	1	218 436 361,37	218 436 361,37
				Итого	1	x	218 436 361,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Джагупаров А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство резервуаров емк. 10000 м3

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33102-2 Строительство резервуара емкостью 10000 м3 №2 (Остаточные объемы сметы №1-21284)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			КАМЕРА ЛАЗА С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ(1ШТ)										
1	18	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм /колпака лаза/. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,65**		**8592,08**	**4439,24**	**5585**	**2886**	**224**	**4219**	**10589**
							3807,46	**1693,78**	**2475**	**1101**		**784**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	19	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /колпак лаза на сульфатостойком цементе и пониженной водонепроницаемости W/**	**м3**	**0,65**		**48499,97**	**–**	**31525**	**–**	**31525**	**–**	**34047**
							–	**–**	**–**	**–**		**2522**	
3	20	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища /камера/ круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,7**		**23658,32**	**3519,66**	**16561**	**2464**	**4310**	**9730**	**28394**
							13982,10	**1292,98**	**9787**	**905**		**2103**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	21	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/**	**м3**	**0,7105**		**20834,55**	**–**	**14803**	**–**	**14803**	**–**	**15987**
							–	**–**	**–**	**–**		**1184**	
5	22	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001**		**222162,00**	**–**	**222**	**–**	**222**	**–**	**240**
							–	**–**	**–**	**–**		**18**	
6	23	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции люков для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04**		**101613,79**	**4793,24**	**4065**	**192**	**73**	**2676**	**7280**
							94989,70	**1976,12**	**3800**	**79**		**539**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	24	С121-060304-0901	Люк круглые	т	0,04	831752,00	--	33270	--	33270	--	35932
						--	--	--	--		2662	
8	25	Е11-060301-0406	Конструкции стальные /труба/, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,027	646348,39	17836,00	17451	482	15383	1617	20594
						58735,00	7089,16	1586	191		1525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,09776	77130,52	26634,30	7540	2604	1156	3195	11594
						38668,20	8695,52	3780	850		859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	27	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09776	582046,00	--	56901	--	56901	--	61453
						--	--	--	--		4552	
11	28	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7	100,63	3,13	704	22	540	100	869
						20,32	0,41	142	3		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КАМЕРА ЛАЗА(3ШТ)									
12	29	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм /колпака лаза/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,95	8592,08	4439,24	16755	8657	673	12658	31766
						3807,46	1693,78	7425	3303		2353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	30	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /колпак лаза на сульфатостойком цементе и пониженной водонепроницаемости W/	м3	1,95	48499,97	--	94575	--	94575	--	102141
						--	--	--	--		7566	
14	31	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища /камера/ круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,1	23658,32	3519,66	49682	7391	12929	29191	85183
						13982,10	1292,98	29362	2715		6310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	32	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	2,1315	20834,55	--	44409	--	44409	--	47962
						--	--	--	--		3553	
16	33	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12	101613,79	4793,24	12194	575	220	8029	21840
						94989,70	1976,12	11399	237		1618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	34	С121-060304-0901	Люк круглые	т	0,12	831752,00	--	99810	--	99810	--	107795
						--	--	--	--		7985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	35	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,29328	77130,52	26634,30	22621	7811	3469	9585	34782
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38668,20	8695,52	11341	2550		2576	
19	36	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,29328	582046,00	--	170702	--	170702	--	184359
						--	--	--	--		13656	
20	37	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21	100,63	3,13	2113	66	1620	300	2607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,32	0,41	427	9		193	
			КАМЕРА ПРИБОРОВ(1ШТ)									
21	38	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм /колпака лаза/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,65	8592,08	4439,24	5585	2886	224	4219	10589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3807,46	1693,78	2475	1101		784	
22	39	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /колпак лаза на сульфатостойком цементе и пониженной водонепроницаемости W/	м3	0,65	48499,97	--	31525	--	31525	--	34047
						--	--	--	--		2522	
23	40	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища /камера/ круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,2	23658,32	3519,66	4732	704	1232	2780	8113
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13982,10	1292,98	2796	259		601	
24	41	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	0,203	20834,55	--	4229	--	4229	--	4568
						--	--	--	--		338	
25	42	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04	101613,79	4793,24	4065	192	73	2676	7280
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94989,70	1976,12	3800	79		539	
26	43	С121-060304-0901	Люк круглые	т	0,04	831752,00	--	33270	--	33270	--	35932
						--	--	--	--		2662	
27	44	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,00416	77130,52	26634,30	321	111	49	136	493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38668,20	8695,52	161	36		37	
28	45	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00416	582046,00	--	2421	--	2421	--	2615
						--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	46	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	100,63	3,13	503	16	385	72	621
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,32	0,41	102	2		46	
			КАМЕРА ПРИЕМНАЯ(2 ШТ),КАМЕРА ПЕРЕЛИВНАЯ(1 ШТ)									
30	47	Е11-220401-0106 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм /устройство камеры из ж/б трубы/. Укладка	км трубопровода	0,015	9627083,13	1533077,58	144406	22996	82946	43594	203040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2564250,00	371368,86	38464	5571		15040	
31	48	С123-011202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм	м	15	78193,00	–	1172895	–	1172895	–	1266727
						–	–	–	–		93832	
32	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /набетонка/. Устройство	м3	2,4	4150,70	1111,09	9962	2667	4159	3401	14432
						1306,80	250,56	3136	601		1069	
33	50	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	2,448	18117,68	–	44352	–	44352	–	47900
						–	–	–	–		3548	
34	51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /набетонка/. Устройство	м3	2,1	4150,70	1111,09	8716	2333	3639	2976	12628
						1306,80	250,56	2744	526		935	
35	52	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	2,142	20834,55	–	44628	–	44628	–	48198
						–	–	–	–		3570	
36	53	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,34736	77130,52	26634,30	26792	9252	4108	11352	41196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38668,20	8695,52	13432	3020		3052	
37	54	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,34736	582046,00	–	202179	–	202179	–	218354
						–	–	–	–		16174	
38	55	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	100,63	3,13	1107	34	849	157	1365
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,32	0,41	224	5		101	
39	56	Е11-061401-0501	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	10000	193,62	2,50	1936189	25011	1091124	757568	2909257
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			82,01	1,24	820054	12438		215501	
40	57	Е11-061401-0502	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	10000	373,15	0,83	3731477	8337	2003840	1568336	5723798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			171,93	0,41	1719300	4146		423985	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11436567
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2688210				

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					107686			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					39728			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5314941		
			- Накладные расходы	тенге							2478567	
			- Сметная прибыль	тенге							847152	
			ИТОГО по акту:									11 436 567
			Итого по акту без оборудования									11 436 567
			Временные здания и сооружения	2%								228 731
			Итого с временными									**11 665 298**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								186 645
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**11 851 943**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								237 039
			Оборудование									
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**12 088 982**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**12 693 866**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**11 424 478**
			НДС	12%								**1 370 937**
			Итого с НДС									**12 795 415,79**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев
С.И. Омаров

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство резервуаров емк. 10000 м3

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33102-1 Строительство резервуара емкостью 10000 м3 №1 (Остаточные объемы сметы №1-21284)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			КАМЕРА ЛАЗА С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ(1ШТ)										
1	13	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм /колпака лаза/. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,65**		**8592,08**	**4439,24**	**5585**	**2886**	**224**	**4219**	**10589**
							3807,46	**1693,78**	**2475**	**1101**		**784**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	14	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /колпак лаза на сульфатостойком цементе и пониженной водонепроницаемости W6/**	**м3**	**0,65**		**48499,97**	**–**	**31525**	**–**	**31525**	**–**	**34047**
							–	**–**	**–**	**–**		**2522**	
3	15	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища /камера/ круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,7**		**23658,32**	**3519,66**	**16561**	**2464**	**4310**	**9730**	**28394**
							13982,10	**1292,98**	**9787**	**905**		**2103**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	16	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/**	**м3**	**0,7105**		**20834,55**	**–**	**14803**	**–**	**14803**	**–**	**15987**
							–	**–**	**–**	**–**		**1184**	
5	17	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001**		**222162,00**	**–**	**222**	**–**	**222**	**–**	**240**
							–	**–**	**–**	**–**		**18**	
6	18	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции люков для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04**		**101613,79**	**4793,24**	**4065**	**192**	**73**	**2676**	**7280**
							94989,70	**1976,12**	**3800**	**79**		**539**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	19	С121-060304-0901	Люк круглые	т	0,04	831752,00	–	33270	–	33270	–	35932
						–	–	–	–		2662	
8	20	Е11-060301-0406	Конструкции стальные /труба/, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,027	646348,39	17836,00	17451	482	15383	1617	20594
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			58735,00	7089,16	1586	191		1525	
9	21	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,09776	77130,52	26634,30	7540	2604	1156	3195	11594
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38668,20	8695,52	3780	850		859	
10	22	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09776	582046,00	–	56901	–	56901	–	61453
						–	–	–	–		4552	
11	23	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7	100,63	3,13	704	22	540	100	869
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,32	0,41	142	3		64	
			КАМЕРА ЛАЗА(3ШТ)									
12	24	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм /колпака лаза/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,95	8592,08	4439,24	16755	8657	673	12658	31766
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3807,46	1693,78	7425	3303		2353	
13	26	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /колпак лаза на сульфатостойком цементе и пониженной водонепроницаемости W/	м3	1,95	48499,97	–	94575	–	94575	–	102141
						–	–	–	–		7566	
14	26	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища /камера/ круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,1	23658,32	3519,66	49682	7391	12929	29191	85183
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13982,10	1292,98	29362	2715		6310	
15	27	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	2,1315	20834,55	–	44409	–	44409	–	47962
						–	–	–	–		3553	
16	28	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12	101613,79	4793,24	12194	575	220	8029	21840
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94989,70	1976,12	11399	237		1618	
17	29	С121-060304-0901	Люк круглые	т	0,12	831752,00	–	99810	–	99810	–	107795
						–	–	–	–		7985	
18	30	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,29328	77130,52	26634,30	22621	7811	3469	9585	34782
						38668,20	8695,52	11341	2550		2576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	31	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,29328	582046,00	–	170702	–	170702	–	184359
						–	–	–	–		13656	
20	32	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21	100,63	3,13	2113	66	1620	300	2607
						20,32	0,41	427	9		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КАМЕРА ПРИБОРОВ(1ШТ)									
21	33	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм /колпака лаза/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,65	8592,08	4439,24	5585	2886	224	4219	10589
						3807,46	1693,78	2475	1101		784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	34	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /колпак лаза на сульфатостойком цементе и пониженной водонепроницаемости W/	м3	0,65	48499,97	–	31525	–	31525	–	34047
						–	–	–	–		2522	
23	35	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища /камера/ круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,2	23658,32	3519,66	4732	704	1232	2780	8113
						13982,10	1292,98	2796	259		601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	36	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	0,203	20834,55	–	4229	–	4229	–	4568
						–	–	–	–		338	
25	37	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04	101613,79	4793,24	4065	192	73	2676	7280
						94989,70	1976,12	3800	79		539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	38	С121-060304-0901	Люк круглые	т	0,04	831752,00	–	33270	–	33270	–	35932
						–	–	–	–		2662	
27	39	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,00416	77130,52	26634,30	321	111	49	136	493
						38668,20	8695,52	161	36		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	40	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00416	582046,00	–	2421	–	2421	–	2615
						–	–	–	–		194	
29	41	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	100,63	3,13	503	16	385	72	621
						20,32	0,41	102	2		46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КАМЕРА ПРИЕМНАЯ(2 ШТ),КАМЕРА ПЕРЕЛИВНАЯ(1 ШТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	42	Е11-220401-0106 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм /устройство камеры из ж/б трубы/. Укладка	км трубопровода	0,015	9627083,13	1533077,58	144406	22996	82946	43594	203040
						2564250,00	371368,86	38464	5571		15040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	43	С123-011202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм	м	15	78193,00	--	1172895	--	1172895	--	1266727
						--	--	--	--		93832	
32	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /набетонка/. Устройство	м3	2,4	4150,70	1111,09	9962	2667	4159	3401	14432
						1306,80	250,56	3136	601		1069	
33	45	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	2,448	18117,68	--	44352	--	44352	--	47900
						--	--	--	--		3548	
34	46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /набетонка/. Устройство	м3	2,1	4150,70	1111,09	8716	2333	3639	2976	12628
						1306,80	250,56	2744	526		935	
35	47	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с добавкой за W6/	м3	2,142	20834,55	--	44628	--	44628	--	48198
						--	--	--	--		3570	
36	48	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянка СГ/. Монтаж	т конструкций	0,34736	77130,52	26634,30	26792	9252	4108	11352	41196
						38668,20	8695,52	13432	3020		3052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	49	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,34736	582046,00	--	202179	--	202179	--	218354
						--	--	--	--		16174	
38	50	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	100,63	3,13	1107	34	849	157	1365
						20,32	0,41	224	5		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	51	Е11-061401-0501	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	10000	193,62	2,50	1936189	25011	1091124	757568	2909257
						82,01	1,24	820054	12438		215501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	52	Е11-061401-0502	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	10000	373,15	0,83	3731477	8337	2003840	1568336	5723798
						171,93	0,41	1719300	4146		423985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11436567
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2688210				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					107686			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					39728			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5314941		
			- Накладные расходы	тенге							2478567	
			- Сметная прибыль	тенге							847152	
			ИТОГО по акту:	тенге								11 436 567
			Итого по акту без оборудования									11 436 567
			Временные здания и сооружения	2%								228 731

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**11 665 298**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								186 645
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**11 851 943**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								237 039
			Оборудование									
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**12 088 982**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000								**12 088 982**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**10 890 083**
			НДС	12%								**1 305 610**
			Итого с НДС									**12 185 692,48**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

С.И. Омаров

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Площадочные сети водопровода по площадке

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33103-2 Площадочные сети водопровода (камера 2,4)(остаточные объемы по смете №5-21285)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	5	Е11-130301-1421	**Окраска металлических труб краской БТ-177**	м2		119	100,63	3,13	11975	373	9184	1703	14772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				20,32	0,41	2418	49		1094	
2	6	Е11-220701-0113	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм**	км		0,06	549388,40	–	32963	–	25098	7787	44010
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				131088,10	–	7865	–		3260	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									58782
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					10283				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						373			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						49			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							34282		
			- Накладные расходы	тенге								9490	
			- Сметная прибыль	тенге								4354	
			ИТОГО по акту:	тенге									58 782,00
			Итого по акту без оборудования										58 782,00
			Временные здания и сооружения	2%									1 175,64
			Итого с временными										59 957,64
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									959,32
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										60 916,96

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 218,34
			Оборудование									**62 135,30**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**62 135,30**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000								**55 921,77**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**6 710,61**
			НДС	12%								**62 632,38**
			Итого с НДС									

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **М. Аяшев**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **С.И. Омаров**

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33105-4 Трубопровод холодной и горячей воды(остаточные объемы по смете №15-21296)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	6	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Установка смесителей**	**шт**	**2**		**999,31**	**0,14**	**1999**	**–**	**64**	**1896**	**4206**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**967,40**	**–**	**1935**	**–**		**312**	
2	7	С123-030102-3334	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**		**9903,00**	**–**	**9903**	**–**	**9903**	**–**	**10695**
							–	**–**	**–**	**–**		**792**	
3	8	С123-030102-3320	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**		**2633,00**	**–**	**2633**	**–**	**2633**	**–**	**2844**
							–	**–**	**–**	**–**		**211**	
4	9	С123-021104-0405	**Крепления трубопроводов уголком**	**кг**	**22**		**537,00**	**–**	**11814**	**–**	**11814**	**–**	**12759**
							–	**–**	**–**	**–**		**945**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**30504**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1935**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**24414**		
			- Накладные расходы	тенге								**1896**	
			- Сметная прибыль	тенге								**2260**	
			ИТОГО по акту:	тенге									**30 504**
			Итого по акту без оборудования										**30 504**
			Временные здания и сооружения	2%									610
			Итого с временными										**31 114**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									498
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**31 612**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									632
			Оборудование										

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**32 244**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000								**32 244**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**29 020**
			НДС	12%								**3 482**
			Итого с НДС									**32 502,09**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **М. Аяшев**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **С.И. Омаров**

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Площадочные сети водопровода по площадке

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33103-3 1Площадочные сети переливного трубопровода(остаточные объемы по смете №3 21285)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	7	Е11-010104-0503	**Засыпка траншей грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м**	м3	2057,37		42,35	42,35	87137	87137	–	19621	115298
							–	13,25	–	27251		8541	
2	8	Е11-010205-0504	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	м3	63,63		1814,70	–	115469	–	–	83138	214496
							1814,70	–	115469	–		15889	
3	9	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	2057,37		196,46	91,97	404188	189214	–	218756	672779
							104,49	43,19	214975	88853		49836	
4	10	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	48,3		2767,58	160,76	133674	7764	73639	54061	202754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1082,22	48,37	52271	2336		15019	
5	11	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**	км	0,28		1737588,23	752526,23	486525	210707	37922	318248	869155
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				849630,00	298452,23	237896	83567		64382	
6	12	Е11-220801-0201	**Установка полиэтиленовых отводов**	шт	5		1457,07	931,29	7285	4656	–	3901	12081
							525,78	262,20	2629	1311		895	
7	13	С123-020303-1721	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 600, PN 10**	шт.	5		174346,00	–	871730	–	871730	–	941468

						--	--	--	--		69738		
8	17	Е11-231001-0102 прим	Укладка гофрированных труб диам. 200 мм	км	0,055	134831,36	21260,24	7416	1169	--	6692	15236
						113571,12	9321,92	6246	513		1129	
9	18	С123-010503-0404	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011/Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dн=160мм/	м	55	2270,00	--	124850	--	124850	--	134838
						--	--	--	--		9988	
10	19	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов	шт	1	1457,07	931,29	1457	931	--	780	2416
						525,78	262,20	526	262		179	
11	20	С123-020303-1711	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	1	8736,00	--	8736	--	8736	--	9435
						--	--	--	--		699	
12	21	Е11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	2147,29	1371,32	2147	1371	--	1151	3562
						775,97	386,23	776	386		264	
13	22	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1286,00	--	1286	--	1286	--	1389
						--	--	--	--		103	
14	25	С123-030101-0304	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	5	28918,00	--	144590	--	144590	--	156157
						--	--	--	--		11567	
15	26	С121-060208-0501	Стоимость стремянок	т	0,0843	582046,00	--	49066	--	49066	--	52992
						--	--	--	--		3925	
16	28	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	67,64	153,02	2,43	10351	164	5879	2985	14403
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,28	4308	19		1067	
17	29	Е11-130301-0806	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	м2	135,28	106,22	3,13	14369	424	10440	2457	18172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,91	0,41	3505	56		1346	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3436631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				638601				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					503539			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					204553			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1328138		
			- Накладные расходы	тенге							711790	
			- Сметная прибыль	тенге							254567	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

			ИТОГО по акту:	тенге									**3 436 631**
			Итого по акту без оборудования										**3 436 631**
			Временные здания и сооружения	2%									68 733
			Итого с временными										**3 505 364**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									56 086
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**3 561 449**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									71 229
			Оборудование										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**3 632 678**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000									**3 632 678**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**3 269 410**
			НДС	12%									**392 329**
			Итого с НДС										**3 661 739,45**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **М. Аяшев**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **С.И. Омаров**

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33105-10 Освещение,заземление(остаточные объемы по см. № 1-28868)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		3941,81	86,23	3942	86	986	2091	6515
							2870,00	33,56	2870	34		483	
2	2	С123-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		11446,00	–	11446	–	11446	–	12362
							–	–	–	–		916	
3	3	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1		1620,82	167,82	1621	168	18	1082	2919
							1435,00	67,12	1435	67		216	
4	4	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1		11237,00	–	11237	–	11237	–	12136
							–	–	–	–		899	
5	7	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	7		1995,76	785,99	13970	5502	934	8127	23865
							1076,25	536,21	7534	3753		1768	
6	8	С123-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7		2232,00	–	15624	–	15624	–	16874
							–	–	–	–		1250	
7	10	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	217		866,95	26,28	188127	5702	54673	93292	303933
							588,72	8,39	127752	1821		22514	
8	11	С123-060131-0401	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021		83981,00	–	1764	–	1764	–	1905
							–	–	–	–		141	

9	12	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,196	61754,00	–	12104	–	12104	–	13072
						–	–	–	–		968	
10	13	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	5	1102,64	16,98	5513	85	549	3525	9761
						975,80	3,36	4879	17		723	
11	14	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/Выключатель ПГ-1/	шт.	5	285,00	–	1425	–	1425	–	1539
						–	–	–	–		114	
12	15	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/Выключатель тип 01-76-10/220/	шт.	10	235,00	–	2350	–	2350	–	2538
						–	–	–	–		188	
13	16	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	530,58	4,18	1592	13	29	1119	2927
						516,60	1,34	1550	4		217	
14	17	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013/Розетка РШ-П-2-0/	шт.	3	311,00	–	933	–	933	–	1008
						–	–	–	–		75	
15	18	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	90	685,41	26,87	61687	2419	37592	16150	84064
						240,84	8,39	21676	755		6227	
16	19	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	56	470,62	17,41	26355	975	13392	8821	37990
						214,08	4,70	11988	263		2814	
17	20	С123-070202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм/Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	18	3939,00	–	70902	–	70902	–	76574
						–	–	–	–		5672	
18	21	Е11-010101-0406	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,7776	303,41	288,89	2967	2825	–	902	4178
						14,52	113,59	142	1111		309	
19	22	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,3024	3324,19	–	1005	–	–	724	1867
						3324,19	–	1005	–		138	
20	23	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт /130 л.с./ с перемещением до 5 м	м3	9,072	42,35	42,35	384	384	–	87	508
						–	13,25	–	120		38	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

21	24	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3	1,008	1283,81	–	1294	–	–	932	2404
						1283,81	–	1294	–		178	
22	25	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,08	196,46	91,97	1980	927	–	1072	3296
						104,49	43,19	1053	435		244	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								622235
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				183178				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19085			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8380			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						235958		
			- Накладные расходы	тенге							137924	
			- Сметная прибыль	тенге							46092	
			ИТОГО по акту:	тенге								622 235
			Итого по акту без оборудования									622 235
			Временные здания и сооружения	2%								12 445
			Итого с временными									**634 680**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								10 155
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**644 835**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								12 897
			Оборудование									
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**657 731**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000								**657 731**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**591 958**
			НДС	12%								**71 035**
			Итого с НДС									**662 993,04**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

С.И. Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33097-13 Установка "Нептун 300"

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-370102-0112	**Оборудование массой 18 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**0,8**		**519093,21**	**162787,47**	415275	130230	17490	183748	646945
							334444,00	**42089,42**	267555	33672		47922	
2	2	ТОО "Энергостан"	**Установка "Нептун-3000" для получения гипохлорита натрия(разработка, изготовление,сертификация, поставка, монтаж,наладка оборудования и обучения персонала)**	**комп**	**0,8**		**139285714,29**	–	111428571	–		–	111428571
							–	–	–	–	111428571	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**112075516**
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**267555**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**130230**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**33672**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							17490		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							111428571		
			- Накладные расходы	тенге								183748	
			- Сметная прибыль	тенге								47922	
			ИТОГО по акту:	тенге									**112 075 516**
			Итого по акту без оборудования										**646 945**
			Временные здания и сооружения	2%									12 939
			Итого с временными										**659 884**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									10 558
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**670 442**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									13 409

			Оборудование									111 428 571
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**112 112 422**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**117 722 079**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**105 949 859**
			НДС	12%								**12 713 983**
			Итого с НДС									**118 663 842,47**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

С.И. Омаров

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета 33097-6 Освещение

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080305-0317 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	шт	6		2140,57	585,49	12843	3513	892	7820	22317
							1406,30	403,92	8438	2424		1653	
2	2	Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Светильник светодиодный, IP52 НСП 11-200-214	шт	6		3000,00	–	18000	–	18000	–	19440
							–	–	–	–		1440	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1		2725,86	25,13	2726	25	1340	980	4002
							1361,00	–	1361	–		296	
4	4	С123-070204-0604	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		685,00	–	685	–	685	–	740
							–	–	–	–		55	
5	5	ТОО "Размах"	Навесная блокировка для автоматического выключателя 493В	шт	1		3125,00	–	3125	–	3125	–	3375
							–	–	–	–		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	49	866,95	26,28	42480	1288	12345	21066	68630
						588,72	8,39	28847	411		5084	
7	7	С123-060142-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	65803,00	--	329	--	329	--	355
						--	--	--	--		26	
8	8	С123-060142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	102514,00	--	4511	--	4511	--	4871
						--	--	--	--		361	
9	9	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Ответвительная коробка, IP43, У411	шт	1	8382,14	--	8382	--	8382	--	9053
						--	--	--	--		671	
10	10	Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Лампа светодиодная, 24Вт, ASD LED-A60	шт	6	800,00	--	4800	--	4800	--	5184
						--	--	--	--		384	
11	11	Прайс-лист "ТОО Гарант Контракт"	Кронштейн настенный КН-25УЗ ТУ 36.17.29.01-35-88	шт	6	535,71	--	3214	--	3214	--	3471
						--	--	--	--		257	
12	12	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	486,71	3,36	487	3	10	342	895
						473,55	1,01	474	1		66	
13	13	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ВС20-1-0-ОБ	шт	1	235,00	--	235	--	235	--	254
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								142587
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				39120				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4829			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2836			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						57868		
			- Накладные расходы	тенге							30208	
			- Сметная прибыль	тенге							10562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту:	тенге								**142 587**
			Итого по акту без оборудования									**142 587**
			Временные здания и сооружения	2%								2 852
			Итого с временными									**145 439**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								2 327
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**147 766**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 955
			Оборудование									
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**150 721**
			Итого в ценах 2020г.г. К=1	1,000000								**150 721**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**135 649**
			НДС	12%								**16 278**
			Итого с НДС									**151 926,83**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

С.И. Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК
Генподрядчи ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за декабрь 2021 года

Локальная смета Раздел 1 - 33093-12 Силовое оборудование РУ-6кВ Ж311188-ЭМ-Ж311191-ЭМ дефектная ведомость/включаемые работы/

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц13-080103-3303 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования**	шт.		2	23653,43 19348,00	3611,96 1476,64	47307 38696	7224 2953	1387	29987 6184	83478
2	2	Ц13-080103-3301 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования**	шт.		12	40045,28 30404,00	8947,81 3658,04	480543 364848	107374 43896	8321	294296 61987	836827
3	3	Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	шт.		2	31808,31 24876,00	6238,84 2550,56	63617 49752	12478 5101	1387	39494 8249	111360
4	4	Ц13-080103-3303 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования**	шт.		2	23653,43 19348,00	3611,96 1476,64	47307 38696	7224 2953	1387	29987 6184	83478
5	5	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.		1	33327,43 29022,00	3611,96 1476,64	33327 29022	3612 1477	693	21959 4423	59709
6	6	51-080301-1207	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM ГОСТ 14693-90**	шт.		17	3807115,00 –	– –	64720955 –	– –	– 64720955	–	64720955
7	7	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф		1	26614,20 17966,00	6567,20 2684,80	26614 17966	6567 2685	2081	14869 3319	44801

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Прайс-лист "Stroyportal" г.Тамбов	Устройство комплектное питающее УКП-380	шт	1	332612,72	--	332613	--	332613	--	332613
						--	--	--	--			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								66273221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				538980				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					144478			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					59066			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						347869		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						65053568		
			- Накладные расходы	тенге							430592	
			- Сметная прибыль	тенге							90346	
												66 273 221
			ИТОГО по акту:	тенге								1 219 653
			Итого по акту без оборудования									24 393
			Временные здания и сооружения	2%								1 244 046
			Итого с временными									19 905
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								1 263 951
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									25 279
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								65 053 568
			Оборудование									66 342 798
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									69 662 326
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								62 696 086
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								7 523 530
			НДС	12%								70 219 616,85
			Итого с НДС									

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

С.И. Омаров

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джатпаров