ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040840003535-20190927-61909200
1.1. Номер учетной системы 00000000049
2. Дата выписки 27.09.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.09.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ88896KZT0122030816
14. БИК ZAJSKZ22
15. Наименование банка АО "Исламский банк"Заман-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010430
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ65070103KSN4516000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240010430
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 95
27.4 дата 27.08.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услу.
32.1 номер 49
32.2 дата 25.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Тариф) за у товара, ра..., услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз				1	61 436 830,36	61 436 830,36	0	0	61 436 830,36	12%	7 372 419 ,64	68 809 250			1	
				Всего по счету				61 436 830,36			61 436 830,36		7 372 419 ,64	68 809 250				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой** FzpRd3xJoQboLE1+mRzftpe8KQn+NuO4K0RLwgMst4e6uGYFdq+x67w5AEH54CDj Yip+IeBMMpxsCulVJI/+8A==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Муканова Гульжан Самарбековна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060240010430

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 040840003535

Договор (контракт): Договор №95 от 27.08.2019

Номер документа	Дата составления
49	25.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз			тенге	1	68 809 250,00	68 809 250,00	7 372 419,64
				Итого	1	x	68 809 250,00	7 372 419,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор (*должность*) / (*подпись*) / Акмагамбетов Ж.К. (*расшифровка подписи*)

М.П.

Принял (Заказчик): _____ (*должность*) / _____ (*подпись*) / _____ (*расшифровка подписи*)

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 25.09.2019

М.П.

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 25 сентября 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2019 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство ИКИ и ИЖС врайоне ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области

ДОГОВОР № 95 от 27.08.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области	1 052 331 064	61 436 830	61 436 830					61 436 830,36		61 436 830	
НДС (12%)	126 279 728	7 372 420	7 372 420					7 372 419,64		7 372 420	
ИТОГО по актам	**1 178 610 792**	**68 809 250**	**68 809 250**					**68 809 250**		**68 809 250**	
аванс 30%		20 642 775	20 642 775					20 642 775,00		20 642 775	
5 % на сдачу объекта		3 440 463	3 440 463					3 440 462,50		3 440 463	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**44 726 013**	**44 726 013**					**44 726 013**		**44 726 013**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Г.И.Оспанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 25.09.2019 года за сентябрь 2019 года

Тепловые сети

Основание: локальная смета 6-2-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	6379,7	86,74 / 5,94	80,81 / 21,36	553390 / 37876	515513 / 136268	102920 / 59,1	0,00888 / 0,0193	56,65 / 123,13

2	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -замена грунта	2447,76	121,59	114,94	297635	281335	55194	0,00984	24,09
	м3 грунта		6,58	31,57	16104	77287	59,1	0,02853	69,83
3	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	287,68	1106,51		318321	0	188127,59	1,54	443,03
	м3 грунта		1106,51		318321	0	59,1		0,00
4	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка	263,2	1327,81		349480	0	206542	1,848	486,39
	м3 грунта		1327,81		349480	0	59,1		0,00
5	41-020103-2010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км - лишний грунт	4503,88	246,64		1110837				
	т								
6	11-010102-0307								
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -песчаный грунт	1287,26	98,87	93,46	127273	120310	23603	0,008	10,30
	м3 грунта		5,35	25,68	6885	33051	59,1	0,0232	29,86
7	41-020103-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - песчаный грунт	2123,979	209,64		445271				
	т								
8	11-010205-0501								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 -засыпка труб	918,94	578,07		531212	0	313946	0,885	813,26
	м3 грунта		578,07		531212	0	59,1		0,00
9	11-010205-0502								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	235,76	634,9		149684	0	88463	0,972	229,16
	м3 грунта								

			634,9		149684	0	59,1		0,00
12 11-230101-0101	Основание под трубопроводы- песчаный грунт. Устройство	368,32	832,23	118,214	306529	43541	169921	1,02	375,69
	м3 основания		714,02	28,88	262988	10637	62,1	0,035	12,89
	Итого прямые затраты по разделу 1				**4189630**				**2439**
									235,72
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 672 549				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				960 698				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				257 244				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				275				
	- перевозка грузов, тенге				1 556 108				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 571 861				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 761 491				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				498 687				
	Итого, тенге				12 260 178				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				980 814				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**13 240 992**				
Раздел 2 Тепловые сети									
19 23-010402-0112	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	650	34853,33		22654665				
	м								
29 23-010402-0210	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	860	21383,27		18389612				
	м	468							
	Итого прямые затраты по разделу 2				**41044277**	**0**	**0**		**0**
									7880
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0				

392

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 044 277	
	Накладные расходы I уровня, тенге	0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	41 044 277	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 805 948	
	Итого, тенге	42 850 225	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 428 018	
	Итого по разделу на подряд, тенге	**46 278 243**	
	Итого прямые затраты по смете	**45233906**	**2439**
			8116
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	960 698	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	257 244	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 044 552	
	- перевозка грузов, тенге	1 556 108	
	Накладные расходы I уровня, тенге	7 571 861	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	52 805 767	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 238 965	
	Итого, тенге	55 044 732	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	4 403 579	
	Итого по смете на подряд, тенге	**59 448 310**	
3 НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения (2 %)	1 188 966	
	Итого по главам 1-8	60 637 277	
4 НДЗ РК 8.04-06-201	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	2 401 236	
	Итого по главам 1-9	63 038 513	
	Итого по сметному расчету:		
5	**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**63 038 513**	
	в т.ч. с разбивкой по годам		
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	35 301 567	
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	27 736 946	

8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**68 263 145**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	37 419 661
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	30 843 484
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**61 436 830**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	33 677 695
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	27 759 135
11	**Налог на добавленную стоимость**	**7 372 420**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
12	2018 г. - НДС (12 %)	4 041 323
13	2019 г. - НДС (12 %)	3 331 096
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**68 809 250**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
15	2018 г.	37 719 018
16	2019 г.	31 090 231

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажмуратов

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова