ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 7

от 17 августа 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство ИКИ и ИЖС врайоне ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области

ДОГОВОР № 95 от 27.08.2019 года, доп. согл. № 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области	1 052 331 064	397 470 250	650 692 283					207 332 915		207 332 915	
НДС (12%)	126 279 728	47 696 430	78 083 074					24 879 950		24 879 950	
ИТОГО по актам	**1 178 610 792**	**941 729 172**	**728 775 357**					**232 212 865**		**232 212 865**	+
аванс 30%		128 396 649	218 632 608					69 663 859,50		69 663 860	
5 % на сдачу объекта		22 258 334	36 438 768					11 610 643,25		11 610 643	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**791 074 189**	**473 703 981**					**150 938 362**		**150 938 362**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060240010430

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Г.И.Оспанов

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.А.Кажимуратов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ИП Шакирова

Эксперт_____ А.А. Сапарова

№ KZ39VJE00029177 от 28.07.2017

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 10
от 17.08.2020 года за август 2020 года
Тепловые сети

Основание: локальная смета 6-2-1

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23864,54	86,74	80,81	2070066	1928380	384992	0,00888	211,91712
		м3 грунта		5,94	21,36	141686	509739	59,1	0,0193	460,58562
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -замена грунта	8095,7	121,59	114,94	984396	930485	182548	0,00984	79,66169
		м3 грунта		6,58	31,57	53261	255619	59,1	0,02853	230,97032

3	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1035,72	1106,51	–	1146035	–	677304	1,54	1595,0088
	м3 грунта		1106,51	–	1146030	–	59,1	–	–
4	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка	947,8	1327,81	–	1258498	–	743771	1,848	1751,5344
	м3 грунта		1327,81	–	1258495	–	59,1	–	–
5	41-020103-2010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км - лишний грунт	14896,112	247		3679340				
	т								
6	11-010102-0307								
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -песчаный грунт	3817,9	98,87	93,46	377479	356828	70003	0,008	30,5432
	м3 грунта		5,35	25,68	20421	98028	59,1	0,0232	88,57528
7	41-020103-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - песчаный грунт	6299,536	210		1322903				
	т								
12	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы- песчаный грунт. Устройство	1295,56	832,23	118,21	1078209	153153	597694	1,02	1321,4712
	м3 основания		714,02	28,88	925056	37414	62,1	0,035	45,3446

Раздел 2 Тепловые сети

22	11-240108-0108								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	1,074	1102150,84	427868,72	1183710	459531	504442	716,0154	769,00054
	км труб		635793,3	120543,76	682842	129464	62,1	114,5503	123,02702

23	23-020201-6112								
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	235	27496,33		6461638				
	комплект								
24	23-010402-0211								
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1074	33536,47		36018169				
	м								
27	11-240108-0107								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	0,468	893561,97	329739,32	418187	154318	182425	600,1802	280,88433
	км труб		532935,9	94756,41	249414	44346	62,1	90,4476	42,32948
28	23-020201-6110								
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	102	18011,25		1837148				
	комплект								
32	11-240108-0106								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	0,312	815128,21	362826,92	254320	113202	104917	491,1421	153,23634
	км труб		436115,38	105387,82	136068	32881	62,1	70,9685	22,14217
33	23-020201-6107								
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	68	9780		665040				
	комплект								
34	23-010402-0209								
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	312	13184		4113408				
	м								

37 11-240108-0105									
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	0,156	604025,64	207480,77	94228	32367	43332	433,5546	67,63452
	км труб		384980,77	62314,1	60057	9721	62,1	59,9674	9,35491
38 23-020201-6106									
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	34	8300		282200				
	комплект								
39 23-010402-0208									
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	156	10694		1668264				
	м								
57 11-240108-0101									
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	1,7316	460342,46	155474,71	797129	269220	372947	337,0908	583,70643
	км труб		299323,17	47500	518308	82251	62,1	45,6228	79,00044
58 23-020201-6102									
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	388	4832		1874816				
	комплект								
59 23-010402-0204									
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1731,6	4248		7355837				
	м								
62 29-100000-0000(п	Лента маркировочная	14059	49		688891				
	м								

80 11-240108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	100	8213,02	1944,01	821302	194401	419549	6,8148	681,48
	шт.		6135,3	620,73	613530	62073	62,1	0,6206	62,06
82 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	12,582	47872,83	11403,99	602336	143485	239050	42,5	534,735
	т		35067,16	4106,74	441215	51671	48,5	4,38	55,10916
92 11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	264	4061,46	2197,59	1072225	580164	253660	1,25	330
	м3 сборных железобетонных плит		913,54	679,89	241174	179490	60,3	0,6737	177,8568
93 21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	629,2	51536		32426451				
	м3								
94 29-120000-0000(п	Полиэтиленовый мат	415,5	2242		931551				
	м2								
	Всего прямые затраты				**111483776**				**8391**
									1396
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 487 557				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 315 534				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 492 697				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				94 678 434				
	- перевозка грузов, тенге				5 002 243				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 776 634				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				116 260 410				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 929 441				
	Итого, тенге				121 189 851				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 695 188				
	Итого по смете на подряд, тенге				**130 885 039**				
3 НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2 %)				2 617 701				
	Итого по главам 1-8				133 502 740				

4	НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	5 286 708
		Итого по главам 1-9	138 789 448
		Итого по сметному расчету:	
5		**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**138 789 448**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
6		2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	77 722 091
7		2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	61 067 357
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**150 292 318**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
9		2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	82 385 416
10		2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	67 906 901
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**135 263 086**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
9		2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	74 146 875
10		2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	61 116 211
11		**Налог на добавленную стоимость**	**16 231 570**
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**151 494 656**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Саларова

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 11
от 17.08.2020 года за август 2020 года
Тепловые сети

Основание: корректировочная смета № 1

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	518	86,74	80,8	44930	41855	8356	0,00888	4,59984
		м3 грунта		5,94	21,36	3075	11064	59,1	0,0193	9,9974

2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	530	121,6	114,94	64446	60916	11951	0,00984	5,2152
		м3 грунта		6,58	31,57	3487	16734	59,1	0,02853	15,1209
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	32	1327,81	–	42490	–	25112	1,848	59,136
		м3 грунта		1327,81	–	42490	–	59,1	–	–
4	41-020103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	976	246,64		240721				
		т								
5	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	208,6	98,88	93,47	20626	19497	3825	0,008	1,6688
		м3 грунта		5,35	25,68	1116	5356	59,1	0,0232	4,83952
6	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	344,32	209,64		72183				
		т								
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	55,698	832,24	118,21	46354	6584	25696	1,02	56,81196
		м3 основания		714,03	28,87	39770	1608	62,1	0,035	1,94943

Раздел 2 Тепловые сети

14	23-010402-0112	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	579,37	34853,33		20192974
		м				
17	29-000000-0000(п	Лента маркировочная	2125	49		104125
		м				
18	23-020201-0112	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	106249,2		2124984

		шт.				
20	21-040302-9903					
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	162,8	51536,24	8390100		
		м3				
	Всего прямые затраты			**31343933**	**127**	
					32	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			89 938		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			128 852		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			34 762		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			30 812 239		
	- перевозка грузов, тенге			312 904		
	Накладные расходы I уровня, тенге			74 940		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			31 418 873		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 332 160		
	Итого, тенге			32 751 033		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			2 620 083		
	Итого по смете на подряд, тенге			**35 371 116**		
3	НДЗ РК 8.04-05-2(Временные здания и сооружения (2 %)			707 422		
	Итого по главам 1-8			36 078 538		
4	НДЗ РК 8.04-06-2(Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)			1 428 710		
	Итого по главам 1-9			37 507 248		
	Итого по сметному расчету:					
5	**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**			**37 507 248**		
	в т.ч. с разбивкой по годам					
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)			21 004 059		
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)			16 503 189		
8	**- в текущих и прогнозных ценах**			**40 615 849**		
	в т.ч. с разбивкой по годам					
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)			22 264 303		
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)			18 351 547		

8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**36 554 264**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	20 037 872
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	16 516 392
11	**Налог на добавленную стоимость**	**4 386 512**
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**40 940 776**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор
ТОО "Компания Нурайстрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 12
от 17.08.2020 года за август 2020 года
Тепловые сети

Основание: корректировочная смета № 2

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел 3									
	1.1 Тепловые камеры ТК IV/1 -6 штук									
95	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	5,46	26664,29	2038,83	145587	11132	15642	6,51	35,5446
		м3		5247,07	659,71	28649	3602	48,5	0,6974	3,8078
96	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2554	158393,2		40454				
		т								
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	69,54	1163,73	17,18	80926	1195	3853	0,143	9,94422
		м2 поверхности		104,52	4,54	7268	316	50,8	0,0055	0,38247

			104,52	4,54	7268	316	50,8	0,0055	0,38247
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	72	1139,85	531,79	82069	38289	24371	0,476	34,272
	шт. сборных конструкций								
			356,97	188,08	25702	13542	62,1	0,1988	14,3136
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	48	1617,9	746,29	77659	35822	22829	0,668	32,064
	шт. сборных конструкций								
			500,96	264,92	24046	12716	62,1	0,2801	13,4448
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	24	2424,75	1181	58194	28344	17045	0,937	22,488
	шт. сборных конструкций								
			720	423,67	17280	10168	62,1	0,4482	10,7568
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	26,76	19244,94		514995				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,032	15714,5		204791				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,1232	163431,66		183566				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	7,386	28412,81	1270,11	209854	9381	17017	4,54	33,5
	м3 кладки								
			4238,42	297,05	31305	2194	50,8	0,4	3
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,4	20233,33	642,08	48560	1541	1225	1,35	3,24
	м3								
			902,5	149,58	2166	359	48,5	0,1813	0,43512
1.2 Тепловые камеры ТК IV -4 штуки									
95 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	3,64	26664,56	2038,74	97059	7421	10428	6,51	23,6964
	м3								
			5247,25	659,62	19100	2401	48,5	0,6974	2,53854
96 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,17028	158393,2		26971				
	т								

1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	46,36	1163,74	17,19	53951	797	2568	0,143	6,62948
	м2 поверхности		104,51	4,53	4845	210	50,8	0,0055	0,25498
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	48	1139,83	531,79	54712	25526	16246	0,476	22,848
	шт. сборных конструкций		356,96	188,06	17134	9027	62,1	0,1988	9,5424
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	32	1617,94	746,31	51774	23882	15219	0,668	21,376
	шт. сборных конструкций		500,97	264,91	16031	8477	62,1	0,2801	8,9632
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	16	2424,81	1181	38797	18896	11363	0,937	14,992
	шт. сборных конструкций		720	423,63	11520	6778	62,1	0,4482	7,1712
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,84	19244,94		343330				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,688	15714,5		136528				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,7488	163431,66		122378				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	4,924	28412,81	1270,31	139905	6255	11345	4,54	22,4
	м3 кладки		4238,42	297,12	20870	1463	50,8	0,4	2
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,6	20233,33	641,88	32373	1027	817	1,35	2,16
	м3		902,5	150	1444	240	48,5	0,1813	0,29008
1.3 Тепловые камеры IV /3 -4 штуки									
95 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	3,64	26664,56	2038,74	97059	7421	10428	6,51	23,6964
	м3		5247,25	659,62	19100	2401	48,5	0,6974	2,53854

96 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,17028	158393,2		26971				
	т								
1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	46,36	1163,74	17,19	53951	797	2568	0,143	6,62948
	м2 поверхности								
			104,51	4,53	4845	210	50,8	0,0055	0,25498
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	48	1139,83	531,79	54712	25526	16246	0,476	22,848
	шт. сборных конструкций								
			356,96	188,06	17134	9027	62,1	0,1988	9,5424
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	32	1617,94	746,31	51774	23882	15219	0,668	21,376
	шт. сборных конструкций								
			500,97	264,91	16031	8477	62,1	0,2801	8,9632
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	16	2424,81	1181	38797	18896	11363	0,937	14,992
	шт. сборных конструкций								
			720	423,63	11520	6778	62,1	0,4482	7,1712
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,84	19244,94		343330				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,688	15714,5		136528				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,7488	163431,66		122378				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	4,924	28412,81	1270,31	139905	6255	11345	4,54	22,4
	м3 кладки								
			4238,42	297,12	20870	1463	50,8	0,4	2
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,6	20233,33	641,88	32373	1027	817	1,35	2,16
	м3								
			902,5	150	1444	240	48,5	0,1813	0,29008

1.4 Тепловые камеры IV/4 - 1 штука

95 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	0,91	26663,74	2039,56	24264	1856	2607	6,51	5,9241
	м3		5247,25	659,34	4775	600	48,5	0,6974	0,63463
96 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,04257	158393,2		6743				
	т								
1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	11,59	1163,85	17,26	13489	200	642	0,143	1,65737
	м2 поверхности		104,49	4,57	1211	53	50,8	0,0055	0,06375
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1139,92	531,83	13679	6382	4062	0,476	5,712
	шт. сборных конструкций		357	188,08	4284	2257	62,1	0,1988	2,3856
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	1617,88	746,25	12943	5970	3805	0,668	5,344
	шт. сборных конструкций		501	264,88	4008	2119	62,1	0,2801	2,2408
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2424,75	1181	9699	4724	2841	0,937	3,748
	шт. сборных конструкций		720	423,75	2880	1695	62,1	0,4482	1,7928
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,46	19244,94		85832				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,172	15714,5		34132				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1872	163431,66		30594				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,231	28412,81	1270,51	34975	1564	2836	4,54	5,6
	м3 кладки		4238,02	297,32	5217	366	50,8	0,4	0,5
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	20233,33	642,5	8094	257	204	1,35	0,54

	м3								
			902,5	147,5	361	59	48,5	0,1813	0,07252
1.5 Тепловые камеры IV - 10 штук									
95 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	9,1	26664,07	2038,46	242643	18550	26070	6,51	59,241
	м3								
			5247,14	659,67	47749	6003	48,5	0,6974	6,34634
96 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,4257	158393,2		67428				
	т								
1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	115,9	1163,74	17,19	134877	1992	6421	0,143	16,5737
	м2 поверхности								
			104,51	4,54	12113	526	50,8	0,0055	0,63745
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	120	1139,84	531,8	136781	63816	40617	0,476	57,12
	шт. сборных конструкций								
			356,97	188,08	42836	22569	62,1	0,1988	23,856
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	80	1617,9	746,3	129432	59704	38049	0,668	53,44
	шт. сборных конструкций								
			500,95	264,93	40076	21194	62,1	0,2801	22,408
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	40	2424,75	1180,98	96990	47239	28408	0,937	37,48
	шт. сборных конструкций								
			720	423,63	28800	16945	62,1	0,4482	17,928
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	44,6	19244,94		858324				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	21,72	15714,5		341319				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,1872	163431,66		194026				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	12,31	28412,81	1270,35	349761	15638	28363	4,54	55,9

		м3 кладки								
				4238,42	297,08	52175	3657	50,8	0,4	0
298	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4	20233,33	642,25	80933	2569	2041	1,35	5,4
		м3								
				902,5	149,5	3610	598	48,5	0,1813	0,7252

Раздел 2 Раздел 4

2.1 Тепловые камеры ТК V/4- всего 3 штуки

95	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	2,34	26663,25	2038,46	62392	4770	6703	6,51	15,2334
		м3								
				5247,01	659,4	12278	1543	48,5	0,6974	1,63192
96	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1616	158393,2		25596				
		т								
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	41,4	1163,77	17,2	48180	712	2294	0,143	5,9202
		м2 поверхности								
				104,52	4,54	4327	188	50,8	0,0055	0,2277
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	42	1139,83	531,79	47873	22335	14216	0,476	19,992
		шт. сборных конструкций								
				356,98	188,07	14993	7899	62,1	0,1988	8,3496
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	21	1617,9	746,29	33976	15672	9988	0,668	14,028
		шт. сборных конструкций								
				500,95	264,95	10520	5564	62,1	0,2801	5,8821
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	15	2424,73	1181	36371	17715	10653	0,937	14,055
		шт. сборных конструкций								
				720	423,67	10800	6355	62,1	0,4482	6,723
5	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,755	19244,94		264714				
		м3								
6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,145	15714,5		127995				
		м3								

7	21-050201-0502								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,5616	163431,66		91783				
	т								
82	11-080201-0109								
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	3,924	28412,81	1270,39	111492	4985	9041	4,54	17,8
	м3 кладки								
			4238,53	297,15	16632	1166	50,8	0,4	1,6
298	11-060101-0101								
	Подготовка бетонная. Устройство	2,124	20233,33	642,18	42976	1364	1083	1,35	2,8674
	м3								
			902,54	149,25	1917	317	48,5	0,1813	0,38508
	2.2 Тепловые камеры ТК V/2 -всего 1 шт								
95	11-061301-0104								
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	0,78	26664,1	2038,46	20798	1590	2235	6,51	5,0778
	м3								
			5247,44	660,26	4093	515	48,5	0,6974	0,54397
96	21-050309-0303								
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,05386	158393,2		8531				
	т								
1	11-080101-0302								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	13,8	1163,7	17,17	16059	237	765	0,143	1,9734
	м2 поверхности								
			104,49	4,57	1442	63	50,8	0,0055	0,0759
2	11-070501-0101								
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	14	1139,86	531,79	15958	7445	4738	0,476	6,664
	шт. сборных конструкций								
			357	188	4998	2632	62,1	0,1988	2,7832
3	11-070501-0102								
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	7	1618	746,29	11326	5224	3330	0,668	4,676
	шт. сборных конструкций								
			501	265	3507	1855	62,1	0,2801	1,9607
4	11-070501-0103								
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	5	2424,6	1181	12123	5905	3551	0,937	4,685
	шт. сборных конструкций								
			720	423,6	3600	2118	62,1	0,4482	2,241
5	21-041201-9903								
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,585	19244,94		88238				
	м3								

6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,715	15714,5		42665			
		м3							
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1872	163431,66		30594			
		т							
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,308	28412,81	1270,64	37164	1662	3014	4,54	5,9
		м3 кладки		4238,53	297,4	5544	389	50,8	0,4	0,5
298	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,708	20233,33	642,66	14325	455	361	1,35	0,9558
		м3		902,54	149,72	639	106	48,5	0,1813	0,12836
	2.3 Тепловые камеры ТК V/3 -всего 1 шт									
95	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	0,78	26664,1	2038,46	20798	1590	2235	6,51	5,0778
		м3		5247,44	660,26	4093	515	48,5	0,6974	0,54397
96	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,05386	158393,2		8531			
		т							
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	13,8	1163,7	17,17	16059	237	765	0,143	1,9734
		м2 поверхности		104,49	4,57	1442	63	50,8	0,0055	0,0759
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	14	1139,86	531,79	15958	7445	4738	0,476	6,664
		шт. сборных конструкций		357	188	4998	2632	62,1	0,1988	2,7832
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	7	1618	746,29	11326	5224	3330	0,668	4,676
		шт. сборных конструкций		501	265	3507	1855	62,1	0,2801	1,9607
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	5	2424,6	1181	12123	5905	3551	0,937	4,685
		шт. сборных конструкций		720	423,6	3600	2118	62,1	0,4482	2,241

5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,585	19244,94		88238				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,715	15714,5		42665				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1872	163431,66		30594				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,308	28412,81	1270,64	37164	1662	3014	4,54	5,9
	м3 кладки		4238,53	297,4	5544	389	50,8	0,4	0,5
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,708	20233,33	642,66	14325	455	361	1,35	0,9558
	м3		902,54	149,72	639	106	48,5	0,1813	0,12836

Раздел 3 Раздел 5

3.1 Тепловые камеры ТК VI/1 - всего 12 штук

95 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	11,28	26664,1	2038,48	300771	22994	32315	6,51	73,4328
	м3		5247,16	659,66	59188	7441	48,5	0,6974	7,86667
96 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,47904	158393,2		75877				
	т								
1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	200,4	1163,74	17,19	233213	3444	11101	0,143	28,6572
	м2 поверхности		104,51	4,54	20944	909	50,8	0,0055	1,1022
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	144	1139,84	531,8	164137	76579	48739	0,476	68,544
	шт. сборных конструкций		356,97	188,07	51403	27082	62,1	0,1988	28,6272
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	72	1617,9	746,29	116489	53733	34244	0,668	48,096
	шт. сборных конструкций								

			500,96	264,92	36069	19074	62,1	0,2801	20,1672
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	96	2424,75	1180,97	232776	113373	68180	0,937	89,952
	шт. сборных конструкций		720,01	423,64	69121	40669	62,1	0,4482	43,0272
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	47,16	19244,94		907591				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	52,128	15714,5		819165				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	2,9952	163431,66		489511				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	17,856	28412,81	1270,33	507338	22683	41140	4,54	81,1
	м3 кладки		4238,41	297,04	75681	5304	50,8	0,5	7,1
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,504	20233,33	642,12	70898	2250	1788	1,35	4,7304
	м3		902,68	149,54	3163	524	48,5	0,1813	0,63528
3.2 Тепловые камеры ТК VI/2 - всего 1 штука									
95 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	0,94	26662,77	2039,36	25063	1917	2693	6,51	6,1194
	м3		5246,81	659,57	4932	620	48,5	0,6974	0,65556
96 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,03992	158393,2		6323				
	т								
1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	16,7	1163,77	17,19	19435	287	925	0,143	2,3881
	м2 поверхности		104,49	4,55	1745	76	50,8	0,0055	0,09185
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1139,92	531,83	13679	6382	4062	0,476	5,712
	шт. сборных конструкций		357	188,08	4284	2257	62,1	0,1988	2,3856

3	11-070501-0102								
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6	1618	746,33	9708	4478	2854	0,668	4,008
	шт. сборных конструкций								
			501	265	3006	1590	62,1	0,2801	1,6806
4	11-070501-0103								
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	8	2424,75	1181	19398	9448	5682	0,937	7,496
	шт. сборных конструкций								
			720	423,75	5760	3390	62,1	0,4482	3,5856
5	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,93	19244,94		75633			
		м3							
6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,344	15714,5		68264			
		м3							
7	21-050201-0502								
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,2496	163431,66		40793			
		т							
82	11-080201-0109								
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,488	28412,81	1269,49	42278	1889	3428	4,54	6,8
	м3 кладки								
			4238,58	297,04	6307	442	50,8	0,4	0,6
298	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,292	20233,33	643,84	5909	188	149	1,35	0,3942
		м3							
				904,11	147,26	264	43	48,5	0,1813	0,05294
	3.3 Тепловые камеры ТК VI/3 -всего 50 штук								
95	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	47	26664,19	2038,55	1253217	95812	134646	6,51	305,97
		м3							
				5247,13	659,68	246615	31005	48,5	0,6974	32,7778
96	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,996	158393,2		316153			
		т							
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	835	1163,74	17,19	971723	14351	46255	0,143	119,405
		м2 поверхности							
				104,51	4,54	87265	3789	50,8	0,0055	4,5925

2 11-070501-0101									
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	600	1139,85	531,8	683907	319078	203083	0,476	285,6
	шт. сборных конструкций								
			356,97	188,08	214180	112845	62,1	0,1988	119,28
3 11-070501-0102									
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	300	1617,9	746,3	485370	223889	142682	0,668	200,4
	шт. сборных конструкций								
			500,95	264,92	150286	79476	62,1	0,2801	84,03
4 11-070501-0103									
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	400	2424,75	1180,97	969901	472389	284080	0,937	374,8
	шт. сборных конструкций								
			720,01	423,63	288004	169452	62,1	0,4482	179,28
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	196,5	19244,94		3781631				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	217,2	15714,5		3413189				
	м3								
7 21-050201-0502									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	12,48	163431,66		2039627				
	т								
82 11-080201-0109									
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	74,4	28412,81	1269,26	2113829	94433	171419	4,54	337,8
	м3 кладки								
			4238,43	297,04	315339	22100	50,8	0,4	29,8
298 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	12,57702	20233,33	642,12	254453	8076	6418	1,35	16,97898
	м3								
			902,6	149,56	11352	1881	48,5	0,1813	2,28021
	Всего прямые затраты				**28765328**				**2377,6**
									886,7
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 342 420				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 184 035				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				747 087				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 238 873				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 760 769				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 526 097
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 294 307
	Итого, тенге	31 820 404
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 545 632
	Итого по смете на подряд, тенге	**34 366 036**
3 НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2 %)	687 321
	Итого по главам 1-8	35 053 357
4 НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 388 113
	Итого по главам 1-9	36 441 470
	Итого по сметному расчету:	
5	**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**36 441 470**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	20 407 223
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	16 034 247
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**39 461 739**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	21 631 656
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	17 830 082
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**35 515 565**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	19 468 491
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	16 047 074
11	**Налог на добавленную стоимость**	**4 261 868**
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**39 777 433**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова