ФОРМА № 3 I

С П Р А В К А № 11

от 15 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство ИКИ и ИЖС врайоне ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области

ДОГОВОР № 95 от 27.08.2019 года, доп. согл. № 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г, №3 от 15.10.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период
Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области	1 052 331 064	191 613 064	818 488 863					1 475 729		1 475 729
НДС (12%)	126 279 728	22 993 567	98 218 664					177 087		177 087
ИТОГО по актам	**1 178 610 792**	**1 129 661 341**	**916 707 526**					**1 652 816**		**1 652 816**
аванс 30%		320 989 464	262 256 675							0
5 % на сдачу объекта		56 483 068	45 835 377					82 640,80		82 641
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**752 188 809**	**608 615 474**					**1 570 175**		**1 570 175**

ЗАКАЗЧИК: БИН 060240010430

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Г.И.Оспанов

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.А.Кикимуратов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ИП Шакирова

Эксперт_____ А.А. Сапарова

№ KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Насосная повысительная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г, №3 от 15.10.20

Акт приемки выполненных работ № 23
от 10.12.2020 года за декабрь 2020 года
Общестроительные работы.

Основание: локальная смета 6-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Перекрытие									
46	11-070504-0109	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	7	2330,86	990,14	16316	6931	6126	1,51	10,57
		шт. сборных конструкций		1175,14	234,14	8226	1639	62,1	0,2838	1,9866
47	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые	13,72	51536,24		707077				
		м3								
	Раздел 5 Кровля									
49	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	136,34	278,27	7,51	37939	1024	4146	0,0694	9,462
		м2 изолируемой поверхности		52,05	1,87	7096	255	56,4	0,0021	0,28631

51	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	4,01718	30319,95		121801				
		м3								
Раздел 7 Полы										
69	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	120	173,58	22,14	20829	2657	4106	0,0681	8,172
		м2 площади уплотнения								
				48,93	7,26	5872	871	60,9	0,0088	1,056
70	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В20	12	24287,08	5,17	291445	62	18724	3,66	43,92
		м3 подстилающего слоя								
				2562,08	–	30745	–	60,9	–	–
Раздел 10 Отмостка.										
87	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	8,4	4216,31	1143,57	35417	9606	4483	0,85	7,14
		м3 основания								
				595	455,6	4998	3827	50,8	0,54	4,536
		Всего прямые затраты				**1230824**				**79**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				56 937				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 280				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 592				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 153 607				
		Накладные расходы I уровня, тенге				37 585				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 268 409				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				53 781				
		Итого, тенге				1 322 190				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				105 774				
		Всего				**1 427 964**				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**1 427 964**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2 %)				28 559				
		Итого по главам 1-8				1 456 523				
4	НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)				57 678				
		Итого по главам 1-9				1 514 202				
		Итого по сметному расчету:								
5		- в текущих ценах с 01.07.17 г.				1 514 202				

	в т.ч. с разбивкой по годам	
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	847 953
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	666 249
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 639 699**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	898 830
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	740 869
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**1 475 729**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	808 947
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	666 782
11	**Налог на добавленную стоимость**	**177 087**
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**1 652 816**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова