ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 17 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство ИКИ и ИЖС врайоне ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области

ДОГОВОР № 95 от 27.08.2019 года, доп. согл. № 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области	1 052 331 064	271 458 498	192 721 404					81 321 163		81 321 163	
НДС (12%)	126 279 728	32 575 020	23 126 569					9 758 540		9 758 540	
ИТОГО по актам	**1 178 610 792**	**428 801 788**	**215 847 973**					**91 079 702**		**91 079 702**	+
аванс 30%		86 056 700	64 754 392					27 323 910,60		27 323 911	
5 % на сдачу объекта		15 201 676	10 792 399					4 553 985,10		4 553 985	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**327 543 412**	**140 301 182**					**59 201 806**		**59 201 806**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060240010430

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Г.И.Оспанов

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К. А. Кажимуратов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ИП Шакирова

Эксперт_____ А.А. Сапарова

№ KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 9
от 27.07.2020 года за июль 2020 года
Тепловые сети

Основание: локальная смета 6-2-1

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Тепловые сети									
52	11-240108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *км труб*	2,6876	476399,39	157273,03	1280371	422687	601657	351,658	945,11604
				312258,15	48231,51	839225	129627	62,1	46,4335	124,79467
53	23-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	312	5432		1694784				

54	23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2687,6	5187		13940581				
		м								
57	11-240108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	2,4706	460342,43	155474,78	1137322	384116	532112	337,0908	832,81653
		км труб								
				299323,24	47500,61	739508	117355	62,1	45,6228	112,71569
58	23-020201-6102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	552	4832		2667264				
		комплект								
59	23-010402-0204	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2470,6	4248		10495109				
		м								
62	29-100000-0000(г	Лента маркировочная	5393	49		264257				
		м								
76	11-240108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	224	9348,08	2232,8	2093969	500147	1061510	7,6934	1723,3216
		шт.								
				6926,29	704,76	1551489	157867	62,1	0,7063	158,2112
77	23-020201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	224	26729		5987296				
		шт.								
78	11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	440	8608,49	2002,54	3787736	881119	1938287	7,1591	3150,004
		шт.								
				6445,27	648,45	2835917	285318	62,1	0,6519	286,836
79	23-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	440	23263		10235720				
		шт.								

80	11-240108-0201								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	284	8213,04	1944,02	2332502	552101	1191521	6,8148	1935,4032
	шт.		6135,3	620,74	1742424	176289	62,1	0,6206	176,2504
81	23-020201-0501	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	384	17846	6852864				
	шт.								
92	11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	395,47	4061,45	2197,59	1606182	869079	379982	1,25	494,3375
	м3 сборных железобетонных плит			913,54	679,89	361277	268875	60,3	0,6737	266,42814
93	21-040302-9903								
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	395,47	51536	20380942					
	м3								
94	29-120000-0000(г	Полиэтиленовый мат	300	2242	672600				
	м2								
	Всего прямые затраты				**85429499**				**9081**
									1125
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 069 840				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 609 249				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 135 331				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				73 750 410				
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 705 069				
	Накладные расходы I уровня по акту № 1 исключить, тенге				-7 571 861				
	Накладные расходы I уровня по акту № 1 добавить, тенге				1 148 716				
	Накладные расходы I уровня по акту № 2 исключить, тенге				-7 571 861				
	Накладные расходы I уровня по акту № 2 добавить, тенге				328 913				
	Накладные расходы I уровня по акту № 3 исключить, тенге				-7 711 824				
	Накладные расходы I уровня по акту № 3 добавить, тенге				139 963				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				69 896 614				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 963 616				
	Итого, тенге				72 860 230				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 828 818				
	Итого по смете на подряд, тенге				**78 689 049**				
3	НДЗ РК 8.04-05-2	Временные здания и сооружения (2 %)			1 573 781				

		Итого по главам 1-8	80 262 830
4	НДЗ РК 8.04-06-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	3 178 408
		Итого по главам 1-9	83 441 238
		Итого по сметному расчету:	
5		**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**83 441 238**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
6		2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	46 727 093
7		2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	36 714 145
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**90 356 848**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
9		2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	49 530 719
10		2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	40 826 129
8		**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**81 321 163**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
9		2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	44 577 647
10		2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	36 743 516
11		**Налог на добавленную стоимость**	**9 758 540**
14		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**91 079 702**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова