ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 22 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство ИКИ и ИЖС врайоне ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области

ДОГОВОР № 95 от 27.08.2019 года, доп. согл. № 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области	1 052 331 064	301 537 577	216 577 995					111 400 242		111 400 242	
НДС (12%)	126 279 728	36 184 509	25 989 359					13 368 029		13 368 029	
ИТОГО по актам	**1 178 610 792**	**455 521 169**	**242 567 354**					**124 768 271**		**124 768 271**	
аванс 30%		96 163 270	72 770 206					37 430 481,30		37 430 481	
5 % на сдачу объекта		16 886 105	12 128 368					6 238 413,55		6 238 414	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**342 471 794**	**157 668 780**					**81 099 376**		**81 099 376**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060240010430

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Г.И.Оспанов

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.А. Кажимуратов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ИП Шакирова

Эксперт_____ А.А. Сапарова

№ KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 8
от 22.06.2020 года за июнь 2020 года
Тепловые сети

Основание: локальная смета 6-2-1

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Тепловые сети									
42	11-240108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0,492	543396,34	183337,4	267351	90202	124058	395,2403	194,45823
		км труб		350957,32	55083,33	172671	27101	62,1	53,0888	26,11969
43	23-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	130	6251		812630				
		комплект								

44	23-010402-0207								
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	492	7613		3745596				
	м								
47	11-240108-0103								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	3,212	505439,29	168183,37	1623471	540205	758655	370,9498	1191,49076
	км труб		329388,54	50955,79	1057996	163670	62,1	49,0622	157,58779
48	23-020201-6104								
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	760	6048		4596480				
	комплект								
49	23-010402-0206								
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3212	6537		20996844				
	м								
52	11-240108-0102								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	4,0064	476399,26	157272,61	1908646	630097	896890	351,658	1408,88261
	км труб		312258,14	48231,83	1251031	193236	62,1	46,4335	186,03117
53	23-020201-6103								
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	1242	5432		6746544				
	комплект								
54	23-010402-0205								
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4006,4	5187		20781197				
	м								

57 11-240108-0101									
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	1,9598	460342,89	155474,54	902180	304699	422097	337,0908	660,63055
	км труб		299323,4	47500,26	586614	93091	62,1	45,6228	89,41156
58 23-020201-6102									
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	470	4832		2271040				
	комплект								
59 23-010402-0204									
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1959,8	4248		8325230				
	м								
92 11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	350	4061,45	2197,58	1421507	769154	336292	1,25	437,5
	м3 сборных железобетонных плит		913,54	679,89	319738	237960	60,3	0,6737	235,795
93 21-040302-9903									
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	352	51536		18140672				
	м3								
94 29-120000-0000(	Полиэтиленовый мат	300	2242		672600				
	м2								
	Всего прямые затраты				**93211988**				**3893**
									695
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 388 050				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 334 357				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				715 058				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				87 489 581				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 537 992				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				95 749 980				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 059 799				
	Итого, тенге				99 809 779				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 984 782				
	Всего				**107 794 561**				

	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**107 794 561**
	Итого по смете на подряд, тенге	**107 794 561**
3 НДЗ РК 8.04-05-:	Временные здания и сооружения (2 %)	2 155 891
	Итого по главам 1-8	109 950 452
4 НДЗ РК 8.04-06-:	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	4 354 038
	Итого по главам 1-9	114 304 490
	Итого по сметному расчету:	
5	**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**114 304 490**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	64 010 514
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	50 293 976
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**123 778 046**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	67 851 145
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	55 926 901
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**111 400 242**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	61 066 031
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	50 334 211
11	**Налог на добавленную стоимость**	**13 368 029**
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**124 768 271**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова

Расчеты провер.