ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040840003535-20200610-58423334
2. Дата выписки 10.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000054
3. Дата совершения оборота 31.05.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП			
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер			
I	☐	Доверитель	H	☐	Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК ZAJSKZ22
13. ИИК KZ88896KZT0122030816
15. Наименование банка АО "Исламский банк"Заман-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010430
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель			
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ65070103KSN4516000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240010430
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 95
27.4 дата 27.08.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 40
32.2 дата 31.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты Kz

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз				1	105 177 752,68	105 177 752,68	0	0	105 177 752,68	12%	12 621 330,32	117 799 083			1	
				Всего по счету				**105 177 752,68**			**105 177 752,68**		**12 621 330,32**	**117 799 083**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	u//Ozp2toXDrKqEk+kAVs8Sv6itY1J6dKzx1WzfEvpgqlxbsoRisRsu7N3WcIsBBugBq0cx8rfnU+eNZq5p2YA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Муканова Гульжан Самарбековна

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 20 мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство ИКИ и ИЖС врайоне ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области

ДОГОВОР № 95 от 27.08.2019 года, доп. согл. № 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство ИКИ и ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз Павлодарской области	1 052 331 064	295 315 088	105 177 753					105 177 753		105 177 753	
НДС (12%)	126 279 728	35 437 810	12 621 330					12 621 330		12 621 330	
ИТОГО по актам	**1 178 610 792**	**330 752 898**	**117 799 083**					**117 799 083**		**117 799 083**	
аванс 30%		94 072 514	35 339 725					35 339 725,03		35 339 725	
5 % на сдачу объекта		16 537 645	5 889 954					5 889 954,17		5 889 954	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**220 142 739**	**76 569 404**					**76 569 404**		**76 569 404**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060240010430

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Г.И.Седанов

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.А. Кажимуратов

№ KZ22VJE00040444 от 20.08.2018 г

Авторский надзор ИП Шакирова

Эксперт_____ А.А. Сапарова

№ KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 5
от 20.05.2020 года за май 2020 года

(локальная смета 6-2-1)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	20676	86,74	80,81	1793444	1670692	333546	0,00888	183,5988
		м3 грунта		5,94	21,36	122752	441623	59,1	0,0193	399,03792
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -замена грунта	6871,7	121,59	114,94	835563	789803	154948	0,00984	67,61753
		м3 грунта		6,58	31,57	45208	216972	59,1	0,02853	196,0496
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	891,72	1106,51	–	986697	–	583136	1,54	1373,2488

	м3 грунта		1106,51	–	986693	–	59,1	–	–
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами -доработка	815,8	1327,81	–	1083227	–	640186	1,848	1507,5984
	м3 грунта		1327,81	–	1083225	–	59,1	–	–
5 41-020103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	12644	246,64		3118544				
	т								
6 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -песчаный грунт	3174,6	98,87	93,46	313876	296705	58208	0,008	25,3968
	м3 грунта		5,35	25,68	16980	81511	59,1	0,0232	73,65072
7 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5237,5	209,64		1097997				
	т								
8 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 -засыпка труб	3215,8	578,07	–	1858934	–	1098636	0,885	2845,9476
	м3 грунта		578,07	–	1858945	–	59,1	–	–
9 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	825,04	634,9	–	523818	–	309576	0,972	801,93888
	м3 грунта		634,9	–	523818	–	59,1	–	–
12 11-230101-0101	Основание под трубопроводы- песчаный грунт. Устройство	1111,6	832,23	118,21	925079	131402	512808	1,02	1133,7912
	м3 основания		714,02	28,88	793677	32101	62,1	0,035	38,9046

Раздел 3 Тепловые камеры ТК (ТК тип IV/1- 6шт, IV/2 - 4шт, IV/3 - 4шт, IV/4 - 10шт, IV/5 - 1шт)

3.2 Тепловые камеры ТК IV/ 2- всего 4 штуки.

131 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)	21,6	848,75	67,41	18333	1456	3532	0,361	7,7976
	м2 покрытия		245,83	22,64	5310	489	60,9	0,0284	0,61344
132 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	86,4	88,39	2,69	7637	232	446	0,0104	0,89856

	м2 покрытия		7,08	1,39	612	120	60,9	0,0019	0,16416
133 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15-днище. *м3*	3,2	26664,38	2038,44	85326	6523	9167	6,51	20,832
			5247,19	659,38	16791	2110	48,5	0,6974	2,23168
134 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,3916	158393,2		62027				
135 11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	21,6	1104,91	43,98	23866	950	7288	0,73	15,768
			581,62	34,07	12563	736	54,8	0,0466	1,00656
139 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	46,36	1054,51	105,89	48887	4909	6109	0,263	12,19268
			185,72	30,67	8610	1422	60,9	0,033	1,52988
140 21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *м3*	4,64	2151,21		9982				
141 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	10	117	50,4	1170	504	522	0,108	1,08
			66,6	21,7	666	217	59,1	0,02625	0,2625
143 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	109,52	723,7	11,68	79260	1279	9715	0,212	23,21824
			172,96	1,65	18943	181	50,8	0,002	0,21904
146 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *м3 изолирующего слоя*	34,68	7235,78	1100,43	250937	38163	90059	6,93	240,3324
			4633,33	478,58	160684	16597	50,8	0,58	20,1144
147 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М 100-покрытие. *м2 стяжки*	34,8	567,3	18,28	19742	636	5334	0,356	12,3888
			242,41	9,28	8436	323	60,9	0,0127	0,44196
148 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	34,8	504,66	25,32	17562	881	4902	0,243	8,4564
			227,9	3,39	7931	118	60,9	0,0043	0,14964

149 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	34,8	189,22	13,1	6585	456	1669	0,082	2,8536
	м2 изолируемой поверхности		76,9	1,87	2676	65	60,9	0,0024	0,08352
150 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В3,5(М 50) -защитный слой.	34,8	577,9	17,82	20111	620	5383	0,366	12,7368
	м2 стяжки		244,71	9,28	8516	323	60,9	0,0127	0,44196
151 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103- до 50 мм В3,5(М 50)	208,8	84,68	3,12	17681	651	569	0,0044	0,91872
	м2 стяжки		2,94	1,53	614	320	60,9	0,0021	0,43848
3.5 Тепловые камеры ТК IV/ 5- всего 10 штук.									
239 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)	48,6	848,79	67,47	41251	3279	7946	0,361	17,5446
	м2 покрытия		245,8	22,65	11946	1101	60,9	0,0284	1,38024
240 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	194,4	88,38	2,67	17181	520	1003	0,0104	2,02176
	м2 покрытия		7,08	1,39	1377	270	60,9	0,0019	0,36936
241 11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15-днище.	7,2	26663,89	2038,47	191980	14677	20627	6,51	46,872
	м3		5247,08	659,72	37779	4750	48,5	0,6974	5,02128
242 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,8811	158393,2		139560				
	т								
247 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	104,31	1054,49	105,88	109994	11044	13746	0,263	27,43353
	м2 покрытия		185,73	30,66	19373	3198	60,9	0,033	3,44223
248 21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	10,44	2151,21		22459				
	м3								
249 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25	116,96	50,4	2924	1260	1303	0,108	2,7
	м3 уплотненного грунта		66,56	21,64	1664	541	59,1	0,02625	0,65625

251 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	246,42	723,71	11,68	178336	2877	21859	0,212	52,24104
	м2 поверхности		172,96	1,65	42622	407	50,8	0,002	0,49284
252 11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	167,4	1104,87	43,98	184956	7362	56481	0,73	122,202
	м2 оштукатуриваемой поверхности		581,64	34,06	97366	5701	54,8	0,0466	7,80084
254 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	78,03	7235,78	1100,42	564608	85866	202632	6,93	540,7479
	м3 изолирующего слоя		4633,33	478,56	361539	37342	50,8	0,58	45,2574
255 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М 100-покрытие.	78,3	567,32	18,29	44421	1432	12002	0,356	27,8748
	м2 стяжки		242,41	9,28	18981	727	60,9	0,0127	0,99441
256 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	78,3	504,65	25,31	39514	1982	11029	0,243	19,0269
	м2 изолируемой поверхности		227,91	3,38	17845	265	60,9	0,0043	0,33669
257 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	78,3	189,27	13,13	14820	1028	3757	0,082	6,4206
	м2 изолируемой поверхности		76,91	1,88	6022	147	60,9	0,0024	0,18792
258 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В3,5(М 50) -защитный слой.	78,3	577,89	17,82	45249	1395	12111	0,366	28,6578
	м2 стяжки		244,7	9,28	19160	727	60,9	0,0127	0,99441
259 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103- до 50 мм В3,5(М 50)	469,8	84,68	3,11	39781	1463	1281	0,0044	2,06712
	м2 стяжки		2,94	1,53	1382	721	60,9	0,0021	0,98658

Раздел 4 Тепловые камеры ТК (ТК тип V/1- 3шт, V/2 - 1шт, V/3 - 1шт.)

4.1 Тепловые камеры ТК V/ 1- всего 3 штуки.

275 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15-днище.	1,92	26665,1	2039,06	51197	3915	5500	6,51	12,4992
	м3		5246,88	659,9	10074	1267	48,5	0,6974	1,33901

276	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,228	158393,2		36114			
		т							
277	11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	14,6	1104,86	43,97	16131	642	4926	0,73	10,658
		м2 оштукатуриваемой поверхности		581,64	34,04	8492	497	54,8	0,0466	0,68036
278	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)	13,6	848,82	67,43	11544	917	2223	0,361	4,9096
		м2 покрытия		245,81	22,65	3343	308	60,9	0,0284	0,38624
279	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	54,4	88,38	2,68	4808	146	281	0,0104	0,56576
		м2 покрытия		7,08	1,4	385	76	60,9	0,0019	0,10336
283	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27,6	1054,53	105,91	29105	2923	3637	0,263	7,2588
		м2 покрытия		185,72	30,65	5126	846	60,9	0,033	0,9108
284	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,8	2151,21		6023			
		м3							
285	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5,8	116,9	50,34	678	292	303	0,108	0,6264
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,72	386	126	59,1	0,02625	0,15225
287	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	63	723,7	11,67	45593	735	5589	0,212	13,356
		м2 поверхности		172,97	1,65	10897	104	50,8	0,002	0,126
288	11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	41,2	1104,88	43,98	45521	1812	13901	0,73	30,076
		м2 оштукатуриваемой поверхности		581,63	34,05	23963	1403	54,8	0,0466	1,91992
290	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	20,6	7235,78	1100,39	149057	22668	53495	6,93	142,758
		м3 изолирующего слоя		4633,35	478,54	95447	9858	50,8	0,58	11,948
292	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В3,5(М 50) -защитный слой.	18,4	577,88	17,77	10633	327	2846	0,366	6,7344
		м2 стяжки								

			244,73	9,29	45	171	60,9	0,0127	0,23368
293 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103- до 30 мм В3,5(М 50)	36,8	84,65	3,1	3115	114	100	0,0044	0,16192
	м2 стяжки								
			2,93	1,52	108	56	60,9	0,0021	0,07728
294 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	20,8	504,66	25,34	10497	527	2929	0,243	5,0544
	м2 изолируемой поверхности								
			227,88	3,37	4740	70	60,9	0,0043	0,08944
295 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	20,8	189,23	13,08	3936	272	998	0,082	1,7056
	м2 изолируемой поверхности								
			76,92	1,88	1600	39	60,9	0,0024	0,04992
296 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В 7,5	18,4	888,21	67,45	16343	1241	3008	0,361	6,6424
	м2 покрытия								
			245,82	22,66	4523	417	60,9	0,0284	0,52256
297 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	73,6	94,95	2,68	6988	197	379	0,0104	0,76544
	м2 покрытия								
			7,08	1,39	521	102	60,9	0,0019	0,13984
298 11-060101-0101	Заделка бетонная. Устройство В 7,5	0,2	20230	640	4046	128	102	1,35	0,27
	м3								
			905	150	181	30	48,5	0,1813	0,03626

Раздел 5 Тепловые камеры ТК (ТК тип VI /1- 12шт, VI /2 - 1шт, VI /3 -50шт)

5.2 Тепловые камеры ТК VI / 2- всего 1 штук.

427 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15-днище.	1,23	26665,04	2038,21	32798	2507	3524	6,51	8,0073
	м3								
			5247,15	660,16	6454	812	48,5	0,6974	0,8578
428 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1684	158393,2		26673				
	т								
429 11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	9,5	1104,84	43,89	10496	417	3206	0,73	6,935
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			581,68	34,11	5526	324	54,8	0,0466	0,4427
430 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)	9	848,89	67,56	7640	608	1471	0,361	3,249

	м2 покрытия		245,78	22,67	2212	204	60,9	0,0284	0,2556
431 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	9	88,44	2,67	796	24	46	0,0104	0,0936
	м2 покрытия		7,11	1,33	64	12	60,9	0,0019	0,0171
435 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	16,7	1054,43	105,81	17609	1767	2201	0,263	4,3921
	м2 покрытия		185,75	30,66	3102	512	60,9	0,033	0,5511
436 21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,7	2151,21		3657				
	м3								
437 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17,8	116,97	50,39	2082	897	928	0,108	1,9224
	м3 уплотненного грунта		66,57	21,69	1185	386	59,1	0,02625	0,46725
439 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	35	723,71	11,69	25330	409	3105	0,212	7,42
	м2 поверхности		172,97	1,66	6054	58	50,8	0,002	0,07
440 11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	23,6	1104,87	43,94	26075	1037	7963	0,73	17,228
	м2 оштукатуриваемой поверхности		581,65	34,07	13727	804	54,8	0,0466	1,09976
442 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	11,3	7235,66	1100,35	81763	12434	29345	6,93	78,309
	м3 изолирующего слоя		4633,36	478,58	52357	5408	50,8	0,58	6,554
443 11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	11,1	1104,77	43,96	12263	488	3745	0,73	8,103
	м2 оштукатуриваемой поверхности		581,62	34,05	6456	378	54,8	0,0466	0,51726
444 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В 7,5 -защитный слой покрытия.	11,9	604,2	17,82	7190	212	1840	0,366	4,3554
	м2 стяжки		244,71	9,24	2912	110	60,9	0,0127	0,15113
445 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103- до 30 мм В 7,5	23,8	91,22	3,11	2171	74	65	0,0044	0,10472

	м2 стяжки								
			2,94	1,55	70	37	60,9	0,0021	0,04998
446 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	13,3	504,81	25,41	6714	338	1873	0,243	3,2319
	м2 изолируемой поверхности								
			227,89	3,31	3031	44	60,9	0,0043	0,05719
447 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	13,3	189,32	13,16	2518	175	638	0,082	1,0906
	м2 изолируемой поверхности								
			76,92	1,88	1023	25	60,9	0,0024	0,03192
448 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В 7,5	11,9	888,24	67,48	10570	803	1946	0,361	4,2959
	м2 покрытия								
			245,8	22,69	2925	270	60,9	0,0284	0,33796
449 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	47,6	94,94	2,67	4519	127	245	0,0104	0,49504
	м2 покрытия								
			7,08	1,39	337	66	60,9	0,0019	0,09044
450 11-060101-0101	Устройство монолитных заделок В 7,5	0,21	20228,57	638,1	4248	134	107	1,35	0,2835
	м3								
			904,76	147,62	190	31	48,5	0,1813	0,03807
455 11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка Б-6	1	3448	1182	3448	1182	1449	2,44	2,44
	шт. сборных конструкций								
			2075	259	2075	259	62,1	0,3141	0,3141
5.3 Тепловые камеры ТК VI / 3- всего 50 штук.									
465 11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15- днище.	51,66	26664,11	2038,52	1377468	105310	147995	6,51	336,3066
	м3								
			5247,12	659,68	271066	34079	48,5	0,6974	36,02768
466 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	7,0728	158393,2		1120283				
	т								
467 11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	399	1104,88	43,98	440846	17548	134622	0,73	291,27
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			581,63	34,06	232072	13588	54,8	0,0466	18,5934
468 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)	378	848,79	67,46	320844	25498	61801	0,361	136,458
	м2 покрытия								
			245,81	22,65	92917	8562	60,9	0,0284	10,7352

469	11-110101-1502								
	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	378	88,38	2,68	33408	1012	1950	0,0104	3,9312
	м2 покрытия		7,08	1,39	2677	525	60,9	0,0019	0,7182
473	11-110101-1303								
	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	701,4	1054,5	105,88	739623	74264	92431	0,263	184,4682
	м2 покрытия		185,73	30,66	130268	21507	60,9	0,033	23,1462
474	21-010201-0603								
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	71,4	2151,21		153596				
	м3								
475	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	747,6	116,96	50,41	87437	37684	38973	0,108	80,7408
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	49753	16192	59,1	0,02625	19,6245
477	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1470	723,71	11,68	1063850	17164	130395	0,212	311,64
	м2 поверхности		172,96	1,65	254258	2426	50,8	0,002	2,94
478	11-150208-0101								
	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	991,2	1104,88	43,98	1095155	43592	334430	0,73	723,576
	м2 оштукатуриваемой поверхности		581,63	34,06	576516	33757	54,8	0,0466	46,18992
480	11-080101-0401								
	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	474,6	7235,77	1100,42	3434095	522260	1232461	6,93	3288,978
	м3 изолирующего слоя		4633,33	478,56	2198978	227126	50,8	0,58	275,268
481	11-150208-0101								
	Поверхности. Затирка цементно-церезитовое по камню и бетону	466,2	1104,88	43,98	515096	20503	157295	0,73	340,326
	м2 оштукатуриваемой поверхности		581,63	34,06	271158	15877	54,8	0,0466	21,72492
482	11-110101-1103								
	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В7,5 -защитный слой покрытия	499,8	604,16	17,82	301957	8906	77308	0,366	182,9268
	м2 стяжки		244,7	9,28	122303	4639	60,9	0,0127	6,34746
483	11-110101-1104								
	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103- до 30 мм В7,5	999,6	91,24	3,11	91205	3112	2725	0,0044	4,39824
	м2 стяжки		2,94	1,53	2941	1534	60,9	0,0021	2,00016

484 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	558,6	504,65	25,31	281900	14140	78680	0,243	135,7398
	м2 изолируемой поверхности		227,91	3,38	127308	1887	60,9	0,0043	2,40198
485 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	558,6	189,26	13,12	105723	7331	26804	0,082	45,8052
	м2 изолируемой поверхности		76,91	1,89	42960	1053	60,9	0,0024	1,34064
486 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В 7,5	499,8	888,18	67,45	443914	33714	81714	0,361	180,4278
	м2 покрытия		245,81	22,65	122857	11321	60,9	0,0284	14,19432
487 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501- до 50 мм	1999,2	94,94	2,68	189813	5353	10312	0,0104	20,79168
	м2 покрытия		7,08	1,39	14157	2776	60,9	0,0019	3,79848
488 11-060101-0101	Устройство монолитных заделок В 7,5	8,82	20231,41	642,06	178441	5663	4501	1,35	11,907
	м3		902,61	149,55	7961	1319	48,5	0,1813	1,59907
	Всего прямые затраты				**27557862**				**15870**
									1321
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 124 845				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 083 590				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 274 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 132 891				
	- перевозка грузов, тенге				4 216 541				
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 979 827				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				34 537 689				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 464 398				
	Итого, тенге				36 002 087				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 880 167				
	Всего				**38 882 254**				
	Временные здания и сооружения (2 %)				777 645				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)				1 570 532				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**41 230 431**				
	Итого по сметному расчету:								
	- в текущих ценах с 01.07.17 г.				**41 230 431**				

	в т.ч. с разбивкой по годам	
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	23 089 041
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	18 141 390
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**44 647 609**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	24 474 384
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	20 173 225
8	**- в текущих и прогнозных ценах с учетом К сниж**	**40 182 848**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	22 026 945
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	18 155 903
11	**Налог на добавленную стоимость**	**4 821 942**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
12	2018 г. - НДС (12 %)	2 643 233
13	2019 г. - НДС (12 %)	2 178 708
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**45 004 790**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
15	2018 г.	24 670 179
16	2019 г.	20 334 611

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 27.08.2019 г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 6
от 20.05.2020 года за май 2020 года

Тепловые сети

Основание: корректирующая смета № 1

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить.									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	3308,542	86,74	80,81	286991	267348	53374	0,00888	29,37985
		м3 грунта		5,94	21,36	19643	70669	59,1	0,0193	63,85486
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-замена грунта	3384,628	121,59	114,94	411553	389014	76319	0,00984	33,30474

	м3 грунта		6,58	31,57	22267	106869	59,1	0,02853	96,56344
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка. т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	201,656	1327,81	–	267761	–	158246	1,848	372,66029
	м3 грунта		1327,81	–	267760	–	59,1	–	–
4 41-020103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	6226,91	246,64		1535805				
	т								
6 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- песчанный грунт	784,198	98,87	93,46	77534	73293	14378	0,008	6,27358
	м3 грунта		5,35	25,68	4194	20135	59,1	0,0232	18,19339
7 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1294,02	209,64		271278				
	т								
8 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- засыпка труб	1107,3	578,07	–	640097	–	378299	0,885	979,9605
	м3 грунта		578,07	–	640100	–	59,1	–	–
9 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	894	634,9	–	567601	–	335452	0,972	868,968
	м3 грунта		634,9	–	567601	–	59,1	–	–
12 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	355,38	832,24	118,21	295760	42011	163951	1,02	362,4876
	м3 основания		714,02	28,88	253749	10263	62,1	0,035	12,4383
Раздел 2 Тепловые сети									
19 23-010402-0112	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	890	34853,33		31019464				

м

	Всего прямые затраты	**35373844**	**2653**
			191
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 775 314	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	771 666	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 936	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 019 783	
	- перевозка грузов, тенге	1 807 083	
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 180 019	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	36 553 863	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 549 884	
	Итого, тенге	38 103 747	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 048 300	
	Всего	**41 152 047**	
	Временные здания и сооружения (2 %)	823 041	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 662 213	
	Итого по сметному расчету:		
5	**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**43 637 301**	
	в т.ч. с разбивкой по годам		
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	24 436 889	
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	19 200 412	
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**47 253 961**	
	в т.ч. с разбивкой по годам		
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	25 903 102	
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	21 350 859	
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**42 528 564**	
	в т.ч. с разбивкой по годам		
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	23 312 792	
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	19 215 773	
11	**Налог на добавленную стоимость**	**5 103 428**	
	в т.ч. с разбивкой по годам		
12	2018 г. - НДС (12 %)	2 797 535	
13	2019 г. - НДС (12 %)	2 305 893	

14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**47 631 992**
15	в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г.	26 110 327
16	2019 г.	21 521 666

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амирханов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКИ И ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_94____ от __27.08.2019_г., доп. Согл 3 1 от 28.11.2019 г, № 2 от 29.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 7
от 20.05.2020 года за май 2020 года
Тепловые сети

Основание: корректирующая смета № 2

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-2-1								
		ДОБАВИТЬ								
		Раздел 3 Тепловые камеры ТК (ТК тип IV/1- 6шт, IV/2 - 4шт, IV/3 - 4шт, IV/4 - 10шт, IV/5 - 1шт)								
		3.2 Тепловые камеры ТК IV/2-всего 4 штуки								
133	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	3,64	26664,38	2038,44	97058	7420	10427	6,51	23,6964
		м3		5247,19	659,38	19100	2400	48,5	0,6974	2,538536
134	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,17028	158393,2		26971				
		т								
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	46,36	1163,74	17,19	53951	797	2568	0,143	6,6

		м2 поверхности		104,5	4,54	4845	210	50,8	0,0055	0,3
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	48	1139,84	532	54712	25536	16245	0,476	22,8
		шт. сборных конструкций		357	188	17136	9024	62,1	0,1988	9,5
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	32	1617,9	746	51773	23872	15222	0,668	21,4
		шт. сборных конструкций		501	265	16032	8480	62,1	0,2801	9,0
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	16	2424,75	1181	38796	18896	11367	0,937	15,0
		шт. сборных конструкций		720	424	11520	6784	62,1	0,4482	7,2
5	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,84	19244,94		343330				
		м3								
6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,688	15714,5		136528				
		м3								
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,7488	163431,66		122378				
		т								
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	4,924	28412,81	1410,29	139905	6944	11345	4,54	22,4
		м3 кладки		4238,42	297	20870	1462	50,8	0,4	2,0
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	1,6	20233,33	643,3	32373	1029	817	1,35	2,160
		м3		903,33	150	1445	240	48,5	0,1813	0,290

3.5 Тепловые камеры ТК IV/5-всего 10 штук.

241	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	8,19	26664,25	2038,63	218380	16696	23463	6,51	53,3169
		м3		5247,13	659,75	42974	5403	48,5	0,6974	5,711706
242	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,38313	158393,2		60685				
		т								
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	104,31	1163,74	17,19	121390	1793	5778	0,143	14,9
		м2 поверхности								

			104,5	4,54	10900	474	50,8	0,0055	0,6
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	108	1139,84	532	123103	57456	36552	0,476	51,4
	шт. сборных конструкций								
			357	188	38556	20304	62,1	0,1988	21,5
3 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	72	1617,9	746	116489	53712	34249	0,668	48,1
	шт. сборных конструкций								
			501	265	36072	19080	62,1	0,2801	20,2
4 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	36	2424,75	1181	87291	42516	25575	0,937	33,7
	шт. сборных конструкций								
			720	424	25920	15264	62,1	0,4482	16,1
5 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	40,14	19244,94		772492				
	м3								
6 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	19,548	15714,5		307187				
	м3								
7 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,6848	163431,66		275350				
	т								
82 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	11,079	28412,81	1410,29	314786	15625	25526	4,54	50,3
	м3 кладки								
			4238,42	297	46957	3290	50,8	0,4	0,0
298 11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	3,6	20233,33	643,3	72840	2316	1839	1,35	4,860
	м3								
			903,33	150	3252	540	48,5	0,1813	0,653

Раздел 4 Тепловые камеры ТК (ТК тип V/1- 3шт, V/2 - 1шт, V/3 - 1шт.)

4.1 Тепловые камеры ТК V /1-всего 3 шт.

275 11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	1,56	26664,24	2038,54	41596	3180	4469	6,51	10,1556
	м3								
			5247,22	659,38	8186	1029	48,5	0,6974	1,08794
276 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1077	158393,2		17061				
	т								
1 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	27,6	1163,74	17,19	32119	474	1529	0,143	3,9
	м2 поверхности								
			104,5	4,54	2884	125	50,8	0,0055	0,2
2 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	28	1139,84	532	31916	14896	9476	0,476	13,3

		шт. сборных конструкций								
				357	188	9996	5264	62,1	0,1988	5,6
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	14	1617,9	746	22651	10444	6660	0,668	9,4
		шт. сборных конструкций								
				501	265	7014	3710	62,1	0,2801	3,9
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	10	2424,75	1181	24248	11810	7104	0,937	9,4
		шт. сборных конструкций								
				720	424	7200	4240	62,1	0,4482	4,5
5	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,17	19244,94		176476				
		м3								
6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,43	15714,5		85330				
		м3								
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,3744	163431,66		61189				
		т								
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	2,616	28412,81	1410,29	74328	3689	6027	4,54	11,9
		м3 кладки								
				4238,42	297	11088	777	50,8	0,4	1,0
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	1,416	20233,33	643,3	28650	911	723	1,35	1,912
		м3								
				903,33	150	1279	212	48,5	0,1813	0,257

Раздел 5 Тепловые камеры ТК (ТК тип VI /1- 12шт, VI /2 - 1шт, VI /3 -50шт)

5.2 Тепловые камеры ТК VI /2-всего 1 шт.

427	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	0,94	26665,04	2038,2	25065	1916	2693	6,51	6,1194
		м3								
				5247,15	660,16	4932	621	48,5	0,6974	0,6556
428	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,03992	158393,2		6323				
		т								
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	16,7	1163,74	17,19	19434	287	925	0,143	2,4
		м2 поверхности								
				104,5	4,54	1745	76	50,8	0,0055	0,1
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1139,84	532	13678	6384	4061	0,476	5,7
		шт. сборных конструкций								

3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установ		357	188	4284	2256	62,1	0,1988	2,4
		шт. сборных конструкций	6	1617,9	746	9707	4476	2854	0,668	4,0
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		501	265	3006	1590	62,1	0,2801	1,7
		шт. сборных конструкций	8	2424,75	1181	19398	9448	5683	0,937	7,5
5	21-041201-9903			720	424	5760	3392	62,1	0,4482	3,6
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,93	19244,94		75633				
		м3								
6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,344	15714,5		68264				
		м3								
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,2496	163431,66		40793				
		т								
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,488	28412,81	1410,29	42278	2099	3428	4,54	6,8
		м3 кладки								
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5		4238,42	297	6307	442	50,8	0,4	0,6
		м3	0,292	20233,33	643,3	5908	188	149	1,35	0,394
		5.3 Тепловые камеры ТК VI /3-всего 50 шт.		903,33	150	264	44	48,5	0,1813	0,053
465	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	39,48	26664,18	2038,55	1052702	80482	113102	6,51	257,015
		м3								
466	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		5247,12	659,66	207156	26043	48,5	0,6974	27,5334
		т	1,677	158393,2		265568				
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	701,4	1163,74	17,19	816247	12057	38852	0,143	100,3
		м2 поверхности								
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		104,5	4,54	73296	3184	50,8	0,0055	3,9
		шт. сборных конструкций	504	1139,84	532	574479	268128	170576	0,476	239,9
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		357	188	179928	94752	62,1	0,1988	100,2
			252	1617,9	746	407711	187992	119873	0,668	168,3

		шт. сборных конструкций		501	265	126252	66780	62,1	0,2801	70,6
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	336	2424,75	1181	814716	396816	238702	0,937	314,8
		шт. сборных конструкций		720	424	241920	142464	62,1	0,4482	150,6
5	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	165,06	19244,94		3176570				
		м3								
6	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	182,448	15714,5		2867079				
		м3								
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	10,4832	163431,66		1713287				
		т								
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	62,496	28412,81	1410,29	1775687	88137	143990	4,54	283,7
		м3 кладки		4238,42	297	264884	18561	50,8	0,4	25,0
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	12,264	20233,33	643,3	248142	7889	6265	1,35	16,556
		м3		903,33	150	11078	1840	48,5	0,1813	2,223

	Итого прямые затраты по смете ДОБАВИТЬ	**18201998**	**1844**
	в том числе		**896**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 474 040	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 386 312	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	470 358	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 341 646	
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 108 119	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 310 117	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	818 749	
	Итого, тенге	20 128 866	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 610 309	
	Итого по смете ДОБАВИТЬ, тенге	**21 739 175**	
3	Временные здания и сооружения (2 %)	434 784	
4	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	878 089	

	Итого по сметному расчету:	
5	**- в текущих ценах с 01.07.17 г.**	**23 052 048**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
6	2018 г. - 56 % (МРП = 2405 тенге)	12 909 147
7	2019 г. - 44 % (МРП = 2525 тенге)	10 142 901
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**24 962 601**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	13 683 696
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	11 278 906
8	**- в текущих и прогнозных ценах с К сниж**	**22 466 341**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
9	2018 г. - 56 % (Иинф = 1,060)	12 315 326
10	2019 г. - 44 % (Иинф = 1,112)	10 151 015
11	**Налог на добавленную стоимость**	**2 695 961**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
12	2018 г. - НДС (12 %)	1 477 839
13	2019 г. - НДС (12 %)	1 218 122
14	**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**25 162 302**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
15	2018 г.	13 793 165
16	2019 г.	11 369 137

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ А.Н. Амерханов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ К.А. Кажимуратов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ А.А. Сапарова