ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 4

от 22 октября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 13 от 2020-04-13

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	252 962 128,80	178 916 380	178 916 380					84 829 985		84 829 985	
НДС (12%)	30 355 455.46	21 469 964	21 469 964					10 179 599		10 179 599	
ИТОГО по актам	**283 317 584,26**	**200 386 344**	**200 386 344**					**95 009 584**		**95 009 584**	
аванс 30%		50 503 379	50 503 379					28 502 875,14		28 502 875	
5 % на сдачу объекта		10 019 317	10 019 317					4 750 479,19		4 750 479	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**139 863 648**	**139 863 649**					**61 756 228**		**61 756 228**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" _____ Б.З.Жанахметов.

Технический надзор :ТОО "Атлантис -ПВ" _____

Эксперт_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор : ТОО"ES проект" _____

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 9
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	6,24	163,92	157,78	1023	985	–	232	1355
					6,13	45,55	38	284	–	100	

2 1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	248,25	248,25	812	812	–	168	1058
				–	71,66	–	234	–	78	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,37	202		1287		–		1390
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,39	1807,34	–	705	–	–	508	1310
				1807,34	–	705	–	–	97	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	785,38	–	2568	–	–	1849	4770
				785,38	–	2568	–	–	353	
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТ Фм-1 (Станция очистки воды)									
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,704	843,66	19,01	6500	147	4408	1827	8993
				252,49	2,42	1945	19	–	666	

Итого	**18 876**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 408
- перевозка грузов, тенге	1 287
Накладные расходы, тенге	4 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 397
Всего	**18 876**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**396**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 211**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**18 190**
Налог на добавленную стоимость 12%	2183
Всего по акту	**20 373**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ES проект"

_____ Кабльшева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 10
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 3-1-1)

на ТУАЛЕТ НА ОДНО ОЧКО С ВЫГРЕБОМ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,7	198,77	189,03	6698	6370	–	1285	8622
					9,74	43,2	328	1456	–	639	

2 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	2734,49	–	1914	–	–	1378	3556
				2734,49	–	1914	–	–	263	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,5	33,8	33,8	963	963	–	239	1299
				–	11,65	–	332	–	96	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,5	148,58	72	4234	2052	–	2223	6974
				76,57	31,76	2182	905	–	517	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,2	785,38	–	2513	–	–	1810	4669
				785,38	–	2513	–	–	346	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	2,7	48,23	48,23	130	130	–	32	176
				–	16,63	–	45	–	13	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5, F100,W4 НР = 91 %	м3	0,7	21219,17	1067,17	14853	747	13306	868	16979

				1143,45	219,37	800	154	–	1258	
8 1141-0101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	7,1	1419,41	243,75	10078	1731	1588	5654	16991
				951,94	56,16	6759	399	–	1259	
9 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,045	7932,57	4213,21	8290	4403	403	5940	15368
				3333,78	1483,18	3484	1550	–	1138	
10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936		16936		16936	1355	18291
11 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	1120	15118
12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	1298	17528
13 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	443,02	246,51	443	247	40	245	743
				155,7	52,03	156	52	–	55	
14 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,033	58990		1947		1947	156	2102

15 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В7,5, F100,W2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	982,73	91,85	1769	165	1032	593	2551
				317,68	32,72	572	59	–	189	
16 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 150 мм Бетон В 7,5 НР = 94 % ктрр1=24; ктрм1=24; кэкс1=24; кмат1=24;	м2 покрытия	1,8	2368,68	95,16	4264	171	3698	450	5090
				219,65	46,15	395	83	–	377	
17 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА (прим.п.2) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	819,74	20,6	1803	45	759	765	2774
				454,08	3,63	999	8	–	205	
18 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,264	3348		884		884	71	955
19 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	33101,46	2113,2	2317	148	1769	401	2935
				5717,95	435,6	400	30	–	217	
20 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	0,14	7993,33	2582,8	1119	362	220	569	1823
				3839,04	532,4	537	75	–	135	
21 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9	175		1575		1575	126	1701

22 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	67241,81	1036,26	18828	290	13034	5070	25809
				19657,8	459,8	5504	129	–	1912	
23 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стены и вентиляционная труба) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	521,99	14,56	7830	218	1993	5149	14017
				374,62	6,78	5619	102	–	1038	
24 2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38	51250		19475		19475	1558	21033
25 1110-0116-0102	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	105,86	3,99	1588	60	416	1024	2820
				74,17	1,66	1112	25	–	209	
26 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стульчак) НР = 94 %	м2 покрытия	2	2635,01	44,99	5270	90	3964	1183	6969
				608,21	21	1216	42	–	516	
27 1110-0116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	2	62,2	1,99	124	4	36	78	218
				42,4	0,83	85	2	–	16	
28 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,65	3888,3	101,09	6416	167	4177	1935	9019
				1255,8	47,19	2072	78	–	668	

29 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,65	5239		8644		8644	692	9336
30 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	132	1786
31 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	47	637
32 1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,31	5520,45	109,71	1711	34	986	636	2535
				2229,76	50,58	691	16	–	188	
33 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,31	9699		3007		3007	241	3247
34 1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,31	1230,29	17,89	381	6	277	81	499
				319,79	5,45	99	2	–	37	
35 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,7	1533,25	75,83	7206	356	4793	1989	9931
				437,57	22,52	2057	105	–	736	

36 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,17	82062,32	1359,11	13951	231	10110	3330	18663
				21238,1	525,4	3610	89	–	1382	
37 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,36	11896,92	516,65	4283	186	3657	435	5096
				1222,62	121,2	440	44	–	377	
38 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	66	893
39 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	47	637
40 1111-0101-0207	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)-фрагмент разреза 1-1 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	13311,48	2922,99	10649	2338	2430	6684	18720
				7351,65	1536,7	5881	1229	–	1387	
41 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5065,67	44,04	5066	44	4440	583	6101
				582,41	12,71	582	13	–	452	
42 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений НР = 118 %	т стальных элементов	0,003	709086,35	6091,01	2127	18	1942	201	2515
				55638,1	1246,3	167	4	–	186	

Итого	**306 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 425

Накладные расходы, тенге	50 830
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 720
Всего	**306 727**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	11 279
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 440**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**328 433**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**295 590**
Налог на добавленную стоимость 12%	35471
Всего по акту	**331 061**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 11
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 4-1-2)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (8шт)									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	8	6766,44	2938,44	54132	23508	4871	29594	90424
					3219,12	1404,94	25753	11240	–	6698	

2 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	42479		339832		339832	27187	367019
3 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ3	шт	8	8517,86		68143		68143	5451	73594
4 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	8	696,43		5571		5571	446	6017
	1.2 АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА, УА10-1 (3шт)									
5 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	21010,2	10933,32	63031	32800	1827	35277	106173
				9468	5230,9	28404	15693	–	7865	
6 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	42479		382311		382311	30585	412896
7 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	9	2336,77	1324,85	21031	11924	–	10832	34412
				1011,92	492,5	9107	4433	–	2549	
8 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	5120		46080		46080	3686	49766

9	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	3	10410,71		31232		31232	2499	33731
10	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	6	1214,29		7286		7286	583	7869
11	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	3	821,43		2464		2464	197	2661
12	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	3	6982,14		20946		20946	1676	22622
13	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	3	419,64		1259		1259	101	1360
14	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	6	3508,93		21054		21054	1684	22738
15	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	3	607,14		1821		1821	146	1967
		1.3 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (2шт)									
16	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13691,84	6792	27384	13584	1218	15264	46059
					6290,96	3248,8	12582	6498	–	3412	

17	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42479		169916		169916	13593	183509
18	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,77	1324,85	9347	5299	–	4814	15294
					1011,92	492,5	4048	1970	–	1133	
19	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5120		20480		20480	1638	22118
20	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	2	10410,71		20821		20821	1666	22487
21	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	4	1214,29		4857		4857	389	5246
22	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	2	821,43		1643		1643	131	1774
23	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43		1393		1393	111	1504
24	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	2	419,64		839		839	67	906
25	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	2	3508,93		7018		7018		7579

							561	
26 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	4	607,14	2429	2429	194	2623
27 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА1	шт	2	5892,86	11786	11786	943	12729
28 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА2	шт	2	1482,14	2964	2964	237	3201
29 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА4	шт	2	767,86	1536	1536	123	1659
30 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Вал привода РА3	шт	4	4312,5	17250	17250	1380	18630
31 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА5	шт	2	732,14	1464	1464	117	1581
32 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х7	шт	6	517,86	3107	3107	249	3356
33 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х8	шт	2	562,5	1125	1125	90	1215
	1.4 УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ, УОП (1шт)							
34 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ2	шт	2	4625	9250	9250	740	9990

35	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43		1393		1393	111	1504
36	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	2,4	607,14		1457		1457	117	1574
		Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
37	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	4	10567,76	959,04	42271	3836	445	31825	80024
					9497,5	447,7	37990	1791	–	5928	
38	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	4	79440		317760		–		317760
									317760	–	
		Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
39	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,048	109206,81	56149,77	114449	58845	2891	57529	185736
					50298,7	18319,44	52713	19199	–	13758	
40	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,6123	985293		603295		603295	48263	651558
41	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	516,25	4	2065	16	222	1318	3654
					456,75	0,75	1827	3	–	271	

42 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	535573	2142	2142	171	2314
	Раздел 4 ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА							
	4.1 Подвеска натяжная изолирующая (24шт)							
43 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	124	2107	261268	261268	20901	282169
44 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	124	58	7192	7192	575	7767
45 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Крепление провода ВШ-1	м	150	228,57	34286	34286	2743	37029
46 2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	340	42840	42840	3427	46267
47 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	513	25650	25650	2052	27702
48 2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	765	18360	18360	1469	19829
49 2404-0207-1838	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	27	216	216	17	233
50 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	752	36096	36096	2888	38984
51 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	531	25488	25488	2039	27527
52 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	96	3637	349152	349152		377084

										27932	
53	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1148		55104		55104	4408	59512
54	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	670		32160		32160	2573	34733
55	2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1798		86304		86304	6904	93208
		Раздел 5 МЕТИЗЫ									
56	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031812	309457		984		984	79	1063
		Раздел 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
57	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	820	234,05	17,21	191922	14108	24179	113046	329365
					187,36	4,11	153635	3373	–	24397	
58	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,50512	223323		112805		112805	9024	121829
59	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	26	1213,51	110,41	31551	2871	7368	15785	51123
					819,7	23,5	21312	611	–	3787	
60	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2288	218160		49915		49915	3993	53908
		Итого					**4 448 165**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 809
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 995 004
- оборудование, тенге	317 760
Накладные расходы, тенге	315 284
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 955
Всего	**4 448 165**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 695
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	151 883
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**86 720**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 740 463**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 266 417**
Налог на добавленную стоимость 12%	511970
Всего по акту	**4 778 387**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1, 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 12
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2114,13	198,77	189,03	420216	399623	–	80585	540865
					9,74	43,2	20593	91330	–	40064	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,91	266,25	256,93	12756	12310	4	2559	16540
				9,22	64,97	442	3113	–	1225	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	79,0515	202		15968		–		17246
									1277	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ktpp1=1,2;	м3 грунта	66,87	1807,34	–	120857	–	–	87017	224504
				1807,34	–	120857	–	–	16630	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	34,16	3212,27	153,79	109731	5253	72109	33478	154666
				947,58	42,35	32369	1447	–	11457	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1962,9	33,8	33,8	66353	66353	–	16472	89451
				–	11,65	–	22877	–	6626	

7 1101-0201-0501										
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1962,9	148,58	72	291639	141336	–	153108	480327
				76,57	31,76	150303	62347	–	35580	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	218,1	785,38	–	171291	–	–	123329	318189
				785,38	–	171291	–	–	23570	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=411,2 м									
9 1116-0601-0101										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2014,78	82,27	16118	658	2383	12910	31351
				1634,64	12,1	13077	97	–	2322	
10 2304-0501-0109										
	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	977		7816		7816	625	8441
11 1312-1302-0304										
	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12425,26	1224,97	24851	2450	3041	12364	40192
				9680	454,8	19360	910	–	2977	
12 КП ИП Компания " A.L.D COnsTruCTion" г.Нур-Султан.	Задвижка с электроприводом AUMA DN50,PN10/16, BV 05-47	шт	2	669642,86		1339286		–		1339286
13 1122-0901-0101										
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1142,36	25,92	9139	207	1385	7567	18043
				943,36	12,1	7547	97	–	1336	

14 2304-0102-1901										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	23909		191272		191272		206574
									15302	
15 1122-0901-0103										
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1905,87	77,76	7623	311	1309	6087	14807
				1500,8	36,3	6003	145	–	1097	
16 2304-0102-1904										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42079		168316		168316		181781
									13465	
17 2302-0103-0207										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369		24642		24642		26613
									1971	
18 2302-0103-0210										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984		22663
									1679	
19 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0232	1308125,58	496254,34	30349	11513	8346	13505	47362
				452164,2	135840,96	10490	3152	–	3508	
26 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,296	53774,43	–	15917	–	490	15273	33685
				52118	–	15427	–	–	2495	

27 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1152	58715,65	–	6764	–	760	5944	13725
				52118	–	6004	–	–	1017	
	2.2 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)									
28 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,11	19125,77	8848,29	174236	80608	8716	114808	312167
				9320,72	3408,98	84912	31056	–	23123	
29 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,82	37378,46	8952,99	105407	25247	35043	54227	172405
				15998,9	3424,71	45117	9658	–	12771	
30 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16474		4942		4942	395	5338
31 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230		48690		48690	3895	52585
32 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004		45004	3600	48604
33 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998		55992		55992	4479	60471

34 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936	101616	101616	8129	109745
35 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977	33954	33954	2716	36670
36 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22565	112825	112825	9026	121851
37 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9672	48360	48360	3869	52229
38 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965	47895	47895	3832	51727
39 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749	41498	41498	3320	44818
40 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456	12280	12280		13262

									982	
41 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4731		18924		18924		20438
									1514	
42 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,901	33101,46	2113,2	29824	1904	22768	5156	37779
				5717,95	435,6	5152	392	–	2798	
43 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,13056	544342		71069		71069		76755
									5686	
44 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21806		87224		87224		94202
									6978	
46 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	5	11515		57575		57575		62181
									4606	
47 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,835	843,66	19,01	53855	1213	36524	15133	74507
				252,49	2,41	16118	154	–	5519	

Итого	**5 274 045**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	725 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	748 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 393 756
- оборудование, тенге	1 339 286
- перевозка грузов, тенге	15 968
Накладные расходы, тенге	759 526
Сметная прибыль (8 %), тенге	294 038
Всего	**5 274 045**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	51 152
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	144 689
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 612**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 552 498**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 997 249**
Налог на добавленную стоимость 12%	599670
Всего по акту	**5 596 919**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания"НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 13
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-1)

на БУРЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ПО 50 МЕТРОВ НА УЧАСТКЕ С.ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2403-0101-3300	Фильтры для скважин перфорированный	м	2	20059		40118		40118	3209	43327
11	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	329675,96	251003,06	1978056	1506018	–	754649	2951321

	78672,9	69297,5	472037	415785	–	218616

Итого	**2 994 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	472 037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 506 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 118
Накладные расходы, тенге	754 649
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 825
Всего	**2 994 648**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	38 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	110 119
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**62 874**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 206 571**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 885 914**
Налог на добавленную стоимость 12%	346310
Всего по акту	**3 232 224**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
"КТОО "Ж.К.Ахмагамбетов НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 14
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154,64	198,77	189,03	30737	29231	–	5894	39562

				9,74	43,2	1506	6680	–	2931	
2 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,16	1807,34	–	5711	–	–	4112	10609
				1807,34	–	5711	–	–	786	
3 1101-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	117,54	33,8	33,8	3973	3973	–	986	5356
				–	11,65	–	1370	–	397	
4 1101-0201-0501										
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	117,54	148,58	72	17464	8463	–	9168	28762
				76,57	31,76	9000	3733	–	2131	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,06	785,38	–	10257	–	–	7385	19053
				785,38	–	10257	–	–	1411	
6 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,2	157,42	149,71	4282	4072	–	821	5511

				7,72	34,21	210	931	–	408	
	Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
7 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.40 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12	198	30,11	2376	361	1216	871	3507
				66,6	10,65	799	128	–	260	
8 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	711,59	27,05	8539	325	4455	3679	13195
				313,28	12,85	3759	154	–	977	
9 1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	12	-101,03	-4,6	-1212	-55	-1111	-68	-1382
				-3,87	-2,13	-46	-26	–	-102	
10 1111-0101-0405										
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	625,58	41,49	7507	498	2868	3947	12370
				345,06	4,85	4141	58	–	916	
11 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	231,68	21,46	2780	258	1125	1344	4454
				116,44	2,71	1397	32	–	330	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,2	20746,91	1067,17	24896	1281	22243	1488	28495
				1143,33	219,17	1372	263	–	2111	

13 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	8	24235,39	800,81	193883	6406	166749	20773	231829
				2590,96	262,47	20728	2099	–	17172	
14 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	13001,8	7169,83	1040	574	35	735	1917
				5386,84	2400,41	431	192	–	142	
15 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,14	7932,57	4213,21	24908	13229	1211	17848	46177
				3333,78	1483,18	10468	4657	–	3420	
16 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22565		90260		90260	7221	97481
17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977		33954		33954	2716	36670
18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456		9824		9824	786	10610
19 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1663,95	181,44	3328	363	261	2845	6666

				1351,92	84,7	2704	169	–	494	
21 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка крышки КД1 НР = 90 %	м2	0,6	3142,62	516,65	1886	310	842	726	2820
				1222,62	121,2	734	73	–	209	
22 2107-0204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	16830		673		673		727
									54	
23 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	1,2	62,2	1,99	75	2	22	47	131
				42,4	0,83	51	1	–	10	
24 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0536	489596,47	1261,47	26242	67	22717	3171	31766
				64496	513,3	3457	28	–	2353	
25 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2761,08	–	5522	–	1519	3923	10201
				2001,6	–	4003	–	–	756	
26 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5188,51	–	10377	–	5128	5144	16762
				2624,32	–	5249	–	–	1242	

Итого **663 249**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 86 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 469

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 215
Накладные расходы, тенге	94 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 334
Всего	**663 249**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	24 389
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 925**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**710 185**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**639 167**
Налог на добавленную стоимость 12%	76700
Всего по акту	**715 867**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 15
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-4)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395

				32788	293,8	65576	588	–	8918	
2 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,5	31460	4701	–	6003	
5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2476,6	–	4953	–	4384	558	5952
				284,61	–	569	–	–	441	
6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	521,02	25,92	1042	52	30	965	2167
				480,11	12,1	960	24	–	161	
7 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28650		57300		57300	4584	61884
8 1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	6119,06	1775,56	48952	14204	965	23534	78285
				4222,9	599,62	33783	4797	–	5799	
9 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112399		224798		224798	17984	242782
10 2304-0103-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 50, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	4	18756		75024		75024	6002	81026

11 2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	1308125,58	496254,34	17267	6551	4747	7684	26947
				452164,2	135840,96	5969	1793	–	1996	
13 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	592		2368		2368	189	2557
14 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137		4548		4548	364	4912
15 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690	1095	14785
16 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1248,73	112,94	2497	226	93	2206	5079
				1089	36,3	2178	73	–	376	
17 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	1093	14753
18 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	698		27920		27920	2234	30154

19	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815		1630		1630	130	1760
20	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	140	1646,18	913,27	230466	127858	1646	112263	370147
					721,16	222,22	100962	31111	–	27418	
21	2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	140	17848		2498720		2498720	199898	2698618
22	КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство беструбного водоподъема УБВ-8 (219 мм)	к-т	2	229910,71		459821		– 459821		459821
23	КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10 (273 мм)	к-т	2	46875		93750		– 93750	–	93750

Итого	**4 431 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 969 752
- оборудование, тенге	553 571
Накладные расходы, тенге	213 064
Сметная прибыль (8 %), тенге	287 235
Всего	**4 431 254**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	50 410
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	142 590
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 414**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 705 668**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 235 101**
Налог на добавленную стоимость 12%	508212
Всего по акту	**4 743 313**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
"Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 16
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,63	149,45	141,93	21466	20386	–	4227	27748
					7,52	33,35	1080	4790	–	2055	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,4	266,25	256,93	31790	30677	12	6378	41221

				9,22	64,97	1101	7757	–	3053	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	208,95	202		42208		–		45585
									3377	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,37	1807,34	–	9705	–	–	6988	18029
				1807,34	–	9705	–	–	1335	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,1	17,67	17,67	2370	2370	–	634	3244
				–	6,57	–	881	–	240	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,1	148,58	72	19924	9656	–	10460	32815
				76,57	31,76	10268	4259	–	2431	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,9	785,38	–	11702	–	–	8426	21738
				785,38	–	11702	–	–	1610	
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ									
	2.1 ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ИЗ ФБС, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,32	5441,08	1654,78	50711	15423	27928	12671	68453

				789,65	672,28	7360	6266	–	5071	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	9,32	21219,17	1067,17	197763	9946	177160	11558	226067
				1143,45	219,37	10657	2045	–	16746	
10 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1569,21	799,23	14123	7193	2423	8351	24271
				500,75	285,56	4507	2570	–	1798	
11 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2220,69	1121,59	59958	30283	10702	35203	102774
				702,74	402,18	18974	10859	–	7613	
12 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3363,71	1774,87	30273	15974	5090	17694	51805
				1023,2	642,89	9209	5786	–	3837	
13 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,71	2656,43	209119	116883	35539	118218	353524
				1288,56	988,36	56697	43488	–	26187	
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (с надбавкой до W4,2%)	м3	8,186	24726,84		202414		202414	16193	218607
15 2104-1201-9907										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	1,592	20903,88		33279		33279	2662	35941

16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	40,747	19396,32		790342		790342	63227	853569
17 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,2	22555,5	1302,5	27067	1564	22011	3479	32989
				2910,24	275,6	3492	330	–	2444	
18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01492	13801,76	1335,2	206	20	–	176	413
				12435,2	542,68	186	8	–	31	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01492	211511		3156		3156	252	3408
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ 6-6, СТ 6-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	62614,42	2153,62	4997	172	–	4536	10295
				60460,8	653,4	4825	52	–	763	
21 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	254259		20290		20290	1623	21913
22 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	4	1211,04	1,04	4844	4	–	2954	8422
				1210	0,48	4840	2	–	624	
23 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5600		11200		11200	896	12096

24 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5726		11452		11452		12368
									916	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	3,46	32569,38	4543,61	112690	15721	65798	31134	155330
				9009	879,3	31171	3042	–	11506	
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14223	211511		30083		30083		32490
									2407	
27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758		4059
									301	
28 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя- гидроизол (отм.-0,020) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	2165,39	42,32	43949	859	38962	3999	51784
				203,41	8,47	4128	172	–	3836	
29 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (отм.-2,400) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	804,11	10,37	16320	210	8264	7388	25605
				386,58	4,84	7846	98	–	1897	
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,3	843,66	19,01	168985	3808	114603	47485	233787
				252,49	2,42	50574	485	–	17318	

2.2 ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ

31 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,31	30,11	384	51	218	125	550
				66,6	10,65	115	18	–	41	
32 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,1	26649,41	1926,42	29314	2119	22950	4241	36239
				3859,2	377,22	4245	416	–	2684	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	220423		7503		7503		8103
	2.3 ФУНДАМЕНТ Фм-1							–	600	
34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,33	21219,17	1067,17	7002	352	6273	409	8005
				1143,45	219,37	377	72	–	593	
35 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,3	25536,43	967,87	33197	1258	26848	5022	41277
				3916,36	329,12	5091	428	–	3058	
36 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02916	489596,47	1261,47	14277	37	12359	1725	17282
				64496	513,3	1881	15	–	1280	
	2.4 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
37 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,4	23405,65	967,87	9362	387	7408	1545	11780
				3916,36	329,12	1567	132	–	873	
	2.5 ПРИЯМКИ (АС4,прим.п.6)									
38 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,684	16845,4	2113,2	11522	1445	6166	3914	16672

				5717,95	435,6	3911	298	–	1235	
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,46	20746,91	1067,17	9544	491	8527	570	10923
				1143,45	219,37	526	101	–	809	
	2.6 ПРИЯМОК (АС14)									
40 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,2	23686,75	1891,62	4737	378	3578	823	6005
				3906,32	615,37	781	123	–	445	
41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00336	645276,47	1261,47	2168	4	1424	675	3070
				220176	513,3	740	2	–	227	
42 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	552385,14	8715,9	8573	135	7734	698	10013
				45345,6	3012,9	704	47	–	742	
43 2900-0000-1000(пл)	Доплата за применение марки стали С245	т	0,01552	5772		90		90	7	97
44 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	47107		236		236	19	254
	Раздел 5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОРЕЛЬС)									
95 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06732	226348		15238		15238	1219	16457

96 1109-0301-0605	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36М (30Б2). Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	6	6803,8	4087,03	40823	24522	1698	16185	61569
				2433,8	1475,69	14603	8854	–	4561	
98 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,1512	2750,1	375,69	416	57	43	218	685
				2089,06	–	316	–	–	51	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,61	77,96	2,29	1295	38	584	467	1903
				40,5	0,24	673	4	–	141	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,61	146,99	3,25	2441	54	1600	548	3229
				47,37	0,48	787	8	–	239	
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Лм1 (АС13)									
120 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	189953,85	17101,83	43829	3946	797	27751	77306
				169400	4908,8	39086	1133	–	5726	
121 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,133136	308966		41134		41134		44425
									3291	

122 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136358	246399		3360		3360	269	3629
123 2105-0111-0113	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,05247	269984		14166		14166	1133	15299
124 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0133348	226348		3018		3018	241	3260
125 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2506	445		1892		1892	151	2043
126 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,42	217		1610		1610	129	1739
127 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.16х1,6)	м	4,2506	298		1267		1267	101	1368
128 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж,электроды Э42 НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	68653,26	24916,78	15841	5749	2284	6600	24236
				33841,9	7615,57	7808	1757	–	1795	

129 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,54	77,96	2,29	1211	36	546	437	1780
				40,5	0,24	629	4	–	132	
130 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,54	146,99	3,25	2284	50	1498	513	3021
				47,37	0,48	736	8	–	224	
131 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,21	27019,56	1119,15	5674	235	4398	994	7201
				4958,8	242,2	1041	51	–	533	
132 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0007	273229,09	2036,53	191	1	164	24	232
				36807,2	642,51	26	–	–	17	
	Раздел 8 ПРОЕМЫ									
	8.1 ДВЕРИ									
133 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2667,82	45,7	5602	96	1062	3093	9391
				2116,41	18,19	4444	38	–	696	
134 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66138		138890		138890		150001
									11111	
135 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,73	73,06	8535	384	2764	4996	14613
				1026,02	31,25	5387	164	–	1082	

136 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	616	8317
137 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224	1298	17522
138 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	393		2358		2358	189	2547
139 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3210		9630		9630	770	10400
	8.2 ОКНА									
140 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2	2730,42	163,93	5461	328	2793	2240	8317
				1169,93	74,77	2340	150	–	616	
141 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	18047		36094		36094	2888	38982
142 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	1642,38	9,19	3613	20	3117	437	4374

				216,37	4,34	476	10	–	324	
143 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2426		5337		5337		5764
									427	
	Раздел 10 ПОЛЫ									
172 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,31	30,11	11165	1506	6329	3631	15980
				66,6	10,65	3330	532	–	1184	
173 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.120 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22362,97	7,2	134178	43	113734	19177	165623
				3400,14	–	20401	–	–	12268	
174 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1736	13801,76	1335,2	2396	232	5	2050	4802
				12435,2	542,68	2159	94	–	356	
175 2105-0309-0302										
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1736	254259		44139		44139		47671
									3531	
176 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1461,13	81,82	73056	4091	38306	29341	110589
				613,18	11,09	30659	554	–	8192	
177 1111-0101-0402										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	931,18	40,47	46569	2023	26037	17686	69384
				369,97	6,32	18499	316	–	5140	

178 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	1464,85	69,61	73243	3480	14007	53869	137280
				1115,12	31,02	55756	1551	–	10169	
179 2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	51	2739		139689		139689	1175	150864

Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

12.3 ПАНДУС ВОРОТ

190 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	223,31	30,11	1340	181	759	436	1918
				66,6	10,65	400	64	–	142	
191 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные по уклону 160...310 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	22835,23	7,2	32198	10	27394	4507	39641
				3400,14	–	4794	–	–	2936	
192 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1051,46	91,85	6309	551	3852	1976	8948
				317,68	32,72	1906	196	–	663	
193 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6	220,3	7,93	1322	48	1164	125	1562
				18,3	3,85	110	23	–	116	

12.4 ОТМОСТКА

194 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	5,31	21219,17	1067,17	112674	5667	100935	6585	128800
				1143,45	219,37	6072	1165	–	9541	

Итого	**4 323 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 563 394
- перевозка грузов, тенге	42 208
Накладные расходы, тенге	565 597
Сметная прибыль (8 %), тенге	320 246
Всего	**4 323 292**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	56 203
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	158 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 769**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 629 240**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 166 316**
Налог на добавленную стоимость 12%	499958
Всего по акту	**4 666 274**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 17
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-4-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	270	41,27	41,27	11143	11143	–	2766	15021
					–	14,23	–	3842	–	1113	

2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	270	38,21	38,21	10316	10316	–	2561	13907
				–	13,17	–	3557	–	1030	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	780	198,77	189,03	155037	147440	–	29732	199552
				9,74	43,2	7598	33696	–	14782	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108	266,25	256,94	28755	27749	11	5769	37286
				9,21	64,97	995	7017	–	2762	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	189	202		38178		–		41232
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	108	19,96	17,05	2156	1841	11	711	3096
				2,81	6,33	304	684	–	229	

7 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	1807,33	–	43376	–	–	31231	80576
				1807,33	–	43376	–	–	5969	
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24	715,08	–	17162	–	–	12357	31881
				715,08	–	17162	–	–	2362	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	670	33,8	33,8	22648	22648	–	5622	30532
				–	11,66	–	7809	–	2262	
10 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120	28,98	28,98	3478	3478	–	863	4688
				–	9,99	–	1199	–	347	
11 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	157,43	149,71	17317	16468	–	3321	22289
				7,72	34,22	849	3764	–	1651	

12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	900	148,58	72	133719	64804	–	70201	220234
				76,57	31,76	68915	28586	–	16314	
13 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	150	41,27	41,27	6190	6190	–	1536	8344
				–	14,23	–	2134	–	618	
14 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	150	38,21	38,21	5731	5731	–	1423	7726
				–	13,17	–	1976	–	572	
15 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	200	342,05	164,28	68410	32856	35554	5351	79662
				–	37,16	–	7432	–	5901	
Раздел 3 КОЛОДЦЫ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДОВ д.1500 мм (2шт)										
41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,52	20746,71	1067,11	31535	1622	28175	1885	36094
				1143,42	219,08	1738	333	–	2674	
42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7	21295,57	8848,43	149069	61939	21885	88217	256269
				9320,71	3409	65245	23863	–	18983	

43 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16936		135488		135488		146327
44 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7925		63400		63400		68472
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230		64920		64920		70114
46 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15965		63860		63860		68969
47 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	32649		130596		130596		141044
48 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	44	595		26180		26180		28274
49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,74	843,67	19,02	41964	946	28459	11791	58055
				252,49	2,41	12559	120	–	4300	
50 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,082	489609,76	1268,29	40148	104	34755	4851	48599
				64500	512,2	5289	42	–	3600	

51 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	10	2761,1	–	27611	–	7595	19616	51005
				2001,6	–	20016	–	–	3778	
52 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (в колодце спускного и переливного трубопроводов,АС10) НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	995,8	10,39	20414	213	12276	7462	30106
				386,59	4,83	7925	99	–	2230	
	Раздел 4 КОЛОДЕЦ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА д.1500 мм									
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,76	20747,37	1067,11	15768	811	14088	943	18048
				1143,42	219,74	869	167	–	1337	
54 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,4	21296,18	8848,53	72407	30085	10632	42848	124475
				9320,59	3409,12	31690	11591	–	9220	
55 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16936		67744		67744		73164
56 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7925		15850		15850		17118

57 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487		13948		13948		15064
58 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16230		32460		32460		35057
59 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930		34484
61 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	22	595		13090		13090		14137
62 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,88	843,65	19,01	20990	473	14235	5898	29039
				252,49	2,41	6282	60	–	2151	
63 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0328	489603,66	1280,49	16059	42	13902	1940	19439
				64481,71	518,29	2115	17	–	1440	
64 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	4	2761	–	11044	–	3038	7846	20401
				2001,5	–	8006	–	–	1511	
	Итого					**2 199 781**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	446 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	884 082
- перевозка грузов, тенге	38 178
Накладные расходы, тенге	366 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 948
Всего	**2 199 781**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	28 597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	80 890
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 185**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 355 453**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 119 908**
Налог на добавленную стоимость 12%	254389
Всего по акту	**2 374 297**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 18
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-5-1)

на РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	326,85	198,77	189,03	64967	61783	–	12459	83619
					9,74	43,2	3184	14120	–	6194	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	229,65	266,25	256,93	61143	59004	22	12267	79283
				9,22	64,97	2117	14921	–	5873	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	378,9225	202		76542		–	6123	82666
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,4	1807,34	–	24218	–	–	17437	44988
				1807,34	–	24218	–	–	3332	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	306,225	33,8	33,8	10352	10352	–	2570	13955
				–	11,65	–	3569	–	1034	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	306,225	148,58	72	45498	22049	–	23886	74934
				76,57	31,76	23448	9726	–	5551	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,025	785,38	–	26722	–	–	19240	49640

	785,38	–	26722	–	–	3677

Итого	**429 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22
- перевозка грузов, тенге	76 542
Накладные расходы, тенге	87 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 784
Всего	**429 085**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 725**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**444 966**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**400 469**
Налог на добавленную стоимость 12%	48056
Всего по акту	**448 525**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Тлеоунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 19
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 7-1-1)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м НР = 72 %	м3 грунта	909	31,67	31,67	28785	28785	–	7702	39405

				–	11,77	–	10697	–	2919	
2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	909	75,19	75,19	68348	68348	–	18287	93566
				–	27,94	–	25399	–	6931	
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	786	198,96	190,53	156385	149757	78	32617	204122
				8,33	49,3	6551	38750	–	15120	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1296,9	202		261974		–	20958	282932
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м НР = 72 %	м3 грунта	1695	31,67	31,67	53675	53675	–	14361	73479
				–	11,77	–	19946	–	5443	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	1695	75,19	75,19	127448	127448	–	34100	174472

				–	27,94	–	47361	–	12924	
7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1695	65,67	65,67	111317	111317	–	29073	151620
				–	23,82	–	40379	–	11231	
8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 4х проходов НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	1695	19,3	19,3	32709	32709	–	6618	42473
				–	5,42	–	9191	–	3146	

Итого	**1 062 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	572 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78
- перевозка грузов, тенге	261 974
Накладные расходы, тенге	142 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 672
Всего	**1 062 070**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 807
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 054
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 299**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 137 230**

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 023 507**
Налог на добавленную стоимость 12%	122821
Всего по акту	**1 146 328**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJB 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 20
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 7-1-2)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
16	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	1	26438	30	26438	30	26315	91	28651
					93	7	93	7	–	2122	

17 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	45615	114	45615	114	44012	1377	50751
				1489	24	1489	24	–	3759	
18 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	192733	232	192733	232	189079	3163	211568
				3422	54	3422	54	–	15672	
19 2977-7777-0101(пл)СТ	Мусорный контейнер V	шт	2	22321,43		44643		44643		48214
24 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	10,7	49273,08	5771,03	527222	61750	322894	148071	729316
				13325,05	1881,96	142578	20137	–	54023	

Итого	**1 068 500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	626 943
Накладные расходы, тенге	152 702
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 147
Всего	**1 068 500**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 891
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 291

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 434**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 144 116**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 029 704**
Налог на добавленную стоимость 12%	123565
Всего по акту	**1 153 269**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 21
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 7-1-2 А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
		2.1 Ворта 5х2-1 шт									
1	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
					21947	1731	21947	1731	–	4826	

2 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,08075	82699,69	20965,94	6678	1693	185	3606	11107
				59442,72	5275,54	4800	426	–	823	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	246399		13934		13934		15049
5 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1217		12170		12170		13144
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,00239	205921		492		492		531
7 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
8 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
9 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	77,95	2,3	1559	46	703	562	2291
				40,5	0,2	810	4	–	170	

11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	146,95	3,25	2939	65	1927	660	3887
				47,35	0,5	947	10	–	288	
	2.2 Калитка 1х2- 1 шт									
12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02746	82665,7	20975,97	2270	576	62	1225	3775
				59431,9	5243,99	1632	144	–	280	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	246399		5574		5574		6020
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1217		2434		2434		2629
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515

19 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
20 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	77,75	2,25	311	9	140	112	457
				40,5	–	162	–	–	34	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	147	3,25	588	13	386	132	778
				47,25	0,5	189	2	–	58	
	2.3 Калитка 1х1,6 -1 шт.									
23 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
24 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
25 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02347	82616,11	20962,93	1939	492	52	1047	3225
				59437,58	5240,73	1395	123	–	239	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	246399		4829		4829		5215

27 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,6	1217		1947		1947		2103
28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
29 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
30 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
32 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	78,13	2,19	250	7	113	90	367
				40,63	–	130	–	–	27	
33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	147,19	3,44	471	11	308	106	623
				47,5	0,63	152	2	–	46	
34 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	237	39289	2080	9311493	492960	7865793	1021413	11159538
				4020	716	952740	169692	–	826632	

Итого **11 412 937**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 004 624

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 981 793
Накладные расходы, тенге	1 080 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	845 406
Всего	**11 412 937**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	148 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	419 675
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**239 620**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 220 600**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**10 998 540**
Налог на добавленную стоимость 12%	1319825
Всего по акту	**12 318 365**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
"Компания-НурайСтрой"
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Гурсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1, 30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 22
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1А)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Добавить									
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	2493,72	11441,3	4826,3	28531399	12035441	–	15570389	47629931
					6615	2057	16495958	5129582	–	3528143	
		Итого					**47 629 931**				

в том числе	16 495 958
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 035 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 129 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 570 389
Накладные расходы, тенге	3 528 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**47 629 931**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	619 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 751 443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 000 011**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**51 000 574**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**45 900 517**
Налог на добавленную стоимость 12%	5508062
Всего по акту	**51 408 579**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ` 84 VJE 00043887

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015", Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 23
от 22.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1591,7376	198,77	189,03	316382	300878	–	60672	407218
					9,74	43,2	15504	68763	–	30164	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	113,25	266,25	256,93	30152	29097	11	6050	39098
				9,22	64,98	1044	7359	–	2896	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	186,8625	202		37746		–	3020	40766
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	52,7316	1807,34	–	95304	–	–	68619	177037
				1807,34	–	95304	–	–	13114	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	108,4674	1506,12	–	163365	–	–	117623	303467
				1506,12	–	163365	–	–	22479	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство+защитная обсыпка трубы. НР = 99 %	м3 основания	53,4396	3212,27	153,79	171662	8218	112806	52372	241957
				947,58	42,35	50638	2263	–	17923	

7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1577,6429	33,8 / –	33,8 / 11,65	53330 / –	53330 / 18387	– / –	13239 / 5326	71895
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1577,6429	148,58 / 76,57	72 / 31,76	234399 / 120803	113596 / 50110	– / –	123057 / 28596	386052
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175,2936	785,38 / 785,38	– / –	137671 / 137671	– / –	– / –	99123 / 18944	255738

Итого **1 923 228**

в том числе	584 329
- зарплата рабочих-строителей, тенге	505 119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 746
- перевозка грузов, тенге	540 755
Накладные расходы, тенге	142 462
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего	**1 923 228**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	70 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 379**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 059 330**

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	1 853 397
Налог на добавленную стоимость 12%	222408
Всего по акту	2 075 805

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____ Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ Заказ 500.1

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Форма 4

Локальная смета № 7-1-2 А

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-11519,945**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**-2530,685**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**-0,224**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключить.									
		Раздел 2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
20	8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м НР = 91 % К=-1,000;	секция	-297	58010	391	-17228970	-116127	-13999095	-2858376	-21694333
					10484	92	-3113748	-27324	–	-1606988	
21	8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 % К=-1,000;	шт.	-1	126697	4727	-126697	-4727	-99881	-21633	-160196
					22089	1683	-22089	-1683	–	-11866	

22	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 % К=-1,000;									
			шт.	-1	70628	150	-70628	-150	-60477	-9146	-86156
					10001	50	-10001	-50	–	-6382	
23	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 % К=-1,000;									
			шт.	-1	70584	150	-70584	-150	-60433	-9146	-86109
					10001	50	-10001	-50	–	-6378	
25	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-712,5	163,92	157,78	-116790	-112421	–	-26513	-154767
					6,13	45,55	-4369	-32454	–	-11464	
26	1107-0111-0108	Ограды металлические.Демонтаж	м оград	-137	2588,31	737,5	-354599	-101038	–	-341068	-751321
					1850,81	258,98	-253561	-35480	–	-55653	

Итого по разделу 1 **-22 932 882**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -3 413 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -334 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -97 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге -14 219 886

Накладные расходы, тенге -3 265 882

- в т.ч. зарплата, тенге -293 929

Сметная прибыль (8 %), тенге -1 698 731

Раздел 2 Добавить

2.1 Ворта 5х2-1 шт

1	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
					21947	1731	21947	1731	–	4826	
2	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960	–	19397

				–		–		–	1437	
3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,08075	82699,69	20965,94	6678	1693	185	3606	11107
				59442,72	5275,54	4800	426	–	823	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	246399		13934		13934	–	15049
				–		–		–	1115	
5 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1217		12170		12170	–	13144
				–		–		–	974	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,00239	205921		492		492	–	531
				–		–		–	39	
7 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477	–	515
				–		–		–	38	
8 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857
				–		–		–	138	
9 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786	–	849
				–		–		–	63	
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	77,95	2,3	1559	46	703	562	2291
				40,5	0,2	810	4	–	170	

11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	146,95	3,25	2939	65	1927	660	3887
				47,35	0,5	947	10	–	288	
2.2 Калитка 1х2- 1 шт										
12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960	–	19397
				–		–		–	1437	
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02746	82665,7	20975,97	2270	576	62	1225	3775
				59431,9	5243,99	1632	144	–	280	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	246399		5574		5574	–	6020
				–		–		–	446	
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1217		2434		2434	–	2629
				–		–		–	195	
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247	–	267
				–		–		–	20	
18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477	–	515

				–		–		–	38	
19	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857
					–		–		–	138	
20	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786	–	849
					–		–		–	63	
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	77,75	2,25	311	9	140	112	457
					40,5	–	162	–	–	34	
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	147	3,25	588	13	386	132	778
					47,25	0,5	189	2	–	58	
2.3 Калитка 1х1,6 -1 шт.											
23	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
					9860	37	9860	37	–	1802	
24	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960	–	19397
					–		–		–	1437	
25	1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02347	82616,11	20962,93	1939	492	52	1047	3225
					59437,58	5240,73	1395	123	–	239	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	246399		4829		4829	–	5215
					–		–		–	386	

27	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
			м2	1,6	1217		1947		1947	–	2103
					–		–		–	156	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)								
			т	0,0012	205921		247		247	–	267
					–		–		–	20	
29	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477	–	515
					–		–		–	38	
30	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857
					–		–		–	138	
31	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786	–	849
					–		–		–	63	
32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	78,13	2,19	250	7	113	90	367
					40,63	–	130	–	–	27	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	147,19	3,44	471	11	308	106	623
					47,5	0,63	152	2	–	46	
34	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	237	39289	2080	9311493	492960	7865793	1021413	11159538
					4020	716	952740	169692	–	826632	
		Итого по разделу 2					**11 412 937**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 004 624				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 981 793
Накладные расходы, тенге	1 080 249
- в т.ч. зарплата, тенге	97 222
Сметная прибыль (8 %), тенге	845 406
Итого по смете	**-11 519 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-2 409 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 251
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-6 238 093
Накладные расходы, тенге	-2 185 633
- в т.ч. зарплата, тенге	-196 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	-853 325

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Форма 4

Локальная смета № 6-1-1 (А)

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8329,706**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**13442,907**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**12,682**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ : ИСКЛЮЧИТЬ.										
	Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-13264,48	198,77	189,03	-2636521	-2507318	–	-505605	-3393496
					9,74	43,2	-129203	-573026	–	-251370	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-943,75	266,25	256,93	-251271	-242478	-94	-50413	-325819
				9,22	64,97	-8699	-61319	–	-24135	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=-1,000;	т	-1557,1875	202		-314552		–	–	-339716
				–		–		–	-25164	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-439,43	1807,34	–	-794201	–	–	-571825	-1475308
				1807,34	–	-794201	–	–	-109282	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-903,895	1506,12	–	-1361374	–	–	-980189	-2528888
				1506,12	–	-1361374	–	–	-187325	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство+защитная обсыпка трубы. НР = 99 % К=-1,000;	м3 основания	-445,33	3212,27	153,79	-1430520	-68487	-940047	-436438	-2016315

				947,58	42,35	-421986	-18860	–	-149357	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-13147,0245	33,8	33,8	-444417	-444417	–	-110322	-599118
				–	11,65	–	-153225	–	-44379	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	-13147,0245	148,58	72	-1953330	-946636	–	-1025479	-3217114
				76,57	31,76	-1006694	-417582	–	-238305	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-1460,7805	785,38	–	-1147262	–	–	-826029	-2131154
				785,38	–	-1147262	–	–	-157863	
Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=5256,63 м.п.										
10 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-16	2569,7	173,38	-41115	-2774	-8872	-30297	-77125
				1841,84	70,86	-29469	-1134	–	-5713	
11 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 К=-1,000;	шт.	-16	45947		-735152		-735152	–	-793964
				–		–		–	-58812	
12 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 К=-1,000;	шт.	-9	115369		-1038321		-1038321	–	-1121387
				–		–		–	-83066	
13 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (тройник с пожарной подставкой) К=-1,000;	кг	-412,2	655		-269991		-269991	–	-291590

				–		–		–	-21599	
14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=-1,000;	шт.	-102	2014,78	82,27	-205508	-8392	-30383	-164608	-399725
					1634,64	12,1	-166733	-1234	–	-29609	
15	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=-1,000;	шт.	-52	575		-29900		-29900	–	-32292
					–		–		–	-2392	
16	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 К=-1,000;	шт.	-50	977		-48850		-48850	–	-52758
					–		–		–	-3908	
17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=-1,000;	шт.	-17	2040,7	108,19	-34691	-1839	-5063	-27636	-67313
					1634,65	24,2	-27789	-411	–	-4986	
18	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=-1,000;	шт.	-16	1274		-20384		-20384	–	-22015
					–		–		–	-1631	

19	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	задвижка или клапан	-2	1142,36	25,92	-2286	-52	-347	-1892	-4512
					943,36	12,1	-1887	-24	–	-334	
20	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-2	23909		-47818		-47818	–	-51643
					–		–		–	-3825	
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	задвижка или клапан	-16	1905,87	77,76	-30494	-1244	-5237	-24348	-59229
					1500,8	36,3	-24013	-581	–	-4387	
22	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-16	42079		-673264		-673264	–	-727125
					–		–		–	-53861	
23	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-50	592		-29600		-29600	–	-31968
					–		–		–	-2368	

24	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-4	931		-3724		-3724	–	-4022
					–		–		–	-298	
25	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-50	1369		-68450		-68450	–	-73926
					–		–		–	-5476	
26	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-79	2623		-207217		-207217	–	-223794
					–		–		–	-16577	
27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-5	2067,29	51,84	-10336	-259	-1070	-9037	-20923
					1801,44	24,2	-9007	-121	–	-1550	
28	2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 К=-1,000;	шт.	-5	193150		-965750		-965750	–	-1043010
					–		–		–	-77260	
29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-123	1352,73	892,36	-166385	-109760	–	-83987	-270402
					460,37	229,34	-56625	-28210	–	-20030	

30	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-50	547		-27350		-27350	–	-29538
					–		–		–	-2188	
31	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-4	593		-2372		-2372	–	-2562
					–		–		–	-190	
32	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-3	778		-2334		-2334	–	-2521
					–		–		–	-187	
33	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-66	1411		-93126		-93126	–	-100576
					–		–		–	-7450	
34	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	-58	512,82	28,98	-29744	-1681	-1225	-26570	-60819
					462,72	–	-26838	–	–	-4505	
35	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (свободные) К=-1,000;	шт.	-50	592		-29600		-29600	–	-31968
					–		–		–	-2368	

36	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80(свободные) К=-1,000;	шт.	-4	931		-3724		-3724	–	-4022
					–		–		–	-298	
37	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные) К=-1,000;	шт.	-4	1369		-5476		-5476	–	-5914
					–		–		–	-438	
38	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	-66	986,8	57,96	-65129	-3825	-4042	-56689	-131563
					867,6	–	-57262	–	–	-9745	
39	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(свободные) К=-1,000;	шт.	-66	2623		-173118		-173118	–	-186967
					–		–		–	-13849	
40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	т фасонных частей	-0,1818	1308125,58	496254,34	-237817	-90219	-65395	-105830	-371139
					452164,2	135840,96	-82203	-24696	–	-27492	
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-181	1352,73	892,36	-244843	-161516	–	-123591	-397909

				460,37	229,34	-83327	-41512	–	-29475	
42	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32,40 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-42	180		-7560		-7560	–	-8165
					–		–		–	-605	
43	2302-0303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-2	277		-554		-554	–	-598
					–		–		–	-44	
44	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-8	718		-5744		-5744	–	-6204
					–		–		–	-460	
45	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-3	922		-2766		-2766	–	-2987
					–		–		–	-221	
46	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-2	1959		-3918		-3918	–	-4231
					–		–		–	-313	
47	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-50	632		-31600		-31600	–	-34128
					–		–		–	-2528	

48 2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-8	545		-4360		-4360	–	-4709
				–		–		–	-349	
49 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-4	765		-3060		-3060	–	-3305
				–		–		–	-245	
50 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-62	2175		-134850		-134850	–	-145638
				–		–		–	-10788	
51 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-1,53908	271694,41	71920,09	-418161	-110692	-1003	-332546	-810764
				199123	19127,46	-306466	-29439	–	-60057	
52 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-1522,92	161		-245190		-245190	–	-264805
				–		–		–	-19615	
53 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-16,16	199		-3216		-3216	–	-3473
				–		–		–	-257	

58	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,045	411952,32	67180,64	-18537	-3022	-418	-15960	-37257
					335478	22780,58	-15097	-1024	–	-2760	
59	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-45	1136		-51120		-51120	–	-55210
					–		–		–	-4090	
60	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,045	902907,7	36559,9	-40631	-1645	-28289	-10618	-55349
					237713	628,28	-10697	-28	–	-4100	
61	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-1,64045	53774,43	–	-88214	–	-2717	-84642	-186684
					52118	–	-85497	–	–	-13828	
62	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-3,25115	58715,65	–	-190893	–	-21450	-167749	-387333
					52118	–	-169443	–	–	-28691	
63	1123-0101-0101	Песчанная подсыпка под усовершенствованное покрытие. Устройство НР = 99 % К=-1,000;	м3 основания	-228,15	3212,27	153,79	-732879	-35087	-481602	-223593	-1032990
					947,58	42,35	-216190	-9662	–	-76518	

64 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=-1,000;	счетчик (водомер)	-50	521,02	25,92	-26051	-1296	-750	-24118	-54183
				480,11	12,1	-24005	-605	–	-4014	
65 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 % К=-1,000;	счетчик (водомер)	-2	4575,45	108,19	-9151	-217	-6077	-2847	-12958
				1428,62	24,2	-2857	-48	–	-960	
66 2303-0301-0403	Счетчики воды Unimag Cyblic DN 15 К=-1,000;	шт.	-50	40016		-2000800		-2000800	–	-2160864
				–		–		–	-160064	
67 2303-0301-0406	Счетчики воды Unimag Cyblic DN 50 К=-1,000;	шт.	-2	78172		-156344		-156344	–	-168852
				–		–		–	-12508	
68 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF К=-1,000;	шт.	-50	40350		-2017500		-2017500	–	-2178900
				–		–		–	-161400	

2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (23шт), д.2000 мм (16шт)

69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-68,0125	19125,77	8848,29	-1300791	-601794	-65072	-857120	-2330544
				9320,72	3408,98	-633925	-231853	–	-172633	

70 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-9,33	37378,46	8952,99	-348740	-83531	-115939	-179410	-570402
				15998,9	3424,71	-149270	-31952	–	-42252	
71 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=-1,000;	м3	-8,3	16474		-136734		-136734	–	-147673
				–		–		–	-10939	
72 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-13	16230		-210990		-210990	–	-227869
				–		–		–	-16879	
73 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-18	22502		-405036		-405036	–	-437439
				–		–		–	-32403	
74 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-26	13998		-363948		-363948	–	-393064
				–		–		–	-29116	
75 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-14	16936		-237104		-237104	–	-256072

				–	–	–	-18968	
76	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-37	16977 / –	-628149 / –	-628149 / –	– / -50252	-678401
77	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-21	22565 / –	-473865 / –	-473865 / –	– / -37909	-511774
78	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-32	9672 / –	-309504 / –	-309504 / –	– / -24760	-334264
79	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-13	15965 / –	-207545 / –	-207545 / –	– / -16604	-224149
80	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-18	20749 / –	-373482 / –	-373482 / –	– / -29879	-403361

81 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-32	2456		-78592		-78592	–	-84879
				–		–		–	-6287	
82 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-7	4731		-33117		-33117	–	-35766
				–		–		–	-2649	
83 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-5,8	33101,46	2113,2	-191989	-12257	-146568	-33192	-243195
				5717,95	435,6	-33164	-2526	–	-18014	
84 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки) К=-1,000;	т	-0,68	544342		-370153		-370153	–	-399765
				–		–		–	-29612	
85 2303-0101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 (для колодца с пожарным гидрантом) К=-1,000;	комплект	-15	22861		-342915		-342915	–	-370348
				–		–		–	-27433	
86 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=-1,000;	комплект	-3	32649		-97947		-97947	–	-105783
				–		–		–	-7836	
87 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная К=-1,000;	шт.	-18	11515		-207270		-207270	–	-223852

					–		–		–	-16582	

2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 3000х2500 (1шт),2500х2000(1шт)

88	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-19,97	22266,39	2707,16	-444661	-54062	-200087	-213963	-711314
					9539,91	1282,58	-190512	-25612	–	-52690	
89	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=-1,000;	м3	-0,72	16474		-11861		-11861	–	-12810
					–		–		–	-949	
90	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=-1,000;	м3	-13,29	17889		-237745		-237745	–	-256765
					–		–		–	-19020	

Итого по разделу ИСКЛЮЧИТЬ.	**-39 300 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-7 271 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-5 494 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 654 684
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-16 001 807
- перевозка грузов, тенге	-314 552
Накладные расходы, тенге	-7 306 543
- в т.ч. зарплата, тенге	-657 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 911 128

Раздел 3 Добавить

1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	2493,72	11441,3	4826,3	28531399	12035441	–	15570389	47629931
					6615	2057	16495958	5129582	–	3528143	

Итого по разделу 3	**47 629 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 495 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 035 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 129 582
Накладные расходы, тенге	15 570 389
- в т.ч. зарплата, тенге	1 401 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 528 143

Итого по смете	**8 329 706**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 224 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 540 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 474 898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-16 001 807
- перевозка грузов, тенге	-314 552
Накладные расходы, тенге	8 263 846
- в т.ч. зарплата, тенге	743 746
Сметная прибыль (8 %), тенге	617 015

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов