ФОРМА № 3 КС

# С П Р А В К А № 4

от 22 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожсая,, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"

ДОГОВОР № 87/19 от 14.06.2019 года, доп. Согл № 1 от 30.01.2020 г

| Наименование пусковых комплексов, объектов | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр. 5 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала строительства по отчетный м-ц включит. | С начала года по отчетный м-ц включит. | В т. ч. строит.монтажн.работы | Из них экономия от сов. нр.решен | Из гр. работ по монт. вып. обор. | | Строительно монтажные работы | Кап. рем.др. подрядн. работы | Подлежит оплате в отчетный период | |
| Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар" | 1 283 913 243 | 693 762 022 | 693 576 654 | | | | | 110 198 340,78 | | 110 198 341 | |
| НДС (12%) | 154 069 589 | 83 251 442 | 83 229 198 | | | | | 13 223 800,89 | | 13 223 801 | |
| **ИТОГО по актам** | **1 437 982 832** | **777 013 463** | **776 805 851** | | | | | **123 422 142** | | **123 422 142** | |
| аванс 30% | | 233 041 756 | 233 041 756 | | | | | 37 026 643 | | 37 026 643 | |
| 5 % на сдачу объекта | | 38 840 293 | 38 840 293 | | | | | 6 171 107 | | 6 171 107 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **505 131 416** | **504 923 804** | | | | | **80 224 393** | | **80 224 393** | |

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ А.Б. Салыков

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ_____

Субподрядчик ТОО "Строй-ЗАСТ"

Директор_____ Р.Е. Жусупов

№ KZ_____

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_87/19_ от __14.06.2019_г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

**Акт приемки выполненных работ № 5**
**от 22.06.2020 года за июнь 2020 года**
(Локальная смета 1330,СМ-КЖ,001,002(2-1-2))
Строительные работы.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 К=1,15 на стесненные условия ЭСН РК 8.04-04-01-2015 прил. Б п.7 стр.11.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15; | м3 грунта | 4900 | 149,39 | 143,33 | 732012 | 702324 | 347 | 184776 | 990131 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5,99 | 46,39 | 29341 | 227293 | – | 73343 | |
| 2 | 1101-0102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1. НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15; | м3 грунта | 8900 | 164,32 | 157,66 | 1462426 | 1403214 | 631 | 369147 | 1978099 |
| | | | | | 6,58 | 51,03 | 58581 | 454123 | – | 146526 | |
| 3 | 1101-0205-0207 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунтав котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применен коэффицент к затратам труда-1,2. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15; | м3 грунта | 490 | 2965,38 | – | 1453036 | – | – | 1046187 | 2699161 |
| | | | | | 2965,38 | – | 1453037 | – | – | 199938 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0205-0207 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Расстояние до 1 м. от не защищенных кабелей. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15; | м3 грунта | 1090 | 2471,15 | – | 2693554 | – | – | 1939360 | 5003547 |
| | | | | | 2471,15 | – | 2693556 | – | – | 370633 | |
| 5 | 1101-0205-0207 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Расстояние до 1 м. от не защищенных кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15; | м3 грунта | 390 | 2471,15 | – | 963749 | – | – | 693899 | 1790260 |
| | | | | | 2471,15 | – | 963749 | – | – | 132612 | |
| 6 | 1101-0205-1202 | Котлованы под дренажные колодцы. Водоотлив НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15; | крого грунта | 2900 | 1403,69 | 1403,69 | 4070701 | 4070701 | – | 1861410 | 6406680 |
| | | | | | – | 891,48 | – | 2585292 | – | 474569 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **18 867 878** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 198 264 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 176 239 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 266 708 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 978 |
| Накладные расходы, тенге | 6 094 779 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 397 621 |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 245 282 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | 756 881 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **397 401** |
| **Итого по акту** | **20 267 442** |
| **- в текущих ценах с 26.03.18 г** | **20 267 442** |
| **- в текущих и прогнозных ценах** | |
| 2019 г. - 100% К-1,0498961 | 21 278 708 |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **19 150 837** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 2298100 |
| **Всего по акту** | **21 448 937** |

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Р.Ж.Шарипов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Субподрядчик
ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_87/19_ от __14.06.2019_г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

**Акт приемки выполненных работ № 6**
**от 22.06.2020 года за июнь 2020 года**
(Локальная смета 1330,СМ-ТМ ,001,001(2-1-1))
Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.** | | | | | | | | | |
| 4 | 2302-0201-0114 | Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 10 | 364195 | | 3641950 | | 3641950 | – | 3933306 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2910-2000-3000ТОО"isoplus" | Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530-50-2-ППУ-ПЭ | шт | 2 | – | – | – | 291356 |
| | | | | | 257758,93 | 515518 | 515518 | – | 556759 |
| 6 | 2302-0201-5814 | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 26 | – | – | – | 41241 |
| | | | | | 257435 | 6693310 | 6693310 | – | 7228775 |
| 8 | 2302-0201-4914 | Неподвижная опора Ст 530-900х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 28 | – | – | – | 535465 |
| | | | | | 513135 | 14367780 | 14367780 | – | 15517202 |
| 14 | 2304-1012-2314 | Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86 | шт. | 18 | – | – | – | 1149422 |
| | | | | | 2173162 | 39116916 | 39116916 | – | 42246269 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.** | | | – | – | – | 3129353 |
| | | **2.1 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.** | | | | | | |
| 143 | 2304-1012-2311 | Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86 | шт. | 11 | – | – | – | 1009073 |
| | | | | | 1146674 | 12613414 | 12613414 | – | 13622487 |
| | | **Итого по смете** | | | | **83 104 798** | | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 76 948 888 | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 6 155 910 | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | 1 080 362 | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | 3 333 732 |
| **Непредвиденные работы и затраты 2 %** | **1 750 378** |
| **Итого по акту** | 89 269 270 |
| **- в текущих ценах с 26.03.18 г** | **89 269 270** |
| **- в текущих и прогнозных ценах** 2019 г. - 100% К-1,0498961 | 93 723 458 |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **84 351 113** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 10122134 |
| **Всего по акту** | **94 473 247** |

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Р.Ж.Шарипов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Субподрядчик ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

**Акт приемки выполненных работ № 7**
**от 22.06.2020 года за июнь 2020 года**
(Локальная смета 1330,СМ-ТС ,001,004 (1-1-1))
Демонтаж и восстановление асфальтого покрытия сооружений.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Разборка асфальтового покрытия по ул. Камзина.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1218-0101-1217 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 150 мм НР = 72 % | м2 покрытия | 7583 | 152,24 | 144,37 | 1154428 | 1094743 | – | 256762 | 1524084 |
| | | | | | 7,87 | 39,16 | 59685 | 296929 | – | 112895 | |
| 2 | 4102-0103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 6096 | 353 | | 2151888 | | – | – | 2324039 |
| | | | | | – | | – | | – | 172151 | |
| | | **Раздел 3 Разборка асфальтового покрытия по переулку от ул. Камзина до НО-21/18** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1218-0101-1217 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 150 мм НР = 72 % | м2 покрытия | 1787 | 152,24 | 144,37 | 272051 | 257986 | – | 60508 | 359164 |
| | | | | | 7,87 | 39,16 | 14065 | 69974 | – | 26605 | |
| 13 | 4102-0103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 1435,2 | 353 | | 506626 | | – | – | 547156 |
| | | | | | – | | – | | – | 40530 | |
| | | **Раздел 5 Разборка асфальтового покрытия по ул. Ладожская.** | | | | | | | | | |
| 23 | 1218-0101-1217 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 150 мм НР = 72 % | м2 покрытия | 1966 | 152,24 | 144,37 | 299302 | 283828 | – | 66569 | 395140 |
| | | | | | 7,87 | 39,16 | 15474 | 76983 | – | 29270 | |
| 24 | 4102-0103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 1580,4 | 353 | | 557881 | | – | – | 602512 |
| | | | | | – | | – | | – | 44630 | |
| | | **Раздел 7 Демонтаж и восстановление дорожного бордюра.** | | | | | | | | | |
| 34 | 1127-0302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 % | м | 611 | 615,9 | – | 376316 | – | – | 406421 | 845355 |
| | | | | | 615,9 | – | 376316 | – | – | 62619 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **6 597 450** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 465 540 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 636 556 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 443 887 |
| - перевозка грузов, тенге | 3 216 395 |
| Накладные расходы, тенге | 790 261 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 488 700 |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 85 767 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | 264 655 |
| **Непредвиденные работы и затраты 2 %** | **138 957** |
| **Итого по акту** | 7 086 829 |

| | |
|---|---|
| **- в текущих ценах с 26.03.18 г** | **7 086 829** |
| **- в текущих и прогнозных ценах** | |
| 2019 г. - 100% К-1,0498961 | 7 440 434 |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **6 696 391** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 803567 |
| **Всего по акту** | **7 499 958** |

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Р.Ж.Нарипов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Субподрядчик
ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов