ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 29 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожсая,, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"

ДОГОВОР № 87/19 от 14.06.2019 года, доп. Согл № 1 от 30.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"	1 283 913 243	777 130 698	776 945 330					83 368 676,30		83 368 676	
НДС (12%)	154 069 589	93 255 683	93 233 439					10 004 241,16		10 004 241	
ИТОГО по актам	**1 437 982 832**	**870 386 381**	**870 178 769**					**93 372 917**		**93 372 917**	
аванс 30%		261 053 631	261 053 631					28 011 875		28 011 875	
5 % на сдачу объекта		43 508 938	43 508 938					4 668 646		4 668 646	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**565 823 811**	**565 616 199**					**60 692 397**		**60 692 397**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ А.Б.Сачиков

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.С. Абдрахманов

№ KZ_____

Авторский надзор

АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_87/19_ от __14.06.2019_г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 8
от 29.07.2020 года за июль 2020 года
(Локальная смета 1330,СМ-ТМ ,001,001(2-1-1))

Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.

1.1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.

1	1124-0108-0111	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,4	2876407,8	1178701,31	1150563	471480	31323	763128	2066786
					1619399,17	307691,78	647760	123076	–	153095	
2	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	53391,81	20642,46	533917	206424	18498	360669	966153
					30899,55	5531,75	308995	55317	–	71567	
9	2302-0201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	200	23710		4742000		4742000	–	5121360
					–		–		–	379360	
10	2302-0201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/направляющая опора Ду 530 в ППУ-ПЭ/	шт.	30	23710		711300		711300	–	768204
					–		–		–	56904	
13	2304-1012-2114	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	2	939516		1879032		1879032	–	2029355
					–		–		–	150323	

15	1124-0108-0222									
	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/сверх учтенных в расценках. НР = 99 %	шт.	70	21989,04	7279,82	1539235	509588	64902	1095348	2845350
				13782,06	2023,83	964745	141667	–	210767	
	Раздел 2 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.									
	2.1 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.									
112	1124-0108-0109									
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,35	2029447,47	913499,14	710307	319725	16809	451031	1254244
				1067921,29	233754,93	373772	81814	–	92907	
137	2990-6000-1565	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	26	333016,07		8658418		8658418	–	9351091
					–		–		–	692673
138	2990-6000-1566	Опора скользящая 325-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	200	30100,45		6020090		6020090	–	6501697
					–		–		–	481607
142	1124-0104-0105									
	Компенсаторы саильфонные диаметром труб 300 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	22	38124,74	20216,7	838744	444767	26621	464475	1407477
				16698	4627,73	367356	101810	–	104258	
143	2304-1012-2311	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	11	1146674		12613414		12613414	–	13622487

	–	–	– 1009073
Итого по смете		**45 934 204**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 662 628	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 951 984	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		503 684	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		34 782 407	
Накладные расходы, тенге		3 134 651	
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 402 534	
Временные здания и сооружения (1,3 %)		597 145	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		1 842 641	
Непредвиденные работы и затраты 2 %		**967 480**	
Итого по акту		49 341 470	
- в текущих ценах с 26.03.18 г		**49 341 470**	
- в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100% К-1,0498961		51 803 417	
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9		**46 623 075**	
Налог на добавленную стоимость 12%		5594769	
Всего по акту		**52 217 844**	

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Шарипов Р.Ж

Толегенов С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

И.Х.Сыздыков.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_87/19_ от __14.06.2019_г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 9
от 29,07.2020 года за июль 2020 года
(Локальная смета 1330,СМ-ЮЖ,001,002(2-1-2))
Строительные работы.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 К=1,15 на стесненные условия ЭСН РК 8.04-04-01-2015 прил. Б п.7 стр.11.									
1	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	3500	149,39	143,33	522866	501660	248	131984	707238

				5,99	46,39	20958	162353	–	52388	
3 1101-0205-0207										
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунтав котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применен коэффицент к затратам труда-1,2. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	150	2965,38	–	444807	–	–	320261	826273
				2965,38	–	444807	–	–	61205	
4 1101-0205-0207										
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Расстояние до 1 м. от не защищенных кабелей. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	250	2471,15	–	617788	–	–	444807	1147603
				2471,15	–	617788	–	–	85008	

5 1101-0205-0207										
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Расстояние до 1 м. от не защищенных кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	150	2471,15	–	370673	–	–	266885	688563
				2471,15	–	370673	–	–	51005	
6 1101-0205-1202	Котлованы под дренажные колодцы. Водоотлив НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	крого грунта	700	1403,69	1403,69	982583	982583	–	449306	1546440
				–	891,48	–	624036	–	114551	
7 1101-0102-0313										
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	1000	233,12	225,31	233118	225306	71	45076	300450
				7,74	54,87	7741	54865	–	22256	
8 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	15000	353		5295000		–	–	5718600
				–		–		–	423600	
9 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10000	14,63	12,52	146271	125153	473	48423	210270
				2,06	4,66	20645	46609	–	15576	

	Раздел 2 Строительные конструкции.									
	2.1 Каналы , сеч 2-2/л. 002/									
16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	100	22851,38	1199,31	2285138	119931	2047372	127797	2605970
				1178,35	226,01	117835	22601	–	193035	
17 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2	14269,91	1418,25	28539	2836	64	24350	57120
				12819,74	559,27	25639	1119	–	4231	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	2	194468		388936		388936	–	420051
				–		–		–	31115	
19 1107-0601-0103	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	конструкций	150	11815,78	3168,76	1772368	475314	761712	791330	2768794
				3568,94	901,85	535342	135277	–	205096	
	2.7 Каналы, сеч 4-4/л.022/									
45 1106-0101-0101	Подбетонка. Устройство НР = 91 %	м3	200	22851,38	1199,31	4570276	239862	4094744	255594	5211940
				1178,35	226,01	235670	45202	–	386070	
46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2	14269,91	1418,25	28539	2836	64	24350	57120
				12819,5	559,5	25639	1119	–	4231	
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	2	194468		388936		388936	–	420051
				–		–		–	31115	
48 1107-0601-0103	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	400	11815,78	3168,76	4726312	1267505	2031229	2110213	7383447

				3568,95	901,85	1427578	360738	–	546922	
	2.8 Ж/б днище каналов /флажок А/									
55 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1300	704,63	28,95	916020	37634	458464	410914	1433089
				323,02	13,25	419922	17221	–	106155	
56 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1300	193,65	9,86	251743	12814	228549	15111	288202
				7,98	4,38	10380	5695	–	21348	
	2.9 Ж/б стены каналов /флажок Б/									
63 1108-0201-0109	Защитная стенка из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	100	34944,04	2374,7	3494405	237470	2667111	590273	4411452
				5898,24	448,78	589824	44878	–	326774	

Итого по смете	**36 202 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 870 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 230 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 521 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 067 973
- перевозка грузов, тенге	5 295 000
Накладные расходы, тенге	6 056 674
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 681 681
Временные здания и сооружения (1,3 %)	470 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 452 263
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**762 511**
Итого по акту	**38 888 082**
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**38 888 082**
- в текущих и прогнозных ценах	
2019 г. - 100% К-1,0498961	40 828 446

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**36 745 601**
Налог на добавленную стоимость 12%	4409472
Всего по акту	**41 155 073**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____Толегенов С.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____И.Х.Сыздыков.