ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 20 мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская,, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"

ДОГОВОР № 87/19 от 14.06.2019 года, доп. Согл № 1 от 30.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"	1 283 913 243	583 563 681	583 378 313					303 857 459,45		303 857 460	
НДС (12%)	154 069 589	70 027 641	70 005 397					36 462 895,13		36 462 895	
ИТОГО по актам	**1 437 982 832**	**653 591 322**	**653 383 710**					**340 320 355**		**340 320 355**	
аванс 30%		196 015 113	196 015 113					102 096 106		102 096 106	
5 % на сдачу объекта		32 679 948	32 669 185					17 016 018		17 016 018	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**424 896 261**	**424 699 412**					**221 208 231**		**221 208 231**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ А.Б. Садыков

Технический надзор ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ_____

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Субподрядчик ТОО "Строй-ЗАСТ"

Директор_____ Р.Е. Жусупов

№ KZ_____

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_87/19_ от __14.06.2019_г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 4
от 20.05.2020 года за май 2020 года

Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Основание: 1330.СМ-ТМ.001.001 (2-1-1)

Составлена в текущих ценахна 2 квартал 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.									
3	2301-0402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1730	102727		177717710		177717710	–	191935127
					–		–			14217417	
		Раздел 2 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.									
115	2301-0402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1540	64594		99474760		99474760	–	107432741
					–		–			7957980,8	
		Итого по смете					**299 367 868**				
		в том числе									

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 192 470
	Сметная прибыль (8 %), тенге	22 175 398
	Итого по смете на подряд, тенге	**299 367 868**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 891 782
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	12 009 082
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	6 305 375
	Итого по акту	**321 574 107**
	- в текущих ценах с 26.03.18 г	**321 574 107**
	- в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100% К-1,0498961	337 619 400
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**303 857 460**
	Налог на добавленную стоимость 12%	36462895
	Всего по акту	**340 320 355**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Р.Ж.Шарипов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Субподрядчик ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов