ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А №7

от 22 сентября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожсая,, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"

ДОГОВОР № 87/19 от 14.06.2019 года, доп. Согл № 1 от 30.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"	1 283 913 243	861 305 062	861 119 694					84 174 363,60		84 174 364	
НДС (12%)	154 069 589	103 356 607	103 334 363					10 100 923,63		10 100 924	
ИТОГО по актам	**1 437 982 832**	**964 661 668**	**964 454 056**					**94 275 287**		**94 275 287**	
аванс 30%		289 336 217	289 336 217					28 282 586		28 282 586	
5 % на сдачу объекта		48 222 703	48 222 703					4 713 764		4 713 764	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**627 102 748**	**626 895 136**					**61 278 938**		**61 278 938**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140001338

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Аблрахманов

№ KZ_____

Авторский надзор

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 11
от 22.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(Локальная смета 1330,СМ-ТМ ,001,001(2-1-1))

Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.										
	1.1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.										
1	1124-0108-0111	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,73	2876407,80	1178701,33	2099777	860451	57165	1392709	3771885
					1619399,17	307691,78	1182161	224616	–	279399	
2	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	шт.	13	53391,81	20642,46	694095	268353	24048	468870	1256002
					30899,55	5531,73	401694	71912	–	93037	

7	1109-0305-0301	Опоры неподвижные,скользящие,направляющие Монтаж НР = 69 %	т конструкций	20,283	98161,73	6635,63	1991015	134591	146538	1185355	3430480
					84301,44	395,4	1709886	8020	–	254110	
9	2302-0201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	23710		426780		426780	–	460922
					–		–		–	34142	
10	2302-0201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/направляющая опора Ду 530 в ППУ-ПЭ/	шт.	10	23710		237100		237100	–	256068
					–		–		–	18968	
11	2920-3000-1000СТ/	Рабочая заглушка изоляции 530-1-ППУ-ПЭ	шт	2	17457,59		34915		34915	–	37708
					–		–		–	2793	
12	1124-0104-0109	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 500 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	20	68216,34	38691,98	1364327	773840	46877	699355	2228776
					27180,48	8140,46	543610	162809	–	165095	
15	1124-0108-0222	Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/сверх учтенных в расценках. НР = 99 %	шт.	13	21989,04	7279,82	285857	94637	12053	203422	528421
					13782,06	2023,83	179167	26310	–	39142	
	1.2 Арматура, трубы и детали трубопроводов не предызолированные.										
53	1122-0301-0116	Футляры стальные, диаметр 1000 мм. НР = 99 %	трубопровода	0,02	6966443,2	4311928,81	139329	86239	3865	70185	226274
					2461230	1083444,52	49225	21669	–	16761	
54	2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	20	105001		2100020		2100020	–	2268022
					–		–		–	168002	
55	1122-1401-0401	Заделка концов футляра прокладкой "Вилатерм" НР = 99 %	футляр	8	16672,31	3378,79	133378	27030	34384	71738	221526
					8995,54	62,33	71964	499	–	16409	
56	2110-0502-1001	Прокладка марки "Вилатерм"	кг	10	723		7230		7230	–	7808
					–		–		–	578	
57	1122-0601-1016	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,02	18076529,03	6578965,37	361531	131579	222828	39175	432762
					356178	1622378,61	7124	32448	–	32056	
58	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	2329,38	19,75	46588	395	18269	27775	80312

					1396,19	6,61	27924	132	–	5949	
81	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	6,37429	343444		2189212		2189212	–	2364349
					–		–		–	175137	
82	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,090353	424971		38396		38397	–	41469
					–		–		–	3072	
83	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,1838	424971		78110		78110	–	84358
					–		–		–	6249	

Раздел 2 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.

2.1 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.

112	1124-0108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % ktpp1=1,017;	км труб	1,19	2029447,47	913499,14	2415042	1087063,977	57152	1533504,8	4264431
					1067921,29	233754,93	1270826	278168	–	315884	
118	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	53391,81	20642,46	213567	82570	7399	144268	386462
					30899,55	5531,75	123598	22127	–	28627	
119	1124-0108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР = 99 % ktpp1=1,017;	шт.	30	40480,04	15535,2	1214401	466056	34195	827524	2205279
					23796,67	4057,73	713900	121732	–	163314	
122	1124-0108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР = 99 % ktpp1=1,017;	шт.	90	40480,04	15535,2	3643204	1398168	102586	2482572	6615838
					23805	4057,76	2142450	365198	–	490062	
123	2302-0201-0509	Отвод Ст 325х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	177744		2488416		2488416	–	2687489
					–		–		–	199073	

124	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	57644		115288		115288	–	124511
					–		–		–	9223	
125	2990-6000-1560СТ/	Тройник паралельный с накладкой б 4 В	шт	2	177222,32		354445		354445	–	382800
					–		–		–	28356	
126	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	68331		546648		546648	–	590380
					–		–		–	43732	
127	2302-0201-5814	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	257435		1029740		1029740	–	1112119
					–		–		–	82379	
128	2990-6000-1561СТ/	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325х7,2-ППУ-ПЭ	шт	10	165835,71		1658357		1658357	–	1791026
					–		–		–	132669	
129	2990-6000-1562СТ/	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ	шт	2	59896,88		119794		119794	–	129377
					–		–		–	9584	
130	2990-6000-1563СТ/	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	2	44823,21		89646		89646	–	96818
					–		–		–	7172	
131	2990-6000-1564СТ/	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325х7-2-ППУ-ПЭ	шт	4	53073,21		212293		212293	–	229276
					–		–		–	16983	
132	2302-0201-6206	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	63716		509728		509728	–	550506
					–		–		–	40778	
133	2302-0201-6203	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	280	40391		11309480		11309480	–	12214238
					–		–		–	904758	
134	2302-0201-6108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	18	14136		254448		254448	–	274804
					–		–		–	20356	
135	2302-0201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	8360		66880		66880	–	72230
					–		–		–	5350	
136	1109-0305-0301	Опоры неподвижные,скользящие, направляющие. Монтаж НР = 69 %	конструкций	21,8704	98161,76	6635,64	2146837	145124	158007	1278124	3698958

137	СТД"КТЗ"	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	84301,43 333016,07	395,37	1843706 1332064	8647	– 1332064	273997 –	1438629
138	СТД"КТЗ"	Опора скользящая 325-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	14	– 30100,45		– 421406		– 421406	106565 –	455118
139	ТОО"isoplus"	Опора скользящая 108-2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8	– 7767,86		– 62143		– 62143	33712 –	67114
	2.3 Опорные конструкции л.024.				–		–		–	4971	
166	1106-0201-0104	Железобетонные подушки под направляющие опоры. Устройство.НР = 91 %	м3	2,772	28102,43	29	77900	1827	64570	11012	96025
167	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50776	4149,83 195527	215,79	11503 99281	598	– 99281	7113 –	107223
168	1106-0301-0409	Корпус, подушка ЗД-1. Установка НР = 91 %	т	3,00432	– 187702,22	1340,22	– 563918	4026	– 491069	7942 64075	678232
169	1106-0301-0407	Анкер. Установка НР = 91 %	т	0,0704	22908,01 391583,42	528,91 1340,22	68823 27567	1589 94	– 11507	50239 14563	45501
170	1107-0107-0104	Хомут. Установка НР = 118 %	х элементов	0,286	226789,2 670108,39	528,99 6674,83	15966 191652	37 1909	– 177681	3370 14663	222820
171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	151,2324	42176,48 81,02	1271,53 2,54	12062 12252	364 384	– 5552	16505 4384	17967
172	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	151,2324	41,77 296,03	0,25 3,1	6317 44769	38 470	– 41857	1331 1737	50227
173	2301-0501-0816	Полиэтиленовая оболочка 450х7	м	52,8	16,15 13796	0,5	2442 728429	75	– 728429	3721 –	786703
	Раздел 3 Антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция.				–		–		–	58274	
177	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской типа "Рикол" в двая слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	392,8	50,73	6,53	19926	2563	2966	10137	32467
					36,65	0,75	14397	294	–	2405	

178 2113-0801-0605	Покрытие полиуретановое однокомпонентное для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет/Рикол/	л	125,696	2598		326558		326558	–	352683
				–		–		–	26125	
179 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	64	296,03	3,1	18946	199	17713	735	21255
				16,15	0,5	1034	32	–	1574	
180 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	37,89	36065,21	1582	1366511	59942	398966	709522	2242116
				23953,64	685,63	907603	25979	–	166083	
181 2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 100 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,9512	30594		90289		90289	–	97512
				–		–		–	7223	
182 2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	20,9808	30594		641887		641887	–	693238
				–		–		–	51351	
183 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	14,4956	30594		443478		443478	–	478957
				–		–		–	35478	
184 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	8,556	30594		261762		261762	–	282703
				–		–		–	20941	
185 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	ия изоляции	56,25	2235,16	185,8	125728	10451	9115	81258	223545
				1887,32	13,46	106162	757	–	16559	
186 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2136054	288344		61590		61590	–	66519
				–		–		–	4927	
187 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1358497	294136		39958		39958	–	43155
				–		–		–	3197	
188 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	ия изоляции	600,4	513,58	29,89	308553	17946	86159	157902	503556
				340,19	5,86	204248	3518	–	37300	

189 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,69046	376713	260105	260105	–	280914
				–	–	–	20808	

Итого по смете	**64 407 863**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 616 218
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 655 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 377 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 868 625
Накладные расходы, тенге	11 492 760
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 770 679
Временные здания и сооружения (1,3 %)	837 302
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	2 583 709
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 356 577**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**69 185 451**
Итого по акту	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	69 185 451
- в текущих и прогнозных ценах	**69 185 451**
2019 г. - 100% К-1,0498961	72 637 535
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**65 373 782**
Налог на добавленную стоимость 12%	7844854
Всего по акту	**73 218 636**

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Исмуханов Д.Т.
29.09.2020

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов
25.09.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор
АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков.
29.09.2020 г.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 12
от 22.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(Локальная смета 1330,СМ-КЖ,001,002(2-1-2))
Строительные работы.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 К=1,15 на стесненные условия ЭСН РК 8.04-04-01-2015 прил. Б п.7 стр.11.									
1	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	1185,03	149,39	143,33	177032	169852	84	44687	239457
					5,99	46,39	7096	54969	–	17738	
2	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1. НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	3655	164,32	157,66	600581	576264	259	151600	812355

				6,58	51,03	24058	186497	–	60174	
3	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунтав котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применен коэффицент к затратам труда-1,2. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	71	2965,38	–	210542	–	–	151590	391103
				2965,38	–	210542	–	–	28971	
4	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Расстояние до 1 м. от не защищенных кабелей. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	122	2471,15	–	301480	–	–	217066	560030
				2471,16	–	301481	–	–	41484	
5	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффицент к затраттам труда-1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1.Расстояние до 1 м. от не защищенных кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб. НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	110	2471,15	–	271827	–	–	195715	504945
				2471,15	–	271827	–	–	37403	
6	1101-0205-1202	Котлованы под дренажные колодцы. Водоотлив НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	крого грунта	363	1403,69	1403,69	509539	509539	–	232997	801939
					–	891,48	–	323607	–	59403	

7	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	1823	233,12	225,31	424974	410734	129	82174	547720
					7,74	54,87	14111	100020	–	40572	
8	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	22940,1	353		8097855		–	–	8745683
					–		–		–	647828	
9	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12994	14,63	12,52	190063	162623	614	62921	273223
					2,06	4,66	26826	60564	–	20239	
	1.2 Обратная засыпка.										
10	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	15938,3	129,91	124,64	2070581	1986486	1130	522614	2800651
					5,21	40,34	82965	642888	–	207456	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	1593,9	736,85	–	1174465	–	–	845616	2181687
					736,85	–	1174467	–	–	161606	
12	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,15;	м3 грунта	14344,4	30,16	30,16	432698	432698	–	106364	582187
					–	10,3	–	147728	–	43125	

Итого по смете	**18 440 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 113 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 248 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 516 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 216
- перевозка грузов, тенге	8 097 855
Накладные расходы, тенге	2 613 344
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 365 999
Временные здания и сооружения (1,3 %)	239 733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	739 756
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**388 409**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**19 808 878**

Итого по акту	19 808 878
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**19 808 878**
- в текущих и прогнозных ценах	
2019 г. - 100% К-1,0498961	20 797 264
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**18 717 538**
Налог на добавленную стоимость 12%	2246105
Всего по акту	**20 963 643**

Руководитель ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

_____ Б.С. Мергенгалиев

29.09.2020

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

25.09.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор
АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков.

24.09.2020

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 13
от 22.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(Локальная смета 1330,СМ-ТС .001.005(1-1-2))

Вырубка деревьев, попадающих в зону строительства . Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 К =1,15 на стесненные условия ЭСН РК 8.04-01-2015 прил Б п. 7 стр.11											
1	1101-0207-0104	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	55	127,58	5,62	7017	309	–	4830	12794
					121,96	–	6708	–	–	948	

2	1101-0207-0305	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см НР = 72 %	дерево	55	410,32	21,46	22567	1180	–	15399	41003
					388,85	–	21387	–	–	3037	
3	1101-0207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень	55	96,76	96,76	5322	5322	–	1310	7163
					–	33,09	–	1820	–	531	
4	1101-0207-0704	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 %	пень	55	12,64	12,64	695	695	–	171	936
					–	4,33	–	238	–	69	
5	4131-0102-0201	Дрова. Погрузка	т	13,9	456		6338		–	–	6845
					–		–		–	507	
6	4101-0105-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	13,9	470		6533		–	–	7056
					–		–		–	523	
7	4131-0102-0202	Дрова. Разгрузка	т	13,9	401		5574		–	–	6020
					–		–		–	446	
		Итого по разделу 1					**81 817**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 095				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 506				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 058				
		- перевозка грузов, тенге					18 445				
		Накладные расходы, тенге					21 710				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 061				

Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 064
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	3 282
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 723**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**87 886**
Итого по акту	87 886
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**87 886**
- в текущих и прогнозных ценах	
2019 г. - 100% К-1,0498961	92 271
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**83 044**
Налог на добавленную стоимость 12%	9965
Всего по акту	**93 009**

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Д. С 29.05.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.Ж. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСИ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов 25.09.2020

Авторский надзор АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков. 24.09.2020