ФОРМА № 3 КС

# С П Р А В К А № 2

от 06 арреля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА март 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожсая,, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"

ДОГОВОР № 87/19 от 14.06.2019 года, доп. Согл № 1 от 30.01.2020 г

| Наименование пусковых комплексов, объектов | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр. 5 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала строительства по отчетный м-ц включит. | С начала года по отчетный м-ц включит. | В т. ч. строит.монтажн.работы | Из них экономия от сов. нр.решен | Из гр. работ по монт. вып. обор. | | Строительно монтажные работы | Кап. рем.др. подрядн. работы | Подлежит оплате в отчетный период | |
| Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар" | 1 283 913 243 | 279 706 221 | 279 520 853 | | | | | 279 520 852,68 | | 279 520 853 | |
| НДС (12%) | 154 069 589 | 33 564 746 | 33 542 502 | | | | | 33 542 502,32 | | 33 542 502 | |
| **ИТОГО по актам** | **1 437 982 832** | **313 270 967** | **313 063 355** | | | | | **313 063 355** | | **313 063 355** | |
| аванс 30% | | 93 919 007 | 93 919 007 | | | | | 93 919 006,50 | | 93 919 007 | |
| 5 % на сдачу объекта | | 15 663 549 | 15 653 168 | | | | | 15 653 167,75 | | 15 653 168 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **203 688 412** | **203 491 181** | | | | | **203 491 181** | | **203 491 181** | |

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ А.Б. Садыков

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К. Абдрахманов

№ KZ_____

Субподрядчик ТОО "Строй-ЗАСТ"

Директор_____ Р.Е. Жусупов

№ KZ_____

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

**Акт приемки выполненных работ № 2**

**от 06.04.2020 года за март 2020 года**

Прокладка трубопроводов с установкой арматуры

Основание: 1330.СМ-ТМ.001.001 (2-1-1)

Составлена в текущих ценахна 2 квартал 2018 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Трубопроводы 2Ду*530/710 мм** | | | | | | | | | |
| 25 | 5101-0902-0510(о | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1541 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 33113241 / – | | 33113241 / – | | – / 33113241 | – / – | 33113241 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101-0902-0506(о | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1256 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 18549483 | 74197932 | – | – | 74197932 |
| | | | | – | – | 74197932 | – | |
| 27 5101-0902-0504(о | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1138 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 9872574 | 49362870 | – | – | 49362870 |
| | | | | – | – | 49362870 | – | |
| 28 5101-0902-0502(о | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1046 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3945100 | 7890200 | – | – | 7890200 |
| | | | | – | – | 7890200 | – | |
| 29 2304-0902-0612 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 893299 | 3573196 | 3573196 | – | 3859052 |
| | | | | – | – | – | 285856 | |
| 30 2304-0902-0611 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 200, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 817670 | 1635340 | 1635340 | – | 1766167 |
| | | | | – | – | – | 130827 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , 2304-0902-0610 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 150, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 664549 / – | 3987294 / – | 3987294 / – | – / 318984 | 4306278 |
| 32 2304-0902-0609 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 150, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 588919 / – | 5300271 / – | 5300271 / – | – / 424022 | 5724293 |
| 33 2304-0902-0707 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 343418 / – | 2403926 / – | 2403926 / – | – / 192314 | 2596240 |
| 34 2304-0902-0706 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12 | 298783 / – | 3585396 / – | 3585396 / – | – / 286832 | 3872228 |
| 35 2304-0902-0704 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 28 | 189063 / – | 5293764 / – | 5293764 / – | – / 423501 | 5717265 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304-0902-0703 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 179763 | 359526 | 359526 | – | 388288 |
| | | | | – | – | – | 28762 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **192 794 054** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 26 138 713 | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | 164 564 243 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 2 091 098 | | | |
| | **Раздел 2. Трубопроводы 2Ду*325/500 мм** | | | | | | | |
| 141 2304-0908-1108 | Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 943920 | 1887840 | 1887840 | – | 2038867 |
| | | | | – | – | – | 151027 | |
| 147 5101-0902-0502(о | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1046 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3945100 | 7890200 | – | – | 7890200 |
| | | | | – | – | 7890200 | – | |
| 148 2304-0902-0707 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 343418 | 1373672 | 1373672 | – | 1483566 |
| | | | | – | – | – | 109894 | |
| 149 2304-0902-0706 | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 298783 | 597566 | 597566 | – | 645371 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по разделу 2** | **12 058 004** |
| | в том числе | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 859 078 |
| | - оборудование, тенге | 7 890 200 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 308 726 |
| | **Итого по смете** | **204 852 058** |
| | в том числе | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 29 997 791 |
| | - оборудование, тенге | 172 454 443 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 399 824 |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | **204 852 058** |
| НДЗ РК 8.04-05-2( | Временные здания и сооружения (1,3 %) | 421 169 |
| | Итого по главам 1-8 | 205 273 227 |
| НДЗ РК 8.04-06-2( | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | 1 299 624 |
| | Итого по главам 1-9 | 206 572 851 |
| | **Итого по сметному расчету:** | |
| | **Непредвиденные работы и затраты 2 %** | **682 368** |
| | **Итого по сметному расчету:** | |
| | **- в текущих ценах с 26.03.18 г** | **207 255 219** |
| | **- в текущих и прогнозных ценах** | **217 596 446** |
| | 2019 г. - 100% К-1,0498961 | 217 596 446 |
| | **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **195 836 802** |
| | **Налог на добавленную стоимость 12 %** | **23 500 416** |
| | **Всего по сметному расчету** | **219 337 218** |

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Р.Ж.Шарипов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Субподрядчик
ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

**Акт приемки выполненных работ № 3**

**от 06.04.2020 года за март 2020 года**

Строительтные работы. Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Основание: 1330.СМ-ТМ.001.001 (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 2104-0303-0134 | Лотки каналов Л7-8 и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 599,96 | 64506,85 | | 38701530 | | 38701530 | – | 41797652 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 3096122 | |
| 21 | 2104-0303-0133 | Лотки каналов Л7д-8и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 43,4 | 64935,3 | 2818192 | 2818192 | – | 3043647 |
| | | | | | – | – | – | 225455 | |
| 49 | 2104-0303-0134 | Лотки каналов Л14-8 и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 513,36 | 65810,85 | 33784658 | 33784658 | – | 36487431 |
| | | | | | – | – | – | 2702773 | |
| 50 | 2104-0303-0133 | Лотки каналов Л14д-8 и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 15,64 | 66239,3 | 1035983 | 1035983 | – | 1118862 |
| | | | | | – | – | – | 82879 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по смете** | **82 447 592** |
| | в том числе | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 76 340 363 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 6 107 229 |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | **82 447 592** |
| НДЗ РК 8.04-05- | Временные здания и сооружения (1,3 %) | 1 071 819 |
| | Итого по главам 1-8 | 83 519 411 |
| НДЗ РК 8.04-06- | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | 3 307 369 |
| | Итого по главам 1-9 | 86 826 779 |
| | **Итого по сметному расчету:** | |
| | **Непредвиденные работы и затраты 2 %** | **1 736 536** |
| | **Итого по сметному расчету:** | |

| | |
|---|---|
| **- в текущих ценах с 26.03.18 г** | **88 563 315** |
| **- в текущих и прогнозных ценах** | **92 982 279** |
| 2019 г. - 100% К-1,0498961 | 92 982 279 |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **83 684 051** |
| **Налог на добавленную стоимость 12 %** | **10 042 086** |
| **Всего по сметному расчету** | **93 726 137** |

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Р.Ж.Шарипов

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Субподрядчик ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов