ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А №6

от 19 августа 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожсая,, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"

ДОГОВОР № 87/19 от 14.06.2019 года, доп. Согл № 1 от 30.01.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в г. Павлодар"	1 283 913 243	807 386 506	807 201 138					30 255 807,33		30 255 807	
НДС (12%)	154 069 589	96 886 380	96 864 136					3 630 696,88		3 630 697	
ИТОГО по актам	**1 437 982 832**	**904 272 885**	**904 065 273**					**33 886 504**		**33 886 504**	
аванс 30%		271 219 582	271 219 582					10 165 951		10 165 951	
5 % на сдачу объекта		45 203 264	45 203 264					1 694 325		1 694 325	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**587 850 039**	**587 642 427**					**22 026 229**		**22 026 229**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382
ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ А.К.Абдрахманов

Авторский надзор
АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тепловой сети от НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. "Достык" в

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87/19 от 14.06.2019 г., доп.согл № 1 от 30.01.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 10
от 19.08.2020 года за август 2020 года
(Локальная смета 1330,СМ-ТМ ,001,001(2-1-1))
Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.Корректировка по замечаниям Госэкспертизы.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.									
		1.1 Трубопроводы 2 Ду 530/710 мм.									
1	1124-0108-0111	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,6	2876407,80	1178701,33	1725845	707222	46985	1144692	3100180

				1619399,17	307691,78	971640	184615	–	229643	
2 1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	шт.	15	53391,81	20642,46	800877	309637	27747	541004	1449231
				30899,55	5531,73	463493	82976	–	107350	
7 1109-0305-0301	Опоры неподвижные,скользящие,направляющие Монтаж НР = 69 %	конструкций	22	98161,73	6635,63	2159557	145983	158942	1285698	3720875
				84301,44	395,4	1854632	8699	–	275620	
	1.2 Арматура, трубы и детали трубопроводов не предызолированные.									
38 2304-0601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005/клапан/	шт.	5	33029,00		165145		165145	–	178357
				–		–		–	13212	
39 2304-0601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005/клапан/	шт.	5	33029,00		165145		165145	–	178357
				–		–		–	13212	
40 2304-0601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005/клапан/	шт.	1	24334,00		24334		24334	–	26281
				–		–		–	1947	
47 5850-6000-1000	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 500, Ру 2,5 МПа	шт	3	3071238,33		9213715		–	–	9213715
				–		–		9213715	–	
48 5850-6000-1001	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 400, Ру 2,5 МПа	шт	1	2383440,19		2383440		–	–	2383440
				–		–		2383440	–	

49	5850-6000-1002	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 300, Ру 2,5 МПа	шт	1	1706888,63	1706889	–	–	1706889
					–	–	1706889	–	
50	2950-6000-1003	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 200, Ру 2,5 МПа	шт	1	1203956,02	1203956	1203956	–	1300272
					–	–	–	96316	
51	2950-6000-1004	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 150, Ру 2,5 МПа	шт	3	1031742,89	3095229	3095229	–	3342847
					–	–	–	247618	
52	2950-6000-1005	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 100, Ру 2,5 МПа	шт	1	834927,89	834928	834928	–	901722
					–	–	–	66794	
		Раздел 2 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.							
		2.1 Трубопроводы 2 Ду 325/500 мм.							
116	2301-0402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	50	21348,00	1067400	1067400	–	1152792
					–	–	–	85392	
117	2301-0402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	33	11965,00	394845	394845	–	426433
					–	–	–	31588	
		2.2 Арматура, трубы и детали трубопроводов не предызолированные.							
151	5850-6000-1010	Затвор дисковоротный с ответными фланцами и патрубками под приварку Ду 300, Ру 2,5 МПа	шт	1	1706889,63	1706889	–	–	1706889
					–	–	1706889	–	
153	2304-0601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26419,00	52838	52838	–	57065

	–	–	–	4227

Итого по смете	**30 845 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 289 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 162 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 237 494
- оборудование, тенге	15 010 932
Накладные расходы, тенге	2 971 394
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 172 919
Временные здания и сооружения (1,3 %)	205 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	635 194
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**333 509**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**32 019 896**
Итого по акту	32 019 896
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**32 019 896**
- в текущих и прогнозных ценах	
2019 г. - 100% К-1,0498961	33 617 564
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**30 255 807**
Налог на добавленную стоимость 12%	3630697
Всего по акту	**33 886 504**

ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

_____

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ А.К. Абдрахманов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор
АО"Институт "КазНИПИЭнергопром"

_____ И.Х.Сыздыков.