ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Каракаралинского района» управления образования Карагандиской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Компания «Диана-Л»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38."

Договор: №95 от 19.05.2021 г.

СПРАВКА №1

Стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 года.

от "26" июля 2021 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				95	19.05.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2018 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них			на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38."	86 246 250	77 005 580,36							9 240 669,64	86 246 250
Итого:	86 246 250	77 005 580,36							9 240 669,64	86 246 250
Удержания 5%	4 312 313	3 850 279,02							462 033,48	4 312 313
Итого к оплате с НДС:	**81 933 938**	73155301,34							8778636,16	**81 933 938**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел образования Каракаралинского района»

Руководитель _____ **Елеусизов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Kaz TECH ENGINEERING"

Эксперт _____ **Мырзахметов М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО Компания «Диана-Л»

Президент _____ **Демянчик Л.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**

Форма №3
от 26.07.2021г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Каракаралинского района» управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №95 от 19.05.2021 г.

АКТ №1 от 26.07.2021г.

выполненных работ за июль 2021г.

Объект: "Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38"

№п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	227 212 917,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, производственных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	86 246 250
7	Сумма выполненных работ **за июль** 2021 г.	86 246 250
8	Сумма удержания ранее перечиленного аванса 30%	0
9	Сумма удержания резерва 5%	4312313
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	81933938

Заказчик:

ГУ «Отдел образования
Каракаралинского района»
управления образования
Карагандинской области
БИН 150440032488
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Руководитель

Елеусизов А.С.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН060540005386
БИК KINCKZKA
ИИК KZ938211PNVG0000001
АО "Банк "Bank RBK"

Директор

Рашев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинской области.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 19.05.2021

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Здание школы демонтаж				
1	1	1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	2364,000	422,51	998805
			Накладные расходы			*163,12*	*385606*
			Сметная прибыль			*31,30*	*73986*
			Раздел: Кровля				
2	2	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4,000	26768,10	107072
			Накладные расходы			*6266,15*	*25065*
			Сметная прибыль			*1982,82*	*7931*
3	3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, мауэрлаты, подкосы, лежни, стойки, кобылки и пр. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,610	122783,79	688817
			Накладные расходы			*21021,82*	*117932*
			Сметная прибыль			*9095,10*	*51023*
4	4	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	2516,000	333,93	840179
			Накладные расходы			*119,23*	*299980*
			Сметная прибыль			*24,74*	*62235*
5	5	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 20 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,850	55197,72	157314
			Сметная прибыль			*4088,72*	*11653*
6	6	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	398,300	412,97	164484
			Накладные расходы			*30,51*	*12152*
			Сметная прибыль			*30,59*	*12184*
7	7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,610	11796,71	66180
			Накладные расходы			*800,06*	*4488*
			Сметная прибыль			*873,83*	*4902*
8	8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	2320,000	305,04	707691
			Накладные расходы			*74,88*	*173721*
			Сметная прибыль			*22,60*	*52422*
9	9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	2516,000	1464,03	3683501
			Накладные расходы			*616,44*	*1550972*
			Сметная прибыль			*108,45*	*272852*
10	10	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012(цвет вишня)**	м2	2516,000	2701,08	6795917
			Сметная прибыль			*200,08*	*503401*
11	11	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012(цвет белый)**	м2	217,300	2701,08	586945
			Сметная прибыль			*200,08*	*43477*
12	12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	158,000	3972,34	627629
			Накладные расходы			*972,23*	*153612*
			Сметная прибыль			*294,25*	*46491*
13	19	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство**	м труб	485,000	2852,35	1383389
			Накладные расходы			*1203,65*	*583769*
			Сметная прибыль			*211,29*	*102473*
14	20	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм (применимо)**	м	320,000	1519,56	486259
			Сметная прибыль			*112,56*	*36019*
15	21	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм(применимо)**	шт.	328,000	874,80	286934

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*64,80*	*21254*
16	22	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм(применимо)	шт.	12,000	576,72	6921
			Сметная прибыль			*42,72*	*513*
17	23	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (применимо)	м	123,600	1892,16	233871
			Сметная прибыль			*140,16*	*17324*
18	24	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (применимо)	шт.	24,000	1664,28	39943
			Сметная прибыль			*123,28*	*2959*
19	25	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическаяоцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (применимо)	шт.	24,000	3579,12	85899
			Сметная прибыль			*265,12*	*6363*
20	26	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточнойкруглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 150 мм (применимо)	шт.	84,000	739,80	62143
			Сметная прибыль			*54,80*	*4603*
			Раздел: Потолок				
21	28	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные "ArMsTrOng". Устройство	м2	500,000	2736,49	1368244
			Накладные расходы			*1086,60*	*543300*
			Сметная прибыль			*202,70*	*101351*
22	29	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "ArMsTrOng", в комплекте	м2	500,000	2612,52	1306260
			Сметная прибыль			*193,52*	*96760*
23	30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	345,000	1323,21	456509
			Накладные расходы			*420,15*	*144951*
			Сметная прибыль			*98,02*	*33815*
24	31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	345,000	1377,93	475385
			Накладные расходы			*460,00*	*158701*
			Сметная прибыль			*102,07*	*35214*
			Раздел: Стены демонтаж				
25	32	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	10,000	137,64	1376
			Накладные расходы			*52,20*	*522*
			Сметная прибыль			*10,20*	*102*
26	33	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	195,500	1177,61	230224
			Накладные расходы			*445,78*	*87149*
			Сметная прибыль			*87,23*	*17054*
27	34	1146-0201-0802	Поверхности. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7021,400	357,34	2509037
			Накладные расходы			*151,05*	*1060583*
			Сметная прибыль			*26,47*	*185855*
			Раздел: Стены				
28	35	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,123	1784,77	337540
			Накладные расходы			*579,73*	*109641*
			Сметная прибыль			*132,20*	*25003*
29	36	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3857,924	2140,85	8259222
			Накладные расходы			*682,86*	*2634434*
			Сметная прибыль			*158,58*	*611794*
30	37	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7021,000	2269,52	15934321
			Накладные расходы			*622,36*	*4369565*
			Сметная прибыль			*168,11*	*1180320*
31	38	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7021,000	747,19	5246000
			Накладные расходы			*217,14*	*1524544*
			Сметная прибыль			*55,35*	*388593*
32	39	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	103,516	6255,56	647551
			Накладные расходы			*1488,21*	*154053*
			Сметная прибыль			*463,38*	*47967*
			Раздел: Полы демонтаж				
33	44	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	4166,200	170,39	709874
			Накладные расходы			*65,50*	*272903*
			Сметная прибыль			*12,62*	*52583*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	45	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3001,000	55,18	165610
			Накладные расходы			*21,39*	*64190*
			Сметная прибыль			*4,09*	*12267*
35	46	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	85,600	1263,21	108130
			Накладные расходы			*483,65*	*41401*
			Сметная прибыль			*93,57*	*8010*
36	47	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2733,730	516,07	1410790
			Накладные расходы			*196,47*	*537085*
			Сметная прибыль			*38,23*	*104503*
			Раздел: Полы				
37	52	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Подложка фольгированная толщиной 5 мм (применительно)	м2	2887,000	247,32	714013
			Сметная прибыль			*18,32*	*52890*
38	54	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1030,200	2656,80	2737035
			Сметная прибыль			*196,80*	*202743*
39	55	2206-0301-0108 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	87,312	2488,32	217260
			Сметная прибыль			*184,32*	*16093*
40	60	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	377,136	549,72	207319
			Сметная прибыль			*40,72*	*15357*
			Раздел: Дверные проемы				
41	65	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	132,300	11648,88	1541147
			Сметная прибыль			*862,88*	*114159*
			Раздел: Крыльца, пандусы				
			Раздел: Электрооборудование				
42	76	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт	900,000	279,41	251472
			Накладные расходы			*107,97*	*97172*
			Сметная прибыль			*20,70*	*18628*
43	77	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	180,000	85,49	15387
			Накладные расходы			*33,13*	*5964*
			Сметная прибыль			*6,33*	*1140*
44	78	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	70,000	93,36	6535
			Накладные расходы			*36,06*	*2524*
			Сметная прибыль			*6,92*	*484*
			Раздел: Электрораспределительная продукция				
			Раздел: Оборудование светотехническое				
			Раздел: Электроустановочные изделия				
			Раздел: Кабельные изделия				
45	150	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба. Прокладка	м	3500,000	595,11	2082902
			Накладные расходы			*174,82*	*611875*
			Сметная прибыль			*44,08*	*154289*
46	151	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2500,000	25,92	64800
			Сметная прибыль			*1,92*	*4800*
47	152	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1000,000	47,52	47520
			Сметная прибыль			*3,52*	*3520*
48	153	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3500,000	440,18	1540643
			Накладные расходы			*109,10*	*381837*
			Сметная прибыль			*32,61*	*114122*
49	154	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	540,000	494,80	267191
			Накладные расходы			*126,16*	*68126*
			Сметная прибыль			*36,65*	*19792*
50	155	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах	м	2100,000	260,94	547979
			Накладные расходы			*86,92*	*182529*
			Сметная прибыль			*19,33*	*40591*
51	156	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,400	122759,28	49104
			Сметная прибыль			*9093,28*	*3637*
52	157	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,560	182545,92	467318
			Сметная прибыль			*13521,92*	*34616*
53	158	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,100	282840,12	593964
			Сметная прибыль			*20951,12*	*43997*
			Раздел: Прочие изделия				
			Раздел: Электрический пандус				
			Раздел: Хоз.питьевой водопровод				
54	179	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	134,850	149,04	20098
			Сметная прибыль			*11,04*	*1489*
55	180	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5,000	4253,16	21266
			Накладные расходы			*1742,26*	*8711*
			Сметная прибыль			*315,05*	*1575*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	182	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	919,08	2757
			Сметная прибыль			*68,08*	*204*
57	183	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,000	2499,12	17494
			Сметная прибыль			*185,12*	*1296*
58	186	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт.	30,000	1067,04	32011
			Сметная прибыль			*79,04*	*2371*
59	187	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18,000	3911,21	70402
			Накладные расходы			*1728,47*	*31112*
			Сметная прибыль			*289,72*	*5215*
60	188	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	26,000	1250,64	32517
			Сметная прибыль			*92,64*	*2409*
61	189	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,000	130,68	2483
			Сметная прибыль			*9,68*	*184*
62	190	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,000	14,04	955
			Сметная прибыль			*1,04*	*71*
63	191	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,000	27,00	972
			Сметная прибыль			*2,00*	*72*
64	192	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	12,96	389
			Сметная прибыль			*0,96*	*29*
65	193	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300,000	12,96	3888
			Сметная прибыль			*0,96*	*288*
			Раздел: Водомерный узел				
66	196	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1,000	16579,08	16579
			Сметная прибыль			*1228,08*	*1228*
67	198	2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	2043,36	2043
			Сметная прибыль			*151,36*	*151*
			Раздел: Кран пожарный				
			Раздел: Канализация				
68	215	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	2078,16	62345
			Накладные расходы			*769,87*	*23096*
			Сметная прибыль			*153,94*	*4618*
69	216	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2823,00	254070
			Накладные расходы			*738,86*	*66498*
			Сметная прибыль			*209,11*	*18820*
70	217	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22,000	103,68	2281
			Сметная прибыль			*7,68*	*169*
71	218	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	20,000	292,68	5854
			Сметная прибыль			*21,68*	*434*
72	219	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11,000	496,80	5465
			Сметная прибыль			*36,80*	*405*
73	220	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт.	10,000	365,04	3650
			Сметная прибыль			*27,04*	*270*
74	221	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110	шт.	60,000	522,72	31363
			Сметная прибыль			*38,72*	*2323*
75	222	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3,000	60,48	181
			Сметная прибыль			*4,48*	*13*
76	223	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 110	шт.	5,000	197,64	988
			Сметная прибыль			*14,64*	*73*
77	224	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,000	167,40	167
			Сметная прибыль			*12,40*	*12*
78	225	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,000	773,28	3093
			Сметная прибыль			*57,28*	*229*
			Раздел: Система отопления демонтаж				
79	226	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	450,000	1705,98	767693
			Накладные расходы			*651,96*	*293382*
			Сметная прибыль			*126,37*	*56866*
80	227	1215-0101-0301	Кран. Снятие	шт. арматуры	461,000	100,02	46111
			Накладные расходы			*38,73*	*17853*
			Сметная прибыль			*7,41*	*3416*
81	228	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1757,000	613,11	1077228
			Накладные расходы			*224,03*	*393616*
			Сметная прибыль			*45,42*	*79795*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	229	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	50,000	1054,64	52732
			Накладные расходы			*385,34*	*19267*
			Сметная прибыль			*78,12*	*3906*
83	230	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	385,000	1344,44	517608
			Накладные расходы			*493,96*	*190173*
			Сметная прибыль			*99,59*	*38341*
84	231	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	190,700	2016,54	384555
			Накладные расходы			*654,08*	*124733*
			Сметная прибыль			*149,37*	*28486*
85	232	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1210,000	2093,04	2532578
			Сметная прибыль			*155,04*	*187598*
86	241	2304-0904-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	31383,72	439372
			Сметная прибыль			*2324,72*	*32546*
87	242	2304-0904-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	39491,28	157965
			Сметная прибыль			*2925,28*	*11701*
88	243	2304-0904-1407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, при соединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	54898,56	219594
			Сметная прибыль			*4066,56*	*16266*
89	244	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	25500,96	51002
			Сметная прибыль			*1888,96*	*3778*
90	245	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	27375,84	164255
			Сметная прибыль			*2027,84*	*12167*
91	259	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	185,000	2068,88	382743
			Накладные расходы			*384,20*	*71078*
			Сметная прибыль			*153,25*	*28351*
92	260	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	220,000	2161,39	475506
			Накладные расходы			*384,20*	*84525*
			Сметная прибыль			*160,10*	*35223*
93	261	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	280,000	2411,04	675092
			Накладные расходы			*384,20*	*107577*
			Сметная прибыль			*178,60*	*50007*
94	262	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	2580,23	129012
			Накладные расходы			*384,20*	*19210*
			Сметная прибыль			*191,13*	*9556*
95	263	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	147,000	2374,64	349073
			Накладные расходы			*729,88*	*107292*
			Сметная прибыль			*175,90*	*25857*
96	264	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,000	273,24	6011
			Сметная прибыль			*20,24*	*445*
97	265	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,000	441,72	22086
			Сметная прибыль			*32,72*	*1636*
98	266	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,000	707,40	53055
			Сметная прибыль			*52,40*	*3930*
99	267	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160,000	2926,10	468175
			Накладные расходы			*729,88*	*116781*
			Сметная прибыль			*216,75*	*34680*
100	268	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,000	679,32	27173
			Сметная прибыль			*50,32*	*2013*
101	269	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120,000	1088,64	130637
			Сметная прибыль			*80,64*	*9677*
102	270	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	180,000	3693,15	664766
			Накладные расходы			*865,57*	*155802*
			Сметная прибыль			*273,57*	*49242*
103	271	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	70,000	4253,14	297720
			Накладные расходы			*962,19*	*67353*
			Сметная прибыль			*315,05*	*22053*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	272	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	5056,03	176961
			Накладные расходы			*962,19*	*33677*
			Сметная прибыль			*374,52*	*13108*
105	289	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	35589,24	177946
			Сметная прибыль			*2636,24*	*13181*
106	305	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	4253,14	51038
			Накладные расходы			*962,19*	*11546*
			Сметная прибыль			*315,05*	*3781*
107	306	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	5056,03	126401
			Накладные расходы			*962,19*	*24055*
			Сметная прибыль			*374,52*	*9363*
108	307	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	650,000	177,94	115661
			Накладные расходы			*80,46*	*52299*
			Сметная прибыль			*13,18*	*8567*
109	308	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	322,000	178,82	57579
			Накладные расходы			*80,46*	*25908*
			Сметная прибыль			*13,25*	*4265*
			ИТОГО:				79918194
			В том числе :				
			Накладные расходы				18520668
			Сметная прибыль				5919866
			Итого с временными		1,2 %	959018,00	80877212
			Итого с зимними удорожаниями		2,64 %	2135158,00	83012370
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				84672617
			Итого с коэффициентом скидки k=0,909450808				77005580
			Итого с НДС		12 %	9240670	86246250

Заказчик

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"
(наименование организации)

Руководитель Елеусизов А.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)

Директор Рашев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор
ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт Мырзахметов М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Авторский надзор
ТОО Компания «Диана-Л»

Президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Каракаралинского района» управления образования Карагандиской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Компания «Диана-Л»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38."

Договор: №95 от 19.05.2021 г.

СПРАВКА №2

Стоимости выполненных работ за август месяц 2021 года.

от "23" августа 2021 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				95	19.05.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38."	172 571 790	77 076 375,00							9 249 165,00	86 325 540
Итого:	172 571 790	77 076 375,00							9 249 165,00	86 325 540
Удержания 5%	8 628 589,50	3 853 818,75							462 458,25	4 316 277
Итого к оплате с НДС:	**163 943 200,50**	73222556,25							8786706,75	**82 009 263**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел образования Каракаралинского района»

Руководитель _____ **Елеусизов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт _____ **Мырзахметов М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО Компания «Диана-Л»

Президент _____ **Демянчик Л.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**

Форма №3
от 23.08.2021г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Каракаралинского района» управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №95 от 19.05.2021 г.

АКТ №2 от 23.08.2021г.

выполненных работ за август 2021г.

Объект: "Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38"

№п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	227 212 917,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	81 933 938
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, производственных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	172 571 790
7	Сумма выполненных работ **за август** 2021 г.	86 325 540
8	Сумма удержания ранее перечиленного аванса 30%	0
9	Сумма удержания резерва 5%	4316277
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	82009263

Заказчик:

ГУ «Отдел образования
Каракаралинского района»
управления образования
Карагандинской области
БИН 150440032488
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Руководитель

_____ Елеусизов А.С.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН060540005386
БИК KINCKZKA
ИИК KZ938211PNVG0000001
АО "Банк "Bank RBK"

Директор

_____ Рашев А.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинской области.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 19.05.2021

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Здание школы демонтаж				
			Раздел: Кровля				
1	13	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка плитами**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**212,000**	**1777,03**	**376731**
			Накладные расходы			*769,20*	*163069*
			Сметная прибыль			*131,63*	*27906*
2	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,280**	**99839,85**	**27971**
			Накладные расходы			*35183,38*	*9857*
			Сметная прибыль			*7395,54*	*2072*
3	15	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,280**	**743348,88**	**208257**
			Сметная прибыль			*55062,88*	*15426*
4	16	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**330,000**	**184,92**	**61023**
			Накладные расходы			*68,47*	*22597*
			Сметная прибыль			*13,70*	*4520*
5	17	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**3,504**	**554097,24**	**1941557**
			Сметная прибыль			*41044,24*	*143819*
6	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**170,287**	**196,02**	**33379**
			Накладные расходы			*35,37*	*6024*
			Сметная прибыль			*14,52*	*2473*
7	27	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки. Устройство**	**м3**	**2,160**	**61673,88**	**133216**
			Накладные расходы			*12280,90*	*26527*
			Сметная прибыль			*4568,44*	*9868*
			Раздел: Потолок				
8	28	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные "ArMsTrOng". Устройство**	**м2**	**2868,800**	**2736,49**	**7850439**
			Накладные расходы			*1086,60*	*3117238*
			Сметная прибыль			*202,70*	*581514*
9	29	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок "ArMsTrOng", в комплекте**	**м2**	**2868,800**	**2612,52**	**7494797**
			Сметная прибыль			*193,52*	*555170*
10	30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**592,700**	**1323,21**	**784269**
			Накладные расходы			*420,15*	*249021*
			Сметная прибыль			*98,02*	*58094*
11	31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**592,700**	**1377,93**	**816698**
			Накладные расходы			*460,00*	*272644*
			Сметная прибыль			*102,07*	*60496*
			Раздел: Стены демонтаж				
			Раздел: Стены				
12	36	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1463,561**	**2140,85**	**3133259**
			Накладные расходы			*682,86*	*999412*
			Сметная прибыль			*158,58*	*232093*
13	37	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**10,000**	**2269,52**	**22695**
			Накладные расходы			*622,36*	*6224*
			Сметная прибыль			*168,11*	*1681*
14	38	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,000**	**747,19**	**7472**
			Накладные расходы			*217,14*	*2171*
			Сметная прибыль			*55,35*	*553*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	39	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	120,884	6255,56	756197
			Накладные расходы			*1488,21*	*179900*
			Сметная прибыль			*463,38*	*56015*
			Раздел: Полы демонтаж				
			Раздел: Полы				
16	48	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3965,600	1569,31	6223266
			Накладные расходы			*419,76*	*1664586*
			Сметная прибыль			*116,25*	*460983*
17	49	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 60 мм	м2 стяжки	85,600	1365,85	116917
			Накладные расходы			*50,33*	*4308*
			Сметная прибыль			*101,17*	*8660*
18	50	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 100 мм	м2 стяжки	3880,000	2731,70	10598979
			Накладные расходы			*100,66*	*390559*
			Сметная прибыль			*202,35*	*785110*
19	51	1111-0101-4804 РСНБ РК 2015	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство	м2 пола	2887,000	219,00	632260
			Накладные расходы			*42,06*	*121415*
			Сметная прибыль			*16,22*	*46834*
20	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия керамогранитные на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1095,600	2943,66	3225075
			Накладные расходы			*1155,72*	*1266209*
			Сметная прибыль			*218,05*	*238894*
21	56	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	864,000	2622,68	2265995
			Накладные расходы			*257,08*	*222120*
			Сметная прибыль			*194,27*	*167852*
			Раздел: Дверные проемы				
			Раздел: Крыльца, пандусы				
			Раздел: Электрооборудование				
			Раздел: Электрораспределительная продукция				
22	79	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	1,000	26890,24	26890
			Накладные расходы			*3174,64*	*3175*
			Сметная прибыль			*1991,87*	*1992*
23	76	5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-15-30	шт.	1,000	160591,00	160591
24	81	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2021,00	2021
			Накладные расходы			*751,95*	*752*
			Сметная прибыль			*149,70*	*150*
25	82	2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	27211,68	27212
			Сметная прибыль			*2015,68*	*2016*
26	83	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	6094,56	6095
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*451,45*	*451*
27	84	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	19577,16	19577
			Сметная прибыль			*1450,16*	*1450*
28	85	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	3520,50	52808
			Накладные расходы			*797,76*	*11966*
			Сметная прибыль			*260,78*	*3912*
29	86	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1590,84	3182
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
30	87	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	1590,84	7954
			Сметная прибыль			*117,84*	*589*
31	88	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	1590,84	11136
			Сметная прибыль			*117,84*	*825*
32	89	2307-0204-0656 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2836,08	2836
			Сметная прибыль			*210,08*	*210*
33	90	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6405,40	6405
			Накладные расходы			*1615,20*	*1615*
			Сметная прибыль			*474,47*	*474*
34	91	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1985,04	1985
			Сметная прибыль			*147,04*	*147*
35	92	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	6094,56	12189
			Накладные расходы			*1999,51*	*3999*
			Сметная прибыль			*451,45*	*903*
36	93	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	5299,56	10599
			Сметная прибыль			*392,56*	*785*
37	94	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20,000	3520,50	70410

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*797,76*	*15955*
			Сметная прибыль			*260,78*	*5216*
38	95	2307-0204-0605 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	663,12	11936
			Сметная прибыль			*49,12*	*884*
39	96	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1590,84	3182
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
40	97	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	4,000	6094,56	24378
			Накладные расходы			*1999,51*	*7998*
			Сметная прибыль			*451,45*	*1806*
41	98	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,000	6222,96	24892
			Сметная прибыль			*460,96*	*1844*
42	99	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	64,000	3520,50	225312
			Накладные расходы			*797,76*	*51057*
			Сметная прибыль			*260,78*	*16690*
43	100	2307-0204-0605 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60,000	663,12	39787
			Сметная прибыль			*49,12*	*2947*
44	101	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1590,84	6363
			Сметная прибыль			*117,84*	*471*
45	102	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	6094,56	12189
			Накладные расходы			*1999,51*	*3999*
			Сметная прибыль			*451,45*	*903*
46	103	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	6564,24	13128
			Сметная прибыль			*486,24*	*972*
47	104	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	44,000	3520,50	154902
			Накладные расходы			*797,76*	*35101*
			Сметная прибыль			*260,78*	*11474*
48	105	2307-0204-0605 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42,000	663,12	27851
			Сметная прибыль			*49,12*	*2063*
49	106	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1590,84	3182
			Сметная прибыль			*117,84*	*236*
50	107	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	6094,56	6095
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*451,45*	*451*
51	108	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8552,52	8553
			Сметная прибыль			*633,52*	*634*
52	109	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	34,000	3520,50	119697
			Накладные расходы			*797,76*	*27124*
			Сметная прибыль			*260,78*	*8866*
53	110	2307-0204-0605 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	33,000	663,12	21883
			Сметная прибыль			*49,12*	*1621*
54	111	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1590,84	1591
			Сметная прибыль			*117,84*	*118*
55	112	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	4,000	6094,56	24378
			Накладные расходы			*1999,51*	*7998*
			Сметная прибыль			*451,45*	*1806*
56	113	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,000	6222,96	24892
			Сметная прибыль			*460,96*	*1844*
57	114	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60,000	3520,50	211230
			Накладные расходы			*797,76*	*47866*
			Сметная прибыль			*260,78*	*15647*
58	115	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	52,000	4480,92	233008
			Сметная прибыль			*331,92*	*17260*
59	116	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	4480,92	35847
			Сметная прибыль			*331,92*	*2655*
60	117	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	6405,40	25622
			Накладные расходы			*1615,20*	*6461*
			Сметная прибыль			*474,47*	*1898*
61	118	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1643,76	6575
			Сметная прибыль			*121,76*	*487*
62	119	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	6094,56	12189
			Накладные расходы			*1999,51*	*3999*
			Сметная прибыль			*451,45*	*903*
63	120	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	6564,24	13128
			Сметная прибыль			*486,24*	*972*
64	121	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	42,000	3520,50	147861
			Накладные расходы			*797,76*	*33506*
			Сметная прибыль			*260,78*	*10953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	122	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,000	4480,92	179237
			Сметная прибыль			*331,92*	*13277*
66	123	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4480,92	8962
			Сметная прибыль			*331,92*	*664*
67	124	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6405,40	12811
			Накладные расходы			*1615,20*	*3230*
			Сметная прибыль			*474,47*	*949*
68	125	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1643,76	3288
			Сметная прибыль			*121,76*	*244*
			Раздел: Оборудование светотехническое				
69	132	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	20,000	2041,18	40824
			Накладные расходы			*712,22*	*14244*
			Сметная прибыль			*151,20*	*3024*
70	133	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки MARS 2223-4	шт.	20,000	28098,36	561967
			Сметная прибыль			*2081,36*	*41627*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
71	137	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	214,000	766,18	163962
			Накладные расходы			*286,96*	*61409*
			Сметная прибыль			*56,75*	*12145*
72	138	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	214,000	609,12	130352
			Сметная прибыль			*45,12*	*9656*
73	139	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	49,000	648,06	31755
			Накладные расходы			*244,87*	*11999*
			Сметная прибыль			*48,00*	*2352*
74	140	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	49,000	383,40	18787
			Сметная прибыль			*28,40*	*1392*
75	141	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48,000	648,06	31107
			Накладные расходы			*244,87*	*11754*
			Сметная прибыль			*48,00*	*2304*
76	142	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт	48,000	340,20	16330
			Сметная прибыль			*25,20*	*1210*
77	143	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	47,000	648,06	30459
			Накладные расходы			*244,87*	*11509*
			Сметная прибыль			*48,00*	*2256*
78	144	2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	47,000	574,56	27004
			Сметная прибыль			*42,56*	*2000*
79	145	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	370,000	59,40	21978
			Сметная прибыль			*4,40*	*1628*
80	146	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	250,000	1001,81	250453
			Накладные расходы			*349,83*	*87459*
			Сметная прибыль			*74,21*	*18552*
81	147	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	250,000	81,00	20250
			Сметная прибыль			*6,00*	*1500*
82	148	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2412,06	2412
			Накладные расходы			*881,05*	*881*
			Сметная прибыль			*178,67*	*179*
83	149	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	11613,24	11613
			Сметная прибыль			*860,24*	*860*
			Раздел: Кабельные изделия				
84	150	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба. Прокладка	м	2000,000	595,11	1190230
			Накладные расходы			*174,82*	*349643*
			Сметная прибыль			*44,08*	*88165*
85	151	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2000,000	25,92	51840
			Сметная прибыль			*1,92*	*3840*
86	153	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2000,000	440,18	880367
			Накладные расходы			*109,10*	*218193*
			Сметная прибыль			*32,61*	*65212*
87	154	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	200,000	494,80	98960
			Накладные расходы			*126,16*	*25232*
			Сметная прибыль			*36,65*	*7330*
88	155	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах	м	1155,000	260,94	301388
			Накладные расходы			*86,92*	*100391*
			Сметная прибыль			*19,33*	*22325*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	156	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,110	122759,28	13504
			Сметная прибыль			*9093,28*	*1000*
90	157	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,846	182545,92	519526
			Сметная прибыль			*13521,92*	*38483*
91	158	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,960	282840,12	271527
			Сметная прибыль			*20951,12*	*20113*
92	159	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	783493,56	75921
			Сметная прибыль			*58036,56*	*5624*
93	160	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,474	1853584,56	879155
			Сметная прибыль			*137302,56*	*65123*
94	161	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	2935849,32	74864
			Сметная прибыль			*217470,32*	*5545*
95	162	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,010	7919749,08	80781
			Сметная прибыль			*586648,08*	*5984*
96	163	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,052	157389,48	8106
			Сметная прибыль			*11658,48*	*600*
97	164	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,052	233580,24	12029
			Сметная прибыль			*17302,24*	*891*
			Раздел: Прочие изделия				
98	165	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	250,000	377,34	94336
			Накладные расходы			*114,20*	*28551*
			Сметная прибыль			*27,95*	*6988*
99	166	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25,000	404,93	10123
			Накладные расходы			*112,85*	*2821*
			Сметная прибыль			*29,99*	*750*
100	167	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,020	290524,32	5665
			Сметная прибыль			*21520,32*	*420*
101	168	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,315	295121,88	92963
			Сметная прибыль			*21860,88*	*6886*
102	169	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	3718,01	29744
			Накладные расходы			*576,92*	*4615*
			Сметная прибыль			*275,41*	*2203*
103	170	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	44,000	510,99	22484
			Накладные расходы			*135,58*	*5966*
			Сметная прибыль			*37,85*	*1665*
104	171	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	230110,20	2248
			Сметная прибыль			*17045,20*	*166*
			Раздел: Электрический пандус				
105	169	#Цена поставщика ИП "Янкин А.П.", 2021 г.	Электрический пандус (Подъемник вертикальный ПТУ-001) с установкой	шт	1,000	933333,00	933333
			Раздел: Хоз.питьевой водопровод				
106	173	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,000	2747,91	13740
			Накладные расходы			*1246,07*	*6230*
			Сметная прибыль			*203,55*	*1018*
107	174	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60,000	2997,44	179847
			Накладные расходы			*1359,70*	*81582*
			Сметная прибыль			*222,03*	*13322*
108	175	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,000	3311,10	33111
			Накладные расходы			*1502,71*	*15027*
			Сметная прибыль			*245,27*	*2453*
109	176	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,000	3588,21	53823
			Накладные расходы			*1628,12*	*24422*
			Сметная прибыль			*265,79*	*3987*
110	177	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160,000	3583,55	573367
			Накладные расходы			*1453,19*	*232510*
			Сметная прибыль			*265,45*	*42472*
111	178	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	150,000	2924,54	438681
			Накладные расходы			*1327,48*	*199121*
			Сметная прибыль			*216,63*	*32495*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	181	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	9207,00	46035
			Сметная прибыль			*682,00*	*3410*
113	184	2304-0501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	3746,52	3747
			Сметная прибыль			*277,52*	*278*
114	185	2304-0501-0232 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	5786,64	11573
			Сметная прибыль			*428,64*	*857*
115	186	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт.	38,000	1067,04	40548
			Сметная прибыль			*79,04*	*3004*
116	187	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,000	3911,21	31290
			Накладные расходы			*1728,47*	*13828*
			Сметная прибыль			*289,72*	*2318*
			Раздел: Водомерный узел				
117	194	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,000	3540,98	3541
			Накладные расходы			*412,75*	*413*
			Сметная прибыль			*262,29*	*262*
118	195	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1167,89	1168
			Накладные расходы			*517,45*	*517*
			Сметная прибыль			*86,51*	*87*
119	197	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	2343,37	2343
			Накладные расходы			*1000,72*	*1001*
			Сметная прибыль			*173,58*	*174*
			Раздел: Кран пожарный				
			Раздел: Канализация				
120	209	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	25,000	6945,92	173648
			Накладные расходы			*2862,87*	*71572*
			Сметная прибыль			*514,51*	*12863*
121	210	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	25,000	15908,40	397710
			Сметная прибыль			*1178,40*	*29460*
122	211	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25,000	1043,28	26082
			Сметная прибыль			*77,28*	*1932*
123	215	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	2078,16	72736
			Накладные расходы			*769,87*	*26945*
			Сметная прибыль			*153,94*	*5388*
124	216	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2823,00	254070
			Накладные расходы			*738,86*	*66498*
			Сметная прибыль			*209,11*	*18820*
			Раздел: Система отопления демонтаж				
125	231	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	51,612	2016,54	104078
			Накладные расходы			*654,08*	*33758*
			Сметная прибыль			*149,37*	*7709*
126	232	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	714,000	2093,04	1494431
			Сметная прибыль			*155,04*	*110699*
127	233	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	154,000	589,93	90849
			Накладные расходы			*257,53*	*39660*
			Сметная прибыль			*43,70*	*6730*
128	234	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	154,000	11374,56	1751682
			Сметная прибыль			*842,56*	*129754*
129	235	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	154,000	6816,96	1049812
			Сметная прибыль			*504,96*	*77764*
130	236	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	87,000	488,31	42483
			Накладные расходы			*168,97*	*14700*
			Сметная прибыль			*36,17*	*3147*
131	237	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	16166,52	64666
			Сметная прибыль			*1197,52*	*4790*
132	238	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	250,000	18299,52	4574880
			Сметная прибыль			*1355,52*	*338880*
133	239	2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	17588,88	105533
			Сметная прибыль			*1302,88*	*7817*
134	240	2304-0904-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	50,000	21996,36	1099818
			Сметная прибыль			*1629,36*	*81468*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	241	2304-0904-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	28,000	31383,72	878744
			Сметная прибыль			*2324,72*	*65092*
136	242	2304-0904-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	39491,28	236948
			Сметная прибыль			*2925,28*	*17552*
137	246	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	49,000	1191,66	58392
			Накладные расходы			*509,42*	*24962*
			Сметная прибыль			*88,27*	*4325*
138	247	2304-1009-0501 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	40942,80	122828
			Сметная прибыль			*3032,80*	*9098*
139	248	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	3,000	29960,28	89881
			Сметная прибыль			*2219,28*	*6658*
140	249	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,000	44552,16	1113804
			Сметная прибыль			*3300,16*	*82504*
141	250	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	25,000	29960,28	749007
			Сметная прибыль			*2219,28*	*55482*
142	251	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	21,000	50279,40	1055867
			Сметная прибыль			*3724,40*	*78212*
143	252	2304-1010-2302 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	21,000	29960,28	629166
			Сметная прибыль			*2219,28*	*46605*
144	253	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6,000	1374,92	8250
			Накладные расходы			*573,26*	*3440*
			Сметная прибыль			*101,85*	*611*
145	254	2304-1009-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,000	63472,68	317363
			Сметная прибыль			*4701,68*	*23508*
146	255	2304-1010-2302 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	5,000	29960,28	149801
			Сметная прибыль			*2219,28*	*11096*
147	256	2304-1009-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	79465,32	79465
			Сметная прибыль			*5886,32*	*5886*
148	257	2304-1010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	1,000	29960,28	29960
			Сметная прибыль			*2219,28*	*2219*
149	258	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	1921,46	48037
			Накладные расходы			*384,20*	*9605*
			Сметная прибыль			*142,33*	*3558*
150	259	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	385,000	2068,88	796519
			Накладные расходы			*384,20*	*147918*
			Сметная прибыль			*153,25*	*59001*
151	260	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240,000	2161,39	518734
			Накладные расходы			*384,20*	*92209*
			Сметная прибыль			*160,10*	*38425*
152	261	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	115,000	2411,04	277270
			Накладные расходы			*384,20*	*44183*
			Сметная прибыль			*178,60*	*20538*
153	273	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь и пр. диаметр условного прохода до 50 мм. Установка	шт.	3,000	6045,95	18138
			Накладные расходы			*2295,64*	*6887*
			Сметная прибыль			*447,85*	*1344*
154	274	2307-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТВ7-04,с термопреобразователем сопротивления диам.,25 мм	шт.	1,000	158362,56	158363
			Сметная прибыль			*11730,56*	*11731*
155	275	2305-1501-0908 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	2,000	190196,64	380393
			Сметная прибыль			*14088,64*	*28177*
156	276	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4,000	1113,32	4453
			Накладные расходы			*438,38*	*1754*
			Сметная прибыль			*82,47*	*330*
157	277	2305-1401-0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа DAnfOss	шт.	1,000	170204,76	170205
			Сметная прибыль			*12607,76*	*12608*
158	278	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,000	28878,12	28878
			Сметная прибыль			*2139,12*	*2139*
159	279	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	2,000	28878,12	57756
			Сметная прибыль			*2139,12*	*4278*
160	280	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1726,19	1726

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*417,80*	*418*
			Сметная прибыль			*127,87*	*128*
161	281	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,000	25729,92	25730
			Сметная прибыль			*1905,92*	*1906*
162	282	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1852,40	1852
			Накладные расходы			*729,20*	*729*
			Сметная прибыль			*137,21*	*137*
163	283	2305-1401-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 231, типа DAnfOss	шт.	1,000	66712,68	66713
			Сметная прибыль			*4941,68*	*4942*
164	284	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1739,16	3478
			Накладные расходы			*398,45*	*797*
			Сметная прибыль			*128,83*	*258*
165	285	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые	шт.	2,000	209,52	419
			Сметная прибыль			*15,52*	*31*
166	286	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 100 мм. Установка	шт.	2,000	83054,67	166109
			Накладные расходы			*4523,90*	*9048*
			Сметная прибыль			*6152,20*	*12304*
167	287	2304-0904-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°C, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	21996,36	87985
			Сметная прибыль			*1629,36*	*6517*
168	288	2304-0904-1307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°C, PN 56, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	42427,80	254567
			Сметная прибыль			*3142,80*	*18857*
169	290	2304-1001-3204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	97943,04	293829
			Сметная прибыль			*7255,04*	*21765*
170	291	2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	71949,60	143899
			Сметная прибыль			*5329,60*	*10659*
171	292	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	7618,73	15237
			Накладные расходы			*3093,84*	*6188*
			Сметная прибыль			*564,35*	*1129*
172	293	2304-0103-3419 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	2,000	550009,44	1100019
			Сметная прибыль			*40741,44*	*81483*
173	294	1312-1101-0703 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	16492,99	16493
			Накладные расходы			*4729,23*	*4729*
			Сметная прибыль			*1221,70*	*1222*
174	295	2304-1009-0616 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	430832,52	430833
			Сметная прибыль			*31913,52*	*31914*
175	296	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	320582,88	320583
			Сметная прибыль			*23746,88*	*23747*
176	297	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2,000	4430,12	8860
			Накладные расходы			*1837,19*	*3674*
			Сметная прибыль			*328,16*	*656*
177	298	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 80, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	57709,80	115420
			Сметная прибыль			*4274,80*	*8550*
178	299	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2,000	5271,89	10544
			Накладные расходы			*2159,24*	*4318*
			Сметная прибыль			*390,51*	*781*
179	300	2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	77297,76	154596
			Сметная прибыль			*5725,76*	*11452*
180	301	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11,000	3045,52	33501
			Накладные расходы			*298,54*	*3284*
			Сметная прибыль			*225,59*	*2482*
181	302	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	3045,32	12181
			Накладные расходы			*392,24*	*1569*
			Сметная прибыль			*225,58*	*902*
182	303	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1739,16	6957
			Накладные расходы			*398,45*	*1594*
			Сметная прибыль			*128,83*	*515*
183	304	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые	шт.	4,000	209,52	838
			Сметная прибыль			*15,52*	*62*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	**307**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1157,000**	**177,94**	**205876**
			Накладные расходы			***80,46***	***93091***
			Сметная прибыль			***13,18***	***15250***
185	**309**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**151,000**	**117,77**	**17783**
			Накладные расходы			***30,11***	***4547***
			Сметная прибыль			***8,72***	***1317***
186	**310**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**151,000**	**238,28**	**35980**
			Накладные расходы			***26,86***	***4056***
			Сметная прибыль			***17,65***	***2665***
187	**311**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**234,000**	**98,01**	**22934**
			Накладные расходы			***17,69***	***4139***
			Сметная прибыль			***7,26***	***1699***
			ИТОГО:				**78959166**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11229272**
			Сметная прибыль				**5848827**
			Оборудование:				
			п. 23 позиция по смете 76				**160591**
			п. 105 позиция по смете 169				**933333**
			Итого с временными		**1,2 %**	**947510,00**	**79906676**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**2109536,00**	**82016212**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**83656537**
			Итого с учетом коэффициента скидки 0,909450808				**77076375**
			Итого с НДС		**12 %**	**9249165,00**	**86325540**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"
(наименование организации)

Руководитель Елеусизов А.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)

Директор Рашев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор
ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт Мырзахметов М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Авторский надзор
ТОО Компания «Диана-Л»

Президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Каракаралинского района» управления образования Карагандиской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Компания «Диана-Л»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38."

Договор: №95 от 19.05.2021 г.

СПРАВКА №3

Стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 года.

от "19" октября 2021 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				95	**19.05.2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**					Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2018 г.	Дополнительные затраты		**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них			на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38."	227 212 917,12	48 786 720,64							5 854 406,48	54 641 127,12
Итого:	227 212 917,12	48 786 720,64							5 854 406,48	54 641 127,12
Удержания 5%	11 360 645,86	2 439 336,03							292 720,32	2 732 056,36
Итого к оплате с НДС:	**215 852 271,26**	46 347 384,61							5 561 686,15	**51 909 070,76**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел образования Каракаралинского района»

Руководитель _____ **Елеусизов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт _____ **Мырзахметов М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО Компания «Диана-Л»

Президент _____ **Демянчик Л.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Фашев А.А.**

Форма №3
от 19.10.2021г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Каракаралинского района» управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №95 от 19.05.2021 г.

АКТ №3 от 19.10.2021г.

выполненных работ за сентябрь 2021г.

Объект: "Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38"

№п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	227 212 917,12
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	163 943 200,5
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, производственных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	227 212 917,12
7	Сумма выполненных работ **за сентябрь** 2021 г.	54 641 127,12
8	Сумма удержания ранее перечиленного аванса 30%	0
9	Сумма удержания резерва 5%	2 732 056,36
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	51 909 070,76

Заказчик:

ГУ «Отдел образования
Каракаралинского района»
управления образования
Карагандинской области
БИН 150440032488
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Руководитель

Елеусизов А.С.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН060540005386
БИК KINCKZKA
ИИК KZ938211PNVG0000001
АО "Банк "Bank RBK"

Директор

Рашев А.А.

Заказчик **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинской области.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" Карагандинской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания СШ № 1, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанибекова № 38.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 95** от **19.05.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.10.2021	01.10.2021	20.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Здание школы демонтаж				
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Потолок				
1	**28**	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные "ArMsTrOng". Устройство**	**м2**	**500,000**	**2736,49**	**1368244**
			Накладные расходы			***1086,60***	***543300***
			Сметная прибыль			***202,70***	***101351***
2	**29**	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок "ArMsTrOng", в комплекте**	**м2**	**500,000**	**2612,52**	**1306260**
			Сметная прибыль			***193,52***	***96760***
			Раздел: Стены демонтаж				
			Раздел: Стены				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**36**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1504,937**	**2140,85**	**3221839**
			Накладные расходы			*682,86*	*1027666*
			Сметная прибыль			*158,58*	*238655*
4	**40**	**1209-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Ремонт (шлифовка)**	**м**	**74,000**	**279,45**	**20679**
			Накладные расходы			*101,56*	*7515*
			Сметная прибыль			*20,70*	*1532*
5	**41**	**1115-0403-1001 РСНБ РК 2015**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**74,000**	**222,47**	**16463**
			Накладные расходы			*81,23*	*6011*
			Сметная прибыль			*16,48*	*1219*
6	**42**	**2204-0204-0310 РСНБ РК 2015**	**Краска алкидная полуглянцевая, однокомпонентная, для металлических поверхностей**	**кг**	**15,688**	**3888,00**	**60995**
			Сметная прибыль			*288,00*	*4518*
7	**43**	**8805-0701-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки**	**м2 перегородки (за вычетом проемов)**	**220,186**	**3217,86**	**708529**
			Накладные расходы			*814,50*	*179342*
			Сметная прибыль			*238,36*	*52484*
			Раздел: Полы демонтаж				
			Раздел: Полы				
8	**57**	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**368,000**	**1077,71**	**396598**
			Накладные расходы			*465,14*	*171172*
			Сметная прибыль			*79,83*	*29378*
9	**58**	**2107-0509-0410 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм**	**м2**	**377,936**	**1108,08**	**418783**
			Сметная прибыль			*82,08*	*31021*
10	**59**	**1115-0403-0901 РСНБ РК 2015**	**Полы. Покрытие олифой с двух сторон /ведомость объемов работ АС-15/**	**м2 отделываемой поверхности**	**3888,000**	**237,09**	**921793**
			Накладные расходы			*45,79*	*178021*
			Сметная прибыль			*17,56*	*68281*
11	**61**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума коммерческого гетерогенного. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**3136,000**	**4194,07**	**13152619**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*380,07*	*1191907*
			Сметная прибыль			*310,67*	*974268*
12	**62**	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2131,000**	**461,10**	**982607**
			Накладные расходы			*111,86*	*238383*
			Сметная прибыль			*34,16*	*72786*
13	**63**	**1109-0306-0501 РСНБ РК 2015**	**Порожки. Монтаж**	**м**	**171,600**	**573,72**	**98451**
			Накладные расходы			*109,37*	*18767*
			Сметная прибыль			*42,50*	*7293*
			Раздел: Дверные проемы				
14	**64**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**165,480**	**2816,50**	**466075**
			Накладные расходы			*1020,96*	*168948*
			Сметная прибыль			*208,63*	*34524*
15	**66**	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, 21-14П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**33,180**	**10524,60**	**349206**
			Сметная прибыль			*779,60*	*25867*
16	**67**	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**357,000**	**590,70**	**210881**
			Накладные расходы			*70,44*	*25146*
			Сметная прибыль			*43,76*	*15621*
17	**68**	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН 1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**188,000**	**456,84**	**85886**
			Сметная прибыль			*33,84*	*6362*
18	**69**	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**82,000**	**5759,64**	**472290**
			Сметная прибыль			*426,64*	*34984*
19	**70**	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ и алюминиевых профилей**	**м2 проемов**	**40,000**	**3337,04**	**133482**
			Накладные расходы			*835,46*	*33419*
			Сметная прибыль			*247,19*	*9888*
20	**71**	**2109-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**40,000**	**86382,72**	**3455309**
			Сметная прибыль			*6398,72*	*255949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**72**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**473,000**	**5394,88**	**2551780**
			Накладные расходы			*1784,77*	*844198*
			Сметная прибыль			*399,62*	*189021*
22	**73**	**1211-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**473,000**	**3732,42**	**1765433**
			Накладные расходы			*1181,98*	*559075*
			Сметная прибыль			*276,48*	*130773*
23	**74**	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**473,000**	**747,19**	**353419**
			Накладные расходы			*217,14*	*102707*
			Сметная прибыль			*55,35*	*26179*
			Раздел: Крыльца, пандусы				
24	**75**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,000**	**1117,67**	**22353**
			Накладные расходы			*285,32*	*5706*
			Сметная прибыль			*82,79*	*1656*
			Раздел: Электрооборудование				
			Раздел: Электрораспределительная продукция				
			Раздел: Оборудование светотехническое				
25	**126**	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**647,000**	**6520,66**	**4218867**
			Накладные расходы			*1654,73*	*1070609*
			Сметная прибыль			*483,01*	*312509*
26	**127**	**2307-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**600,000**	**11993,40**	**7196040**
			Сметная прибыль			*888,40*	*533040*
27	**128**	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные с компактной люминисцентной лампой, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**20,000**	**20328,84**	**406577**
			Сметная прибыль			*1505,84*	*30117*
28	**129**	**2307-0106-0820 РСНБ РК 2015**	**Светильник 36Вт 4000К IP20 LED SPOrT 236 Ксенон**	**шт.**	**22,000**	**10471,68**	**230377**
			Сметная прибыль			*775,68*	*17065*
29	**130**	**2307-0108-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236**	**шт.**	**22,000**	**4737,96**	**104235**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*350,96*	*7721*
30	**131**	**2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,000**	**608,04**	**3040**
			Сметная прибыль			*45,04*	*225*
31	**134**	**2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,000**	**4536,00**	**4536**
			Сметная прибыль			*336,00*	*336*
32	**135**	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**50,000**	**547,56**	**27378**
			Сметная прибыль			*40,56*	*2028*
33	**136**	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**2,500**	**629,64**	**1574**
			Сметная прибыль			*46,64*	*117*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
			Раздел: Кабельные изделия				
			Раздел: Прочие изделия				
			Раздел: Электрический пандус				
			Раздел: Хоз.питьевой водопровод				
			Раздел: Водомерный узел				
			Раздел: Кран пожарный				
34	**199**	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**11,000**	**31035,97**	**341396**
			Накладные расходы			*1183,48*	*13018*
			Сметная прибыль			*2298,96*	*25289*
35	**200**	**2308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**22,000**	**5428,08**	**119418**
			Сметная прибыль			*402,08*	*8846*
36	**201**	**1116-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**11,000**	**6849,78**	**75348**
			Накладные расходы			*3096,62*	*34063*
			Сметная прибыль			*507,39*	*5581*
37	**202**	**2308-0307-0109 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК**	**шт.**	**11,000**	**25268,76**	**277956**
			Сметная прибыль			*1871,76*	*20589*
38	**203**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**90,000**	**154,72**	**13925**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*69,96*	*6297*
			Сметная прибыль			*11,46*	*1031*
39	**204**	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**160,000**	**155,60**	**24895**
			Накладные расходы			*69,96*	*11194*
			Сметная прибыль			*11,53*	*1844*
40	**205**	**1126-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция**	**м3 изоляции**	**1,715**	**101100,68**	**173391**
			Накладные расходы			*37900,42*	*65000*
			Сметная прибыль			*7488,94*	*12844*
41	**206**	**2111-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°С, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**68,100**	**7162,56**	**487770**
			Сметная прибыль			*530,56*	*36131*
42	**207**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36,000**	**117,77**	**4240**
			Накладные расходы			*30,11*	*1084*
			Сметная прибыль			*8,72*	*314*
43	**208**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**36,000**	**196,02**	**7057**
			Накладные расходы			*35,37*	*1273*
			Сметная прибыль			*14,52*	*523*
			Раздел: Канализация				
44	**212**	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**20,000**	**4588,52**	**91770**
			Накладные расходы			*1932,02*	*38640*
			Сметная прибыль			*339,89*	*6798*
45	**213**	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**20,000**	**9411,12**	**188222**
			Сметная прибыль			*697,12*	*13942*
46	**214**	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**20,000**	**730,08**	**14602**
			Сметная прибыль			*54,08*	*1082*
			Раздел: Система отопления демонтаж				
47	**231**	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**326,988**	**2016,54**	**659385**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***654,08***	***213876***
			Сметная прибыль			***149,37***	***48843***
48	**232**	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1634,000**	**2093,04**	**3420027**
			Сметная прибыль			***155,04***	***253335***
			ИТОГО:				**50632001**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6714766**
			Сметная прибыль				**3750519**
			Итого с временными		**1,2 %**	**607584,00**	**51239585**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**1352725,00**	**52592310**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**53644156**
			Итого с учетом коэффициента скидки 0,909450808				**48786720,7**
			Итого с НДС		**12 %**	**5854406,5**	**54641127,2**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"
(наименование организации)

Руководитель Елеусизов А.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)

Директор Рашев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор
ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Эксперт Мырзахметов М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Авторский надзор
ТОО Компания «Диана-Л»

Президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)