Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА №2 от 11.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1005	26.07.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	103 756 295									103 756 295,12
в том числе:										
за отчетный месяц	23 920 695,00	21 357 763,39							2 562 931,61	23 920 695,00
удержание суммы в размере 5%	5 187 814,75	4 631 977,46							555 837,29	5 187 814,75
К оплате:	18 732 880,25	16 725 785,93							2 007 094,32	18 732 880,25

К оплате: восемнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят тенге 25 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

18732880,25

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 11.10.2021 г.
за октябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
сметы 2-1-1 ,2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		смета 2-1-1 Общестроительные работы											
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ										
1	56	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	44,0800003	1283,7	5,06	56585	223	45574	7848	69588	
	56.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24.9493	244,74 1756	2,53	10788	112	43810,94	5155		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ									69588	
			Раздел: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
2	58	**Е11-460201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов.**	м3	21,4	37523,32 15507,8	18,88 0	802999 331867	404 0	470728	238944 83355	1125298	
	58.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,56	44674				382409,44			Казахстан 100%
3	59	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Затирка цементно-известковым раствором**	м2	316,5800056	705,14 550,35	6,69 3,46	223233 174230	2118 1095	46885	126234 27957	377425	
	59.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,2161	21157				46885,18			Казахстан 100%
4	60	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	316,5800056	840,8 558,06	4,82 1,58	266180 176671	1526 500	87984	127563 31499	425243	
	60.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	884,8411	86				76096,33			Казахстан 100%
5	61	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2	316,5800056	811,45 610,54	4,89 2,44	256889 193285	1548 772	62056	139721 31729	428339	
	61.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2184	211461				46191,58			
	61.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	174,119	88				15322,47			
6	62	**Е11-150203-0501**	**Стены.Затирка цементно-известковым раствором**	м2	497,4999884	576,89 444,37	5,58 2,89	287003 221074	2776 1438	63153	160209 35777	482988	
	62.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,985	21157				63153,64			Казахстан 100%
7	63	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	497,5	1431,12 758,08	12,13 3,95	711982 377145	6035 1965	328803	272959 78795	1063736	
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3475,535	86				298896,01			Казахстан 100%
8	64	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2	497,4999884	670,36 485,94	4,61 2,3	333504 241755	2293 1144	89456	174888 40671	549063	
	64.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3134	211461				66277,16			
	64.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	253,725	88				22327,8			
			Итого по разделу: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									4452092	
			Раздел: 13. КРОВЛЯ										
9	72	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	25,9032948	98569,68 24243,7	1442,69 599,4	2553280 627992	37371 15527	1887917	463333 241329	3257942	
	72.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,9843	216144				212755,99			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,1445	53011				219705,53			Казахстан 100%
	72.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	21,4997	58095				1249027,1			Казахстан 100%
10	73	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	**м2 кровли**	**1200**	**2460,2**	**100,96**	**2952240**	**121152**	**413832**	**1765161**	**5094793**	
	73.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1272	**2014,38**	**28,63**	**2417256**	**34356**		**377392**		
11	75	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	58,15	8870,15	58,63	515799	3409	202075,01 **458959**	39576	599805	Казахстан 100%
	75.1	2113-0701-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,3896	918,84 1148488	26,42	53431	1536		44430		
12	76	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1200	309,01	2,72	370812	3264	447456,67 **325752**	31156	434125	Казахстан 100%
	76.1	2113-0701-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,276	34,83 1148488	1,23	41796	1476		32157		
13	77	**Е11-120101-0402**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	221	2664,53	52,59	588861	11623	312082,69 457408	87564	730539	Казахстан 100%
	77.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	417,69	**542,22** 241	**8,08**	**119831**	**1786**		**54114**		
	77.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1003,34	136				100663,29 136454,24			Казахстан 100%
	77.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,442	336689				148816,54			Казахстан 100%
14	78	**Е11-120101-1001**	**Подшивка из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	133	**3085,77**	**14,14**	**410407**	**1881**	**259213**	**107863**	**559732**	
	78.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,7581	**1122,66** 336689	**3,73**	**149314**	**496**	255243,93	**41462**		Казахстан 100%
15	80	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**201,1**	**103,05**	**23,91**	**20723**	**4808**	**1404**	**11402**	**34695**	
	80.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	1,0457	**72,16** 1143	**6,59**	**14511**	**1325**		**2570**		
16	82	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**12**	**18459,36**	**864,26**	**221512**	**10371**	1195,26 **126872**	**63859**	**308201**	Казахстан 100%
	82.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,72	**7022,4** 36563	**368,72**	**84269**	**4425**	26325,36	**22830**		Казахстан 100%
	82.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	48072				34611,84			Казахстан 100%
	82.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	50382				60458,4			Казахстан 100%
17	83	**С121-090404-0507**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	12	**503**		**6036**		**6036**		**6519**	
18	84	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	12	**1580,75** **1399,88**	**56,03** **14,49**	**18969** **16799**	**672** **174**	**1498**	**483** **12220** **2495**	**33684**	
	84.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	206089				272,04			Казахстан 100%
	84.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	225041				1161,21			Казахстан 100%
19	85	**С123-050301-1201**	**Решетки жалюзийные ЖР-1, размер 600х800 мм**	**м2**	5,76	**3518**		**20264**		**20264**		**21885**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 13. КРОВЛЯ								**1621**		
			Раздел: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**11081919**	
20	87	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**300,0000007**	**3353,6**	**14,18**	**1006080**	**4254**	**378621**	**449286**	**1571796**	
	87.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	660	**2077,35** 266	**2,68**	**623205**	**804**		**116429**		
	87.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1500	26				175560			Казахстан 100%
	87.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	780	73				39000 56940			Казахстан 100% Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	87.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	2520	18				45360			Казахстан 100%
21	88	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	25,2000001	29004		730901		730901		789373	
22	89	С121-050109-0109	**Металлосайдинг фасадный изпрофилированных оцинкованных листов(окрашенные), толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1278,2	2214		2829935		2829935	58472	3056330	
			Итого по разделу: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								220395	5417499	
			ИТОГО:										
			В том числе :					15184193	215728	9093251	4279786	21 021 099	
			Стоимость оборудования, всего					5875219	68930		1557117		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								0			
			Раздел: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	36	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПНД диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	84	364,9	14,86	30652	1248	4696	18013	52558	
2	38	Ц13-080301-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	294,14 332,33	3,69 149,03	24708 27916	310 12510	3805	3893 11232	42280	
3	39	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	м	545	138 366,7	47,72 2,46	11592 199852	4008 1341	81924	3132 84339	306925	
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			213,92	1,01	116586	550		22735		
			ИТОГО:									401763	
			В том числе :					258420	15106	90425	113584	401763	
			Стоимость оборудования, всего					152886	4868		29760		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО ПО АКТУ :							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %						21 422 862	
			Итого с временными									257 074	
			Зимние удорожания			2,2 %						21 679 936	
			Итого с зимними удорожаниями									476 959	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						22 156 895	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									443 138	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									22 600 033	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						23 730 848	
			НДС			12 %						21 357 763	
			Итого с НДС									2 562 932	
												23 920 695	

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Руководитель Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт