Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1005	26.07.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	79 835 600									79 835 600,00
в том числе:										
за отчетный месяц	79 835 600,00	71 281 786								
К оплате:	79 835 600,00	71 281 786							8 553 814	79 835 600,00
									8 553 814	79 835 600,00

К оплате: семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

18732880,25

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управленияобразования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе ЖаксыЖаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе ЖаксыЖаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
на 2-1-1 ,2-1-2,2-1-3,2-1-4,7-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел: 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Полы цементные. Разборка покрытия**		286,58	1898	613,64	543929	175857	0	323973	937334	
			м2		1284,36	285,75	368072	81890		69432		
	1.1	Мусор строительный	т	18,9143								
2	2	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		575,33	839,11	32,11	482765	18474	0	341179	889859	
			м2		807	16,63	464291	9568		65915		
	2.1	Мусор строительный	т	29,9172								
3	3	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**		933,57	113,04	2,9	105531	2707	0	75041	195018	
			м2		110,14	1,5	102823	1400		14446		
	3.1	Мусор строительный	т	4,3878								
4	4	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		104,5	788,65	56,79	82414	5935	0	57072	150645	
			м2 облицовки		731,86	26,67	76479	2787		11159		
	4.1	Мусор строительный	т	4,6085								
5	5	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		5530,5	220,67	0	1220415	0	0	878699	2267043	
			м2		220,67	0	1220415	0		167929		
6	6	**Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка**		188,18	740,07	49,06	139266	9232	0	97067	255240	
			м2		691,01	25,41	130034	4782		18907		
7	7	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Разборка металлических дверей**		12,77	1483,98	34,28	18950	438	0	13463	35006	
			м2		1449,7	14,53	18513	186		2593		
8	8	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		41	2123,97	118,58	87083	4861	0	60817	159732	
			шт.		2005,39	54,79	82221	2246		11832		
	8.1	Мусор строительный	т	4,305								
9	9	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		93	1423,46	58,92	132382	5479	0	93251	243684	
			шт.		1364,54	28,1	126902	2613		18051		

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	Мусор строительный	т	9,9138								
10	10	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**		1200	279,63	1,62	335556	1944	0	240201	621818	
			м2 кровли		278,01	0	333612	0		46061		
	10.1	Мусор строительный	т	26,16								
11	11	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		1200	171,89	19,68	206268	23616	0	136996	370725	
			м2 кровли		152,21	6,35	182652	7620		27461		
	11.1	Мусор строительный	т	16,8								
12	12	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**		1200	299,87	17,97	359844	21564	0	248573	657090	
			м2 кровли		281,9	5,8	338280	6960		48673		
	12.1	Мусор строительный	т	15								
13	13	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**		1200	79,12	11,55	94944	13860	0	61603	169071	
			м2 кровли		67,57	3,73	81084	4476		12524		
	13.1	Мусор строительный	т	9,72								
		Итого по разделу: 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									6952265	
		Раздел: 10. ПОЛЫ										
14	14	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		653,12	782,62	29,77	511145	19443	258263	174974	741009	
			м2		357,42	14,67	233438	9581		54890		
	14.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	13,3236	19334				257599,41			Казахстан 100%
15	15	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		653,12	108,07	5,05	-70583	-3298	-64398	-3221	-79708	
			м2 стяжки		4,42	2,43	-2887	-1587		-5904		
	15.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,3309	19334				64399,85			Казахстан 100%
16	21	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя**		42,21	1598,53	85,81	67474	3622	34317	21649	96253	
			м2 изолируемой поверхности		699,71	12,65	29535	534		7130		
	21.1	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,146	105130				15353,88			
	21.2	Гидроизол	м2	47,2752	280				13237,06			
17	22	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		42,21	1005,74	42,51	42452	1794	22838	13050	59942	
			м2 изолируемой поверхности		422,18	7,21	17820	304		4440		
	22.1	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0637	105130				6700,68			
	22.2	Гидроизол	м2	47,2752	280				13237,06			
18	23	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		42,21	782,62	29,77	33034	1256	16691	11308	47889	
			м2		357,42	14,67	15087	619		3547		
	23.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8611	19334				16648,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	25	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		22,9264	25472,84	7,68	584001	176	494879	64041	699885	
		м3 подстилающего слоя			3879,6	0	88945	0		51843		
	25.1	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,3849	19217				449388,16			Казахстан 100%
20	26	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		286,58	782,62	29,77	224283	8531	113322	76776	325144	
			м2		357,42	14,67	102429	4204		24085		
	26.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,8462	19334				113031,05			Казахстан 100%
21	27	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя**		286,58	1598,53	85,81	458107	24591	232992	146987	653501	
		м2 изолируемой поверхности			699,71	12,65	200523	3625		48407		
	27.1	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,9916	105130				104243,42			
	27.2	Гидроизол	м2	320,9696	280				89871,49			
22	28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		286,58	1005,74	42,51	288225	12182	155054	88599	406970	
		м2 изолируемой поверхности			422,18	7,21	120988	2066		30146		
	28.1	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,4327	105130				45493,51			
	28.2	Гидроизол	м2	320,9696	280				89871,49			
23	29	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		286,58	782,62	29,77	224283	8531	113322	76776	325144	
			м2		357,42	14,67	102429	4204		24085		
	29.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,8462	19334				113031,05			Казахстан 100%
24	30	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		286,58	432,31	20,22	123891	5795	113030	5650	139904	
		м2 стяжки			17,68	9,7	5067	2780		10363		
	30.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,8462	19334				113031,05			Казахстан 100%
25	31	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		286,58	1113,3	97,54	319050	27953	187228	82486	433659	
		м2 покрытия			362,44	37,32	103868	10695		32123		
	31.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7693	19944				174895,88			Казахстан 100%
26	32	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		286,58	233,04	8,73	-66785	-2502	-58299	-5214	-77759	
		м2 покрытия			20,88	4,39	-5984	-1258		-5760		
	32.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9231	19944				58298,63			Казахстан 100%
27	33	**Плинтуса цементные. Устройство**		155	179,69	1,11	27852	172	5434	16078	47444	
		м плинтусов			143,52	0,55	22246	85		3514		
	33.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,248	21915				5434,92			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 10. ПОЛЫ									3819277	
		Раздел: 11. ПРОЕМЫ										
28	36	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные. с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**		1,89	41833		79064		79064		85389	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	37	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	10,88	46108		501655		501655	6325	541787	
30	40	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,52	5378		29687		29687	40132	32062	
31	41	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 26-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,8	5162		107370		107370	2375	115960	
32	42	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,1	5378		86586		86586	8590	93513	
33	43	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 23-11 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,71	4158		73638		73638	6927	79529	
34	44	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	37,26	14513		540754		540754	5891	584014	Казахстан
35	45	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 20-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4	5782		23128		23128	43260	24978	
36	46	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,ДГ 21-10 СТ РК 943-92	м2	5,4	4459		24079		24079	1850	26005	Казахстан
37	47	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-7П,ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,4	5643		7900		7900	1926	8532	Казахстан
38	48	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	4346		195570		195570	632	211216	
39	49	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	106	500		53000		53000	15646	57240	
40	50	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	45	3306		148770		148770	4240	160672	
41	51	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		306,12	2602,07	173,16	796546	53008	408536	11902	1140799	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2		1094,35	84,15	335002	25760		84504		
	51.1	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	232,6512	1756				408535,51			Казахстан 100%
42	52	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		1,26	3743,24	176,5	4716	222	2522	1496	6709	
			м2		1564,9	84,15	1972	106		497		
	52.1	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,4364	1756				2522,32			Казахстан 100%
43	53	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		5,32	2451,38	170,69	13041	908	6166	4619	19073	
			м2		1121,73	84,15	5968	448		1413		
	53.1	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,5112	1756				6165,67			Казахстан 100%
44	54	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**		307,38	25249		7761038		7761038		8381921	**Казахстан**
			м2							620883		
45	55	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**		5,32	16723		88966		88966		96083	**Казахстан**
			м2							7117		
46	56	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		179,9999997	1283,7	5,06	231066	911	186102	32046	284161	
			м		244,74	2,53	44053	455		21049		
	56.1	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	101,88	1756				178901,28			Казахстан 100%
47	57	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**		224,08	1156		259036		259036		279759	**Казахстан**
			м							20723		
		Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ									12229403	
		Раздел: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		Раздел: 13. КРОВЛЯ										
48	70	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**		111,24	29004		3226405		3226405		3484517	
			м3							258112		
49	72	**Стропила. Установка с изготовлением**		17,8467052	98569,68	1442,69	1759144	25747	1300727	319225	2244638	
		м3 древесины в конструкции			24243,7	599,4	432670	10697		166269		
	72.1	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,6782	216144				146583,41			Казахстан 100%
	72.2	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,8555	53011				151371,47			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72.3	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,8128	58095				860547,59			Казахстан 100%
50	74	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1327,2	3090		4101048		4101048	328084	4429132	Казахстан
51	79	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	162	1235		200070		200070	16006	216076	Казахстан
52	81	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,49548	581948		288344		288344	23067	311411	Казахстан
		Итого по разделу: 13. КРОВЛЯ									10685774	
		Раздел: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
		Раздел: 15. ОТМОСТКА										
		Раздел: 16. РАЗНОЕ										
53	93	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	5,67	20794,58 13207,6	7586,98 3505,2	117905 74887	43018 19874	0	68228 14891	201024	
54	94	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными перемычками**	т	0,15582	301286,42 252528,36	36497,52 11932,04	46946 39349	5687 1859	1910	29670 6129	82745	
55	95	**Прочие индивидуальные сварные конструкции(П-1), масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,15582	595010		92714		92714	7417	100131	Казахстан
56	96	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,29832	625061,75 252528,36	36497,52 11932,04	186468 75334	10888 3560	100246	56804 19462	262734	
	96.1	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0805	296638				23893,12			Казахстан 100%
	96.2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,2118	327621				69392,49			
57	97	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,18939	263589		49921		49921	3994	53915	Казахстан
58	98	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,108926	309580		33721		33721	2698	36419	Казахстан
		Итого по разделу: 16. РАЗНОЕ									736968	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО:					27704072	532601	21603346	4169711	34423686	
							5568117	223139		2549903		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		смета 2-1-2 Водопровод и канализация										
		Раздел: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		19	783,76	3,57	14891	68	0	10698	27636	
			м трубопровода		780,19	1,85	14824	35		2047		
	1.1	Мусор строительный	т	0,1121								
2	2	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм. Разборка**		16	974,44	7,14	15591	114	0	11186	28919	
			м трубопровода		967,3	3,7	15477	59		2142		
	2.1	Мусор строительный	т	0,2144								
3	3	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		20	415,68	3,12	8314	62	647	5492	14910	
			м трубопроводов		380,22	1,16	7604	23		1104		
	3.1	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,086	5717				491,66			Казахстан 100%
	3.2	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,548	283				155,08			Казахстан 100%
	3.3	Мусор строительный	т	0,044								
4	4	**Умывальники. Демонтаж**		3	598,32	5,8	1795	17	0	1286	3328	
			прибор		592,52	3	1778	9		247		
	4.1	Мусор строительный	т	0,0546								
5	5	**Смеситель.Снятие**		3	425,56	1,56	1277	4	0	918	2371	
			шт. арматуры		424	0,81	1272	2		176		
	5.1	Мусор строительный	т	0,0066								
		Итого по разделу: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									77164	
		Раздел: 8. Водопровод холодной воды В1										
6	7	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9,9	558		5524		5524	442	5966	
7	9	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 20 не армированные**	м	31,68	173		5481		5481	438	5919	
8	11	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 20 не армированные**	м	115,83	421		48764		48764	3901	52665	
9	13	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	10986		10986		10986	879	11865	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	9671		67697		67697	5416	73113	
11	16	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16259		16259		16259	1301	17560	
12	20	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1036		58016		58016	4641	62657	
13	25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417		22834		22834	1827	24661	
14	26	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434		5736		5736	459	6195	
15	27	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0.2	855		171		171	14	185	
16	28	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2.115	1117		2362		2362	189	2551	
17	29	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23846		23846		23846	1908	25754	
18	30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
19	31	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084		39084		39084	3127	42211	
20	32	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179		2179		2179	174	2353	
21	33	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	1121		112		112	9	121	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	34	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,37	1437		532		532	43	575	
		Итого по разделу: 8. Водопровод холодной воды В1									337448	
		Раздел: 9. Для противопожарной нужды В2										
23	40	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	146	1036		151256		151256	12100	163356	
24	46	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0374095	460527		17228		17228	1378	18606	
		Итого по разделу: 9. Для противопожарной нужды В2									181962	
		Раздел: 10. Оборудование										
		Раздел: 11. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
25	57	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871		31871		31871		31871	
		Отпускная цена			31871		31871					
		Сметная стоимость оборудования					*31871*					
26	58	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	44053		88106		88106		88106	
		Отпускная цена			44053		88106					
		Сметная стоимость оборудования					*88106*					
27	59	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	3	324		972		972	78	1050	
28	61	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 20 не армированные	м	16,83	173		2912		2912	233	3145	
29	62	Краны шаровые полипропиленовые для воды, DN 15 типа Vienna	шт.	3	9671		29013		29013	2321	31334	
30	65	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	17	255		4335		4335	347	4682	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	67	**Насосная установка повышения давления Wilo Tesco CO-2 Helix V1603/K/CC (1раб.1рез.)**	шт	1	3138023		3138023		3138023		3138023	
		Отпускная цена			3138023		3138023					
		Сметная стоимость оборудования					*3138023*					
32	68	**Насосная установка повышения давления Wilo Tesco Siboost 2 Smart Helix V1602 (1раб.1рез.)**	шт	1	7600000		7600000		7600000		7600000	
		Отпускная цена			7600000		7600000					
		Сметная стоимость оборудования					*7600000*					
33	70	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа Wilo ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	9798		97980		97980	7838	105818	
34	71	**Клапан обратный, присоединение Rp2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Wilo ГОСТ 33423-2015**	шт.	5	79244		396220		396220	31698	427918	
35	72	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	906		906		906	72	978	
36	74	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	22	2921		64262		64262	5141	69403	
		Итого по разделу: 11. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									11502328	
		Раздел: 12. Канализация К1										
37	77	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	16	832		13312		13312	1065	14377	
38	78	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	19	400		7600		7600	608	8208	
39	79	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553		553		553	44	597	
40	80	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	5	212		1060		1060	85	1145	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	81	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553		553		553	44	597	
42	82	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	10	131		1310		1310	105	1415	
43	83	**Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	5	466		2330		2330	186	2516	
44	84	**Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	1	278		278		278	22	300	
45	85	**Переход канализационный ПЭ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	1	176		176		176	14	190	
46	86	**Отвод канализационный ПЭ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	300		300		300	24	324	
47	87	**Отвод канализационный ПЭ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	7	84		588		588	47	635	
48	89	**Трап с вертикальным отводом Т50 ГОСТ 1811-97**	комплект	1	7845		7845		7845	628	8473	
49	90	**Отвод канализационный ПЭ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	300		600		600	48	648	
		Итого по разделу: 12. Канализация К1									39425	
		ИТОГО:					12013908 40955	265 128	1114687 10858000	29580 94839	12138327	
		В том числе : Стоимость оборудования, всего							10858000			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		смета 2-1-3 Отопление и вентиляция										
1	1	**Раздел: 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	842	415,68 380,22	3,12 1,16	350003 320145	2627 977	27230	231208 46497	627708	Казахстан 100%
	1.1	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,6206	5717				20698,97			Казахстан 100%
	1.2	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,0708	283				6529,04			
	1.3	Мусор строительный	т	1,8524								
2	2	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	366	715,05 654,03	5,33 1,96	261708 239375	1950 717	20383	172866 34766	469340	
	2.1	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,7084	5717				15483,92			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,3118	283				4899,24			Казахстан 100%
	2.3	Мусор строительный	т	1,2444								
3	3	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		118	1133,45	49,95	133747	5894	0	94252	246239	
			шт.		1083,5	25,87	127853	3053		18240		
4	4	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм.Разборка**		1	127,28	10,42	127	11	0	88	232	
			м труб нитки регистра		116,85	4,72	117	5		17		
	4.1	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм ГОСТ 31311-2005	м		1021							
5	5	**Узлы управления.Демонтаж**		1	11158,65	0	11159	0	0	8034	20728	
			шт.		11158,65	0	11159	0		1535		
6	6	**Вентилятор крышной весом до 0,1 т. Демонтаж**		1	13357,02	28,32	13357	29	0	9607	24801	
			шт.		13328,7	14,67	13329	15		1837		
7	7	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж**		1	34532,96	1918,42	34533	1918	0	23886	63093	
			камера		32614,53	560,22	32615	560		4674		
	7.1	Растворы	м3									Казахстан 100%
	7.2	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633852							
	7.3	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		526698							Казахстан 100%
	7.4	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		446							
	7.5	Камеры приточные	шт									
8	8	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**		15,4	387,48	16,72	5967	257	0	4207	10988	
			м2 поверхности воздуховодов		370,76	8,66	5710	133		814		
9	9	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**		10,5	477,56	16,72	5014	176	0	3549	9248	
			м2 поверхности воздуховодов		460,84	8,66	4839	91		685		
		Итого по разделу: 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1472377	
		Раздел: 10. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
10	11	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	60	1063		63780		63780	5102	68882	
11	12	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	624	1189		741936		741936	59355	801291	
12	14	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 26, толщина стенки 2,2 мм**		80	443		35440		35440		38275	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м							2835		
13	15	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80		78	401		31278		31278		33780	
			м							2502		
14	16	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм		114	699		79686		79686		86061	
			м							6375		
15	17	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм		132	1026		135432		135432		146267	
			м							10835		
16	18	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		120	1007,76	47,98	120931	5758	4415	81266	218373	
			м трубопровода		922,99	17,59	110759	2111		16176		
17	19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		120	1061		127320		127320		137506	
			м							10186		
18	24	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		2	7128		14256		14256		15396	
			шт.							1140		
19	25	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		6	4945		29670		29670		32044	
			шт.							2374		
20	26	Вентили фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		8	2875		23000		23000		24840	
			шт.							1840		
21	27	Вентили муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		72	1036		74592		74592		80559	
			шт.							5967		
22	28	Краны сальниковые муфтовые 11ч6бк 2 для воды, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005		72	1550		111600		111600		120528	
			шт.							8928		
23	29	Краны воздушные. Установка		60	202,57	0	12154	0	1127	7940	21702	
			шт.		183,79	0	11028	0		1608		
24	32	Краны шаровые PN 16, DN 20		118	4288		505984		505984		546463	
			шт.							40479		
25	33	Терморегулятор радиаторный RA G-20, типа Danfoss		118	29383		3467194		3467194		3744570	
			шт.							277376		
		Итого по разделу: 10. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									6116537	
		Раздел: 11. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
26	40	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		2	44816		89632		89632		96803	
			шт.							7171		

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	41	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2474		9896		9896	792	10688	
28	48	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2875		17250		17250	1380	18630	
29	49	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	7128		28512		28512	2281	30793	
30	50	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3755		7510		7510	601	8111	
31	51	**Вентили муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	835		1670		1670	134	1804	
32	54	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	2074		16592		16592	1327	17919	
		Итого по разделу: 11. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									184748	
		ИТОГО:					6560930	18620	5665385	636903	7773662	
							876929	7662		575829		
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										

смета 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

		Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Патроны и подвесы. Демонтаж**	шт.	201	36,17	0	7270	0	0	5235	13505	
					36,17	0	7270	0		1000		
2	2	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	450	24,56	0	11052	0	0	7957	20530	
					24,56	0	11052	0		1521		
	2.1	Мусор строительный	т	0,018								
3	3	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	121	56,47	0	6833	0	0	4920	12693	
					56,47	0	6833	0		940		
4	4	**Демонтаж щитов**	шт.	4	2174,1	883,5	8696	3534	0	4673	14439	
					1290,6	331,85	5162	1327		1070		
		Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									61167	
		Раздел: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
5	6	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15**	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
6	8	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	1643		8215		8215	657	8872	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	9	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	483		9660		9660	773	10433	
8	10	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	35	0		0				0	
9	12	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15	шт.	2	5018		10036		10036	803	10839	
10	14	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1598		3196		3196	256	3452	
11	15	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	483		4830		4830	386	5216	
12	36	Труба ПНД диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		336	364,9	14,86	122606	4993	18782	72051	210230	
			м		294,14	3,69	98831	1240		15573		
13	37	Труба полиэтиленовая диам.25 мм	м	420	136		57120		57120	4570	61690	
14	38	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		336	332,25	149,03	111636	50074	15194	44930	169091	
			м кабеля		138	47,72	46368	16034		12526		
15	39	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах		2180	366,7	2,46	799406	5362	327698	337354	1227702	
			м		213,92	1,01	466346	2202		90941		
16	40	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 мм2	км	1,33	177804		236479		236479	18918	255397	
17	41	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 мм2	км	1,815	276382		501633		501633	40131	541764	
		Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2531782	
		ИТОГО:					1923758	63964	1217933	477120	2592950	
							641862	20803		192072		
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		7-1-1 Генплан										
		Раздел: 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Покрытия асфальтобетонные внутриплощадочных дорог. Разборка		16,35	2962,34	1261,99	48434	20634	0	26424	80847	
			м3 конструкции		1700,35	544,32	27801	8900		5989		

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	**Покрытия асфальтобетонные (за участком).Разборка**	**м3 конструкции**	1,6	2962,34 1700,35	1261,99 544,32	4740 2721	2019 871	0	2586 586	7912	
3	3	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	155	784,64 784,64	0 0	121619 121619	0 0	0	87566 16735	225920	
4	4	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. **ДЕМОНТАЖ**	**м оград**	381,6	3040,09 1812,97	1227,12 475,8	1160099 691830	468269 181565	0	628845 143116	1932060	
	4.1	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		19217							Казахстан 100%
	4.2	Панели оград СТ РК 937-92	шт.									
	4.3	Столбы бетонные	шт.									
	4.4	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2									
5	5	**Ворота распашные. ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	2	18075,72 15026,76	3048,96 1185,01	36151 30054	6098 2370	0	23345 4760	64256	
	5.1	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		19217							Казахстан 100%
	5.2	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.									Казахстан 100%
	5.3	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633852							
	5.4	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.									
6	6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Демонтаж**	**шт.**	2	772,81 679,79	93,02 22,36	1546 1360	186 45	0	1011 205	2762	
	6.1	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		6931							Казахстан 100%
	6.2	Саженцы	1000 шт								2313757	
		Итого по разделу: 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел: 9. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
7	7	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	206,4	2707,51 147,31	1048,45 238,36	558830 30405	216401 49198	312025	57314 49291	665435	
	7.1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	227,04	1373				311725,92			Казахстан 100%
	7.2	Вода техническая	м3	10,32	29				299,28			Казахстан 100%
8	8	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см (26 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	1376	777,05 34,98	206,77 61,38	1069221 48132	284516 84459	736573	95466 93175	1257862	
	8.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	260,064	2594				674606,02			Казахстан 100%
	8.2	Вода техническая	м3	41,28	29				1197,12			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	**Основания из шебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**		1376	469,14	109,61	645537	150823	494713	33090	732917	
			м2 основания		0	33,4	0	45958		54290		
	9.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	190,7136	2594				494711,08			Казахстан 100%
10	12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		571	2042,21	31,98	1166102	18260	695878	330586	1616423	
			м бортового камня		791,53	12,58	451964	7183		119735		
	12.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	33,689	19944				671893,42			Казахстан 100%
11	13	**Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15**		25,695	38876		998919		998919		1078833	**Казахстан**
			м3							79914		
		Итого по разделу: 9. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									5351470	
		Раздел: 10. ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ										
12	14	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		69,1	3924,4	1084,96	271176	74971	186026	19689	314134	
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,43	10179	17167		23269		
	14.1	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,302	2205				185885,91			Казахстан 100%
	14.2	Вода техническая	м3	4,837	29				140,27			Казахстан 100%
13	15	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.10 см. Устройство**		20,73	2707,51	1048,45	56127	21734	31339	5756	66834	
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	238,36	3054	4941		4951		
	15.1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,803	1373				31308,52			Казахстан 100%
	15.2	Вода техническая	м3	1,0365	29				30,06			Казахстан 100%
14	16	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**		691	531,18	38,39	367045	26528	5051	249402	665763	
			м2 тротуара		485,48	15,81	335467	10925		49316		
	16.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,3455	14611				5048,1			
15	17	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017**		691	2350		1623850		1623850		1753758	**Казахстан**
			м2							129908		
16	18	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В 15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**		442	1870,24	31,98	826646	14135	462655	255900	1169150	
			м бортового камня		791,53	12,58	349856	5560		86604		
	18.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,4271	19944				447285,68			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	19	**Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8**	м3	7,072	38876		274931		274931	21994	296925	Казахстан
		Итого по разделу: 10. ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ									4266564	
		Раздел: 11. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ										
18	20	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.4 см. Устройство**		31,52	2707,51	1048,45	85341	33047	47650	8753	101621	
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	238,36	4643	7513		7527		
	20.1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,672	1373				47604,66			Казахстан 100%
	20.2	Вода техническая	м3	1,576	29				45,7			Казахстан 100%
19	21	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийные толщ.10 см. Устройство**		78,8	4430,7	1084,96	349139	85495	252036	22453	401319	
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,43	11608	19576		29727		
	21.1	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	96,136	2620				251876,32			Казахстан 100%
	21.2	Вода техническая	м3	5,516	29				159,96			Казахстан 100%
20	22	**Покрытия щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (4 см). Устройство**		788	262,41	48,39	206781	38132	156576	16369	241002	
			м2 покрытия		15,32	13,53	12074	10662		17852		
	22.1	Вода техническая	м3	2,7304	29				79,18			Казахстан 100%
	22.2	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	38,746	4039				156494,93			Казахстан 100%
21	23	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**		166	1870,24	31,98	310460	5308	173757	96107	439092	
			м бортового камня		791,53	12,58	131394	2088		32525		
	23.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,4228	19944				167985,12			Казахстан 100%
22	24	**Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8**	м3	2,656	38876		103255		103255	8260	111515	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 11. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ									1294549	
		Раздел: 12. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
		Раздел: 13. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
		Раздел: 14. ОГРАЖДЕНИЕ										
23	51	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,419	281381		399280		399280	31942	431222	Казахстан
24	52	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,495	297939		147480		147480	11798	159278	Казахстан
25	57	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2728	281381		76761		76761	6141	82902	Казахстан
26	63	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	3,2634	279014		910534		910534	72843	983377	Казахстан
27	68	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,83916	279014		234137		234137	18731	252868	Казахстан
		Итого по разделу: 14. ОГРАЖДЕНИЕ									1909647	
		ИТОГО:					12054141	1466556	8323426	1960662	15135987	
		В том числе :					2264161	458981		1121184		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		ВСЕГО ПО АКТУ :									72064612	
		Временные здания и сооружения			1,2 %						734 479	
		Итого с временными									72 799 091	
		Зимние удорожания			2,2 %						1 362 704	
		Итого с зимними удорожаниями									74 161 795	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						1 266 076	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									75 427 871	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									79 201 980	
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9						71 281 786	
		НДС			12 %		4159830				8 553 814	
		Итого с НДС									79 835 600	

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел образования по Жаксынскому району"
Руководитель _____Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____