Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА №3 от 21.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1005	26.07.21г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	**121 426 956**									121 426 956,47
в том числе:										
за отчетный месяц	17 670 661,34	15 777 376,20							1 893 285,14	17 670 661,34
авансовый платеж 30%	5 301 198,40	4 733 212,86							567 985,54	5 301 198,40
удержание суммы в размере 5%	883 533,07	788 868,81							94 664,26	883 533,07
К оплате:	**11 485 929,87**	**10 255 294,53**							**1 230 635,34**	**11 485 929,87**

К оплате: одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять тенге 87 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 21.10.2021 г.
за октябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 110. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	**87**	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		**500,0000012**	**3353,6**	**14,18**	**1676800**	**7090**	**631035**	**748811**	**2619660**	
			м2 поверхности облицовки			**2077,35**	**2,68**	**1038675**	**1340**		**194049**		
	87.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1100	266				292600			Казахстан 100%
	87.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	2500	26				65000			Казахстан 100%
	87.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	1300	73				94900			Казахстан 100%
	87.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт	4200	18				75600			Казахстан 100%
2	**88**	**С121-110103-0106**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**42,0000001**	**29004**		**1218168**		**1218168**	**97454**	**1315621**	
			Итого по разделу: 110. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**3935282**	
			ИТОГО:					**2894968**	**7090**	**1849203**	**748811**	**3935281**	
								1038675	**1340**		**291503**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**47223**					
			Итого с временными									**3982504**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**87615**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4070119**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**81402**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4151521**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4359247**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**3 923 322**	
			НДС			**12 %**						**470 799**	
			Итого с НДС									**4 394 121**	

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель Шапиев Е.Р

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор Рашев А.А

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 21 .10.2021 г.
за октябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	10	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	280,0000033	436,82	18,45	122310	5166	2383	84102	222924	
						409,86	7,31	114761	2047		16513		
2	13	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	199,999998	843,07	40	168614	8000	5000	114208	305448	
						778,07	15,04	155614	3008		22626		
3	20	E11-180301-0101	**Радиаторы чугунные МС-90.Установка**	квт	100	20462,37	162,12	2046237	16212	1942498	68852	2284295	
				кВт		875,26	81,01	87526	8101		169207		
	20.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005		100	19252				1925200			Казахстан 100%
4	21	E11-180301-0405 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	м труб нитки регистра	1	1294,48	17,38	1295	18	1083	146	1556	
						194,75	7,86	195	8		115		
	21.1	2305-1003-0105	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	1021				1021			
5	22	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2283,25	119,94	9133	480	1192	5452	15752	
						1865,43	27,6	7462	111		1167		
	22.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	186918				822,44			Казахстан 100%
	22.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	22.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	8								
	22.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4								
6	23	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2255,48	92,17	9022	369	1192	5412	15589	
						1865,43	13,8	7462	55		1155		
	23.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	186918				822,44			Казахстан 100%
	23.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	23.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	8								
	23.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4								
7	30	C123-040905-1814	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	60	278		16680		16680	1334	18014	Казахстан
8	31	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	200,0000007	2255,48	92,17	451096	18434	59576	270609	779442	
						1865,43	13,8	373086	2760		57736		
	31.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,22	186918				41121,96			Казахстан 100%
	31.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,4	31711				12684,4			
9	34	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	199,9999993	941,32	1,06	188264	212	30040	113845	326278	
						790,06	0,53	158012	106		24169		
	34.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	49,2	538				26469,6			
10	35	E11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		39,9999999	251,62	6,26	10065	250	8190	1193	12158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		40,6	0,83	1624	33		901		
	35.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,2	1096				7891,2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									3981455	
			ИТОГО:					3022715	49139	2067834	663819	3981456	
			В том числе :					905742	16228		294923		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		47777				4029232	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		88643				4117875	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82358				4200233	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4410396	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3 969 356	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						476 323	
			НДС			12 %						4 445 679	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 21.10.2021 г.

7-1-1 Генплан работы

за октябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 16. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
1	10	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1376**	**1674,58**	**127,06**	**2304222**	**174834**	**2065582**	**77464**	**2572221**	
						46,37	**31,82**	**63805**	**43784**		**190535**		
	10.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	132,9216	15470				2056297,15			Казахстан 100%
	10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0085	216144				1843,97			Казахстан 100%
	10.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2064	25044				5169,08			Казахстан 100%
	10.4	2113-0104-0601	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,0149	153035				2274,22			Казахстан 100%
2	11	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1376**	**375,08**	**0,04**	**516110**	**55**	**515725**	**238**	**557656**	
						0,24	**0**	**330**	**0**		**41308**		
	11.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	33,2992	15470				515138,62			Казахстан 100%
	11.2	2113-0104-0601	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,0039	153035				589,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									**3129877**	
			Раздел: 20. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
3	37	Е11-470101-0103	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**1038**	**90,62**	**0**	**94064**	**0**	**0**	**67726**	**174733**	
						90,62	**0**	**94064**	**0**		**12943**		
4	38	Е11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см (30 см)**	**м2**	**1038**	**538,18**	**14,93**	**558631**	**15497**	**126273**	**302823**	**930370**	
						401,6	**3,59**	**416861**	**3726**		**68916**		
	38.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	155,7	811				126272,7			Казахстан 100%
5	39	Е11-470112-0105 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять и сключать**	**м2**	**1038**	**286,86**	**0,45**	**297761**	**467**	**126273**	**123135**	**454568**	
						164,76	**0**	**171021**	**0**		**33672**		
	39.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	155,7	811				126272,7			Казахстан 100%
6	40	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1038**	**261,85**	**157,33**	**271800**	**163309**	**46689**	**72755**	**372119**	
						59,54	**37,81**	**61803**	**39247**		**27564**		
	40.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	20,76	2104				43679,04			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	41	Е11-470104-0109	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%**	яма	53	2811,38	0	149003	0	30613	85241	252984	
						2233,77	0	118390	0		18740		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	41.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	18,762	811				15215,98			Казахстан 100%
	41.2	2503-0201-0113	Перегной	м3	6,254	2462				15397,35			Казахстан 100%
8	42	**Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы.**	**шт.**	**53**	**1398,96**	**155,03**	**74145**	**8217**	**5880**	**44656**	**128305**	
	42.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,795	**1132,98**	**37,26**	**60048**	**1975**		**9504**		
9	43	**С125-010203-4602**	**Саженцы лиственных пород деревьев**	**шт.**	**53**	6931				5510,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. ОЗЕЛЕНЕНИЕ			7365		**390345**		**390345**		**421573**	**Казахстан**
											31228		
			Раздел: 21. ОГРАЖДЕНИЕ									**2734652**	
10	44	**Е11-070111-0106**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**93,7**	**5766,71**	**2045,2**	**540341**	**191635**	**65580**	**257349**	**861505**	
	44.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,242	**3021,62**	**792,99**	**283126**	**74303**		**63815**		
11	47	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	7	19217				62301,9			Казахстан 100%
	47.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,05	5878,18	1763,18	41147	12343	22498	8406	53517	
12	48	**С121-020101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**22**	**901**	**766,8**	**6307**	**5368**		**3964**		
13	50	**Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**13**	2791				22467,55			Казахстан 100%
	50.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,86	19944		**438768**		**438768**		**473869**	**Казахстан**
	50.2	2103-0101-0204	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,252	**39846,07**	**2561,16**	**517999**	**33295**	**368946**	**88770**	**655311**	
			Итого по разделу: 21. ОГРАЖДЕНИЕ			**8904,42**	**579,6**	**115757**	**7535**		**48542**		
			ИТОГО:			17196				49180,56			Казахстан 100%
						60881				319747,01			Казахстан 100%
			В том числе :					**6194336**	**599652**	**4203172**	**1128563**	**2044202**	
			Стоимость оборудования, всего					**1391512**	**175938**		**585832**	**7908731**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**94905**		**0**			
			Итого с временными									**8003635**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**176080**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8179715**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**163594**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8343309**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8760775**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**7 884 698**	
			НДС			**12 %**						**946 164**	
			Итого с НДС									**8 830 861**	

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

№ позиции по смете	Шифр, код ресурса

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____