Приложение 4.1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА № 4 от 12.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		1005	26.07.21г						
	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
			из графы 1						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	**143 932 649,93**									143 932 649,93
Итого по договору	**224 157 062,30**									
за отчетный месяц	22 505 693,62	20 094 369,30							2 411 324,32	22 505 693,62
авансовый платеж 30%	6 751 708,08	6 028 310,79							723 397,29	6 751 708,08
удержание суммы в размере 5%	1 125 284,68	1 004 718,47							120 566,21	1 125 284,68
К оплате:	14 628 700,85	13 061 340,04							1 567 360,82	**14 628 700,85**

Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот тенге 85 тиын

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор: _____ Рашев А.А.

Согласовано с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 6 от 12 .11.2021 г.
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	62	**Е11-150203-0501**	**Стены.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2**	**1667,85**	**576,89** / 444,37	**5,58** / 2,89	**962166** / 741142	**9306** / 4820	**211717**	**537093** / 119941	**1619200**	
	62.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	10,01	21157				211720,23			Казахстан 100%
2	64	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**1667,85**	**670,36** / 485,94	**4,61** / 2,3	**1118060** / 810475	**7689** / 3836	**299896**	**586304** / 136349	**1840713**	
	64.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,05	211461				222191,69			
	64.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	850,60	88				74853,11			
3	66	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**94,00**	**1515,25** / 1370,42	**144,83** / 71,98	**142434** / 128820	**13614** / 6766	**0**	**97622** / 19205	**259260**	
4	67	**С122-030301-0201**	**Подвесной потолок из минерального волокна типа "Армстронг" t 14 мм в комплекте**	**м2**	**197,59**	**4935**		**975102**		**975102**	**78008**	**1053110**	
			Итого по разделу: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**4772283**	
			Раздел: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
5	87	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**362,00**	**3353,6** / 2077,35	**14,18** / 2,68	**1214003** / 752001	**5133** / 970	**456869**	**542139** / 140492	**1896634**	
	87.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	796,40	266				211842,4			Казахстан 100%
	87.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1810,00	26				47060			Казахстан 100%
	87.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	941,20	73				68707,6			Казахстан 100%
	87.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	3040,80	18				54734,4			Казахстан 100%
6	88	**С121-110103-0106**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**30,41**	29004		**881953**		**881953**	70556	**952510**	
7	90	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**730,00**	**3148,95** / 1520,77	**10,83** / 1,68	**2298734** / 1110162	**7905** / 1226	**1180666**	**800200** / 247915	**3346849**	
	90.1	2113-0814-1201	Отливная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	766,50	724				554946			Казахстан 100%
	90.2	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	766,50	505				387082,5			Казахстан 100%
8	91	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Окраска ограждений масляная, количество окрасок 2**	**м2**	**18,00**	**941,32** / 790,06	**1,06** / 0,53	**16944** / 14221	**20** / 10	**2704**	**10246** / 2175	**29365**	
	91.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,43	538				2382,26			
			Итого по разделу: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**6225357**	
			Раздел: 15. ОТМОСТКА										
9	92	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство**	**м3**	**21,20**	**23748,53** / 1305,45	**1108,93** / 250,19	**503469** / 27676	**23509** / 5304	**452284**	**23745** / 42177	**569391**	
	92.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,62	19217				415548,41			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. ОТМОСТКА									**569391**	
			ИТОГО:					**8112866**	**67178**	**4461191**	**2597349**	**11567032**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					**3584497**	**22932**		**856818**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**138804**		**0**			
			Итого с временными									**11705834**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**257528**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11963362**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**239267**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12202629**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12813200**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**11 531 880**	
			НДС			**12 %**						**1 383 826**	
			Итого с НДС									**12 915 706**	

Принял (Заказчик):
Государ... ...ых ... ...ования по Жаксынскому району
Руков... ...Шанов Е.Р

Сдал (Подрядчик):
ТОО "...
Директ... Рахев А.

Локальный сметный расчет составлен
ТОО "Бестау-С"
Инж... ...

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 7от 12 .11.2021 г.
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	10	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	404,00	**436,82**	**18,45**	**176475**	7454	3438	**121346**	**321648**	
						409,86	**7,31**	**165583**	2953		**23826**		
2	13	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	204,00	**843,07**	**40**	**171986**	8160	5100	**116492**	**311556**	
						778,07	**15,04**	**158726**	3068		**23078**		
3	20	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные МС-90.Установка**	квт	85,39	**20462,37**	**162,12**	**1747281**	13843	1658699	**58792**	**1950560**	
						875,26	**81,01**	**74739**	6917		**144486**		
	20.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	85,39	19252				1643928,28			Казахстан 100%
4	21	**Е11-180301-0405 Изм. и доп. вып. 17**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	м труб нитки регистра	1,00	**1294,48**	**17,38**	**1295**	18	1083	**146**	**1556**	
						194,75	**7,86**	**195**	8		**115**		
	21.1	2305-1003-0105	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм ГОСТ 31311-2005	м	1,00	1021				1021			
5	22	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4,00	**2283,25**	**119,94**	**9133**	480	1192	**5452**	**15752**	
						1865,43	**27,6**	**7462**	111		**1167**		
	22.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	186918				822,44			Казахстан 100%
	22.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711				253,69			
	22.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	8,00								
	22.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4,00								
6	23	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8,00	**2255,48**	**92,17**	**18044**	737	**2383**	**10824**	**31177**	
						1865,43	**13,8**	**14923**	110		**2309**		
	23.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	186918				1644,88			Казахстан 100%
	23.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	31711				507,38			
	23.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	16,00								
	23.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	8,00								
7	31	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	36,00	**2255,48**	**92,17**	**81197**	3318	10724	**48710**	**140299**	
						1865,43	**13,8**	**67155**	497		**10393**		
	31.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,04	186918				7401,95			Казахстан 100%

	31.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,07	31711					2283,19			
8	34	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**146,00**	**941,32** **790,06**	**1,06** **0,53**	**137433** **115349**	**154** **77**	**21929**	**83107** **17643**	**238183**		
	34.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	35,92	538				19322,81				
9	35	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**30,00**	**251,62** **40,6**	**6,26** **0,83**	**7548** **1218**	**188** **25**	**6143**	**895** **675**	**9119**		
	35.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,40	1096				5918,4				Казахстан 100%
10	36	**Е11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**5,30**	**75919,79** **24270,8**	**1150,92** **552**	**402375** **128635**	**6100** **2926**	**267640**	**94724** **39768**	**536867**		
	36.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	5,47	34368				187979,21				Казахстан 100%
	36.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21	328880				67979,5				
11	37	**Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**230,00**	**552,9** **376,72**	**27,57** **6,49**	**127167** **86646**	**6341** **1493**	**34180**	**63460** **15250**	**205877**		
	37.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,11	131984				14358,54				Казахстан 100%
	37.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	69,00	223				15387				Казахстан 100%
	37.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	264,50									
12	38	**С121-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,26	460527		121809		121809	9745	131554		Казахстан
			Итого по разделу: 6. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									3894149		
			Раздел: 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ											
13	39	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,00	**4104,04** **3299,4**	**283,05** **61,12**	**8208** **6599**	**566** **122**	**1043**	**4839** **1044**	**14091**		
	39.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	188482				780,32				Казахстан 100%
	39.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	206089				136,02				Казахстан 100%
14	42	**Е11-180701-0103**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2,00	**64903,8** **4845,24**	**426,79** **69,05**	**129808** **9690**	**853** **138**	**119264**	**7077** **10951**	**147836**		
	42.1	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт	8,00	2075				16600				Казахстан 100%
	42.2	2305-1205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dn входного патрубка 89 мм, Dn корпуса 325 мм	шт	2,00	48562				97124				
15	43	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**10,00**	**492** **426,9**	**0** **0**	**4920** **4269**	**0** **0**	**651**	**3074** **640**	**8634**		
	43.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00	421118				463,23				Казахстан 100%
	43.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,20	538				107,6				
16	44	**С123-051501-0301**	**Термометры прямые в оправе**	шт.	10,00	1715		17150		17150	1372	18522		
17	45	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**10,00**	**2522,72** **324,94**	**0** **0**	**25227** **3249**	**0** **0**	**21978**	**2340** **2205**	**29772**		
	45.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10,00	2179				21790				Казахстан 100%
18	46	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	10,00	**2283,25** **1865,43**	**119,94** **27,6**	**22832** **18654**	**1199** **276**	**2979**	**13630** **2917**	**39379**		
	46.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	186918				2056,1				Казахстан 100%
	46.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,02	31711				634,22				
19	47	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2,00	**2255,48** **1865,43**	**92,17** **13,8**	**4511** **3731**	**185** **28**	**596**	**2706** **577**	**7794**		
	47.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	186918				411,22				Казахстан 100%
	47.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,00	31711				126,84				
20	52	**Е11-180601-0102**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм длиной 1 м. Установка**	шт.	2,00	21523,94 9750,8	220,88 69,05	43048 19502	442 138	23104	14141 4575	61764		

	52.1	2305-1206-0402	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2,00	11440				22880			Казахстан 100%
21	53	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,00	1145,74 1020,07	69,83 25,02	9166 8161	558 200	447	6020 1215	16401	
22	55	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17**	**Окраска масляная поверхности труб, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,46	602,55 451,29	1,06 0,53	880 659	2 1	219	475 108	1463	
	55.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	538				193,23			
23	56	**Ц13-120901-0101**	**Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	10,00	1574,72 800,4	101,02 0,14	15747 8004	1010 1	6733	5764 1721	23232	
24	57	**Ц13-120901-0105**	**Устройство закладное (отборное устройство для манометра). Монтаж оборудования**	шт.	10,00	955,85 869,4	68,57 0,55	9558 8694	686 6	179	6264 1266	17088	
25	58	**Е11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,13	75919,79 24270,8	1150,92 552	9870 3155	150 72	6565	2323 975	13168	
	58.1	2114-0205-0002	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,13	34368				4610,81			Казахстан 100%
	58.2	2105-0104-0503	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	328880				1667,42			
26	59	**Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	5,00	552,9 376,72	27,57 6,49	2764 1884	137 32	743	1380 332	4476	
	59.1	2105-0107-0703	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00	131984				312,14			Казахстан 100%
	59.2	2110-0501-0104	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	1,50	223				334,5			Казахстан 100%
	59.3	2110-0401-0002	Материал рулонный	м2	5,75								
27	60	**С121-100496-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,01	460527		2648		2648		2860	Казахстан
			Итого по разделу: 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								212	406480	
			Раздел: 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
28	61	**Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1,00	62906,97 54357,56	3197,37 933,7	62907 54358	3198 934	5352	39810 8217	110934	
	61.1	2102-0499-9001	Растворы	м3	0,01								
	61.2	2113-0201-0003	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	633852				2662,18			Казахстан 100%
	61.3	2113-0201-0003	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	526698				505,63			
	61.4	2113-0836-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	446				1213,12			Казахстан 100%
	61.5	5105-0601-0020	Камеры приточные	шт	1,00								
29	62	**5105-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Канальная приточно-вытяжная установка (приточные камеры). модели Gree FHBQ-D8-K, номинальная производительность по воздуху 600 м3/ч, №0,4кВт**	комплект	1,00	403157		403157		403157		403157	
			Отпускная цена			403157		403157					
			Сметная стоимость оборудования					*403157*					
30	63	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,50	5428,15 1942,02	54,08 22,07	56996 20391	568 232	36037	14849 5748	77593	
	63.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10,50	3261				34240,5			Казахстан 100%
31	64	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, размерами 150х150 на d=150 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5428,15 1942,02	54,08 22,07	3488 1248	35 14	2205	909 352	4749	
	64.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,64	3261				2095,52			Казахстан 100%
32	65	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, размерами 150х150 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,36	5428,15 1942,02	54,08 22,07	1954 699	20 8	1236	509 197	2660	
	65.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,36	3261				1173,96			Казахстан 100%
33	66	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	8,00	1746,01 1399,88	32,84 14,49	13968 11199	263 116	2506	8147 1769	23884	
	66.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,16	10606				1696,96			Казахстан 100%
	66.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	225041				774,14			Казахстан 100%
34	67	Е11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**		1,00	10172,54	1145,51	10173	1145	1739	5589	17023	

	67.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	вентилятор т	0,00	7288,47 526698	474,1	7288	474	1474,75	1261			
35	68	С123-050411-0202	**Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки RFF-500, р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,00**	**120268**		**120268**		**120268**		**129889**	**Казахстан**	
36	69	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Стакан монтажный вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,00**	**4370,23**	**21,02**	**4370**	**21**	**299**	**9621**			
	69.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	4050,59 633852	7,25	4051	7		2922 583	7875		
	69.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	446				145,79				
37	70	С123-050301-1801	**Стакан монтажный KL MONST-500-GP**	**кг**	**45,00**	655		29475		151,64 **29475**			Казахстан 100% Казахстан 100%	
38	71	Е11-200401-0107	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1,00**	**3090,24**	**110,52**	**3090**	**110**	**527**	**2358**	**31833**	**Казахстан**	
	71.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	2452,73 633852	35,2	2453	35		1791 391	5272		
	71.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,47	446				316,93 210,07			Казахстан 100% Казахстан 100%	
39	72	С123-050302-0404	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм**	**шт.**	**1,00**	29770		29770		**29770**		**32152**	**Казахстан**	
40	73	Е11-201301-0101	**Кронштейны(поддоны) под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**8,10**	732,2	3,06	5931	25	5355	2382			
	73.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,10	68,05 655	0,58	551	5		400 506	6837		
41	74	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	**узел**	**1,00**	**3654,72**	8,68	3655	9	226	2464	6609		
	74.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	3419,96 633852	2,9	3420	3		490			
	74.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	446				126,77 98,12			Казахстан 100% Казахстан 100%	
42	75	С123-050310-0103	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**1,00**	36556		36556		**36556**		39480	**Казахстан**	
43	76	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,40**	**5564,28**	42,95	85690	662	**61336**	2924			
	76.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,40	1538,48 3840	17,32	23693	267		17251 8235	111176		
44	77	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхностивоздуховодов**	**1,57**	**5175,74**	40,4	8126	64	**5647**	1752	10668		
	77.1	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1,57	1538,48 3454	11,82	2415	19		790			
45	78	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,20**	**5235,15**	54,08	1027	10	**636**	278	1409		
	78.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,20	1942,02 3068	22,07	381	4		104			
46	79	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Переходыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, размерами 300х250 на d=500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,34**	**5564,28**	42,95	7428	57	**5317**	1495	9637		
	79.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,34	1538,48 3840	17,32	2054	23		714			
			Итого по разделу: 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ							602,1 5126,4			Казахстан 100% Казахстан 100%	
			ИТОГО:									**1032837**		
			В том числе :					**4196109**	**58767**	**2683106**	**772147**	**5333465**		
			Стоимость оборудования, всего					**1051083**	**21339**	**403157**	**365207**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**403157**				
			Временные здания и сооружения							**0**				
			Итого с временными			**1,2 %**		**59164**						
			Зимние удорожания									**5392629**		
			Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**		**109768**						
			Непредвиденные работы и затраты									**5502397**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**101985**						
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5604382**		
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**5884803**		
			НДС			**12 %**						**5 296 323**		
												635 559		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Здание котельной

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 8 от 12 .11.2021 г.
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
3-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		2	2123,97	118,58	4248	238	0	2967	7792	
				шт.		2005,39	54,79	4011	110		577		
	1 1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,21								
2	2	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9ЕТЧ 09 табл.3 п.3,5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные одно и полуторные площадью до 2 м2.Разборка металлических дверей**		2,31	1483,98	34,28	3428	80	0	2435	6332	
				м2		1449,7	14,53	3349	34		469		
3	3	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		2	1423,46	58,92	2847	118	0	2005	5240	
				шт.		1364,54	28,1	2729	56		388		
	3 1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,2132								
4	4	E12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**		60,5	1898	613,64	114829	37125	0	68394	197881	
				м2		1284,36	285,75	77704	17288		14658		
	4 1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	3,993								
5	5	E12-070101-0205	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**		5,2	113,04	2,9	588	15	0	418	1086	
				м2		110,14	1,5	573	8		80		
	5 1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0244								
6	6	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		202,4	220,67	0	44664	0	0	32158	82968	
				м2		220,67	0	44664	0		6146		
7	7	E11-460401-0606	**Потолки подвесные из плит Армстронг.** Разборка		5,2	740,07	49,06	3848	255	0	2682	7052	
				м2		691,01	25,41	3593	132		522		
8	8	E12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов.** Разборка покрытий		65,7	168,59	0,24	11076	16	0	7964	20563	
				м2 кровли		168,35	0	11061	0		1523		
	8 1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,6701								
			Итого по разделу: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									328914	
			Раздел: 8. ПОЛЫ										
9	9	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**		4,84	25472,84	7,68	123289	37	104474	13520	147754	
				м3 подстилающего слоя		3879,6	0	18777	0		10945		
	9 1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9368	19217				94870,49			Казахстан 100%
10	10	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**		60,5	782,62	29,77	47349	1802	23924	16208	68642	
				м2		357,42	14,67	21624	888		5085		
	10 1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,2342	19334				23862,02			Казахстан 100%
11	11	E11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя**		60,5	1598,53	85,81	96711	5191	49187	31030	137960	
				м2 изолируемой поверхности		699,71	12,65	42332	765		10219		
	11 1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2093	105130				22006,86			
	11 2	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	67,76	280				18972,8			
12	12	E11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		60,5	1005,74	42,51	60847	2572	32734	18704	85915	

			м2 изолируемой поверхности			422,18	7,21	25542	436		6364		
	12.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0914	105130				9604,15			
	12.2	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	67,76	280				18972,8			
13	13	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**		60,5	782,62	29,77	47349	1802	23924	16208	68642	
				м2		357,42	14,67	21624	888		5085		
	13.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,2342	19334				23862,02			Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		60,5	432,31	20,22	26155	1223	23862	1193	29536	
				м2 стяжки		17,68	9,7	1070	587		2188		
	14.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,2342	19334				23862,02			Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-1501**	**Покрытии бетонные, толщина 30 мм .Устройство**		60,5	1113,3	97,54	67355	5901	39526	17414	91550	
				м2 покрытия		362,44	37,32	21928	2258		6781		
	15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8513	19944				36922,33			Казахстан 100%
16	16	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытии бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		60,5	233,94	8,73	-14099	-529	-12308	-1101	-16416	
				м2 покрытия		20,88	4,39	-1263	-266		-1216		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6171	19944				12307,44			Казахстан 100%
17	17	**Е11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**		36	179,69	1,11	6469	40	1262	3734	11019	
				м плинтусов		143,52	0,55	5167	20		816		
	17.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0576	21915				1262,3			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**		5,2	782,62	29,77	4070	155	2056	1393	5900	
				м2		357,42	14,67	1859	76		437		
	18.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1061	19334				2050,95			Казахстан 100%
19	19	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		5,2	432,31	20,22	2248	105	2051	103	2539	
				м2 стяжки		17,68	9,7	92	50		188		
	19.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1061	19334				2050,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ									633041	
			Раздел: 9. ПРОЕМЫ										
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
20	37	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		65,7	840,8	4,82	55241	317	18259	26473	88251	
				м2 отделываемой поверхности		558,06	1,58	36665	104		6537		
	37.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	183,6315	86				15792,31			Казахстан 100%
21	38	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		65,7	811,45	4,89	53312	321	12879	28996	88893	
				м2		610,54	2,44	40112	160		6585		
	38.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0453	211461				9586,16			
	38.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	36,135	88				3179,88			
22	39	**Е11-150203-0501**	**Стены.Затирка цементно-известковым раствором**		136,7	576,89	5,58	78861	763	17353	44021	132713	
				м2		444,37	2,89	60745	395		9831		
	39.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый. цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,8202	21157				17352,97			Казахстан 100%
23	40	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		136,7	1431,12	12,13	195634	1658	90346	75002	292287	
				м2 отделываемой поверхности		758,08	3,95	103630	540		21651		
	40.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	954,9862	86				82128,81			Казахстан 100%
24	41	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		136,7	670,36	4,61	91638	630	24580	48055	150868	
				м2		485,94	2,3	66428	314		11175		
	41.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0861	211461				18211,23			
	41.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	69,717	88				6135,1			
25	42	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		5,2	1515,25	144,83	7879	753	0	5400	14341	
				м2		1370,42	71,98	7126	374		1062		
26	43	**С122-030301-0201**	**Подвесной потолок из минерального волокна типа "Армстронг" t 14 мм в комплекте**		5,46	4935		26945		26945		29101	
				м2							2156		
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									796454	
			Раздел: 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
27	52	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		130	3684,63	14,18	479002	1843	207103	194691	727588	
				м2 поверхности облицовки		2077,35	2,68	270056	348		53895		

	52.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	286	266					76076				Казахстан 100%
	52.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	650	26					16900				Казахстан 100%
	52.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	338	73					24674				Казахстан 100%
	52.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1092	18					19656				Казахстан 100%
	52.5	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	40,56	1061					43034,16				Казахстан 100%
28	53	С121-110103-0106	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	10,92	29451		321605			321605	25728	347333		
29	54	С121-050109-0109	**Металлосайдинг фасадный из профилированных оцинкованных листов(окрашенные), толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	143	2214		316602			316602	25328	341930		
30	55	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов**	м	22	3148,95	10,83	69277	238		35582	24116	100864		
				м		1520,77	1,68	33457	37		16724,4	7471			Казахстан 100%
	55.1	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	23,1	722					11665,5				Казахстан 100%
	55.2	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	23,1	505									
			Итого по разделу: 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					2349267	62669		1361946	684183	1517715		
			ИТОГО:					924655	25602			242674	3276124		
			В том числе :								0				
			Стоимость оборудования, всего								0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		39313					3315435		
			Временные здания и сооружения												
			Итого с временными			2,2 %		72940					3388375		
			Зимние удорожания												
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		67767					3456142		
			Непредвиденные работы и затраты										3629074		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										3 266 167		
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			0,9							391 940		
			Итого с понижающим коэффициентом			12 %							3 658 107		
			НДС												
			Итого с НДС												

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт