Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА № 5от 22.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1005	26.07.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	**165 468 285,67**									165 468 285,67
Итого по договору	**224 157 062,30**									
за отчетный месяц	21 535 635,74	19 228 246,20							2 307 389,54	21 535 635,74
авансовый платеж 30%	6 460 690,72	5 768 473,86							692 216,86	6 460 690,72
удержание суммы в размере 5%	1 076 781,79	961 412,31							115 369,48	1 076 781,79
К оплате:	**13 998 163,23**	**12 498 360,03**							**1 499 803,20**	**13 998 163,23**

К оплате: тринадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят три тенге 23 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор: _____ Рашев А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 9 от 22 .11.2021 г.
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	59	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2**	**1080,719894**	**705,14** / **550,35**	**6,69** / **3,46**	**762059** / **594774**	**7230** / **3740**	**160055**	**430930** / **95439**	**1288428**	
	59.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	7,565	21157				160053,54			Казахстан 100%
2	60	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1080,719894**	**840,8** / **558,06**	**4,82** / **1,58**	**908669** / **603106**	**5209** / **1708**	**300354**	**435466** / **107531**	**1451666**	
	60.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3020,6121	86				259772,64			Казахстан 100%
3	61	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**1080,719894**	**811,45** / **610,54**	**4,89** / **2,44**	**876950** / **659823**	**5284** / **2637**	**211843**	**476971** / **108314**	**1462235**	
	61.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7457	211461				157685,78			
	61.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	594,3959	88				52306,84			
4	62	**Е11-150203-0501**	**Стены.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2**	**1667,850006**	**576,89** / **444,37**	**5,58** / **2,89**	**962166** / **741142**	**9306** / **4820**	**211717**	**537093** / **119941**	**1619200**	
	62.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	10,0071	21157				211720,22			Казахстан 100%
5	64	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**1667,850006**	**670,36** / **485,94**	**4,61** / **2,3**	**1118060** / **810475**	**7689** / **3836**	**299896**	**586304** / **136349**	**1840713**	
	64.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0507	211461				222191,7			
	64.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	850,6035	88				74853,11			
			Итого по разделу: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**7662242**	
			Раздел: 13. КРОВЛЯ										
6	68	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	900	**195,27** / **39,85**	**0,56** / **0,28**	**175743** / **35865**	**504** / **252**	**139374**	**26004** / **16140**	**217887**	
	68.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,3528	395062				139377,87			Казахстан 100%
7	69	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	900	**931,23** / **547,68**	**52,76** / **12,64**	**838107** / **492912**	**47484** / **11376**	**297711**	**363087** / **96096**	**1297290**	
	69.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1809	136				246024			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. КРОВЛЯ									**1515177**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					5641754	82709	1620950	2855855	9177419	
								3938099	28368		679810		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		110129					
			Итого с временными									9287548	
			Зимние удорожания			2,2 %		204326					
			Итого с зимними удорожаниями									9491874	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		189837					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9681711	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10166145	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						9 149 531	
			НДС			12 %						1 097 944	
			Итого с НДС									10 247 474	

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жакенскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Здание котельной

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №10 от 22 .11.2021 г.
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
3-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. ПРОЕМЫ										
1	32	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,24**	**3743,24**	**176,5**	**4642**	**219**	**2482**	**1472**	**6603**	
						1564,9	**84,15**	**1940**	**104**		**489**		
	32.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4136	1756				2482,28			Казахстан 100%
2	33	**С121-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,24**	**25249**		**31309**		**31309**		**33814**	**Казахстан**
											2505		
3	34	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**4,32**	**1283,7**	**5,06**	**5546**	**22**	**4466**	**769**	**6820**	
						244,74	**2,53**	**1057**	**11**		**505**		
	34.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,4451	1756				4293,63			Казахстан 100%
4	35	**С121-090205-0103**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,32**	**1156**		**4994**		**4994**		**5394**	**Казахстан**
											400		
			Итого по разделу: 9. ПРОЕМЫ									**52631**	
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
5	36	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Затирка цементно-известковым раствором**	**м2**	**65,7**	**705,14**	**6,69**	**46328**	**439**	**9730**	**26197**	**78327**	
						550,35	**3,46**	**36158**	**227**		**5802**		
	36.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,4599	21157				9730,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**78327**	
			Раздел: 11. КРОВЛЯ										
6	44	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**65,7**	**735,73**	**26,33**	**48337**	**1730**	**32992**	**10006**	**63010**	
						207,24	**4,28**	**13616**	**281**		**4667**		
	44.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	72,27	161				11635,47			Казахстан 100%
	44.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	128,772	136				17512,99			Казахстан 100%
7	45	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**65,7**	**931,23**	**52,76**	**61182**	**3466**	**21733**	**26505**	**94702**	
						547,68	**12,64**	**35983**	**830**		**7015**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	132,057	136				17959,75			Казахстан 100%
8	46	С121-110103-0106	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	8,12052	29004		235528		235528	18842	254370	
9	47	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	65,7	634,66 234,98	103,4 26,77	41697 15438	6794 1759	19466	12382 4326	58405	
	47.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,0052	16083				16166,79			Казахстан 100%
10	48	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	65,7	282,04 13,05	22,92 6,21	18530 857	1506 408	16167	911 1555	20996	
	48.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,0052	16083				16166,79			Казахстан 100%
11	49	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0657	269675		17718		17718	1417	19135	
12	50	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	65,7	2812,71 351,63	131,08 17,76	184795 23102	8612 1167	153081	17474 16181	218450	
	50.1	2110-0401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	302,22	134				40497,48			Казахстан 100%
	50.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	827,82	136				112583,52			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. КРОВЛЯ									729068	
			Раздел: 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
13	56	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство**	м3	5	23748,53 1305,45	1108,93 250,19	118743 6527	5545 1251	106671	5600 9947	134290	
	56.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	19217				98006,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					819349	28333	656337	101316	994316	
			ИТОГО:					134678	6038		73651		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11932				1006246	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		22137				1028383	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20568				1048951	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1101436	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									991 292	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						118 955	
			НДС			12 %						1 110 247	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шаяиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "S & S Инжиниринг
Директор _____ Рашев Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Генплан

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 11 от 22 .11.2021 г.
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
7-1-1 Генплан работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
1	25	У86-010106-0401	**Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"**	комплект	1	1749368	2571	1749368	2571	1677247	50759	1944137	
						69550	948	69550	948		144010		
2	26	У86-010302-0301	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	3	46177	200	138531	600	120417	12725	163356	
						5838	53	17514	159		12100		
3	27	У86-010104-0101	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	2	102178	222	204356	444	189018	10812	232381	
						7447	61	14894	122		17213		
4	28	У86-010202-0101	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект	2	121583	323	243166	646	231998	7688	270922	
						5261	78	10522	156		20068		
5	29	У86-010102-0101	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Скат"**	комплект	2	213869	290	427738	580	413556	9900	472649	
						6801	74	13602	148		35011		
6	30	У86-010213-0201	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные**	комплект	2	84823	147	169646	294	166648	2000	185378	
						1352	37	2704	74		13732		
7	31	У86-010201-0101	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	комплект	1	258909	3831	258909	3831	242235	10071	290498	
						12843	1144	12843	1144		21518		
8	32	У86-010213-0101	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	комплект	2	91206	3315	182412	6630	156054	15607	213860	
						9864	974	19728	1948		15841		
9	33	У86-010208-0101	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки**	комплект	4	124132	428	496528	1712	458496	26548	564922	
						9080	138	36320	552		41846		
10	34	У86-010207-0305	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с арками**	комплект	4	162791	406	651164	1624	611880	27415	732865	
						9415	104	37660	416		54286		
11	35	У86-010302-0301	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	20	46177	200	923540	4000	802780	84830	1089040	
						5838	53	116760	1060		80670		
12	36	У86-010303-0201	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	14	18471	0	258594	0	258594	0	279282	
						0	0	0	0		20688		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 12. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									6439290	
			Раздел: 14. ОГРАЖДЕНИЕ										
13	61	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	105	3078,51	1098,07	323244	115298	5320	177357	540649	
						1929,78	416,21	202627	43702		40048		
14	62	С121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5	19944		89748		89748		96928	Казахстан
											7180		
15	64	С121-130814-1901	**Стальные конструкции ограждений**	т	1,22	540084		658903		658903		711615	Казахстан
											52712		
16	65	С121-050308-0387	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	114,999999	1147		131905		131905		142458	
											10553		
17	66	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	54	3078,51	1098,07	166240	59295	2736	91212	278048	
						1929,78	416,21	104208	22475		20596		
18	67	С121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,34	19944		46669		46669		50403	Казахстан
											3734		
19	69	С121-130814-1901	**Стальные конструкции ограждений**	т	0,62982	540084		340156		340156		367368	Казахстан
											27212		
20	70	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	81	2306,22	943,03	186804	76386	13797	85566	294160	
						1192,86	274,32	96622	22220		21790		
	70.1	2106-0209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,0468								
	70.2	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0154	473434				7286,15			Казахстан 100%
	70.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0057	633852				3593,94			Казахстан 100%
	70.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0024	406214				977,23			
21	71	С121-100103-0508	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	81	2220		179820		179820		194206	Казахстан
											14386		
			Итого по разделу: 14. ОГРАЖДЕНИЕ									2675835	
			ИТОГО:					7827440	273910	6797977	612490	9115125	
								755554	95124		675194		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		109381				9224503	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		202939				9427442	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		188549				9615991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10097137	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9 087 423	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						1 090 491	
			НДС			12 %						10 177 914	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.