Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА № 6 от 14.12.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1005	26.07.21г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	**185 069 248,32**									185 069 248,32
Итого по договору	**224 157 062,30**								2 100 103,14	19 600 962,65
всего за отчетный месяц	19 600 962,65	17 500 859,51								
акт №12	38 069 736									
акт №13	-17 632 165									
акт №14	-836 608								630 030,95	5 880 288,80
авансовый платеж 30%	5 880 288,80	5 250 257,85							105 005,15	980 048,13
удержание суммы в размере 5%	980 048,13	875 042,98							1 365 067,04	**12 740 625,72**
К оплате:	12 740 625,72	**11 375 558,68**								

К оплате:**двенадцать миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот двадцать пять тенге 72 тиын**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор: _____ Рашев А.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 14 от 14 .12.2021 г.

за декабрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

смета 3 -1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		65,7	735,73	26,33	-48337	-1730	-32992	-12785	-66012	
				м2 изолируемой поверхности		207,24	4,28	-13616	-281		-4890		
	1.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	72,27	161				11635,47			
	1.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	128,772	136				17512,99			
2	2	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой**		65,7	931,23	52,76	-61182	-3466	-21733	-33868	-102654	
				м2 утепляемого покрытия		547,68	12,64	-35983	-830		-7604		
	2.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	132,057	136				17959,75			
3	3	С121-110103-0106	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	8,12052	29004		-235528		-235528	-18842	-254370	
4	4	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		65,7	634,66	103,4	-41697	-6794	-19466	-15821	-62119	
				м2 стяжки		234,98	26,77	-15438	-1759		-4601		
	4.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,0052	16083				16166,79			
5	5	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		65,7	282,04	22,92	-18530	-1506	-16167	-1164	-21270	
				м2 стяжки		13,05	6,21	-857	-408		-1576		
	5.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,0052	16083				16166,79			
6	6	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0657	269675		-17718		-17718	-1417	-19135	
7	7	Е11-120101-0201 Изм. и доп. изм. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на битумной мастике. Устройство**		65,7	2812,71	131,08	-184795	-8612	-153081	-22327	-223692	
				м2 кровли		351,63	17,76	-23102	-1167		-16570		
	7.1	2110-0401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	302,22	134				40497,48			
	7.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	827,82	136				112583,52			
			ИТОГО:					-607787	-22108	-496685	-85965	-749252	
								-88996	-4445		-55500		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-8990				-758242	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		-16680				-774922	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-15497				-790419	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-829 968	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									-746 972	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9							

			НДС			12 %					-89 637
			Итого с НДС								-836 608

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Вдовин А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 13 от 14 .12.2021 г.

за декабрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

смета 2 -1-1 (ошибочно взятые)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,52	5378		-29687		-29687	-2375	-32062	
41	41	С121-090102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 26-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,8	5162		-107370		-107370	-8590	-115960	
42	42	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,1	5378		-86586		-86586	-6927	-93513	
43	43	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 23-11 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,71	4158		-73638		-73638	-5891	-79529	
44	44	С121-090102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	37,26	14513		-540754		-540754	-43260	-584014	
45	45	С121-090102-0122	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 20-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4	5782		-23128		-23128	-1850	-24978	
46	46	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10 СТ РК 943-92	м2	5,4	4459		-24079		-24079	-1926	-26005	
47	47	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,4	5643		-7900		-7900	-632	-8532	
48	48	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	4346		-73882		-73882	-5911	-79793	
49	49	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	50	500		-25000		-25000	-2000	-27000	
50	50	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	17	3306		-56202		-56202	-4496	-60698	
	56.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1756							
57	57	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	224,08	1156		-259036		-259036	-20723	-279759	
58	58	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов.	м3	15	38547,32 15507,8	18,88 0	-578210 -232617	-283 0	-345310 283404	-167484 -59656	-805350	
	58.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6	47234							
59	59	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Затирка цементно-известковым раствором	м2	375,45	705,14 550,35	6,69 3,46	-264745 -206629	-2512 -1299	-55604	-149708 -33156	-447609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	59.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,6282	21157				55603,77			
60	60	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	375,45	840,8 558,06	4,82 1,58	-315678 -209524	-1809 -593	-104345	-151284 -37357	-504319	
	60.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1049,3827	86				90246,92			
61	61	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2	375,45	811,45 610,54	4,89 2,44	-304659 -229227	-1836 -916	-73596	-165703 -37629	-507991	
	61.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2591	211461				54781,19			
	61.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	206,4975	88				18171,78			
68	68	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	900	195,27 39,85	0,56 0,28	-175743 -35865	-504 -252	-139374	-26004 -16140	-217887	
	68.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,3528	395062				139377,87			
69	69	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	900	931,23 547,68	52,76 12,64	-838107 -492912	-47484 -11376	-297711	-363087 -96096	-1297290	
	69.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1809	136				246024			
70	70	С121-110103-0106	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	111,24	29451		-3276129		-3276129	-262090	-3538219	
72	72	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	16,75	98569,68 24243,7	1442,69 599,4	-1651042 -406082	-24165 -10040	-1220795	-299608 -156052	-2106702	
	72.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,6365	216144				137575,66			
	72.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	53011				142069,48			
	72.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,9025	58095				807665,74			
74	74	С121-100101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1327,2	3090		-4101048		-4101048	-328084	-4429132	
79	79	С121-100102-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	162	1235		-200070		-200070	-16006	-216076	
82	82	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	10	18459,36 7022,4	864,26 368,72	-184594 -70224	-8642 -3687	-105727 21937,8	-53216 -19025	-256835	
	82.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,6	36563				28843,2			
	82.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	48072							
	82.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	50382				50382			
83	83	С121-090404-0507	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	10	503		-5030		-5030	-402	-5432	
84	84	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	10	1580,75 1399,88	56,03 14,49	-15807 -13999	-560 -145	-1248	-10183 -2079	-28069	
	84.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	206089				226,7			
	84.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	225041				967,68			
85	85	С123-050301-1201	**Решетки жалюзийные ЖР-1, размер 600х800 мм**	м2	4,8	3518		-16886		-16886	-1351	-18237	
			ИТОГО:					-13235010 -1897079	-87795 -28308	-11250135	-1386277 -1169704	-15790991	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения				1,2 %	-189491				-15980483	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				2,2 %	-351570				-16332053	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-326640**				**-16658693**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-17 492 227**	
		1,050036	**Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036**									**-15 743 005**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**-1 889 161**	
			НДС			**12 %**						**-17 632 165**	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Шифр объекта 2-1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 12 от 14 .12.2021 г.
за декабрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинс
нулевая смета №1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 ДОБАВИТЬ										
		Смета 2-1-1										
		Полы										
1	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		653,12	1752,09	134,29	1144325	87707	339009	712592	2005470
						1098,74	61,96	717609	40467		148553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	4996,368	58,00				289789		
1.2	287783 С	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	1,02	666,1824	--				--		
2	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		666,1824	3107,00	--	2069829	--	2069829	--	2235415
						--	--	--	--		165586	
		Серия ТД №452, S=42,21м2										
3	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		42,21	1752,09	134,29	73956	5668	21910	46054	129610
						1098,74	61,96	46378	2615		9601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	322,9065	58,00				18729		
3.2	287783 С	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	1,02	43,0542	--				--		

4	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		43,0542	3107,00	--	133769	--	133769	--	144471
						--	--	--	--		10702	
		Двери										
5	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2		53	1828,47	78,34	96909	4152	30676	57573	166841
						1171,34	35,65	62081	1889		12359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	12,72	1756,00				22336		
6	С121-090102-0108 2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		45	6084,00	--	273780	--	273780	--	295682
						--	--	--	--		21902	
7	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		8	5643,00	--	45144	--	45144	--	48756
						--	--	--	--		3612	
		Внутренняя отделка										
8	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		192	51222,10	31,45	9834643	6039	9569995	234890	10875096
						1346,92	12,40	258609	2381		805563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149137 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	433,92	492,00				213489		
8.2	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	168,96	78,00				13179		
8.3	248324 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,24192	55211,00				13357		
8.4	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	197,76	--				--		
8.5	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,3965	268,128	170,00				45582		
8.6	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,5417	488,0064	205,00				100041		
9	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		8,1035126	29004,00	--	235034	--	235034	--	253837
						--	--	--	--		18803	
		Потолки										
10	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		674,73	1515,25	144,83	1022385	97721	--	778584	1945047
						1370,42	71,98	924663	48567		144078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	147129 С	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	674,73	--				--		

11	С122-030301-0201 2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна типа "Армстронг" t 14 мм в комплекте	м2		708,4665	4935,00 --	-- --	3496282 --	-- --	3496282	-- 279703	3775985
						Откосы оконные						
12	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы.Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности		306	3891,18 977,62	9,36 3,04	1190701 299152	2864 930	888685	228062 113501	1532264
12.1	147807 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,31518	2819611,00				888685		
13	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		94	1756,00 --	-- --	165064 --	-- --	165064	-- 13205	178269
						КРОВЛЯ						
						Перекрытие чердачное.Актовый зал 158м2						
14	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные. Разборка покрытия	м2		158,172	344,09 324,91	19,18 9,93	54425 51392	3034 1571	--	38133 7405	99963
14.1	147789 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,008	1,265376	--				--		
						Балки существующие						
15	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		53,73408	392,70 392,70	-- --	21101 21101	-- --	--	14560 2853	38514
16	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		53,73408	92,95 80,85	12,10 --	4995 4344	650 --	--	2998 639	8632
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		53,73408	91,67 46,23	2,43 0,28	4926 2484	131 15	2311	1724 532	7182
17.1	149219 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004836	429957,00				2079		
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		53,73408	77,63 27,03	1,72 0,28	4171 1452	92 15	2627	1013 415	5598
18.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004836	475344,00				2299		
19	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой на балки с несущей подшивкой из досок. Устройство.Прим	м2 перекрытия		158,172	3273,77 1236,06	148,87 62,27	517819 195510	23547 9849	298762	184824 56211	758854
19.1	127727 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,215114	216144,00				46496		

19.2	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0262	4,144106	50382,00				208788		
19.3	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	83,0403	226,00				18767		
20	Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	Древесина. Антисептирование водными растворами		316,344	36,48	0,56	11540	178	2191	6667	19663
						28,99	0,28	9171	89		1457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000035	0,011072	197348,00				2185		
21	Е12-190101-1406 1219-0101-1406 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование. При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к норме 1219-0101-1401	м2 обработанной поверхности		316,344	20,10	--	6359	--	--	4578	11812
						20,10	--	6359	--		875	
22	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		12,65376	8870,15	58,63	112241	742	99872	10765	132846
						918,84	26,42	11627	334		9840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,08478	1148488,00				97369		
23	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		158,172	195,27	0,56	30886	88	24495	5967	39801
						39,85	0,28	6303	44		2948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,062003	395062,00				24495		
24	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		158,172	931,23	52,76	147295	8345	52322	81537	247138
						547,68	12,64	86628	1999		18307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	317,92572	136,00				43238		
25	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		32,583432	29004,00	--	945050	--	945050	--	1020654
						--	--	--	--		75604	
26	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стеклохолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции		1200	580,50	6,94	696600	8328	481320	160430	925592
						172,46	3,45	206952	4140		68562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	89,076	4136,00				368418		
26.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	1,38	81816,00				112906		
27	С121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм	м2		1526,28	2005,00	--	3060191	--	3060191	--	3305006

						--	--	--	--		244815	
28	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Металлочерепица МП Ламонтерра-X,NormalMP-0,5(RAL8017-Коричневый шоколад)	м2	1327,2	3826,53	--	5078571	--	5078571	--	5484857
					--	--	--	--		406286	
29	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка ендовы верхняя 76x76x2000(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт	18	3482,14	--	62679	--	62679	--	67693
					--	--	--	--		5014	
30	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка ендовы нижняя(ОЦ-БЦ)	шт	11	7538,27	--	82921	--	82921	--	89555
					--	--	--	--		6634	
31	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка угла внутреннего 115x115x2000(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт	26	2763,61	--	71854	--	71854	--	77602
					--	--	--	--		5748	
32	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка угла внутреннего 115x115x2000(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт	10	2763,61	--	27636	--	27636	--	29847
					--	--	--	--		2211	
33	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка примыкания нижняя 250x122x2000(ОЦ-БЦ)	шт	10	4596,09	--	45961	--	45961	--	49638
					--	--	--	--		3677	
34	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка торцевая 95x120x2000(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт	7	3452,38	--	24167	--	24167	--	26100
					--	--	--	--		1933	
35	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка конька круглого R80x2000(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт	83	3520,41	--	292194	--	292194	--	315570
					--	--	--	--		23376	
36	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Заглушка конька круглого R80конусная(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт	14	3422,62	--	47917	--	47917	--	51750
					--	--	--	--		3833	
37	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	150	1613,81	1087,72	242072	163158	35552	74112	341478
					289,08	247,96	43362	37194		25295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03 154,5	223,00				34454		
38	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Профилированный лист С-8x1150 Полиэстер 0,4мм(RAL1015-Светлая слоновая кость)	м2	193,106	2295,92	--	443356	--	443356	--	478824
					--	--	--	--		35468	

39	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Лист плоский Полиэстер-0,4мм(RAL1015-Светлая слоновая кость)	м2	100		2253,40	--	225340	--	225340	--	243367
						--	--	--	--		18027	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
40	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	125		3353,60	14,18	419200	1773	157758	208003	677379
						2077,35	2,68	259669	335		50176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	275	266,00				73150		
40.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	625	26,00				16250		
40.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	325	73,00				23725		
40.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	1050	18,00				18900		
40.5	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	39	--				--		
41	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	10,5		29004,00	--	304542	--	304542	--	328905
						--	--	--	--		24363	
42	С121-050109-0109 2105-0109-0109 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг фасадный изпрофилированных оцинкованных листов(окрашенные), толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	137,5		2214,00	--	304425	--	304425	--	328779
						--	--	--	--		24354	
		Смета 3-1-1										
		КРОВЛЯ Котельной+пристройка										
43	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	16,75		-98569,68	-1442,69	-1651042	-24165	-1220795	-374510	-2187596
						-24243,70	-599,40	-406082	-10040		-162044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,6365	216144,00				137576		
43.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,68	53011,00				142069		
43.3	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	13,9025	58095,00				807666		
44	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	142,5		2460,20	100,96	350578	14387	49142	267839	667890
						2014,38	28,63	287049	4080		49473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,015105	1588640,00				23996		
45	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Металлочерепица МП Ламонтерра-X,NormalMP-0,5(RAL8017-Коричневый шоколад)	м2	157,605		3826,53	--	603080	--	603080	--	651326

						--	--	--	--		48246	
46	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		4	821,09	11,76	3284	47	1866	1272	4921
						342,63	3,06	1371	12		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	8,24	223,00				1838		
47	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Планка конька круглого R80x2000(RAL8017-Коричневый шоколад)	шт		2	3520,41	--	7041	--	7041	--	7604
						--	--	--	--		563	
48	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		7,1	8870,15	58,63	62978	417	56037	6040	74540
						918,84	26,42	6524	188		5521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,04757	1148488,00				54634		
49	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		142,5	309,01	2,72	44034	387	38684	4625	52551
						34,83	1,23	4963	175		3893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,032775	1148488,00				37642		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
		Цоколь										
50	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		6,5	3353,60	14,18	21798	92	8203	10816	35223
						2077,35	2,68	13503	17		2609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	14,3	266,00				3804		
50.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	32,5	26,00				845		
50.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	16,9	73,00				1234		
50.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	54,6	18,00				983		
50.5	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	2,028	--				--		
51	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		0,546	29004,00	--	15836	--	15836	--	17103
						--	--	--	--		1267	

52	С121-050109-0109 2105-0109-0109 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг фасадный изпрофилированных оцинкованных листов(окрашенные), толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,15	2214,00	--	15830	--	15830	--	17096
					--	--	--	--	-	1266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38140005**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3122174				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405382			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29018119		
		- Накладные расходы	Тенге								**2 769 148**
		- Сметная прибыль	Тенге								**2 825 185**
		Временные здания и сооружения		1,2 %							**457 680**
		Итого с временными									**38 597 685**
		Зимние удорожания		2,2 %							**849 149**
		Итого с зимними удорожаниями									**39 446 834**
		Непредвиденные работы и затраты		2 %							**788 937**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**40 235 771**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**42 249 008**
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9							**38 024 107**
		НДС		12 %							**45 629**
		Итого с НДС									**38 069 736**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Составил: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____