Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА № 7 от 27.12.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1005	26.07.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области	**224 157 062,30**									224 157 062,30
Итого по договору	**224 157 062,30**								4 187 980,07	39 087 813,95
всего за отчетный месяц	39 087 813,95	34 899 833,88							1 256 394,02	11 726 344,19
авансовый платеж 30%	11 726 344,19	10 469 950,17							209 399,01	1 954 390,70
удержание суммы в размере 5%	1 954 390,70	1 744 991,69							2 566 144,29	23 950 680,00
удержание суммы авнсового платежа за август	23 950 680,00	21 384 535,71							156 042,76	1 456 399,07
удержание суммы авнсового платежа за сентябрь	1 456 399,07	1 300 356,31							**0,00**	**-0,00**
К оплате:	**-0,00**	0,00								

К оплате: Ноль тенге 0 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор: _____ Рашев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Внутриплощадочные счети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЩИТЫ И ШКАФЫ									
1	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	22055,49	2591,05	22055	2591	15162	3797	27921
			НР - 72%; СП - 8%			4302,00	972,08	4302	972		2068	
2	2	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные**	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
3	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	1446,68	--	7233	--	63	5162	13387
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	7170	--		992	
4	4	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
5	5	С123-070208-0106 2307-0208-0106 РСНБ РК 2015	**Контакторы 9 А, 230 В**	шт.	2	2367,00	--	4734	--	4734	--	5113
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
6	6	51-080401-1604 5108-0401-1604 РСНБ РК 2015	**Фотореле в комплекте с фотодатчиком УТФР-1М**	шт.	1	35692,00	--	35692	--		--	35692
						--	--	--	--	35692	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81997	2591	32242	8959	95379

								11472	972	35692	4422	
		Стоимость оборудования		Тенге				35692				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35692				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				46305				
		Материалы		Тенге				15225				
		Всего заработная плата		Тенге					12444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17017				
			Накладные расходы	Тенге				8959				
			Сметная прибыль	Тенге				4422				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12444			
			РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ									
7	7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	5,145	50,74	50,74	261	261	--	70	358
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	98		27	
8	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка грунта вручную**	м3 грунта	2,205	2062,37	--	4548	--	--	3274	8448
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	4548	--		626	
9	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	49	896,18	--	43913	--	--	31617	81573
			НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	43913	--		6042	
10	10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	408,1	492,23	409,43	200879	167089	--	73476	296303
			НР - 72%; СП - 8%			82,80	167,26	33791	68259		21948	
11	11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	24,5	1373,00	--	33638	--	33638	--	36329
			СП - 8%			--	--	--	--		2691	
12	12	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,27	1065512,19	7307,85	287688	1973	191601	68496	384679
			НР - 72%; СП - 8%			348570,00	3775,48	94114	1019		28495	
13	13	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр до 110 мм. Прокладка**	м трубопровода	88	2127,26	613,55	187199	53992	460	106672	317380
			НР - 72%; СП - 8%			1508,49	175,09	132747	15408		23510	
14	14	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диам.40 мм**	м	88	333,00	--	29304	--	29304	--	31648

Программный комплекс АВС (Редакция 2020.4)

			СП - 8%			--	--	--	--		2344	
15	15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3 358	332,33	149,03	118974	53353	16217	47871	90050 180163
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	49404	17084		13348	
16	16	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	192	456,98	183,57	87740	35246	12750	36448	134115
			НР - 72%; СП - 8%			207,00	56,66	39744	10879		9935	
17	17	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5508	169069,00	--	93123	--	93123	--	100573
			СП - 8%			--	--	--	--		7450	
18	18	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	253893,00	--	2590	--	2590	--	2797
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
19	19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4081	28782,31	19584,31	11746	7992	--	4032	17040
			НР - 72%; СП - 8%			9198,00	4524,00	3754	1846		1262	
20	20	С121-130809-1611 2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	408,1	47,00	--	19181	--	19181	--	20715
			СП - 8%			--	--	--	--		1534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1120784	319906	398864	371956	1591406
								402015	114593	--	119419	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				515052				
		Материалы		Тенге				28968				
		Всего заработная плата		Тенге					224761			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95713				
			Накладные расходы	Тенге				161827				
			Сметная прибыль	Тенге				54150				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				731029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					224761			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				389229				
		Материалы		Тенге				191601				
		Всего заработная плата		Тенге					143692			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19181				
		Местные материалы		Тенге				33638				
			Накладные расходы	Тенге				103457				
			Сметная прибыль	Тенге				39415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				532101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126

			Сметная заработная плата	Тенге					143692				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				216503					
		Материалы		Тенге				459					
		Всего заработная плата		Тенге					148155				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29304					
			Накладные расходы	Тенге				106672					
			Сметная прибыль	Тенге				25854					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				349029					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	Тенге					148155				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1591406					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									394
			Сметная заработная плата	Тенге					516608				

РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

21	21	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные под опоры. Устройство**	м3	7,8	28638,35	1756,01	223379	13697	169952	30869	274588
			НР - 72%; СП - 8%			5093,55	403,08	39730	3144		20340	
22	22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	56,7	882,74	19,89	50051	1127	32588	11874	66880
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	16336	156		4954	
23	23	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опор освещения**	опора	26	7531,63	3160,59	195822	82175	18095	98808	318201
			НР - 72%; СП - 8%			3675,06	1603,16	95552	41682		23570	
24	24	С123-070405-0203 2307-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Опора стальная типа ОГК 6-1,5 высотой 6000 мм**	шт.	26	50505,00	--	1313130	--	1313130	--	1418180
			СП - 8%			--	--	--	--		105050	
25	25	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж светильников**	шт.	26	9267,67	3997,02	240959	103922	43283	94704	362516
			НР - 72%; СП - 8%			3605,94	1453,04	93754	37779		26853	
26	26	С123-070103-1030 2307-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	26	43899,00	--	1141374	--	1141374	--	1232684
			СП - 8%			--	--	--	--		91310	
27	27	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	26	11524,42	6232,89	299635	162055	12835	132152	466330
			НР - 72%; СП - 8%			4797,87	2261,54	124745	58800		34543	
28	28	С123-070405-0304 2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	**Кронштейн трубный типа 1К1,0/15 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	26	5471,00	--	142246	--	142246	--	153626

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

			СП - 8%			--	--	--	--		11380	
29	29	С121-130201-0901 2113-0201-0901 **РСНБ РК 2015**	**Метизы**	т	5 0,012	633852,00	-- --	7606	-- --	7606	-- --	90050 8214
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
30	30	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка ответвительная.Монтаж оборудования**	шт.	26	3241,50	447,17	84279	11627	--	55730	151209
			НР - 72%; СП - 8%			2794,33	182,68	72653	4750		11201	
31	31	С123-070202-0201 2307-0202-0201 **РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	26	687,00	--	17862	--	17862	--	19291
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
32	32	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине**	м кабеля	160	456,98	183,57	73117	29372	10625	30374	111762
			НР - 72%; СП - 8%			207,00	56,66	33120	9066		8279	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3835365	403975	2955501	454511	4633058
								475890	155377	--	343189	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3358507				
		Материалы		Тенге				66743				
		Всего заработная плата		Тенге					434667			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2660517				
			Накладные расходы	Тенге				312960				
			Сметная прибыль	Тенге				293717				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3965184				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
			Сметная заработная плата	Тенге					434667			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				476858				
		Материалы		Тенге				220636				
		Всего заработная плата		Тенге					196600			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7606				
			Накладные расходы	Тенге				141551				
			Сметная прибыль	Тенге				49472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				667881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					196600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4633065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
			Сметная заработная плата	Тенге					631267			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6340602
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				889377				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					726472			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270942			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3386608		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						35692		
			- Накладные расходы	Тенге							835426	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			ИТОГО СМР	Тенге								6304910

			ИТОГО оборудование									35692
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге								75659
			Итого	Тенге								6380569
			Зимние удорожания 2,2%	Тенге								140373
			Итого	Тенге								6520941
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								130419
			Итого	Тенге								6651360
			Итого СМР + оборудование	Тенге								6687052
			Итого в текущих ценах 2021 года к=1,050036	Тенге								7021646
			Итого с учетом договорного коэффициента 0,9	Тенге								6319481,05
			НДС 12%	Тенге								758337,73
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								7077818,78

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Руководитель _____ **Шаниев Е.Р.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **Рашев А.А.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Провод. Демонтаж**	м		580	93,44	0,22	54195	128	--	38979	100628
			НР - 72%; СП - 8%				93,22	0,12	54068	70		7454	
2	2	Ш3-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	**Демонтаж извещателей и приборов ПС**	шт.		73	828,62	0,62	60489	45	--	43520	112329
			НР - 72%; СП - 8%				828,00	--	60444	--		8321	
3	3	Ш3-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	**Демонтаж зарядного устройства и аккумуляторной батареи**	шт		2	5061,01	606,01	10122	1212	--	6678	18143
			НР - 72%; СП - 8%				4455,00	182,16	8910	364		1344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124806	1385	--	89177	231100
									123422	434	--	17119	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					70611				
		Всего заработная плата		Тенге						69718			
			Накладные расходы	Тенге					50198				
			Сметная прибыль	Тенге					9665				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге					130474				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
			Сметная заработная плата	Тенге						69718			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					54195				
		Всего заработная плата		Тенге						54138			
			Накладные расходы	Тенге					38979				
			Сметная прибыль	Тенге					7454				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					100628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	Тенге						54138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					231102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
			Сметная заработная плата	Тенге						123856			
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Пожарная сигнализация										
4	4	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	шт.		1	56189,73	2,08	56190	2	708	39946	103826
			НР - 72%; СП - 8%				55480,00	--	55480	--		7679	
5	5	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.		1	26984,00	--	26984	--	26984	--	29143
			СП - 8%				--	--	--	--		2159	
6	6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	шт		2	18357,60	2020,04	36715	4040	2975	22258	63691
			НР - 72%; СП - 8%				14850,00	607,20	29700	1214		4701	
7	7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.		1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%				--	--	--	--		177	
8	8	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	**Зарядное устройство 12В БРП-2400**	шт.		1	13323,00	--	13323	--	13323	--	14389
			СП - 8%				--	--	--	--		1066	
9	9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой,тепловой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.		166	2842,44	2,08	471845	345	13340	329875	865858
			НР - 72%; СП - 8%				2760,00	--	458160	--		63970	
10	10	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.		47	1502,00	--	70594	--	70594	--	76242
			СП - 8%				--	--	--	--		5648	
11	11	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.		109	937,00	--	102133	--	102133	--	110304
			СП - 8%				--	--	--	--		8171	
12	12	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.		10	1052,00	--	10520	--	10520	--	11362

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		842	
			Система опофещения о пожаре									
13	13	Ц13-100204-0101 1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	125126,04	16022,59	125126	16022	74	81962	223655
			НР - 72%; СП - 8%			109020,00	4816,20	109020	4816		16566	
14	14	С123-080303-0908 2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели БАС-4 исполнение 2	шт.	1	205488,00	--	205488	--	205488	--	221927
			СП - 8%			--	--	--	--		16439	
15	15	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	18357,60	2020,04	36715	4040	2764	22258	63691
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	29700	1214		4701	
16	16	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
17	17	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
18	18	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	22668,32	2525,05	90673	10100	1227	59210	161874
			НР - 72%; СП - 8%			19800,00	759,00	79200	3036		11979	
19	19	С123-080303-0910 2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилители мощности модели БУМ-1/4 исполнение 1	шт.	4	97728,00	--	390912	--	390912	--	422185
			СП - 8%			--	--	--	--		31273	
20 *	20	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8693,74	372,43	8694	372	2412	4489	14238
			НР - 72%; СП - 8%			6115,00	120,28	6115	120		1071	
21	21	С123-080303-0909 2308-0303-0909 РСНБ РК 2015	Дистанционный пульт оповещения модели ДПО	шт.	1	95380,00	--	95380	--	95380	--	103010
			СП - 8%			--	--	--	--		7630	
22	22	Ц13-100701-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	26	1129,85	5,88	29376	153	568	20603	53977

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			1099,21	1,38	28579	36		3992	
23	23	С123-080304-0641 2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Соната-Т-100-3/1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	26	1046,00	--	27196	--	27196	--	29372
			СП - 8%			--	--	--	--		2176	
24	24	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	9	1385,43	139,00	12469	1251	635	7863	21959
			НР - 72%, СП - 8%			1175,88	37,54	10583	338		1627	
25	25	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные для внутренней установки	шт.	9	27476,00	--	247284	--	247284	--	267067
			СП - 8%			--	--	--	--		19783	
26	26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж кабельных каналов	м	920	231,31	2,23	212805	2051	6256	146722	388289
			НР - 72%, СП - 8%			221,38	0,12	203670	110		28696	
27	27	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	920	74,00	--	68080	--	68080	--	73526
			СП - 8%			--	--	--	--		5446	
28	28	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах	м	920	49,37	0,82	45420	755	7764	26794	77991
			НР - 72%, СП - 8%			40,11	0,34	36901	313		5777	
29	29	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	130	480,17	0,75	62422	98	12955	35040	105259
			НР - 72%, СП - 8%			374,36	--	48667	--		7741	
30	30	С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	1,05	78827,00	--	82768	--	82768	--	89389
			СП - 8%			--	--	--	--		6621	
31	31	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	км	0,37	44127,00	--	16327	--	16327	--	17633
			СП - 8%			--	--	--	--		1306	
32	32	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	12	859,48	26,14	10314	314	2941	5155	16707
			НР - 72%, СП - 8%			588,28	8,38	7059	101		1238	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	33	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,01224	177804,00	--	2176	--	2176	--	2350
			СП - 8%					--	--	--		174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2577257**	**39543**	**1434880**	**802175**	**3654349**
									1102834	**11298**	--	**270355**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					2577257				
		Материалы		Тенге					52165				
		Всего заработная плата		Тенге						1114132			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1382717				
			Накладные расходы	Тенге					802175				
			Сметная прибыль	Тенге					270355				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3649787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									794
			Сметная заработная плата	Тенге						1114132			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3649787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									794
			Сметная заработная плата	Тенге						1114132			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3885449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1226256				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						40928			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11732			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1434882		
			- Накладные расходы	Тенге								891352	
			- Сметная прибыль	Тенге								287474	
			ИТОГО	Тенге									3885449
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									46625
			Итого	Тенге									3932074
			Зимнее удорожание 2,2%	Тенге									86506
			Итого	Тенге									4018580
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									80372
			Итого	Тенге									4098952
			Итого в ценах 2021 года к=1,050036	Тенге									4304047
			Итого с учетом договорного коэффициента 0,9	Тенге									3873642,09
			НДС 12%	Тенге									464837,05
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									4338479,14

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ **Шапиев Е.Р.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **Рашев А.А.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 17
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Котельная . Водопровд и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды В1										
1	1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		3	1734,12	22,11	5202	67	35	3673	9585
			НР - 72%; СП - 8%				1700,16	0,27	5100	1		710	
2	2	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		2,97	158,00	--	469	--	469	--	507
			СП - 8%				--	--	--	--		38	
3	3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		4	1470,75	15,55	5883	62	47	4158	10844
			НР - 72%; СП - 8%				1443,48	0,10	5774	--		803	
4	4	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 20 не армированные**	м		3,96	173,00	--	685	--	685	--	740
			СП - 8%				--	--	--	--		55	
5	5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.		1	2255,48	92,17	2255	92	298	1353	3897
			НР - 72%; СП - 8%				1865,43	13,80	1865	14		289	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	6	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.		1	9671,00	--	9671	--	9671	--	10445
			СП - 8%				--	--	--	--		774	
7	7	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		7	61760,59	--	432324	--	15946	299792	790685
			НР - 72%; СП - 8%				59482,50	--	416378	--		58569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					456489	221	27151	308976	826703
									429117	15	--	61238	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					432324				
		Материалы		Тенге					15947				
		Всего заработная плата		Тенге						416378			
			Накладные расходы	Тенге					299792				
			Сметная прибыль	Тенге					58569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					790685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									360
			Сметная заработная плата	Тенге						416378			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					24165				
		Материалы		Тенге					381				
		Всего заработная плата		Тенге						12754			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10825				
			Накладные расходы	Тенге					9184				
			Сметная прибыль	Тенге					2669				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					36018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						12754			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					826703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
			Сметная заработная плата	Тенге						429132			
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование										
8	8	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		1	2971,27	90,34	2971	90	190	1970	5337
			НР - 72%; СП - 8%				2691,00	45,38	2691	45		395	
9	9	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.		1	990,52	0,13	991	--	25	696	1821
			НР - 72%; СП - 8%				966,00	--	966	--		135	
10	10	С123-030102-3204 2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.		1	7690,00	--	7690	--	7690	--	8305
			СП - 8%				--	--	--	--		615	
11	11	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.		1	4611,00	--	4611	--	4611	--	4980

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16263	90	12516	2666	20443
									3657	45	--	1514	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					16263				
		Материалы		Тенге					214				
		Всего заработная плата		Тенге						3702			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12301				
			Накладные расходы	Тенге					2666				
			Сметная прибыль	Тенге					1514				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					20443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3702			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3702			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод горячего водоснабжения ТЗ										
12	12	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект		1	4405,61	48,32	4406	48	78	3095	8101
			НР - 72%, СП - 8%				4279,83	18,34	4280	18		600	
13	13	51-040106-0103 5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект		1	28260,00	--	28260	--		--	28260
							--	--	--	--	28260	--	
14	14	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		3	1470,75	15,55	4412	46	36	3118	8133
			НР - 72%, СП - 8%				1443,48	0,10	4330	--		602	
15	15	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 20 не армированные**	м		2,97	173,00	--	514	--	514	--	555
			СП - 8%				--	--	--	--		41	
16	16	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полипропиленовые для воды, DN 15 типа Vienna**	шт.		1	9671,00	--	9671	--	9671	--	10445
			СП - 8%				--	--	--	--		774	
17	17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		3	90,88	1,18	273	4	6	189	499
			НР - 72%, СП - 8%				87,52	--	263	--		37	
18	18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		3	638,01	69,42	1914	209	797	728	2853

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%				302,57	34,50	908	104		211	
19	19	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019**	м		3	255,00	--	765	--	765	--	826
			СП - 8%				--	--	--	--		61	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					50215	307	11867	7130	59672
									9781	122	28260	2326	
		Стоимость оборудования		Тенге					28260				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					28260				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2679				
		Материалы		Тенге					798				
		Всего заработная плата		Тенге						1012			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					765				
			Накладные расходы	Тенге					728				
			Сметная прибыль	Тенге					272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1012			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					19276				
		Материалы		Тенге					119				
		Всего заработная плата		Тенге						8891			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10185				
			Накладные расходы	Тенге					6402				
			Сметная прибыль	Тенге					2054				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					27732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8891			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					59671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						9903			
			РАЗДЕЛ 4. Канализация К1										
20	20	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		3	811,45	3,40	2434	10	15	1737	4505
			НР - 72%, СП - 8%				803,04	1,08	2409	3		334	
21	21	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		1	841,11	1,39	841	1	3	603	1560
			НР - 72%, СП - 8%				837,46	0,47	837	--		116	
22	22	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м		3	832,00	--	2496	--	2496	--	2696
			СП - 8%				--	--	--	--		200	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	1	400,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
24	24	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
25	25	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
26	26	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПЭ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
27	27	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПЭ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84,00	--	168	--	168	--	181
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
28	28	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПЭ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7605	11	4348	2340	10741
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3246	3	--	796	
		Материалы		Тенге				7605				
		Всего заработная плата		Тенге				17				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3249			
			Накладные расходы	Тенге				4330				
			Сметная прибыль	Тенге				2340				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10741				
			Сметная заработная плата	Тенге					3249			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3249			3
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								917565,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					445801				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					629			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						55882		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28260		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							321112	
			- Накладные расходы	Тенге							65874	
			- Сметная прибыль	Тенге								889305
			ИТОГО СМР									28260
			ИТОГО оборудование									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге									10672
			Итого	Тенге									899977
			Зимние удорожания 2,2%	Тенге									19799
			Итого	Тенге									919776
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									18396
			Итого	Тенге									938172
			Итого СМР + оборудование	Тенге									966432
			Итого в текущих ценах 2021 года к=1,050036	Тенге									1014788
			Итого с учетом договорного коэффициента 0,9	Тенге									913309,24
			НДС 12%	Тенге									109597,11
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									1022906,35

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ **Шаниев Е.Р.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **Рашев А.А.**

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 18
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Котельная . Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 **РСНБ РК 2015**	**Патроны и подвесы. Демонтаж**	**шт.**		9	36,17	--	326	--	--	234	605
			НР - 72%; СП - 8%				36,17	--	326	--		45	
2	2	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 **РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**		45	24,56	--	1105	--	--	796	2053
			НР - 72%; СП - 8%				24,56	--	1105	--		152	
3	3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 **РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**		6	56,47	--	339	--	--	244	630
			НР - 72%; СП - 8%				56,47	--	339	--		47	
4	4	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** **К=0,3**	**Демонтаж щитов**	**шт.**		1	2174,10	883,50	2174	884	--	1168	3610
			НР - 72%; СП - 8%				1290,60	331,85	1291	332		267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3944	884	--	2442	6898
									3061	332	--	511	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					2174				
		Всего заработная плата		Тенге						1623			
			Накладные расходы	Тенге					1168				
			Сметная прибыль	Тенге					267				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					3609				1
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1623			
			Сметная заработная плата	Тенге					1770				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге						1770			
		Всего заработная плата		Тенге					1274				
			Накладные расходы										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3288				1
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1770			
			Сметная заработная плата	Тенге					6897				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3393			
			Сметная заработная плата	Тенге									
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ЩО-1										
5	5	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.		1	25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31715
			НР - 72%; СП - 8%				4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
6	6	С123-070201-0205 2307-0201-0205 **РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15**	шт.		1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
7	7	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 **РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.		3	1446,68	--	4340	--	38	3097	8032
			НР - 72%; СП - 8%				1434,00	--	4302	--		595	
8	8	С123-070204-0747 2307-0204-0747 **РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		1	1643,00	--	1643	--	1643	--	1774
			СП - 8%				--	--	--	--		131	
9	9	С123-070204-0711 2307-0204-0711 **РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		1	483,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%				--	--	--	--		39	
			ЩАО-1										
11	11	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.		1	25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31715
			НР - 72%; СП - 8%				4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
12	12	С123-070201-0205 2307-0201-0205 **РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15**	шт.		1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
13	13	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 **РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.		2	1446,68	--	2893	--	25	2065	5355
			НР - 72%; СП - 8%				1434,00	--	2868	--		397	
14	14	С123-070204-0713 2307-0204-0713 **РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		1	483,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%				--	--	--	--		39	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С123-070204-0711 2307-0204-0711 **РСНБ РК 2015**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	483,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
16	16	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	11	2192,14	676,06	24114	7436	10211	8556	35284
			НР - 72%; СП - 8%			587,94	492,40	6467	5416		2614	
17	17	С123-070101-0207 2307-0101-0207 **РСНБ РК 2015**	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-УЗ ГОСТ 17677-82	шт.	8	5223,00	--	41784	--	41784	--	45127
			СП - 8%			--	--	--	--		3343	
18	18	С123-070101-0335 2307-0101-0335 **РСНБ РК 2015**	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1280,00	--	3840	--	3840	--	4147
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
19	19	С123-070104-0403 2307-0104-0403 **РСНБ РК 2015**	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	669,00	--	2007	--	2007	--	2168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
20	20	С123-070104-0403 2307-0104-0403 **РСНБ РК 2015**	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	8	669,00	--	5352	--	5352	--	5780
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
21	21	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	432,10	3,28	2593	20	78	1802	4747
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	2495	8		352	
22	22	С123-070218-1501 2307-0218-1501 **РСНБ РК 2015**	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	6	285,00	--	1710	--	1710	--	1847
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
23	23	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	516,05	3,28	516	3	25	352	937
			НР - 72%; СП - 8%			487,56	1,34	488	1		69	
24	24	С123-070220-0504 2307-0220-0504 **РСНБ РК 2015**	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	1	393,00	--	393	--	393	--	424
			СП - 8%			--	--	--	--		31	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	25	С123-070202-0504 2307-0202-0504 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.		7	207,00	--	1449	--	1449	--	1565
			СП - 8%				--	--	--	--		116	
26	26	С123-070202-0507 2307-0202-0507 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.		7	207,00	--	1449	--	1449	--	1565
			СП - 8%				--	--	--	--		116	
			КАБЕЛИ										
27	27	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	м		80	366,70	2,46	29336	197	12025	12380	45053
			НР - 72%; СП - 8%				213,92	1,01	17114	81		3337	
28	28	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 мм2	км		0,055	177804,00	--	9779	--	9779	--	10561
			СП - 8%				--	--	--	--		782	
29	29	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 мм2	км		0,025	276382,00	--	6910	--	6910	--	7463
			СП - 8%				--	--	--	--		553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					208723	13546	152839	36040	257663
									42338	7718	--	19581	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					208723				
		Материалы		Тенге					58852				
		Всего заработная плата		Тенге						50056			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93987				
			Накладные расходы	Тенге					36040				
			Сметная прибыль	Тенге					19581				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					257663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге						50056			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					257663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге						50056			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**									271241
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					45399				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14430			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8050			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							152839		
			- Накладные расходы	Тенге								38482	
			- Сметная прибыль	Тенге								20092	
			ИТОГО	Тенге									264561
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									3175
			Итого	Тенге									267736
			Зимнее удорожание 2,2%	Тенге									5890
			Итого	Тенге									273626
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									5473

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге									279098
			Итого в ценакх 2021 года к=1,050036	Тенге									293063
			Итого с учетом дговорного коэффициента 0,9	Тенге									263757,07
			НДС 12%	Тенге									31650,85
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									295407,91

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления
Руководитель _____ **Шапиев Е.Р.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **Рашев А.А.**

Технадзорс объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 19
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Добавляемые ВК, ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ										
			Смета 2-1-2.ВК										
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод горячего водоснабжения ТЗ										
1		Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2	3702,26	179,92	7405	360	1011	4475	12831
							3016,98	90,78	6034	182		950	
2		С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		2	18809,00	--	37618	--	37618	--	40627
							--	--	--	--		3009	
3		51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект		1	44053,00	--	44053	--		--	44053
							--	--	--	--	44053	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					89076	360	38629	4475	97511
									6034	182	44053	3959	
			Смета 2-1-3.ОВ										
							Тепловой узел						
4		Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала		63	225,43	0,22	14202	14	581	9802	25925
							215,98	0,12	13607	8		1920	
5		Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т		0,08	2072,47	--	166	--	--	119	308

						2072,47	--	166	--		23	
6		Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2,65	10451,82	1457,55	27697	3862	7543	12383	43287
							6147,89	342,38	16292	907		3206	
7		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,6	5428,15	54,08	19541	194	12356	5091	26602
							1942,02	22,07	6991	79		1971	
8		Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		9	11555,79	75,61	104002	680	69050	24770	139074
							3808,04	14,49	34272	130		10302	
9		С123-050301-0805 2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.		9	3604,00	--	32436	--	32436	--	35031
							--	--	--	--		2595	
					Котельная.Установка воздуховодов								
10		Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,125	5428,15	54,08	6107	61	3861	1591	8314
							1942,02	22,07	2185	25		616	
11		Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт		1	14739,22	114,51	14739	115	12402	1620	17668
							2221,58	28,98	2222	29		1309	
					Оборудование в котельную и подвал								
12		Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		6	21821,40	445,00	130928	2670	22691	76631	224164
							17594,46	144,20	105567	865		16605	
13		КП ИП Кукушкина	Насос циркуляционный LG Wilo	шт		4	848214,29	--	3392857	--		--	3392857
							--	--	--	--	3392857	--	
14		Счет на оплату ИП Кукушкина	Насосная станция Mateus ATJET 100A	шт		2	657075,89	--	1314152	--		--	1314152
							--	--	--	--	1314152	--	
15		Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		2	19434,68	229,45	38869	459	35947	1880	44009
							1231,61	74,12	2463	148		3260	
16		Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		8	4104,04	283,05	32832	2264	4173	19357	56364
							3299,40	61,12	26395	489		4175	
17		С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		8	44816,00	--	358528	--	358528	--	387210

							--	--	--	--		28682	
18		С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		6	29882,00	--	179292	--	179292	--	193635
							--	--	--	--		14343	
19		С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.		28	2474,00	--	69272	--	69272	--	74814
							--	--	--	--		5542	
20		Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		8	64903,80	426,79	519230	3414	477054	28306	591339
							4845,24	69,05	38762	552		43803	
21		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	492,00	--	984	--	130	615	1727
							426,90	--	854	--		128	
22		С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
							--	--	--	--		274	
23		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2522,72	--	5045	--	4395	468	5954
							324,94	--	650	--		441	
24		Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	2255,48	92,17	4511	185	595	2706	7794
							1865,43	13,80	3731	28		577	
25		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2283,25	119,94	4566	240	595	2726	7875
							1865,43	27,60	3731	55		583	
26		С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1760,00	--	3520	--	3520	--	3802
							--	--	--	--		282	
27		С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.		2	4427,00	--	8854	--	8854	--	9562
							--	--	--	--		708	
28		Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1734,12	22,11	17341	221	118	12243	31951

							1700,16	0,27	17002	3		2367	
						Козырьки-5 шт.							
29		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		1,4	92117,94	21789,43	128965	30505	3461	74450	219688
							67856,50	6002,67	94999	8404		16273	
30		С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		1,3	281381,00	--	365795	--	365795	--	395059
							--	--	--	--		29264	
31		С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0409	263589,00	--	10781	--	10781	--	11643
							--	--	--	--		862	
32		С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,051125	526698,00	--	26927	--	26927	--	29081
							--	--	--	--		2154	
33		Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		19,5	3020,68	100,96	58903	1968	17655	28684	94594
							2014,38	28,63	39280	558		7007	
34		С121-100104-0107 2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		19,5	1881,00	--	36680	--	36680	--	39614
							--	--	--	--		2934	
35		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		30,5	91,67	2,43	2796	75	1311	1021	4123
							46,23	0,28	1410	9		305	
36		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		61	77,63	1,72	4735	105	2981	1199	6409
							27,03	0,28	1649	17		475	
						Котельная.Подвал.Кладка							
37		Е12-030101-0204 1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки		1,28	25407,31	2203,68	32521	2820	--	22272	59176
							23203,63	962,74	29701	1232		4383	
38		Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые . Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2,88	10451,82	1457,55	30101	4198	8197	13458	47044
							6147,89	342,38	17706	986		3485	

39		Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2		5	443,86	7,14	2219	35	562	1181	3673
							324,49	3,70	1622	18		272	
40		Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2		5	167,92	3,06	840	15	67	551	1503
							151,58	1,57	758	8		111	
41		С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		315	738,00	--	232470	--		--	251068
							--	--	--	--		18598	
42		С341-020101-0105 4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		315	63,00	--	19845	--		--	21433
							--	--	--	--		1588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ:	Тенге									7928736
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										7928736
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					468049				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						54460			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14732			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1819872		
			- Перевозка грузов	Тенге					252315				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							4751062		
			- Накладные расходы	Тенге								347599	
			- Сметная прибыль	Тенге								235382	
			ИТОГО СМР										3177674
			ИТОГО оборудование										4751062
			Временные здания и сооружения			1,2 %							38132
			Итого с временными										3215806
			Зимние удорожания			2,2 %							70748
			Итого с зимними удорожаниями										3286554
			Непредвиденные работы и затраты			2 %							65731
			Итого с непредвиденными работами и затратами										3352285
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1							8508806
			Итого с учетом понижающего коэффициента 0,9										7657925,37
			НДС 12%										918951,04
			ИТОГО ПО АКТУ										8576876,41

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району
Руководитель _____ Нашиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Страница - 5

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 20
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
Добавляемы виды работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
			Смета 2-1-1										
							КРОВЛЯ						
							Перекрытие чердачное.Актовый зал 158м2						
		Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные. Разборка покрытия	м2		158,172	344,09	19,18	54425	3034	--	38133	99963
							324,91	9,93	51392	1571		7405	
							Балки существующие						
		Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		53,73408	392,70	--	21101	--	--	14560	38514
							392,70	--	21101	--		2853	
		Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		53,73408	92,95	12,10	4995	650	--	2998	8632
							80,85	--	4344	--		639	
		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		53,73408	91,67	2,43	4926	131	2311	1724	7182
							46,23	0,28	2484	15		532	
		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		107,46816	77,63	1,72	8343	185	5253	2025	11198
							27,03	0,28	2905	30		829	

		Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	Древесина. Антисептирование водными растворами		316,344	36,48	0,56	11540	178	2191	6667	14796
							28,99	0,28	9171	89		1457	
						Комната охраны							
	39	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ПВХ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)прим		16,64	44122,23	28,40	734194	473	712508	19263	813733
							1274,84	11,40	21213	190		60277	
	40	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		5,64	24235,00	--	136685	--	136685	--	147620
							--	--	--	--		10935	
	41	С121-090202-0501 2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2		11	28817,00	--	316987	--	316987	--	342346
							--	--	--	--		25359	
	42	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, одинопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		1,61	24235,00	--	39018	--	39018	--	42139
							--	--	--	--		3121	
	43	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		0,3	23624,00	--	7087	--	7087	--	7654
							--	--	--	--		567	
	44	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		1	4346,00	--	4346	--	4346	--	4694
							--	--	--	--		348	
	45	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
							--	--	--	--		80	
	46	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		1	3306,00	--	3306	--	3306	--	3570
							--	--	--	--		264	
						Тамбурные двери-3шт							

	47	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		8,1	1709,34	179,87	13846	1457	4125	8067	23666
							1020,23	86,34	8264	699		1753	
	48	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		8,1	24235,00	--	196304	--	196304	--	212008
							--	--	--	--		15704	
	49	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
							--	--	--	--		480	
	50	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		3	3306,00	--	9918	--	9918	--	10711
							--	--	--	--		793	
						Перегородки с дверями-2 шт.							
	51	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ПВХ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)прим		5,7	44122,23	28,40	251497	162	244068	6598	278743
							1274,84	11,40	7267	65		20648	
	52	С121-090202-0401 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		5,7	32649,00	--	186099	--	186099	--	200987
							--	--	--	--		14888	
	53	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	4346,00	--	8692	--	8692	--	9387
							--	--	--	--		695	
	54	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	500,00	--	4000	--	4000	--	4320
							--	--	--	--		320	
	55	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		2	3306,00	--	6612	--	6612	--	7141
							--	--	--	--		529	
						Двери в подвал-2шт							
	56	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		2,88	1709,34	179,87	4923	518	1467	2868	8415

							1020,23	86,34	2938	249		623	
	57	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		2,88	24235,00	--	69797	--	69797	--	75381
							--	--	--	--		5584	
	58	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	4346,00	--	8692	--	8692	--	9387
							--	--	--	--		695	
	59	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
							--	--	--	--		160	
	60	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		2	3306,00	--	6612	--	6612	--	7141
							--	--	--	--		529	
						Окошк0 над входными дверями-1 шт.							
	61	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		0,72	13924,00	--	10025	--	10025	--	10827
							--	--	--	--		802	
						Перила из нержавеющей стали							
	62	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		64	12875,78	80,52	824050	5153	783386	44538	938075
							554,86	34,89	35511	2233		69487	
	63	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		64	9970,00	--	638080	--	638080	--	689126
			ИТОГО ПО смете 2-1-1	Тенге					31879425	250587	28587659	2700870	4037076
									3041178	114551	--	2766422	
						Смета 2-1-2							
						Водопровод горячего водоснабжения ТЗ							
	64	КП ТОО"BS Partners Group"	Насосная установка на пожарный гидрант(1раб.1рез.)	шт		1	7600000,00	--	7600000	--		--	7600000
							--	--	--	--	7600000	--	
	65	Счет на оплату №30000003166 ИП Кукушкина Е.И.	Насосная станция Mateus ATJET 100A (1раб.1рез.)	шт		1	119472,79	--	119473	--		--	119473
							--	--	--	--	119473	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге					7719473	--	--	--	7719473

Смета 2-1-3

			СИСТЕМА В-2										
	66	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые , площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	2466,10	3,23	19729	26	16923	2727	24252
							347,51	0,29	2780	2		1796	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге					19729	26	16923	2727	24252

Смета 2-1-4

			ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ										
	67	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		198	3528,11	1231,51	698566	243839	40186	411629	1199011
							2093,64	793,77	414541	157166		88816	
	68	Счет на оплату ТОО"ALEM BUSINESS GROUP"	Светильник 48 Вт 595 толстый.Наружный каркас светильника	шт		198	9332,00	--	1847736	--	1847736	--	1995555
							--	--	--	--		147819	
			ИТОГО ПО СметЕ 2-1-4	Тенге					2546302	243839	1887922	411629	3194566

Смета 3-1-1

КРОВЛЯ Котельной+пристройка

	69	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		5	98569,68	1442,69	492848	7213	364417	111794	653013
							24243,70	599,40	121218	2997		48371	
	70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		5	8870,15	58,63	44351	293	39464	4254	52493
							918,84	26,42	4594	132		3888	
	71	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,5	90503,47	1057,16	135755	1586	96504	34569	183950
							25110,00	496,80	37665	745		13626	
	72	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,5	8274,92	42,46	12412	63	8962	3074	16725
							2257,88	18,93	3387	28		1239	
	73	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли		130	2460,20	100,96	319826	13125	44832	244344	609304
							2014,38	28,63	261869	3722		45134	

	74	Счет на оплату №21001838 ТОО"ERKINDIK trade"	Металлочерепица МП Ламонтерра-X,NormalMP-0,5(RAL8017-Коричневый шоколад)	м2		143,78	3826,53	--	550178	--	550178	--	594192
							--	--	--	--		44014	
			итого										2109677
						Устройство поддувов, дымососов, колосников в котельной							
	80	Ц13-070302-0101 1307-0302-0101 РСНБ РК 2015	Дымосос одностороннего всасывания, масса до 0,67 т. Монтаж оборудования	шт.		1	238482,56	4561,79	238483	4562	199421	22037	281362
							34500,00	1626,76	34500	1627		20842	
	81	Ц13-070301-0302 1307-0301-0302 РСНБ РК 2015	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.		2	422195,97	12566,20	844392	25132	739220	54343	970634
							40020,00	4523,64	80040	9047		71899	
	82	Ц13-060201-0101 1306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Монтаж оборудования	т		0,11188	126755,90	3295,88	14181	369	7578	3840	19462
							55719,00	543,30	6234	61		1442	
						Бак расширительный							
	83	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,152	60865,15	2605,16	9252	396	675	5697	16145
							53823,00	498,84	8181	76		1196	
	84	С123-051203-0111 2305-1203-0111 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3	шт.		1	38933,00	--	38933	--	38933	--	42048
							--	--	--	--		3115	
			ИТОГО ПО Смете 3-1-1	Тенге					2764400	52878	2138960	496040	1329651
									572562	18464	--	260836	
						Резервуар 25м3							
	85	Е11-090701-0125 1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		1,5	191192,23	12145,00	286788	18218	7750	181700	505968
							173880,00	1676,00	260820	2514		37479	
	86	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		1,5	263589,00	--	395384	--	395384	--	427015
							--	--	--	--		31631	
	87	Е11-130301-0407 1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2		40	336,81	2,71	13472	108	11950	987	15615
							35,34	0,41	1414	16		1157	
	88	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2		40	32,34	2,43	1294	97	497	491	1928

							17,51	0,28	700	11		143	
	89	Счет СТСЧЕТ на оплату №3947ТОО"BMS Company"	MasterProtect 180 Ral 7035	компт		1	242857,14	--	242857	--	242857	--	262286
							--	--	--	--		19429	
	90	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		25	195,99	2,50	4900	63	2789	1892	7335
							81,93	1,24	2048	31		543	
	91	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости		25	379,61	0,83	9490	20	5176	3917	14479
							171,76	0,41	4294	10		1073	
			ИТОГО ПО РЕЗЕРВУАР 25м3	Тенге					954185	18506	666403	188987	1234626
							Смета 7-1-1.Генплан						
							Ограждение						
	92	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		40	1275,49	32,34	51020	1294	15999	27869	85200
							843,18	27,72	33727	1109		6311	
	93	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		40	823,89	3,40	32956	136	25882	5604	41644
							173,45	1,66	6938	66		3085	
							Парковка						
	94	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10	2707,51	1048,45	27075	10485	15117	4165	33739
							147,31	238,36	1473	2384		2499	
	95	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см (26 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		100	777,05	206,77	77705	20677	53530	10407	95161
							34,98	61,38	3498	6138		7049	
	96	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания		100	469,14	109,61	46914	10961	35953	3607	54563
							--	33,40	--	3340		4042	

	97	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		100	1674,58	127,06	167458	12706	150115	8445	189975
							46,37	31,82	4637	3182		14072	
	98	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия		100	375,08	0,04	37508	4	37480	26	40537
							0,24	--	24	--		3003	
			ИТОГО ПО Смета 7-1-1.Генлан	**Тенге**					440636	56263	334076	60123	540819
									50297	16219	--	40061	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**									20190140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4350634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						622099			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						308984			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							33631945		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							7719473		
			- Накладные расходы	Тенге								3860376	
			- Сметная прибыль	Тенге								3397205	
			Итого СМР										12470667
			ИТОГО оборудование										7719473
			Временные здания и сооружения			1,2 %						149648	149648
			Итого с временными									20339787	12620314
			Зимние удорожания			2,2 %						277647	277647
			Итого с зимними удорожаниями									20617434	12897961
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						257959	257959
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20875394	13155921
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						21919915	21919915
			Итого с договорным коэффициентом 0,9										19727923,31
			НДС 12%										2367350,80
			ВСЕГО по акту										22095274,11

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Руководитель _____Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 21
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Исключаемые виды работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Смета 2-1-1							
1	26	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стеклополокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции		-1200	-580,50	-6,94	-696600	-8328	-481320	-160430	-925592
							-172,46	-3,45	-206952	-4140		-68562	
2	27	С121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм	м2		-1526,28	-2005,00	--	-3060191	--	-3060191	--	-3305006
							--	--	--	--		-244815	
						Смета 3-1-1							
							--	--	--	--		#ССЫЛКА!	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-4230598
			Временные здания и сооружения			1,2 %							-50 767
			Итого с временными										-4 281 365
			Зимние удорожания			2,2 %							-94 190
			Итого с зимними удорожаниями										-4 375 555
			Непредвиденные работы и затраты			2 %							-87 511
			Итого с непредвиденными работами и затратами										-4 463 066
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										-4 686 380
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9							-4 217 742,27
			НДС			12 %							-506 129,07
			Итого с НДС										-4 723 871,34

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

Договор: № 1005 от 26.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 22
за декабрь месяц 2021 года
Капитальный ремонт здания КГУ Дома школьников в селе Жаксы
Жаксынского района Акмолинской области
Исключаемые виды работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Смета 2-1-1							
1	26	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стеклохолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции		-1200	-580,50	-6,94	-696600	-8328	-481320	-160430	-925592
							-172,46	-3,45	-206952	-4140		-68562	
2	27	С121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм	м2		-1526,28	-2005,00	--	-3060191	--	-3060191	--	-3305006
							--	--	--	--		-244815	
						Смета 3-1-1							
							--	--	--	--		#ССЫЛКА!	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-4230598
			Временные здания и сооружения			1,2 %							-50 767
			Итого с временными										-4 281 365
			Зимние удорожания			2,2 %							-94 190
			Итого с зимними удорожаниями										-4 375 555
			Непредвиденные работы и затраты			2 %							-87 511
			Итого с непредвиденными работами и затратами										-4 463 066
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500036										-4 686 380
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9							-4 217 742,27
			НДС			12 %							-506 129,07
			Итого с НДС										-4 723 871,34

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району
Руководитель _____ Шапиев Е.Р.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____

1,11659660