Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Березовка

СПРАВКА №1 от 26.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		194	09.08.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области	45 502 580,16	40 627 303,71							4 875 276,45	45 502 580,16
в том числе:										
за отчетный месяц	45 502 580,16	40 627 303,71							4 875 276,45	45 502 580,16
удержание суммы в размере 5%	2 275 129,01	2 031 365,19							243 763,82	2 275 129,01
К оплате:	**43 227 451,15**	38 595 938,53							4 631 512,62	**43 227 451,15**

К оплате: сорок три миллиона двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят одна тенге 15 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

БИН 060140006459

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Директор _____ Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Жолағаш-ПВ"
БИН/ИИН 040240007893

Директор _____ Байсолтанова А.Т.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ«Березовская СОШ» отдела образования района Тереңкөл, управления образованияПавлодарской области;

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ«Березовская СОШ» отдела образования района Тереңкөл, управления образованияПавлодарской области;

Договор: № 194 от 09.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.08.2021 г.

за август месяц 2021 года

на Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021 г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ											
1	1	**Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**6,716**		**21429,50**	**7734,30**	**143921**	**51944**	**–**	**97780**	**261037**	
			НР - 84%; СП - 8%				**13695,20**	**3637,28**	**91977**	**24428**		**19336**		
2	2	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**183,75**		**1968,95**	**182,74**	**361795**	**33578**	**–**	**290014**	**703954**	
			НР - 84%; СП - 8%				**1786,21**	**92,73**	**328216**	**17039**		**52145**		
3	3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**57,36**		**1167,16**	**182,74**	**66948**	**10482**	**–**	**51900**	**128356**	
			НР - 84%; СП - 8%				**984,42**	**92,73**	**56466**	**5319**		**9508**		
4	4	**Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**11,94**		**1748,57**	**38,60**	**20878**	**461**	**2661**	**12384**	**35923**	
			НР - 69%; СП - 8%				**1487,13**	**16,05**	**17756**	**192**		**2661**		
5	5	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**3,36**		**1915,46**	**36,63**	**6436**	**123**	**937**	**3744**	**10995**	
			НР - 69%; СП - 8%				**1600,00**	**15,07**	**5376**	**51**		**814**		

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	6	Е11-460401-0503 1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	5,76	463,51 302,02	161,49 81,94	2670 1740	930 472	–	1858 362	4890	
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ.ОКНА										
	7	7	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	23,21	2841,83 1304,61	236,10 109,13	65959 30280	5480 2533	30199	29532 7639	103130	
	8	8	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м2	23,21	27177,00 –	– –	630778 –	– –	630778	– 50462	681240	
	9	9	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	141,33	2921,32 1465,25	240,55 111,97	412870 207084	33997 15825	171789	200618 49079	662567	
	10	10	С1223-102-0609 223-102-0609 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%*	м2	141,33	34681,00 –	– –	4901466 –	– –	4901466	– 392117	5293583	
	11	11	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,77	4057,66 1865,56	240,42 109,13	15297 7033	906 411	7358	6700 1760	23757	
	12	12	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м2	3,77	27177,00 –	– –	102457 –	– –	102457	– 8197	110654	
	13	13	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,14	4051,33 2095,37	243,96 111,97	4619 2389	278 128	1952	2265 551	7434	

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	14	С1223-102-0608 223-102-0608 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** *СП - 8%*	м2	1,14	28221,00 –	– –	32172 –	– –	32172	– 2574	34746
	15	15	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8Кзр=1,15,Кэм=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	85,3	4209,92 291,94	6,99 3,28	359106 24902	596 280	333607	22664 30542	412312
	16	16	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8Кзр=1,15,Кэм=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	2	1901,02 294,55	13,69 6,42	3802 589	27 13	3186	542 348	4691
	17	17	С1223-501-0111 223-501-0111 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 700 мм и более** *СП - 8%*	м	2	4297,00 –	– –	8594 –	– –	8594	– 688	9282
	18	18	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кзр=1,15,Кэм=1,25	**Откосы оконных проемов. Облицовка** *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	255,75	728,97 458,56	7,08 2,96	186435 117277	1811 757	67347	106231 23413	316079
	19	19	С1223-501-0209 223-501-0209 РСНБ РК 2015	**Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более** *СП - 8%*	м	255,75	1245,00 –	– –	318409 –	– –	318409	– 25473	343881
	20	20	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Кзр=1,15,Кэм=1,25	**Откосы снаружи. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	46,9725	2460,06 1964,99	23,79 6,69	115555 92301	1117 314	22137	70387 14875	200818
	21	21	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3** *СП - 8%*	м3	0,93945	28681,00 –	– –	26944 –	– –	26944	– 2156	29100
	22	22	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кзр=1,15,Кэм=1,25	**Откосы оконных проемов. Облицовка** *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	255,75	728,97 458,56	7,08 2,96	186435 117277	1811 757	67347	106231 23413	316079

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
	23	23	С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2015	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм *СП - 8%*	м	255,75	431,00 –	–	110228 –	–	110228	– 8818	119047		
	24	24	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Кзр=1,15,Кэм=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	87,3	1791,46 561,96	7,17 1,53	156394 49059	626 134	106709	39354 15660	211408		
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.2 ЭТАЖ											
	25	47	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	45,36	1968,95 1786,21	182,74 92,73	89312 81022	8289 4206	–	71592 12872	173776		
	26	48	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	35,07	1167,16 984,42	182,74 92,73	40932 34524	6409 3252	–	31732 5813	78477		
	27	49	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов – 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,73	1748,57 1487,13	38,60 16,05	4774 4060	105 44	608	2832 608	8214		
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.2 ЭТАЖ											
	28	50	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,336	41749,89 16078,37	18,24 –	14028 5402	6 –	8620	4538 1485	20051		
	29	51	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,36	738,92 482,17	15,11 7,67	2483 1620	51 26	812	1185 293	3961		
	30	52	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,36	1397,43 1076,74	29,16 22,76	4695 3618	98 76	980	2660 588	7944		
	31	53	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,36	327,93 205,04	3,40 1,58	1102 689	11 5	401	555 133	1790		
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.2 ЭТАЖ.ОКНА											

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
	32	54	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	228,06	2921,32	240,55	666236	54860	277212	323731	1069164		
				НР - 90%; СП - 8%			1465,25	111,97	334165	25536		79197			
	33	55	С1223-102-0609 223-102-0609 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	228,06	34681,00	–	7909349	–	7909349	–	8542097		
				СП - 8%			–	–	–	–		632748			
	34	56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8Кзр=1,15,Кэм=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	110,4	4209,92	6,99	464775	772	431773	29333	533637		
				НР - 90%; СП - 8%			291,94	3,28	32230	362		39529			
	35	57	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кзр=1,15,Кэм=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка	м откоса	313,2	667,74	5,66	209136	1773	82475	113065	347977		
				НР - 90%; СП - 8%			398,75	2,36	124889	739		25776			
	36	58	С1223-501-0209 223-501-0209 РСНБ РК 2015	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более	м	313,2	1245,00	–	389934	–	389934	–	421129		
				СП - 8%			–	–	–	–		31195			
	37	59	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Кзр=1,15,Кэм=1,25	Откосы снаружи. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	46,98	2460,06	23,79	115574	1118	22141	70399	200850		
				НР - 76%; СП - 8%			1964,99	6,69	92315	314		14878			
	38	60	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,9396	28681,00	–	26949	–	26949	–	29105		
				СП - 8%			–	–	–	–		2156			
	39	61	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кзр=1,15,Кэм=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка	м откоса	313,2	728,97	7,08	228314	2217	82475	130094	387081		
				НР - 90%; СП - 8%			458,56	2,96	143622	927		28673			
	40	62	С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2015	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	313,2	431,00	–	134989	–	134989	–	145788		
				СП - 8%			–	–	–	–		10799			

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
	41	63	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Кзр=1,15,Кэм=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	104,4	1791,46	7,17	187028	749	127611	47063	252818		
				НР - 80%; СП - 8%			561,96	1,53	58669	160		18727			
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ											
	42	80	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	231,2	1397,43	29,16	323086	6742	67402	183027	546602		
				НР - 72%; СП - 8%			1076,74	22,76	248942	5262		40489			
	43	81	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	231,2	327,93	3,40	75816	786	27624	38217	123156		
				НР - 80%; СП - 8%			205,04	1,58	47406	365		9123			
	45	83	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	199,8	1754,86	32,21	350621	6436	67642	202800	597694		
				НР - 72%; СП - 8%			1384,10	25,64	276543	5123		44274			
	46	84	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Кзр=1,15,Кэм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	199,8	363,59	3,78	72644	755	26172	36855	118260		
				НР - 80%; СП - 8%			228,82	1,76	45717	352		8760			
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.2 ЭТАЖ											
	49	87	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	255,8	1754,86	32,21	448893	8239	86601	259640	765216		
				НР - 72%; СП - 8%			1384,10	25,64	354053	6559		56683			
	50	88	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Кзр=1,15,Кэм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	255,8	363,59	3,78	93005	967	33507	47185	151405		
				НР - 80%; СП - 8%			228,82	1,76	58531	450		11215			
	51	89	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	380,4	1397,43	29,16	531582	11092	110898	301140	899340		
				НР - 72%; СП - 8%			1076,74	22,76	409592	8658		66618			

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
	52	90	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	380,4	327,93	3,40	124743	1293	45450	62880	202633		
				НР - 80%; СП - 8%			205,04	1,58	77999	601		15010			
				ПОЛ											
				ПОЛ.1 ЭТАЖ											
	55	93	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	199,8	357,31	20,30	71391	4056	–	49963	131061		
				НР - 72%; СП - 8%			337,01	10,30	67335	2058		9708			
	56	94	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	199,8	133,24	42,56	26621	8503	14	19975	50324		
				НР - 94%; СП - 8%			90,61	15,75	18104	3147		3728			
	57	95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Кзр=1,15,Кэм=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,986	27337,64	9,00	382344	126	317523	60813	478610		
				НР - 94%; СП - 8%			4625,69	–	64695	–		35453			
	58	96	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	199,8	426,63	43,29	85241	8649	–	75797	173921		
				НР - 94%; СП - 8%			383,34	20,24	76592	4044		12883			
	59	97	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8,2299	33855,00	–	278623	–	278623	–	300913		
				СП - 8%			–	–	–	–		22290			
	60	98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	199,8	877,01	39,18	175227	7828	82246	83616	279550		
				НР - 94%; СП - 8%			426,19	19,02	85153	3800		20707			
	61	99	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	199,8	229,10	13,27	45775	2651	41019	3160	52850		
				НР - 94%; СП - 8%			10,53	6,29	2105	1257		3915			
	62	100	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4034	18841,32	1881,50	7601	759	13	6509	15238		
				НР - 91%; СП - 8%			16928,46	802,80	6829	324		1129			
	63	101	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4034	337503,00	–	136149	–	136149	–	147041		
				СП - 8%			–	–	–	–		10892			

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	64	102	Е11-1101 01-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	199,8	2012,66	183,77	402130	36717	103458	261329	716536	
			НР - 94%; СП - 8%				1311,08	80,36	261954	16056		53077		
	65	103	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	203,796	3092,00	–	630137	–	630137	–	680548	
			СП - 8%				–	–	–	–		50411		
				ПОЛ.2 ЭТАЖ										
	66	104	Е12-0701 01-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	255,8	357,31	20,30	91400	5193	–	63966	167795	
			НР - 72%; СП - 8%				337,01	10,30	86207	2635		12429		
				КРОВЛЯ										
				КРОВЛЯ.Основное здание.Демонтажные работы.										
	67	123	Е12-0801 01-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1013,52	290,06	1,70	293982	1723	–	210426	544760	
			НР - 72%; СП - 8%				288,36	–	292259	–		40353		
	68	124	Е12-0801 01-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1013,52	177,67	19,85	180072	20118	–	119976	324052	
			НР - 72%; СП - 8%				157,82	6,59	159954	6679		24004		
	69	125	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,04	891,00	–	4491	–		–	4850	
			СП - 8%				–	–	–	–		359		
	70	126	С3412-101-0103 412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	15,12	79,00	–	1194	–		–	1290	
			СП - 8%				–	–	–	–		96		
				КРОВЛЯ.Основное здание.Ремонтные работы.										
	71	127	Е12-0801 01-0601 1208-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон	м	160	2999,17	11,02	479867	1763	401682	55601	578306	
			НР - 72%; СП - 8%				477,64	5,01	76422	802		42837		
	72	128	Е12-0801 01-0603 1208-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные из брусьев. Смена	м	226	3881,74	10,24	877273	2314	468593	293329	1264250	
			НР - 72%; СП - 8%				1798,08	4,58	406366	1035		93648		
	73	129	Е11-1201 01-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1008,37	115,52	16,16	116487	16295	–	96017	229504	
			НР - 92%; СП - 8%				99,36	4,14	100192	4175		17000		

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	74	130	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1109,207	104,00	–	115358	–	115358	–	124586	
				СП - 8%			–	–	–	–		9229		
	75	131	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1008,37	3650,85	129,14	3681411	130221	1128013	2263768	6420793	
				НР - 92%; СП - 8%			2403,06	37,13	2423177	37441		475614		
	76	132	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1115,25722	1584,00	–	1766567	–	1766567	–	1907893	
				СП - 8%			–	–	–	–		141325		
	77	133	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	5,15	855,65	13,45	4407	69	3287	780	5602	
				НР - 72%; СП - 8%			203,93	6,55	1050	34		415		
	78	134	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,15	115,52	16,16	595	83	–	490	1172	
				НР - 92%; СП - 8%			99,36	4,14	512	21		87		
	79	135	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	5,665	104,00	–	589	–	589	–	636	
				СП - 8%			–	–	–	–		47		
	80	136	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,15	2571,58	129,14	13244	665	1867	10030	25136	
				НР - 92%; СП - 8%			2079,84	37,13	10711	191		1862		
	81	137	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,6959	1584,00	–	9022	–	9022	–	9744	
				СП - 8%			–	–	–	–		722		
	82	138	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,8755	4057,66	240,42	3552	210	1709	1556	5517	
				НР - 90%; СП - 8%			1865,56	109,13	1633	96		409		
	83	139	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,8755	26088,00	–	22840	–	22840	–	24667	
				СП - 8%			–	–	–	–		1827		

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
	84	140	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Обшивка слухового окна.Устройство	м2 покрытия	4,25	4150,31	18,09	17639	77	11871	5255	24725		
				НР - 92%; СП - 8%			1339,13	4,83	5691	21		1832			
	85	141	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92,51	1008,56	15,38	93302	1423	54078	35114	138689		
				НР - 92%; СП - 8%			408,62	3,96	37801	366		10273			
	86	142	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92,51	1741,00	–	161060	–	161060	–	173945		
				СП - 8%			–	–	–	–		12885			
	87	143	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	162,7	2078,56	1459,37	338181	237439	44651	99715	472927		
				НР - 92%; СП - 8%			344,75	321,42	56090	52295		35032			
	88	144	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	162,7	729,00	–	118608	–	118608	–	128097		
				СП - 8%			–	–	–	–		9489			
	89	145	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	162,7	8340,60	194,42	1357016	31632	1157270	164095	1642800		
				НР - 92%; СП - 8%			1033,28	63,00	168114	10250		121689			
	90	146	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Установка водосточных труб d=200мм	м	75	2538,38	15,16	190378	1137	160517	26762	234511		
				НР - 92%; СП - 8%			383,00	4,86	28725	365		17371			
				КРОВЛЯ.Тамбур.Демонтажные работы.											
	91	147	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	21,07	290,06	1,70	6112	36	–	4375	11325		
				НР - 72%; СП - 8%			288,36	–	6076	–		839			
	92	148	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	21,07	177,67	19,85	3744	418	–	2494	6737		
				НР - 72%; СП - 8%			157,82	6,59	3325	139		499			
	93	149	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Разборка карнизов	м2	5,94	1392,97	22,46	8274	133	–	7382	16909		
				НР - 90%; СП - 8%			1370,51	10,31	8141	61		1252			
	94	150	Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 168	Козырьки. Демонтаж	м2 горизонтальной проекции	3,71	5208,32	49,60	19323	184	–	17301	39554		
				НР - 90%; СП - 8%			5158,72	22,91	19139	85		2930			

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
	95	151	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**											
				СП - 8%	**т**	**0,11**	**891,00**	**–**	**98**	**–**		**–**	**106**		
							–	**–**	**–**	**–**		**8**			
	96	152	С3412-101-0103 412-101-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**											
				СП - 8%	**т·км**	**0,33**	**79,00**	**–**	**26**	**–**		**–**	**28**		
							–	**–**	**–**	**–**		**2**			
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43210625**		
				- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8059681**						
				- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**777362**					
				- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**279044**					
				- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24124666**				
				- Перевозка грузов	Тенге				**5809**						
				- Накладные расходы	Тенге							**7042320**			
				- Сметная прибыль	Тенге							**3200787**			
	НДЗ РК 8.04-06-2015			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,42%									**1045697**		
	ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге										
	0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								885126		
				Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								40627303,71		
				ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								4875276,45		
													45 502 580,16		

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкол" управления
БИН 060140006459
Руководитель _____ Билялова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000863
Директор _____ Байкенже А.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386
Директор _____ Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Жолағаш-ПВ"
БИН/ИИН 040240007893
Директор _____ Байсоятанова А.Т.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Березовка

СПРАВКА №2 от 24.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		194	09.08.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области	71 797 177,35	64 104 622,63							7 692 554,72	71 797 177,35
в том числе:										
за отчетный месяц	26 294 597,19	23 477 318,92							2 817 278,27	26 294 597,19
удержание суммы в размере 5%	1 314 729,86	1 173 865,95							140 863,91	1 314 729,86
К оплате:	**24 979 867,33**	22 303 452,98							2 676 414,35	**24 979 867,33**

К оплате: двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь тенге 33 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

БИН 060140006459

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Директор _____ Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Жолағаш-ПВ"
БИН/ИИН 040240007893

Директор _____ Байсолтанова А.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области, БИН 060140006459, Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, Тауелсыздык 243

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ«Березовская СОШ» отдела образования района Теренкөл, управления образованияПавлодарской области;

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ«Березовская СОШ» отдела образования района Теренкөл, управления образованияПавлодарской области;

Договор: № 194 от 09.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 24.09.2021 года

за сентябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» отдела образования района Теренкөл, управления образования Павлодарской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1											
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ. ДВЕРИ											
1	25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,24		2012,79	106,86	103 135	5 476	26 109	66 528	183 236	
			ПР - 69%, СП - 8%				1396,39	46,23	71 551	2 369		13 573		
2	26	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	32,13		5812,00	–	186 740	–	186 740	–	201 679	
			СП - 8%				–	–	–	–		14 939		
3	27	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	19,11		8550,00	–	163 391	–	163 391	–	176 462	
			СП - 8%				–	–	–	–		13 071		
4	28	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	62		520,00	–	32 240	–	32 240	–	34 819	
			СП - 8%				–	–	–	–		2 579		
5	29	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	24		5262,00	–	126 288	–	126 288	–	136 391	
			СП - 8%				–	–	–	–		10 103		
6	30	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Кзр=1,15,Кэм=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,88		3364,94	68,93	19 786	405	2 621	11 681	33 984	
			ПР - 69%, СП - 8%				2850,33	28,66	16 760	169		2 517		

за сентябрь месяц 2021 года

7	31	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП - 8%	м2	5,88	53571,00 –	– –	314 997 –	– –	314 997	– 25 200	340 197
8	32	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	8	520,00 –	– –	4 160 –	– –	4 160	– 333	4 493
9	33	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.	2	5262,00 –	– –	10 524 –	– –	10 524	– 842	11 366
10	34	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Кзр=1,15,Кэм=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 60%, СП - 8%	м2	8,22	3689,76 3066,67	65,42 26,91	30 330 25 208	538 221	4 584	17 546 3 830	51 706
11	35	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП - 8%	м2	8,22	40727,00 –	– –	334 776 –	– –	334 776	– 26 782	361 558
12	36	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	8	520,00 –	– –	4 160 –	– –	4 160	– 333	4 493
13	37	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.	4	5262,00 –	– –	21 048 –	– –	21 048	– 1 684	22 732
14	38	Е11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее НР - 90%, СП - 8%	м откоса	159	728,97 458,56	7,08 2,96	115 907 72 911	1 126 471	41 869	66 044 14 556	196 507
15	39	С1223-503-0102 223-503-0102 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м	318	419,00 –	– –	133 242 –	– –	133 242	– 10 659	143 901
16	40	С1223-503-0202 223-503-0202 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СП - 8%	м2	45,209	4901,00 –	– –	221 569 –	– –	221 569	– 17 726	239 295
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ. ВИТРАЖИ										
17	41	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 60%, СП - 8%	м2	43,415	9160,08 8516,05	637,55 307,20	397 685 369 724	27 679 13 337	281	264 312 52 960	714 957
18	42	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%	м2	43,415	15387,00 –	– –	668 027 –	– –	668 027	– 53 442	721 469
19	43	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14Кзр=1,15,Кэм=1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%, СП - 8%	м2	8,61	1958,77 1217,39	244,90 111,97	16 865 10 482	2 109 964	4 275	10 301 2 173	29 340

за сентябрь месяц 2021 года

20	44	С1223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с СП - 8%	м2	8,61	35795,00 –	–	308 195 –	–	308 195 –	– 24 656	332 851
21	45	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	520,00 –	–	5 200 –	–	5 200 –	– 416	5 616
22	46	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	5262,00 –	–	26 310 –	–	26 310 –	– 2 105	28 415
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.2 ЭТАЖ.ДВЕРИ									
23	64	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Кзр=1,15,Кэм=1,25 НР - 90%; СП - 8%	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	35,07	2012,79 1396,39	106,86 46,23	70 588 48 971	3 748 1 621	17 870	45 533 9 290	125 412
24	65	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	5812,00 –	–	76 893 –	–	76 893 –	– 6 151	83 044
25	66	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	21,84	8550,00 –	–	186 732 –	–	186 732 –	– 14 939	201 671
26	67	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	31	520,00 –	–	16 120 –	–	16 120 –	– 1 290	17 410
27	68	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	15	5262,00 –	–	78 930 –	–	78 930 –	– 6 314	85 244
28	69	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Кзр=1,15,Кэм=1,25 НР - 60%; СП - 8%	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,73	3364,94 2850,33	68,93 28,66	9 186 7 781	188 78	1 217	5 423 1 169	15 778
29	70	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,73	53571,00 –	–	146 249 –	–	146 249 –	– 11 700	157 949
30	71	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00 –	–	1 040 –	–	1 040 –	– 83	1 123
31	72	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262,00 –	–	5 262 –	–	5 262 –	– 421	5 683

за сентябрь месяц 2021 года

32	73	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Кзр=1,15,Кэм=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	3689,76	65,42	6 974	124	1 054	4 034	11 889
			НР - 69%; СП - 83%			3066,67	26,91	5 796	51		881	
33	74	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	–	76 974	–	76 974	–	83 132
			СП - 83%			–	–	–	–		6 158	
34	75	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	–	1 040	–	1 040	–	1 123
			СП - 83%			–	–	–	–		83	
35	76	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262,00	–	5 262	–	5 262	–	5 683
			СП - 83%			–	–	–	–		421	
36	77	Е11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее	м откоса	79,7	728,97	7,08	58 099	564	20 987	33 105	98 500
			НР - 90%; СП - 85%			458,56	2,96	36 547	236		7 296	
37	78	С1223-503-0102 223-503-0102 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	159,4	419,00	–	66 789	–	66 789	–	72 132
			СП - 83%			–	–	–	–		5 343	
38	79	С1223-503-0202 223-503-0202 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	25,255	4901,00	–	123 775	–	123 775	–	133 677
			СП - 83%			–	–	–	–		9 902	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ										
39	82	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34	3904,58	46,38	132 756	1 577	69 531	49 928	197 298
			НР - 80%; СП - 85%			1813,17	22,40	61 648	762		14 615	
40	85	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50	412,94	2,32	20 647	116	1 398	18 036	41 778
			НР - 94%; СП - 85%			382,67	1,07	19 134	54		3 095	
41	86	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная	м2	2,5	2276,00	–	5 690	–	5 690	–	6 145
			СП - 83%			–	–	–	–		455	
42	91	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	128,1	412,94	2,32	52 898	297	3 580	46 208	107 035
			НР - 94%; СП - 85%			382,67	1,07	49 021	137		7 929	
43	92	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,405	2276,00	–	14 578	–	14 578	–	15 744
			СП - 83%			–	–	–	–		1 166	
		ПОЛ										
		ПОЛ.2 ЭТАЖ										
44	105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	255,8	426,63	43,29	109 132	11 074	–	97 042	222 668
			НР - 94%; СП - 85%			383,34	20,24	98 059	5 177		16 494	

за сентябрь месяц 2021 года

45	106	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	10,53896	33855,00	–	356 796	–	356 796	–	385 340
			НР - 94%, СП - 8%			–	–	–	–		28 544	
46	107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	255,8	877,01	39,18	224 339	10 022	105 298	107 052	357 902
			НР - 94%, СП - 8%			426,19	19,02	109 019	4 865		26 511	
47	108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2Кзр=1,15,Кэм=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	255,8	229,10	13,27	58 605	3 394	52 516	4 045	67 662
			НР - 94%, СП - 8%			10,53	6,29	2 695	1 609		5 012	
48	109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5164602	18841,32	1881,50	9 731	972	16	8 333	19 509
			НР - 94%, СП - 8%			16928,46	802,80	8 743	415		1 445	
49	110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5164602	337503,00	–	174 307	–	174 307	–	188 251
			СП - 8%			–	–	–	–		13 945	
50	111	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	255,8	2012,66	183,77	514 839	47 008	132 456	334 575	917 366
			НР - 94%, СП - 8%			1311,08	80,36	335 374	20 556		67 953	
51	112	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая	м2	260,916	3092,00	–	806 752	–	806 752	–	871 292
			СП - 8%			–	–	–	–		64 540	
52	113	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	20,84	2592,62	248,56	54 030	5 180	12 313	35 667	96 873
			НР - 94%, СП - 8%			1753,24	67,48	36 538	1 406		7 176	
53	114	С1255-102-0102 255-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	20,84	1771,00	–	36 908	–	36 908	–	39 860
			СП - 8%			–	–	–	–		2 953	
			КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ.ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.									
54	153	Е12-080101-0603 1208-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные из брусьев. Смена	м	18	3881,74	10,24	69 871	184	37 322	23 362	100 693
			НР - 72%, СП - 8%			1798,08	4,58	32 365	82		7 459	
55	154	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	21,07	855,65	13,45	18 029	283	13 448	3 193	22 919
			НР - 72%, СП - 8%			203,93	6,55	4 297	138		1 698	

за сентябрь месяц 2021 года

56	155	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Кзр=1,15,Кэм=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,07	943,98	27,87	19 890	587	1 574	16 517	39 319
			НР - 92%; СП - 82%			841,41	10,66	17 728	225		2 913	
57	156	С1224-103-0607 224-103-0607 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	24,2305	2102,00	–	50 933	–	50 933	–	55 007
			СП - 82%			–	–	–	–		4 075	
58	157	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Кзр=1,15,Кэм=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	3,9	3036,16	11,36	11 841	44	5 487	5 054	18 247
			НР - 80%; СП - 8%			1617,82	2,17	6 310	8		1 352	
59	158	С1224-103-0106 224-103-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	4,29	2153,00	–	9 236	–	9 236	–	9 975
			СП - 8%			–	–	–	–		739	
60	159	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,94	4771,01	35,09	28 340	208	16 429	10 618	42 075
			НР - 90%; СП - 8%			1970,11	16,11	11 702	96		3 117	
61	160	Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции	3,71	9758,51	77,50	36 204	288	8 404	24 880	65 971
			НР - 90%; СП - 8%			7415,66	35,80	27 512	133		4 887	
62	161	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3,3	1008,56	15,38	3 328	51	1 929	1 253	4 947
			НР - 92%; СП - 8%			408,62	3,96	1 348	13		366	
63	162	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,3	1741,00	–	5 745	–	5 745	–	6 205
			СП - 8%			–	–	–	–		460	
64	163	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	6	8340,60	194,42	50 044	1 167	42 677	6 051	60 583
			НР - 92%; СП - 8%			1033,28	63,00	6 200	378		4 488	
65	164	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Установка водосточных труб d=200мм	м	5	2538,38	15,16	12 692	76	10 701	1 784	15 634
			НР - 92%; СП - 8%			383,00	4,86	1 915	24		1 158	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								9 051 213
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				1 495 340				

за сентябрь месяц 2021 года

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124 485				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55 595				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 442 822			
		- Накладные расходы	Тенге							1 318 107		
		- Сметная прибыль	Тенге							670 460		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1										
		ОГРАЖДЕНИЕ										
1	1	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение.Разборка(демонтаж)металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	8,213	35523,58	1816,60	291 755	14 920	1 732	191 874	522 320
						33496,08	362,24	275 103	2 975		38 690	
2	2	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка									
			СП - 8%	т	8,213	891,00	–	7 318	–		–	7 903
						–	–	–	–		585	
3	3	С3411-102-0103 411-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки км									
			СП - 8%	т*км	24,639	154,00	–	3 794	–		–	4 098
						–	–	–	–		304	
4	4	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 Кдемр=1,15 Кдемэм=1,25	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка									
			НР - 115%; СП - 8%	м огряд	538,5	3851,20	1138,41	2 073 874	613 034	159 805	1 811 303	4 195 991
						2416,03	434,48	1 301 035	233 967		310 814	
5	5	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (кругляк диаметром 10 мм)									
			СП - 8%	т	8,77131	645236,00	–	5 659 565	–	5 659 565	–	6 112 330
						–	–	–	–		452 765	
6	6	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кдемр=1,15 Кдемэм=1,25	Столб. Изготовление									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,87159	266824,83	55530,50	1 033 036	214 991	15 824	561 237	1 721 815
						207207,00	2884,10	802 221	11 166		127 542	
7	7	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (столб, 80х80х3мм, 3м)									
			СП - 8%	т	3,87159	369084,00	–	1 428 942	–	1 428 942	–	1 543 257
						–	–	–	–		114 315	
8	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 Кдемр=1,15 Кдемэм=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 слоя									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	316,05	170,37	3,77	53 845	1 192	32 278	14 183	73 471
						64,47	0,57	20 375	180		5 442	

за сентябрь месяц 2021 года

9	9	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18Кдемр=1,15Кдемэм=1,25	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	41671,71	5182,27	41 672	5 182	6 624	37 658	85 677
			НР - 118%; СП - 82%			29865,73	2048,20	29 866	2 048		6 346	
10	10	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (круглик диаметром 10 мм)	т	0,0977	645236,00	–	63 040	–	63 040	–	68 083
			СП - 82%			–	–	–	–		5 043	
11	11	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Кдемр=1,15Кдемэм=1,25	Столб. Изготовление	тконструкций	0,04278	266824,83	55530,50	11 415	2 376	175	6 202	19 026
			НР - 69%; СП - 82%			207207,00	2884,10	8 864	123		1 409	
12	12	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (столб, 80х80х3 мм, 3 м)	т	0,04278	369084,00	–	15 789	–	15 789	–	17 053
			СП - 82%			–	–	–	–		1 263	
13	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2Кдемр=1,15Кдемэм=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 слоя	м2	3,512	170,37	3,77	598	13	359	158	816
			НР - 69%; СП - 82%			64,47	0,57	226	2		60	
14	14	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 Кдемр=1,15 Кдемэм=1,25	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	14542,42	116,25	29 085	233	2 005	31 783	65 737
			НР - 118%; СП - 82%			13423,89	43,47	26 848	87		4 869	
15	15	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (круглик диаметром 10 мм)	т	0,0488	645236,00	–	31 488	–	31 488	–	34 007
			СП - 82%			–	–	–	–		2 519	
16	16	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кдемр=1,15Кдемэм=1,25	Столб. Изготовление	тконструкций	0,04278	266824,83	55530,50	11 415	2 376	175	6 202	19 026
			НР - 69%; СП - 82%			207207,00	2884,10	8 864	123		1 409	
17	17	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (столб, 80х80х3 мм, 3 м)	т	0,04278	369084,00	–	15 789	–	15 789	–	17 053
			СП - 82%			–	–	–	–		1 263	
18	18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 Кдемр=1,15Кдемэм=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 слоя	м2	2,2895	170,37	3,77	390	9	234	103	532
			НР - 69%; СП - 82%			64,47	0,57	148	1		39	

за сентябрь месяц 2021 года

		БРУСЧАТКА										
		БРУСЧАТКА. ДЕМОНТАЖ										
19	19	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	72,8	813,79	–	59 244	–	–	63 983	133 086
			НР - 108%, СП - 8%			813,79	–	59 244	–		9 858	
20	20	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	8,213	891,00	–	7 318	–		–	7 903
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
21	21	**С3411-102-0103 411-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки3 км**	т-км	4,368	154,00	–	673	–		–	726
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
		БРУСЧАТКА. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
22	22	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Кдемр=1,15Кдемэм=1,25**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	44	2287,23	32,62	100 638	1 435	57 668	45 478	157 805
			НР - 108%, СП - 8%			943,98	13,05	41 535	574		11 689	
23	23	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,704	32378,00	–	22 794	–	22 794	–	24 618
			СП - 8%			–	–	–	–		1 824	
24	24	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 Кдемр=1,15Кдемэм=1,25**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,832	9689,83	1818,35	134 030	25 151	52 238	63 482	213 313
			НР - 94%, СП - 8%			4094,87	787,60	56 640	10 894		15 801	
25	25	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 Кдемр=1,15 Кдемэм=1,25**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,916	6961,55	1056,86	48 146	7 309	14 702	27 360	81 546
			НР - 94%, СП - 8%			3778,91	429,60	26 135	2 971		6 040	
26	26	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7Кдемр=1,15Кдемэм=1,25**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	138,32	1560,85	143,42	215 897	19 838	1 230	188 410	436 651
			НР - 94%, СП - 8%			1408,54	40,53	194 830	5 606		32 345	
27	27	**С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	138,32	2377,00	–	328 787	–	328 787	–	355 090
			СП - 8%			–	–	–	–		26 303	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								15 918 931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2 851 934				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					908 058			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					270 719			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						7 911 241		
		- Перевозка грузов		Тенге				19 103				
		- Накладные расходы		Тенге							3 049 415	
		- Сметная прибыль		Тенге							1 179 180	

за сентябрь месяц 2021 года

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**24 970 144**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,42%									**604277**
ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**511488**
0,9	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								**23 477 318,92**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								**2 817 278,27**
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**26 294 597,19**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкол" управления
БИН 060140006459
Руководитель _____ Билялова Ж.К.

Технадзор: объемом выполненных работ согласен

ТОО "Аймерекс"
БИН/ИИН 930540000893
Директор _____ Байкенже А.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386
Директор _____ Канаев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Жолагаш-ПВ"
БИН/ИИН 040240007893
Директор _____ Байсолтанова А.Т.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Березовка

СПРАВКА №3 от 01.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		194	09.08.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области	75 701 497,54	67 590 622,80							8 110 874,74	75 701 497,54
в том числе:										
за отчетный месяц	3 901 320,19	3 483 321,60							417 998,59	3 901 320,19
удержание суммы в размере 5%	195 066,01	174 166,08							20 899,93	195 066,01
К оплате:	**3 706 254,18**	3 309 155,52							397 098,66	**3 706 254,18**

К оплате: три миллиона семьсот шесть тысяч двести пятьдесят четыре тенге 18 тиын

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

БИН 060140006459

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Директор _____ Байкенже А.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ«Березовская СОШ» отдела образования района Теренкөл, управления образованияПавлодарской области;

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ«Березовская СОШ» отдела образования района Теренкөл, управления образованияПавлодарской области;

Договор: № 194 от 09.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 01.11.2021
за ноябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ «Березовская СОШ» отдела образования района Теренкөл, управления образования Павлодарской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1											
			КРЫЛЬЦО											
1	115	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096		1053575,64	1778,44	10 114	17	7 221	2 624	13 758	
							299653,20	759,34	2 877	7		1 019		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	116	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поручень. Монтаж**	т конструкций	0,01353		71987,88	3243,94	974	44	61	605	1 706	
							64200,82	646,85	869	9		126		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	117	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Поручень**	т	0,01353		741626,00	–	10 034	–	10 034	–	10 837	
							–	–	–	–		803		
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
4	118	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	139,7		2667,89	0,19	372 704	27	70 046	217 895	637 847	
							2166,30	–	302 632	–		47 248		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	119	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	139,7		1397,43	29,16	195 221	4 074	40 727	110 592	330 278	
							1076,74	22,76	150 421	3 180		24 465		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	120	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**										
				м2	1109,6	223,77	6,37	248 295	7 068	188 344	38 188	309 402	
						47,66	0,14	52 884	155		22 919		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	121	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**										
				м2	1109,6	434,21	24,41	481 799	27 085	281 150	126 108	656 540	
						156,42	1,43	173 564	1 587		48 633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	122	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	550	914,65	57,35	503 059	31 543	136 070	325 515	894 860	
						609,90	26,49	335 446	14 570		66 286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 855 227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 018 692					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69 857				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19 507				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						733 653			
			- Накладные расходы	Тенге							821 528		
			- Сметная прибыль	Тенге							211 498		
НДЗ РК 8.04-06-2015			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге								34262,724	
НДЗ РК 8.04-06-2015			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,42%									69925,651	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								59188,308	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								2 716 743,32	
			Корректировка акта №1 за август 2021 г.(Временные здания и сооружения 1,2 %)									487 527,64	
			Корректировка акта №2 от 24.09. 2021 г.(Временные здания и сооружения 1,2 %)									281 727,83	
			ИТОГО :									3 486 000,17	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								418 320,02	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								3 904 320,19	

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкол" управления
БИН 060140006459
Руководитель _____ Биялова Ж.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005586
Директор _____ Панев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Аймерекс"
БИН/ИИН 030540000893
Директор _____ Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Жолаушы-ПВ"
БИН/ИИН 040240007893
Директор _____ Байсолтанова А.Т.