Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

СПРАВКА №3 от 04.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		92	30.07.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области	113 036 327,72	100 925 292,60							12 111 035,12	113 036 327,72
в том числе:										
за отчетный месяц	50 702 864,69	45 270 414,90							5 432 449,79	50 702 864,69
авансовый платеж 30%	15 210 859,41	13 581 124,47							1 629 734,94	15 210 859,41
удержание суммы в размере 5%	2 535 143,23	2 263 520,74							271 622,49	2 535 143,23
К оплате:	**32 956 862,05**	**29 425 769,69**							**3 531 092,36**	**32 956 862,05**

К оплате: тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят две тенге 05 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970940001289

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970940001289, г.Павлодар, МАЛАЙСАРЫ БАТЫР, 3, Тел.: 8 (7182) 54-83-20, 54-83-18

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор: № 92 от 30.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 04.10.2021 года
за октябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара»

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-1)											
			Фасад											
1	8	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см.Демонтаж**	**м2 отмостки**	**157,05**		**336,96**	**91,38**	**52919**	**14351**	--	**31578**	**91257**	
			НР - 72%; СП - 8%				**245,58**	**33,69**	**38568**	**5291**		**6760**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**52919**	**14351**	--	**31578**	**91257**	
									38568	**5291**	--	**6760**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					52919					
			Всего заработная плата	Тенге						43859				
			Накладные расходы	Тенге					31578					
			Сметная прибыль	Тенге					6760					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					91257					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43	
			Сметная заработная плата	Тенге						43859				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					91257					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43	
			Сметная заработная плата	Тенге						43859				
			РАЗДЕЛ 2. Окна и двери (локальная смета №2-1-1)											
2	24	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**175,5**		**1758,84**	**9,58**	**308676**	**1681**	**266321**	**29872**	**365631**	
			НР - 72%; СП - 8%				**231,76**	**4,64**	**40674**	**814**		**27084**		
3	25	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**175,5**		**2958,00**	--	**519129**	--	**519129**	--	**560659**	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		41530		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**827805**	**1681**	**785450**	**29872**	**926290**	
								40674	**814**	**--**	**68614**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				827805					
		Материалы		Тенге				266321					
		Всего заработная плата		Тенге					41488				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519129					
			Накладные расходы	Тенге				29872					
			Сметная прибыль	Тенге				68614					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				926291					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					41488				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				926291					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					41488				
			РАЗДЕЛ 2. Устройство кровли (локальная смета №2-1-2)										
4	**18**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**14,62**	**88915,95**	**1026,33**	**1299951**	**15005**	**940535**	**316104**	**1745339**	
			НР - 90%; СП - 8%			**23557,50**	**466,20**	**344411**	**6816**		**129284**		
5	**20**	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**14,62**	**8136,18**	**41,29**	**118951**	**604**	**87398**	**28088**	**158802**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2116,88**	**17,76**	**30949**	**260**		**11763**		
					Слуховое окно СО-1								
6	**47**	**2109-0101-6801 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**5**	**26965,00**	**--**	**134825**	**--**	**134825**	**--**	**145611**	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		**10786**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1553727**	**15609**	**1162758**	**344192**	**2049752**	
								375360	**7076**	**--**	**151833**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553727					
		Материалы		Тенге				1027935					
		Всего заработная плата		Тенге					382436				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134825					
			Накладные расходы	Тенге				344192					
			Сметная прибыль	Тенге				151833					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2049752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361	
			Сметная заработная плата	Тенге					382436				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2049752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361	
			Сметная заработная плата	Тенге					382436				
			РАЗДЕЛ 2. Добавить (корректирующая смета №1 от 04.10.21г)										
7	1	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**19,1**	**107,00**	**--**	**2044**	**--**		**--**	**2207**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
8	2	4102-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 8 км**	т·км	152,8	56,00	--	8557	--		--	9242	
			СП - 8%			--	--	--	--		685		
			Фасад										
9	3	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	10600	60,35	0,84	639710	8904	--	454180	1181402	
			НР - 72%; СП - 8%			59,51	--	630806	--		87511		
10	4	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	10600	58,05	0,81	615330	8586	--	436856	1136361	
			НР - 72%; СП - 8%			57,24	--	606744	--		84175		
11	5	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	10600	142,42	0,81	1509652	8586	--	1038588	2752099	
			НР - 69%; СП - 8%			141,61	0,39	1501066	4134		203859		
12	6	ТТОО "BS Partners Group"	**Анкер-болт 10х185мм**	шт	11130	150,00	--	1669500	--	1669500	--	1803060	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		133560		
13	7	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции из пеноплекса**	м2	1500	3310,38	23,92	4965570	35880	1374525	2566512	8134649	
			НР - 72%; СП - 8%			2370,11	6,29	3555165	9435		602567		
14	8	ТТОО "BS Partners Group"	**Пеноплекс**	м2	1650	2800,80	--	4621320	--	4621320	--	4991026	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		369706		
15	9	ТТОО "BS Partners Group"	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с стальным стержнем**	шт	36000	98,00	--	3528000	--	3528000	--	3810240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		282240		
16	10	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2**	м2 вертикальной проекции	1500	962,16	47,81	1443234	71715	506295	647801	2258318	
			НР - 72%; СП - 8%			576,82	23,00	865224	34500		167283		
17	11	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	1500	770,17	3,89	1155255	5835	123120	740848	2047791	
			НР - 72%; СП - 8%			684,20	1,77	1026300	2655		151688		
18	12	ТОО "BS Partners Group"	**Смеси сухие "Дождик"**	кг	15750	276,00	--	4347000	--	4347000	--	4694760	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		347760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	13	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1500	801,80	39,84	1202700	59760	421920	539838	1881941	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	721020	28755		139403		
20	14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	1500	553,00	4,91	829502	7365	69885	544191	1483589	
			НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	752252	3570		109895		
21	15	ТТОО "Baymix"	Эмульсия Силикон Колерованная	кг	1039,5	1205,36	--	1252972	--	1252972	--	1353210	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		100238		
22	16	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1500	801,80	39,84	1202700	59760	421920	539838	1881941	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	721020	28755		139403		
			Окна										
23	20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,046	3213,88	44,15	372958	5123	111713	206970	626323	
			НР - 80%; СП - 8%			2207,07	22,33	256122	2591		46394		
24	21	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка (утепление) на клее пеноплексом	м откоса	602,838	605,46	5,24	364994	3159	144470	157432	564220	
			НР - 72%; СП - 8%			360,57	2,14	217365	1290		41794		
25	22	ТТОО "BS Partners Group"	Пеноплекс	м2	364,716	2800,80	--	1021497	--	1021497	--	1103217	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		81720		
			Кровля										
26	39	2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана,армированной сеткой из полиэстера,гибкость на брусе R 5 мм при температуре - 45°С,толщиной 1,2 мм	м2	402,39	2005,00	--	806792	--	806792	--	871335	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64543		
27	40	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011	м2	284,3556	2116,00	--	601696	--	601696	--	649832	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48136		
			Слуховое окно СО-1										
28	48	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011	м2	3,924332	2116,00	--	8304	--	8304	--	8968	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		664		
			Слуховое окно СО-1 (1шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	49	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые.Устройство**										
				слуховое окно	1	18151,59	841,33	18152	841	10720	4994	24998	
			НР - 72%; СП - 8%			6590,72	345,95	6591	346		1852		
30	50	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**										Казахстан
				м2	0,5	26965,00	--	13482	--	13482	--	14561	
			СП - 8%			--	--	--	--		1079		
31	52	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей**										
				м2 кровли	3,7022	2026,77	98,69	7504	365	1084	4431	12890	
			НР - 72%; СП - 8%			1635,40	26,86	6055	99		955		
32	53	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011**										Казахстан
				м2	4,0946332	2116,00	--	8664	--	8664	--	9357	
			СП - 8%			--	--	--	--		693		
33	54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**										
				м2 обработанной поверхности	3,7022	306,76	2,64	1136	10	1005	90	1324	
			НР - 72%; СП - 8%			32,65	1,15	121	4		98		
			Подоконники										
34	59	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**										
				м3 кладки	7,2	49244,87	1621,62	354563	11675	300447	33176	418758	
			НР - 72%; СП - 8%			5894,61	505,05	42441	3636		31019		
35	60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	40	758,33	28,58	30333	1143	15776	10055	43619	
			НР - 72%; СП - 8%			335,35	13,77	13414	551		3231		
36	61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=26	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
				м2 стяжки	40	2790,49	126,06	111620	5043	102271	4805	125739	
			НР - 72%; СП - 8%			107,64	59,19	4306	2368		9314		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**32714741**	**293750**	**21484378**	**7930605**	**43896977**	
								10926012	**122689**	--	**3251628**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31205089					
		Материалы		Тенге				3605151					
		Всего заработная плата		Тенге					9543501				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17879227					
		Транспортные расходы		Тенге				10601					
			Накладные расходы	Тенге				6892017					
			Сметная прибыль	Тенге				3047769					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41144875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7934	
			Сметная заработная плата	Тенге					9543501				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1509652					
		Всего заработная плата		Тенге					1505200				
			Накладные расходы	Тенге				1038588					
			Сметная прибыль	Тенге				203859					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2752099					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1264	
			Сметная заработная плата	Тенге					1505200				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43896974					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9198	
			Сметная заработная плата	Тенге					11048701				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**46964274**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11380614					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325391				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135870				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23432588			
			- Перевозка грузов	Тенге				10601					
			- Накладные расходы	Тенге							8336247		
			- Сметная прибыль	Тенге							3478835		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								939 285	
ГН ОССС			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								47 903 559	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								50 300 461	
1,050036			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								45 270 414,90	
0,9			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								5 432 449,79	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**50 702 864,69**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Артемида-СНАБ"

Эксперт _____ Барбулат Н.М.

Авторский надзор:
ТОО НИПиЭ "Апогей"

Директор _____ Аркенова Ф.Б.