Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за
июль 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп.соглашение №3 от 26.02.2019г. к договору №42 от 25.08.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			Всего к оплате
				в отчетный месяц			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	358 202 938,07									
В том числе за июль	6 866 982,00	6 131 233,93							735 748,07	6 866 982,00
Удержание аванса										
К оплате		**6 131 233,93**							**735 748,07**	**6 866 982,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____Муталиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения
Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводные сети (Квартал №2, №3)

АКТ №7
выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета 2-2 Квартал 2					
		РАЗДЕЛ 2. Закрытый переход через дорогу (ГНБ) -2шт					
11	11-221401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (про кол) на длину до 30 м	м продавливания	27,0000		8705,02	235036
		Итого оплата труда:				5284,03	142669
		Итого эксплуатация машин:				6324,20	170754
		Итого материалов:				58,87	1589
		Накладные расходы	%	--		3789,60	102319
		Сметная прибыль	%	8		999,57	26988
		Сметная стоимость:				13494,20	364343
12	11-221401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (про кол) на длину до 50 м	м продавливания	49,0000		10581,29	518483
		Итого оплата труда:				6410,56	314117
		Итого эксплуатация машин:				7761,91	380334
		Итого материалов:				64,23	3147
		Накладные расходы	%	--		4598,40	225321
		Сметная прибыль	%	8		1214,38	59504
		Сметная стоимость:				16394,06	803309

1	2	3	4	5	6	7	8
13	23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,3040		15685,29	1196850
		Накладные расходы	%	--		665,06	50746
		Сметная прибыль	%	8		1308,03	99808
		Сметная стоимость:				17658,37	1347405
14	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,0760		3756175,33	285469
		Итого оплата труда:				330999,30	25156
		Итого эксплуатация машин:				185432,37	14093
		Итого материалов:				3273044,23	248751
		Накладные расходы	%	--		373527,75	28388
		Сметная прибыль	%	8		330376,25	25109
		Сметная стоимость:				4460079,32	338966
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2235839
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2235839
	Материалы -		Тенге				253488
	Всего заработная плата -		Тенге				481942
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1196850
		Накладные расходы -	Тенге				406775
		Сметная прибыль -	Тенге				211409
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2854023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				518
		Сметная заработная плата -	Тенге				481942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2854023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				518
		Сметная заработная плата -	Тенге				481942
		РАЗДЕЛ 3. Фасонные части					
25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Отводы/Установка	шт.	7,0000		854,92	5984
		Итого оплата труда:				504,56	3532
		Итого эксплуатация машин:				521,56	3651
		Накладные расходы	%	--		362,86	2540
		Сметная прибыль	%	8		97,42	682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1315,20	9206
27	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка футляра	км трубопровода	0,0480		931760,59	44725
		Итого оплата труда:				604096,91	28997
		Итого эксплуатация машин:				405362,24	19457
		Итого материалов:				63383,63	3042
		Накладные расходы	%	--		430556,94	20667
		Сметная прибыль	%	8		108985,40	5231
		Сметная стоимость:				1471302,94	70623
28	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснаб жения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	48,0000		-51,68	-2481
		Итого оплата труда:				-51,68	-2481
		Накладные расходы	%	--		-34,73	-1667
		Сметная прибыль	%	8		-6,91	-332
		Сметная стоимость:				-93,32	-4479
30	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,0480		3756175,33	180296
		Итого оплата труда:				330999,30	15888
		Итого эксплуатация машин:				185432,37	8901
		Итого материалов:				3273044,23	157106
		Накладные расходы	%	--		373527,75	17929
		Сметная прибыль	%	8		330376,25	15858
		Сметная стоимость:				4460079,32	214084
31	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0320		788634,03	25236
		Итого оплата труда:				517598,77	16563
		Итого эксплуатация машин:				320669,64	10261
		Итого материалов:				62826,51	2010
		Накладные расходы	%	--		368495,50	11792
		Сметная прибыль	%	8		92570,36	2962
		Сметная стоимость:				1249699,89	39990

1	2	3	4	5	6	7	8
32	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснаб жения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,0000		-51,68	-1654
		Итого оплата труда:				-51,68	-1654
		Накладные расходы	%	--		-34,73	-1111
		Сметная прибыль	%	8		-6,91	-221
		Сметная стоимость:				-93,32	-2986
34	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,0320		3186409,63	101965
		Итого оплата труда:				299295,44	9577
		Итого эксплуатация машин:				167588,58	5363
		Итого материалов:				2749474,58	87983
		Накладные расходы	%	--		328846,80	10523
		Сметная прибыль	%	8		281220,51	8999
		Сметная стоимость:				3796476,94	121487
37	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	16,0000		1465,14	23442
		Итого оплата труда:				1125,23	18004
		Итого эксплуатация машин:				53,85	862
		Итого материалов:				311,68	4987
		Накладные расходы	%	--		790,51	12648
		Сметная прибыль	%	8		180,45	2887
		Сметная стоимость:				2436,11	38978
39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	32,0000		710,25	22728
		Итого оплата труда:				589,84	18875
		Итого эксплуатация машин:				62,34	1995
		Итого материалов:				58,07	1858
		Накладные расходы	%	--		411,94	13182
		Сметная прибыль	%	8		89,78	2873
		Сметная стоимость:				1211,96	38783
41	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм./ крест 100х100,пожарная подставка диам.100,тройник с пожарной подставкой 100х100,крест с пожарной подставкой,тройник 100х100/ Установка	т фасонных частей	0,9660		297029,82	286931
		Итого оплата труда:				32728,56	31616
		Итого эксплуатация машин:				1884,60	1821

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				263312,98	254360
		Накладные расходы	%	--		33780,26	32632
		Сметная прибыль	%	8		26464,81	25565
		Сметная стоимость:				357274,88	345128
42	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм./тройник с пожарной под ставкой 200х100/ Установка	т фасонных частей	0,1520		251753,44	38267
		Итого оплата труда:				27557,22	4189
		Итого эксплуатация машин:				8535,35	1297
		Итого материалов:				218493,29	33211
		Накладные расходы	%	--		28512,97	4334
		Сметная прибыль	%	8		22421,31	3408
		Сметная стоимость:				302687,72	46009
47	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0226		617995,65	13936
		Итого оплата труда:				399826,06	9016
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	6604
		Итого материалов:				17745,77	400
		Накладные расходы	%	--		285022,58	6427
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	1629
		Сметная стоимость:				975259,68	21992
50	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0085		617995,65	5241
		Итого оплата труда:				399826,06	3391
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	2483
		Итого материалов:				17745,77	150
		Накладные расходы	%	--		285022,58	2417
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	613
		Сметная стоимость:				975259,68	8270
53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0090		617995,65	5543
		Итого оплата труда:				399826,06	3586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	2627
		Итого материалов:				17745,77	159
		Накладные расходы	%	--		285022,58	2557
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	648
		Сметная стоимость:				975259,68	8748
55	11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или к лапан	13,0000		925,64	12033
		Итого оплата труда:				897,40	11666
		Итого эксплуатация машин:				53,85	700
		Накладные расходы	%	--		620,16	8062
		Сметная прибыль	%	8		123,66	1608
		Сметная стоимость:				1669,47	21703
57	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1,0000		55691,52	55692
		Итого оплата труда:				1321,50	1321
		Итого эксплуатация машин:				35,90	36
		Итого материалов:				54351,20	54351
		Накладные расходы	%	--		3216,77	3217
		Сметная прибыль	%	8		4712,66	4713
		Сметная стоимость:				63620,95	63621
58	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Втулка п од фланец/ Установка	шт.	4,0000		854,92	3420
		Итого оплата труда:				504,56	2018
		Итого эксплуатация машин:				521,56	2086
		Накладные расходы	%	--		362,86	1451
		Сметная прибыль	%	8		97,42	390
		Сметная стоимость:				1315,20	5261
61	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Втулкапод фланец/ Установка	шт.	68,0000		854,92	58134
		Итого оплата труда:				504,56	34310
		Итого эксплуатация машин:				521,56	35466
		Накладные расходы	%	--		362,86	24675
		Сметная прибыль	%	8		97,42	6625
		Сметная стоимость:				1315,20	89434
64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Гильзы / Установка	шт.	110,0000		854,92	94041
		Итого оплата труда:				504,56	55501
		Итого эксплуатация машин:				521,56	57372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		362,86	39915
		Сметная прибыль	%	8		97,42	10716
		Сметная стоимость:				1315,20	144672
		Подключение абонентов					
66	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные с варные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,2319		617995,65	143326
		Итого оплата труда:				399826,06	92728
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	67916
		Итого материалов:				17745,77	4116
		Накладные расходы	%	--		285022,58	66102
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	16754
		Сметная стоимость:				975259,68	226182
70	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Пере ход/ Установка	шт.	12,0000		854,92	10259
		Итого оплата труда:				504,56	6055
		Итого эксплуатация машин:				521,56	6259
		Накладные расходы	%	--		362,86	4354
		Сметная прибыль	%	8		97,42	1169
		Сметная стоимость:				1315,20	15782
72	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	104,0000		1289,34	134091
		Итого оплата труда:				1192,18	123987
		Итого эксплуатация машин:				17,95	1867
		Итого материалов:				87,74	9125
		Накладные расходы	%	--		805,28	83749
		Сметная прибыль	%	8		167,57	17427
		Сметная стоимость:				2262,18	235267
74	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0874		617995,65	53988
		Итого оплата труда:				399826,06	34929
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	25583
		Итого материалов:				17745,77	1550
		Накладные расходы	%	--		285022,58	24900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	6311
		Сметная стоимость:				975259,68	85199
76	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Перехо д/ Установка	шт.	104,0000		854,92	88911
		Итого оплата труда:				504,56	52474
		Итого эксплуатация машин:				521,56	54242
		Накладные расходы	%	--		362,86	37738
		Сметная прибыль	%	8		97,42	10132
		Сметная стоимость:				1315,20	136781
78	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	104,0000		371,55	38641
		Итого оплата труда:				350,43	36445
		Итого эксплуатация машин:				17,95	1867
		Итого материалов:				11,70	1217
		Накладные расходы	%	--		236,39	24584
		Сметная прибыль	%	8		48,63	5058
		Сметная стоимость:				656,57	68283
79	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	104,0000		2541,30	264295
		Накладные расходы	%	--		107,75	11206
		Сметная прибыль	%	8		211,92	22040
		Сметная стоимость:				2860,98	297541
80	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устано вка	шт.	104,0000		854,92	88911
		Итого оплата труда:				504,56	52474
		Итого эксплуатация машин:				521,56	54242
		Накладные расходы	%	--		362,86	37738
		Сметная прибыль	%	8		97,42	10132
		Сметная стоимость:				1315,20	136781
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1795901
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1627304
	Материалы -		Тенге				605285
	Всего заработная плата -		Тенге				506710
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				264295
		Накладные расходы -	Тенге				397006

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				161945
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2186255
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				592
		Сметная заработная плата -	Тенге				506710
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				168598
	Материалы -		Тенге				10343
	Всего заработная плата -		Тенге				156297
		Накладные расходы -	Тенге				105555
		Сметная прибыль -	Тенге				21932
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				296085
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194
		Сметная заработная плата -	Тенге				156297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2482339
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				785
		Сметная заработная плата -	Тенге				663007
		РАЗДЕЛ 4. Локальная ресурсная смета 2-3 Квартал 3					
		Земляные работы					
6	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	92,7601		1021,99	94800
		Итого оплата труда:				593,51	55054
		Итого эксплуатация машин:				1021,99	94800
		Накладные расходы	%	--		408,97	37936
		Сметная прибыль	%	8		114,48	10619
		Сметная стоимость:				1545,44	143355
7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)	м3 грунта	586,1232		876,33	513638
		Итого оплата труда:				876,33	513638
		Накладные расходы	%	--		577,03	338209
		Сметная прибыль	%	8		116,27	68148
		Сметная стоимость:				1569,63	919994
8	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 3	м3 грунта	890,2150		876,33	780122
		Итого оплата труда:				876,33	780122
		Накладные расходы	%	--		577,03	513678
		Сметная прибыль	%	8		116,27	103504
		Сметная стоимость:				1569,63	1397305

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 3	м3 грунта	208,0800		15,51	3228
		Итого оплата труда:				4,96	1032
		Итого эксплуатация машин:				15,51	3228
		Накладные расходы	%	--		3,71	772
		Сметная прибыль	%	8		1,54	320
		Сметная стоимость:				20,76	4320
10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,0800		143,06	29767
		Итого оплата труда:				108,92	22664
		Итого эксплуатация машин:				60,82	12655
		Накладные расходы	%	--		73,17	15224
		Сметная прибыль	%	8		17,30	3599
		Сметная стоимость:				233,52	48591
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1421555
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1421555
	Всего заработная плата -		Тенге				1372509
		Накладные расходы -	Тенге				905820
		Сметная прибыль -	Тенге				186190
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2513565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1900
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2513565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1900
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372509
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5453295
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2074213
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1048820
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				443245
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2330261
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1519509
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6972804

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				295647
	ИТОГО:		Тенге				7268451
	Сметная прибыль		Тенге				581476
	ИТОГО по смете:		Тенге				7849927
	ИТОГО						**7 849 927**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**7 849 927**
	Временные здания и сооружения 1%:						**78 499**
	Итого:						**7 928 426**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1%						**174 425**
9-1	**Транспортные расходы**						
	Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017г.						**8 102 852**
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383						**8 588 523**
	Непредвиденные затраты заказчика 2%						**171 770**
	Итого:						**8 760 293**
	Поправочнй коэфициент к=0,70						**6 131 233,93**
	НДС 12%						**735 748,07**
	ВСЕГО С НДС:						**6 866 982,00**
	Удержание аванса						**0**
	Итого к оплате						**6 866 982,00**

Заказчик: _____ **Риб.В.Ю**

Подрядчик: _____ **Муталиев М.К.**

Технический надзор: _____ **Сейсенкулов А.**