Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп.соглашение №3 от 26.02.2019г. к договору №42 от 25.08.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетный месяц			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	407 748 882,09									
В том числе за сентябрь	34 670 044,34	30 955 396,73							3 714 647,61	34 670 044,34
Удержание аванса										
К оплате		**30 955 396,73**							**3 714 647,61**	**34 670 044,34**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Риб В.Ю.**

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения
Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводные сети (Квартал №1,№2,№3,№4)

АКТ №9
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета №2-1					
35	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,2034		41024,61	295517
		Итого оплата труда:				38939,67	280498
		Итого материалов:				2084,95	15019
		Накладные расходы	%	--		26946,27	194105
		Сметная прибыль	%	8		5437,67	39170
		Сметная стоимость:				73408,55	528791
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				295517
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				295517
	Материалы -		Тенге				15019
	Всего заработная плата -		Тенге				280498
		Накладные расходы -	Тенге				194105
		Сметная прибыль -	Тенге				39170
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				528791
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371
		Сметная заработная плата -	Тенге				280498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				528791
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371
		Сметная заработная плата -	Тенге				280498

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Локальная ресурсная смета №2-2					
		Трубопроводы и арматура					
16	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжен ия диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	124,0000		59,81	7417
		Итого оплата труда:				51,68	6408
		Итого эксплуатация машин:				1,97	244
		Итого материалов:				6,16	764
		Накладные расходы	%	--		35,07	4349
		Сметная прибыль	%	8		7,59	941
		Сметная стоимость:				102,48	12707
21	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,0000		59,81	1914
		Итого оплата труда:				51,68	1654
		Итого эксплуатация машин:				1,97	63
		Итого материалов:				6,16	197
		Накладные расходы	%	--		35,07	1122
		Сметная прибыль	%	8		7,59	243
		Сметная стоимость:				102,48	3279
		Фасонные части					
35	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,6780		47244,11	126520
		Итого оплата труда:				38939,67	104280
		Итого материалов:				8304,45	22239
		Накладные расходы	%	--		27209,98	72868
		Сметная прибыль	%	8		5956,33	15951
		Сметная стоимость:				80410,42	215339
36	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,8980		41024,61	159914
		Итого оплата труда:				38939,67	151787
		Итого материалов:				2084,95	8127
		Накладные расходы	%	--		26946,27	105037
		Сметная прибыль	%	8		5437,67	21196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				73408,55	286147
43	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	13,0000		2021,08	26274
		Итого оплата труда:				1424,63	18520
		Итого эксплуатация машин:				116,91	1520
		Итого материалов:				528,05	6865
		Накладные расходы	%	--		1007,90	13103
		Сметная прибыль	%	8		242,32	3150
		Сметная стоимость:				3271,30	42527
44	23-030103-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	13,0000		38356,61	498636
		Накладные расходы	%	--		1626,32	21142
		Сметная прибыль	%	8		3198,63	41582
		Сметная стоимость:				43181,56	561360
45	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-27090 2-0100	шт.	13,0000		620,53	8067
		Итого оплата труда:				521,72	6782
		Итого материалов:				98,82	1285
		Накладные расходы	%	--		354,24	4605
		Сметная прибыль	%	8		77,98	1014
		Сметная стоимость:				1052,76	13686
46	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /Указатель пожарного гидранта /	100 шт.	0,1300		105364,98	13697
		Накладные расходы	%	--		4467,48	581
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	1142
		Сметная стоимость:				118619,05	15420
82	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Штуцеры (патрубки) полиэтиленовые,диаметр 110 мм.Врезка в с ущеcтвующие сети из стальных труб	врезка	2,0000		5017,19	10034
		Итого оплата труда:				2733,14	5466
		Итого эксплуатация машин:				2455,54	4911

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				663,86	1328
		Накладные расходы	%	--		1981,97	3964
		Сметная прибыль	%	8		559,93	1120
		Сметная стоимость:				7559,10	15118
		Опоры под задвижки и гидранты					
83	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты.Устройс тво	м3	1,7600		22978,93	40443
		Итого оплата труда:				3875,26	6820
		Итого эксплуатация машин:				697,84	1228
		Итого материалов:				18576,16	32694
		Накладные расходы	%	--		2933,50	5163
		Сметная прибыль	%	8		2072,99	3648
		Сметная стоимость:				27985,43	49254
84	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0514		52071,25	2676
		Итого оплата труда:				39535,14	2032
		Итого эксплуатация машин:				5528,36	284
		Итого материалов:				7887,01	405
		Накладные расходы	%	--		27800,12	1429
		Сметная прибыль	%	8		6389,71	328
		Сметная стоимость:				86261,08	4433
85	21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные оцинкованныеГОСТ 1759.0-87	кг	19,8400		298,58	5924
		Накладные расходы	%	--		12,66	251
		Сметная прибыль	%	8		24,90	494
		Сметная стоимость:				336,14	6669
86	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГО СТ 8479-70	кг	31,5500		228,09	7196
		Накладные расходы	%	--		9,67	305
		Сметная прибыль	%	8		19,02	600
		Сметная стоимость:				256,78	8101
		Колодцы					
		Стремянки					

1	2	3	4	5	6	7	8
108	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	37,0000		10020,40	370755
		Накладные расходы	%	--		424,86	15720
		Сметная прибыль	%	8		835,62	30918
		Сметная стоимость:				11280,89	417393
		Деревянная крышка					
109	11-140101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные.Изготовлени е и настилка над приямками и каналами навозоудален ия/Крышка деревянная/	м2 щитов	11,8968		1477,94	17583
		Итого оплата труда:				298,93	3556
		Итого эксплуатация машин:				41,02	488
		Итого материалов:				1154,89	13740
		Накладные расходы	%	--		263,02	3129
		Сметная прибыль	%	8		139,28	1657
		Сметная стоимость:				1880,24	22369
110	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5180		6606,00	3422
		Итого оплата труда:				1470,06	761
		Итого эксплуатация машин:				26,97	14
		Итого материалов:				5120,37	2652
		Накладные расходы	%	--		1196,47	620
		Сметная прибыль	%	8		624,20	323
		Сметная стоимость:				8426,66	4365
		Отмостка колодцев					
111	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под отмостку из ПГС,толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия	98,7900		585,98	57889
		Итого оплата труда:				208,80	20627
		Итого эксплуатация машин:				94,22	9308
		Итого материалов:				309,57	30583
		Накладные расходы	%	--		156,09	15420
		Сметная прибыль	%	8		59,37	5865
		Сметная стоимость:				801,43	79173

1	2	3	4	5	6	7	8
112	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелко зернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Ус тройство	м2 покрытия	98,7900		1074,18	106118
		Итого оплата труда:				119,36	11792
		Итого эксплуатация машин:				2,01	199
		Итого материалов:				953,47	94193
		Накладные расходы	%	--		120,57	11911
		Сметная прибыль	%	8		95,58	9442
		Сметная стоимость:				1290,33	127472
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1464478
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1455148
	Материалы -		Тенге				214110
	Всего заработная плата -		Тенге				332424
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				896208
		Накладные расходы -	Тенге				275248
		Сметная прибыль -	Тенге				138432
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1868827
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				436
		Сметная заработная плата -	Тенге				332424
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9331
	Материалы -		Тенге				961
	Всего заработная плата -		Тенге				8062
		Накладные расходы -	Тенге				5472
		Сметная прибыль -	Тенге				1184
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1884813
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				444
		Сметная заработная плата -	Тенге				340486
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета №2-3					
		Земляные работы					
9	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 3	м3 грунта	27322,1579		15,51	423800
		Итого оплата труда:				4,96	135460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				15,51	423800
		Накладные расходы	%	--		3,71	101421
		Сметная прибыль	%	8		1,54	42018
		Сметная стоимость:				20,76	567239
10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27322,1579		143,06	3908651
		Итого оплата труда:				108,92	2975873
		Итого эксплуатация машин:				60,82	1661640
		Накладные расходы	%	--		73,17	1999038
		Сметная прибыль	%	8		17,30	472615
		Сметная стоимость:				233,52	6380305
		Закрытый переход через дорогу (ГНБ) -2шт					
11	11-221401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	36,0000		8705,02	313381
		Итого оплата труда:				5284,03	190225
		Итого эксплуатация машин:				6324,20	227671
		Итого материалов:				58,87	2119
		Накладные расходы	%	--		3789,60	136426
		Сметная прибыль	%	8		999,57	35985
		Сметная стоимость:				13494,20	485791
12	23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 7,0 ммГОСТ 10705-80	м	36,1440		15685,29	566929
		Накладные расходы	%	--		665,06	24038
		Сметная прибыль	%	8		1308,03	47277
		Сметная стоимость:				17658,37	638244
13	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0360		3756175,33	135222
		Итого оплата труда:				330999,30	11916
		Итого эксплуатация машин:				185432,37	6676
		Итого материалов:				3273044,23	117830
		Накладные расходы	%	--		373527,75	13447

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		330376,25	11894
		Сметная стоимость:				4460079,32	160563
		Трубопроводы и арматура					
16	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	36,0000		59,81	2153
		Итого оплата труда:				51,68	1860
		Итого эксплуатация машин:				1,97	71
		Итого материалов:				6,16	222
		Накладные расходы	%	--		35,07	1263
		Сметная прибыль	%	8		7,59	273
		Сметная стоимость:				102,48	3689
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Отводы/Установка	шт.	13,0000		854,92	11114
		Итого оплата труда:				504,56	6559
		Итого эксплуатация машин:				521,56	6780
		Накладные расходы	%	--		362,86	4717
		Сметная прибыль	%	8		97,42	1266
		Сметная стоимость:				1315,20	17098
25	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,3220		47244,11	62457
		Итого оплата труда:				38939,67	51478
		Итого материалов:				8304,45	10978
		Накладные расходы	%	--		27209,98	35972
		Сметная прибыль	%	8		5956,33	7874
		Сметная стоимость:				80410,42	106303
26	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,8020		41024,61	73926
		Итого оплата труда:				38939,67	70169
		Итого материалов:				2084,95	3757
		Накладные расходы	%	--		26946,27	48557
		Сметная прибыль	%	8		5437,67	9799
		Сметная стоимость:				73408,55	132282
27	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8,0000		1465,14	11721
		Итого оплата труда:				1125,23	9002

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				53,85	431
		Итого материалов:				311,68	2493
		Накладные расходы	%	--		790,51	6324
		Сметная прибыль	%	8		180,45	1444
		Сметная стоимость:				2436,11	19489
29	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,0000		710,25	11364
		Итого оплата труда:				589,84	9437
		Итого эксплуатация машин:				62,34	997
		Итого материалов:				58,07	929
		Накладные расходы	%	--		411,94	6591
		Сметная прибыль	%	8		89,78	1436
		Сметная стоимость:				1211,96	19391
31	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм./ тройник 100х100,тройник с пожарной подставкой 100х100, пожарная подставка диам.100/ Установка	т фасонных частей	0,4036		297029,82	119881
		Итого оплата труда:				32728,56	13209
		Итого эксплуатация машин:				1884,60	761
		Итого материалов:				263312,98	106273
		Накладные расходы	%	--		33780,26	13634
		Сметная прибыль	%	8		26464,81	10681
		Сметная стоимость:				357274,88	144196
32	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм./крест с пожарной подставкой 200х100, тройник 200х100, тройникс пожарной подставкой 200х100/ Установка	т фасонных частей	0,2878		251753,44	72455
		Итого оплата труда:				27557,22	7931
		Итого эксплуатация машин:				8535,35	2456
		Итого материалов:				218493,29	62882
		Накладные расходы	%	--		28512,97	8206
		Сметная прибыль	%	8		22421,31	6453
		Сметная стоимость:				302687,72	87114
33	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8,0000		2021,08	16169
		Итого оплата труда:				1424,63	11397
		Итого эксплуатация машин:				116,91	935
		Итого материалов:				528,05	4224
		Накладные расходы	%	--		1007,90	8063
		Сметная прибыль	%	8		242,32	1939

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3271,30	26170
34	23-030103-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2750мм ГОСТ 8220-85	шт.	8,0000		38356,61	306853
		Накладные расходы	%	--		1626,32	13011
		Сметная прибыль	%	8		3198,63	25589
		Сметная стоимость:				43181,56	345453
35	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8,0000		620,53	4964
		Итого оплата труда:				521,72	4174
		Итого материалов:				98,82	791
		Накладные расходы	%	--		354,24	2834
		Сметная прибыль	%	8		77,98	624
		Сметная стоимость:				1052,76	8422
36	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /Указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,0800		105364,98	8429
		Накладные расходы	%	--		4467,48	357
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	703
		Сметная стоимость:				118619,05	9490
37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0103		617995,65	6334
		Итого оплата труда:				399826,06	4098
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	3002
		Итого материалов:				17745,77	182
		Накладные расходы	%	--		285022,58	2921
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	740
		Сметная стоимость:				975259,68	9996
40	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0170		617995,65	10481

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				399826,06	6781
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	4967
		Итого материалов:				17745,77	301
		Накладные расходы	%	--		285022,58	4834
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	1225
		Сметная стоимость:				975259,68	16540
43	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0062		617995,65	3838
		Итого оплата труда:				399826,06	2483
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	1819
		Итого материалов:				17745,77	110
		Накладные расходы	%	--		285022,58	1770
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	449
		Сметная стоимость:				975259,68	6056
45	11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или клапан	9,0000		925,64	8331
		Итого оплата труда:				897,40	8077
		Итого эксплуатация машин:				53,85	485
		Накладные расходы	%	--		620,16	5581
		Сметная прибыль	%	8		123,66	1113
		Сметная стоимость:				1669,47	15025
47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтилен овые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка	шт.	8,0000		854,92	6839
		Итого оплата труда:				504,56	4036
		Итого эксплуатация машин:				521,56	4172
		Накладные расходы	%	--		362,86	2903
		Сметная прибыль	%	8		97,42	779
		Сметная стоимость:				1315,20	10522
50	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулкапод фланец/ Установка	шт.	28,0000		854,92	23938
		Итого оплата труда:				504,56	14128
		Итого эксплуатация машин:				521,56	14604
		Накладные расходы	%	--		362,86	10160
		Сметная прибыль	%	8		97,42	2728
		Сметная стоимость:				1315,20	36826

1	2	3	4	5	6	7	8
53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/Установка	шт.	48,0000		854,92	41036
		Итого оплата труда:				504,56	24219
		Итого эксплуатация машин:				521,56	25035
		Накладные расходы	%	--		362,86	17417
		Сметная прибыль	%	8		97,42	4676
		Сметная стоимость:				1315,20	63130
		Подключение абонентов					
55	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1031		617995,65	63740
		Итого оплата труда:				399826,06	41238
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	30204
		Итого материалов:				17745,77	1830
		Накладные расходы	%	--		285022,58	29397
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	7451
		Сметная стоимость:				975259,68	100588
56	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки/	м	7,5000		1783,68	13378
		Накладные расходы	%	--		75,63	567
		Сметная прибыль	%	8		148,74	1116
		Сметная стоимость:				2008,05	15060
57	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубки/	м	3,0000		590,43	1771
		Накладные расходы	%	--		25,03	75
		Сметная прибыль	%	8		49,24	148
		Сметная стоимость:				664,70	1994
58	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	9,0000		2369,33	21324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		100,46	904
		Сметная прибыль	%	8		197,58	1778
		Сметная стоимость:				2667,37	24006
59	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка	шт.	2,0000		854,92	1710
		Итого оплата труда:				504,56	1009
		Итого эксплуатация машин:				521,56	1043
		Накладные расходы	%	--		362,86	726
		Сметная прибыль	%	8		97,42	195
		Сметная стоимость:				1315,20	2630
60	23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3315,11	6630
		Накладные расходы	%	--		140,56	281
		Сметная прибыль	%	8		276,45	553
		Сметная стоимость:				3732,12	7464
61	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	40,0000		1289,34	51573
		Итого оплата труда:				1192,18	47687
		Итого эксплуатация машин:				17,95	718
		Итого материалов:				87,74	3510
		Накладные расходы	%	--		805,28	32211
		Сметная прибыль	%	8		167,57	6703
		Сметная стоимость:				2262,18	90487
62	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40,0000		1003,12	40125
		Накладные расходы	%	--		42,53	1701
		Сметная прибыль	%	8		83,65	3346
		Сметная стоимость:				1129,30	45172

1	2	3	4	5	6	7	8
63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0336		617995,65	20765
		Итого оплата труда:				399826,06	13434
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	9840
		Итого материалов:				17745,77	596
		Накладные расходы	%	--		285022,58	9577
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	2427
		Сметная стоимость:				975259,68	32769
64	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80 /патрубки/	м	24,0000		297,23	7134
		Накладные расходы	%	--		12,60	302
		Сметная прибыль	%	8		24,79	595
		Сметная стоимость:				334,62	8031
65	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка	шт.	40,0000		854,92	34197
		Итого оплата труда:				504,56	20182
		Итого эксплуатация машин:				521,56	20862
		Накладные расходы	%	--		362,86	14515
		Сметная прибыль	%	8		97,42	3897
		Сметная стоимость:				1315,20	52608
66	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,0000		1785,07	71403
		Накладные расходы	%	--		75,69	3027
		Сметная прибыль	%	8		148,86	5954
		Сметная стоимость:				2009,62	80385
67	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1289,34	2579
		Итого оплата труда:				1192,18	2384
		Итого эксплуатация машин:				17,95	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				87,74	175
		Накладные расходы	%	--		805,28	1611
		Сметная прибыль	%	8		167,57	335
		Сметная стоимость:				2262,18	4524
68	23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		1461,43	2923
		Накладные расходы	%	--		61,96	124
		Сметная прибыль	%	8		121,87	244
		Сметная стоимость:				1645,27	3291
69	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0020		617995,65	1261
		Итого оплата труда:				399826,06	816
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	597
		Итого материалов:				17745,77	36
		Накладные расходы	%	--		285022,58	581
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	147
		Сметная стоимость:				975259,68	1990
70	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки/	м	1,2000		389,18	467
		Накладные расходы	%	--		16,50	20
		Сметная прибыль	%	8		32,45	39
		Сметная стоимость:				438,14	526
71	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/Установка	шт.	2,0000		854,92	1710
		Итого оплата труда:				504,56	1009
		Итого эксплуатация машин:				521,56	1043
		Накладные расходы	%	--		362,86	726
		Сметная прибыль	%	8		97,42	195
		Сметная стоимость:				1315,20	2630

1	2	3	4	5	6	7	8
72	23-020304-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1785,08	3570
		Накладные расходы	%	--		75,69	151
		Сметная прибыль	%	8		148,86	298
		Сметная стоимость:				2009,63	4019
73	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	42,0000		371,55	15605
		Итого оплата труда:				350,43	14718
		Итого эксплуатация машин:				17,95	754
		Итого материалов:				11,70	492
		Накладные расходы	%	--		236,39	9928
		Сметная прибыль	%	8		48,63	2043
		Сметная стоимость:				656,57	27576
74	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	42,0000		2541,30	106735
		Накладные расходы	%	--		107,75	4526
		Сметная прибыль	%	8		211,92	8901
		Сметная стоимость:				2860,98	120161
75	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42,0000		854,92	35906
		Итого оплата труда:				504,56	21191
		Итого эксплуатация машин:				521,56	21906
		Накладные расходы	%	--		362,86	15240
		Сметная прибыль	%	8		97,42	4092
		Сметная стоимость:				1315,20	55238
76	23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	42,0000		331,51	13923
		Накладные расходы	%	--		14,06	590
		Сметная прибыль	%	8		27,65	1161
		Сметная стоимость:				373,21	15675

1	2	3	4	5	6	7	8
77	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Штуцеры (патрубки) полиэтиленовые, диаметр 110 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4,0000		5017,19	20069
		Итого оплата труда:				2733,14	10933
		Итого эксплуатация машин:				2455,54	9822
		Итого материалов:				663,86	2655
		Накладные расходы	%	--		1981,97	7928
		Сметная прибыль	%	8		559,93	2240
		Сметная стоимость:				7559,10	30236
		Опоры под задвижки и гидранты					
78	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты. Устройство	м3	0,9240		22978,93	21233
		Итого оплата труда:				3875,26	3581
		Итого эксплуатация машин:				697,84	645
		Итого материалов:				18576,16	17164
		Накладные расходы	%	--		2933,50	2711
		Сметная прибыль	%	8		2072,99	1915
		Сметная стоимость:				27985,43	25859
79	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальныхэлементов	0,0257		52071,25	1338
		Итого оплата труда:				39535,14	1016
		Итого эксплуатация машин:				5528,36	142
		Итого материалов:				7887,01	203
		Накладные расходы	%	--		27800,12	714
		Сметная прибыль	%	8		6389,71	164
		Сметная стоимость:				86261,08	2216
80	21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные оцинкованныеГОСТ 1759.0-87	кг	9,9200		298,58	2962
		Накладные расходы	%	--		12,66	126
		Сметная прибыль	%	8		24,90	247
		Сметная стоимость:				336,14	3334

1	2	3	4	5	6	7	8
81	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,7700		228,09	3597
		Накладные расходы	%	--		9,67	153
		Сметная прибыль	%	8		19,02	300
		Сметная стоимость:				256,78	4049
		Колодцы					
		Колодцы диам.2,0м (12шт)					
82	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые изсборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,2800		45029,20	1453543
		Итого оплата труда:				13770,58	444514
		Итого эксплуатация машин:				5980,62	193054
		Итого материалов:				27590,39	890618
		Накладные расходы	%	--		10823,36	349378
		Сметная прибыль	%	8		4468,20	144234
		Сметная стоимость:				60320,76	1947154
86	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	шт.	12,0000		26752,76	321033
		Накладные расходы	%	--		1134,32	13612
		Сметная прибыль	%	8		2230,97	26772
		Сметная стоимость:				30118,04	361417
87	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных системиз тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1 на ССПЦ	м3	5,7600		57229,16	329640
		Накладные расходы	%	--		2426,52	13977
		Сметная прибыль	%	8		4772,45	27489
		Сметная стоимость:				64428,13	371106

1	2	3	4	5	6	7	8
88	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12,0000		2127,30	25528
		Накладные расходы	%	--		90,20	1082
		Сметная прибыль	%	8		177,40	2129
		Сметная стоимость:				2394,90	28739
89	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	12,0000		4299,36	51592
		Накладные расходы	%	--		182,29	2188
		Сметная прибыль	%	8		358,53	4302
		Сметная стоимость:				4840,19	58082
90	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	12,0000		6538,27	78459
		Накладные расходы	%	--		277,22	3327
		Сметная прибыль	%	8		545,24	6543
		Сметная стоимость:				7360,73	88329
91	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	0,5684		28414,44	16151
		Итого оплата труда:				4692,40	2667
		Итого эксплуатация машин:				1296,03	737
		Итого материалов:				22733,32	12922
		Накладные расходы	%	--		3689,58	2097
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	1460
		Сметная стоимость:				34672,35	19708
		Колодцы диам.1,5м (5шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
96	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	5,0000		18199,50	90998
		Накладные расходы	%	--		771,66	3858
		Сметная прибыль	%	8		1517,69	7588
		Сметная стоимость:				20488,85	102444
97	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5,0000		13148,55	65743
		Накладные расходы	%	--		557,50	2787
		Сметная прибыль	%	8		1096,48	5482
		Сметная стоимость:				14802,53	74013
98	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5,0000		2127,30	10637
		Накладные расходы	%	--		90,20	451
		Сметная прибыль	%	8		177,40	887
		Сметная стоимость:				2394,90	11974
99	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5,0000		4299,36	21497
		Накладные расходы	%	--		182,29	911
		Сметная прибыль	%	8		358,53	1793
		Сметная стоимость:				4840,19	24201
100	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	5,0000		6538,27	32691
		Накладные расходы	%	--		277,22	1386
		Сметная прибыль	%	8		545,24	2726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7360,73	36804
101	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	0,2368		28414,44	6730
		Итого оплата труда:				4692,40	1111
		Итого эксплуатация машин:				1296,03	307
		Итого материалов:				22733,32	5384
		Накладные расходы	%	--		3689,58	874
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	608
		Сметная стоимость:				34672,35	8212
		Стремянки					
102	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4026		299951,71	120749
		Накладные расходы	%	--		12717,95	5120
		Сметная прибыль	%	8		25013,57	10069
		Сметная стоимость:				337683,24	135938
103	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14,0000		10020,40	140286
		Накладные расходы	%	--		424,86	5948
		Сметная прибыль	%	8		835,62	11699
		Сметная стоимость:				11280,89	157932
104	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		15691,65	47075
		Накладные расходы	%	--		665,33	1996
		Сметная прибыль	%	8		1308,56	3926
		Сметная стоимость:				17665,53	52997
		Деревянная крышка					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1290,33	58568
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10264933
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10193022
	Материалы -		Тенге				1562282
	Всего заработная плата -		Тенге				4266579
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2750621
		Накладные расходы -	Тенге				3095491
		Сметная прибыль -	Тенге				1063081
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14351595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5854
		Сметная заработная плата -	Тенге				4266579
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				71910
	Материалы -		Тенге				4399
	Всего заработная плата -		Тенге				66650
		Накладные расходы -	Тенге				45013
		Сметная прибыль -	Тенге				9354
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				126277
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				66650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14477871
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5936
		Сметная заработная плата -	Тенге				4333229
		РАЗДЕЛ 4. Локальная ресурсная смета №2-4					
		Трубопроводы и арматура					
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км т рубопровода	1,1700		224672,00	262866
		Итого оплата труда:				180465,38	211144
		Итого эксплуатация машин:				61860,80	72377
		Итого материалов:				2891,18	3383
		Накладные расходы	%	--		126346,82	147826
		Сметная прибыль	%	8		28081,51	32855
		Сметная стоимость:				379100,32	443547

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	257,0000		876,98	225385
		Итого оплата труда:				721,93	185536
		Итого эксплуатация машин:				13,17	3385
		Итого материалов:				143,33	36836
		Накладные расходы	%	--		504,51	129660
		Сметная прибыль	%	8		110,52	28404
		Сметная стоимость:				1492,01	383448
13	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	257,0000		59,81	15372
		Итого оплата труда:				51,68	13282
		Итого эксплуатация машин:				1,97	506
		Итого материалов:				6,16	1584
		Накладные расходы	%	--		35,07	9014
		Сметная прибыль	%	8		7,59	1951
		Сметная стоимость:				102,48	26336
15	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,0530		197435,35	10464
		Итого оплата труда:				163612,52	8671
		Итого эксплуатация машин:				48590,05	2575
		Итого материалов:				1290,23	68
		Накладные расходы	%	--		114282,62	6057
		Сметная прибыль	%	8		24937,44	1322
		Сметная стоимость:				336655,41	17843
16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	124,0000		876,98	108746
		Итого оплата труда:				721,93	89520
		Итого эксплуатация машин:				13,17	1633
		Итого материалов:				143,33	17773
		Накладные расходы	%	--		504,51	62560
		Сметная прибыль	%	8		110,52	13704

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1492,01	185010
17	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжен ия диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровод а	124,0000		59,81	7417
		Итого оплата труда:				51,68	6408
		Итого эксплуатация машин:				1,97	244
		Итого материалов:				6,16	764
		Накладные расходы	%	--		35,07	4349
		Сметная прибыль	%	8		7,59	941
		Сметная стоимость:				102,48	12707
19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопро вода	6,4530		186479,93	1203355
		Итого оплата труда:				156836,95	1012069
		Итого эксплуатация машин:				43059,61	277864
		Итого материалов:				811,24	5235
		Накладные расходы	%	--		109432,07	706165
		Сметная прибыль	%	8		23672,96	152762
		Сметная стоимость:				319584,97	2062282
		Опоры под задвижки и гидранты					
79	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаме нты-столбы бетонные под задвижки и гидранты.Устр ойство	м3	1,4574		22978,93	33489
		Итого оплата труда:				3875,26	5648
		Итого эксплуатация машин:				697,84	1017
		Итого материалов:				18576,16	27073
		Накладные расходы	%	--		2933,50	4275
		Сметная прибыль	%	8		2072,99	3021
		Сметная стоимость:				27985,43	40786
80	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальны х элементов	0,1221		52071,25	6355
		Итого оплата труда:				39535,14	4825
		Итого эксплуатация машин:				5528,36	675
		Итого материалов:				7887,01	963
		Накладные расходы	%	--		27800,12	3393
		Сметная прибыль	%	8		6389,71	780
		Сметная стоимость:				86261,08	10528

1	2	3	4	5	6	7	8
81	21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	47,1200		298,58	14069
		Накладные расходы	%	--		12,66	597
		Сметная прибыль	%	8		24,90	1173
		Сметная стоимость:				336,14	15839
82	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГО СТ 8479-70	кг	74,9300		228,09	17091
		Накладные расходы	%	--		9,67	725
		Сметная прибыль	%	8		19,02	1425
		Сметная стоимость:				256,78	19241
		Колодцы					
		Колодцы диам.2,0м (65шт)					
83	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокры х	м3 железобетонных и бетонных	144,9112		45029,20	6525235
		Итого оплата труда:				13770,58	1995512
		Итого эксплуатация машин:				5980,62	866659
		Итого материалов:				27590,39	3998157
		Накладные расходы	%	--		10823,36	1568425
		Сметная прибыль	%	8		4468,20	647493
		Сметная стоимость:				60320,76	8741154
92	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	3,1737		28414,44	90179
		Итого оплата труда:				4692,40	14892
		Итого эксплуатация машин:				1296,03	4113
		Итого материалов:				22733,32	72149
		Накладные расходы	%	--		3689,58	11710
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	8151
		Сметная стоимость:				34672,35	110040
		Колодцы диам.1,5м (49шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
93	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые изсборного железобетона.Устройство в грунтах мокры х	м3 железобетонных и бетонных	74,4727		45029,20	3353446
		Итого оплата труда:				13770,58	1025533
		Итого эксплуатация машин:				5980,62	445393
		Итого материалов:				27590,39	2054731
		Накладные расходы	%	--		10823,36	806045
		Сметная прибыль	%	8		4468,20	332759
		Сметная стоимость:				60320,76	4492250
103	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	2,2737		28414,44	64606
		Итого оплата труда:				4692,40	10669
		Итого эксплуатация машин:				1296,03	2947
		Итого материалов:				22733,32	51689
		Накладные расходы	%	--		3689,58	8389
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	5840
		Сметная стоимость:				34672,35	78835
		Стремянки					
104	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждениелестничных проемов,лестничные марши,пожарные лес тницы ГОСТ 25772-83	т	2,7087		299951,71	812479
		Накладные расходы	%	--		12717,95	34449
		Сметная прибыль	%	8		25013,57	67754
		Сметная стоимость:				337683,24	914683
105	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	114,0000		10020,40	1142326
		Накладные расходы	%	--		424,86	48435
		Сметная прибыль	%	8		835,62	95261
		Сметная стоимость:				11280,89	1286021
		Деревянная крышка					

1	2	3	4	5	6	7	8
106	11-140101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные.Изготовлени е и настилка над приямками и каналами навозоудален ия/Крышка деревянная/	м2 щитов	36,6551		1477,94	54174
		Итого оплата труда:				298,93	10957
		Итого эксплуатация машин:				41,02	1504
		Итого материалов:				1154,89	42333
		Накладные расходы	%	--		263,02	9641
		Сметная прибыль	%	8		139,28	5105
		Сметная стоимость:				1880,24	68920
107	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в	1,5960		6606,00	10543
		Итого оплата труда:				1470,06	2346
		Итого эксплуатация машин:				26,97	43
		Итого материалов:				5120,37	8172
		Накладные расходы	%	--		1196,47	1910
		Сметная прибыль	%	8		624,20	996
		Сметная стоимость:				8426,66	13449
108	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка колодцев Основания под отмостку из ПГС,толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия	304,3800		585,98	178359
		Итого оплата труда:				208,80	63553
		Итого эксплуатация машин:				94,22	28678
		Итого материалов:				309,57	94227
		Накладные расходы	%	--		156,09	47510
		Сметная прибыль	%	8		59,37	18070
		Сметная стоимость:				801,43	243939
109	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелко зернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Ус тройство	м2 покрытия	304,3800		1074,18	326959
		Итого оплата труда:				119,36	36331
		Итого эксплуатация машин:				2,01	612
		Итого материалов:				953,47	290216
		Накладные расходы	%	--		120,57	36699
		Сметная прибыль	%	8		95,58	29093
		Сметная стоимость:				1290,33	392751
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				15644784
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15620134
	Материалы -		Тенге				7250755
	Всего заработная плата -		Тенге				5059415
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2148252
		Накладные расходы -	Тенге				3931468
		Сметная прибыль -	Тенге				1564128
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21115728
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6013
		Сметная заработная плата -	Тенге				5059415
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24650
	Материалы -		Тенге				2540
	Всего заработная плата -		Тенге				21299
		Накладные расходы -	Тенге				14455
		Сметная прибыль -	Тенге				3128
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42235
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				21299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21127963
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6034
		Сметная заработная плата -	Тенге				5080714
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				27649317
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8232799
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4661795
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1841506
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14754724
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				6148612
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				33797929
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1433032
	ИТОГО:		Тенге				35230961
	Сметная прибыль		Тенге				2818477
	ИТОГО по смете:		Тенге				38049439
Локальная ресурсная смета №9-1							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**43 361 767**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**30 955 396,73**
		НДС 12%					**3 714 647,61**
		ВСЕГО С НДС:					**34 670 044,34**
		Удержание аванса					**0**
		Итого к оплате					**34 670 044,34**

Заказчик: _____ **Риб.В.Ю**

Подрядчик: _____ **Муталиев М.К.**

Технический надзор: _____ **Сейсенкулов А.**