Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада КГУ «СОШ № 7 г.Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: г.Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №3 от 06.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		51	08.06.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки, входная группа с крыльцом, архитектурная подсветка здания) ГУ "Средняя общеобразовательная школа, специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара	59 127 378,90	52 792 302,60							6 335 076,30	59 127 378,90
в том числе:										
за отчетный месяц	6 491 986,70	5 796 416,70							695 570,00	6 491 986,70
авансовый платеж 30%	1 947 596,01	1 738 925,01							208 671,00	1 947 596,01
удержание суммы в размере 5%	324 599,34	289 820,84							34 778,50	324 599,34
К оплате:	**4 219 791,35**	**3 767 670,85**							**452 120,50**	**4 219 791,35**

К оплате: четыре миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот девяносто один тенге 35 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002308, г.Павлодар, площадь Победы, 13, Тел.: 325918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада КГУ «СОШ № 7 г.Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: г.Павлодар, Площадь Победы, 13

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки, входная группа с крыльцом, архитектурная подсветка здания) ГУ "Средняя общеобразовательная школа, специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара

Договор: № 51 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 06.09.2021 года

за сентябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки) (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на ед. изм	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машин	зарплата рабочих-строителей	зарплата машин	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка (локальная смета №2-1-1)											
			Блок №2											
1	47	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	143,5		758,60 162,76	3,30 1,55	108859 23356	473 222	85030	16977 10067	135902	
			Блок №3											
2	53	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	214,2		758,60 162,76	3,30 1,55	162492 34863	707 332	126922	25341 15027	202859	
			Блок №5-8											
3	66	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	333,4		758,60 162,76	3,30 1,55	252917 54264	1100 517	197553	39442 23389	315748	
			Блок №9											
4	73	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	525,7		758,60 162,76	3,30 1,55	398796 85563	1735 815	311498	62192 36879	497867	
			Блок №10											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	80	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	53,3	758,60 162,76	3,30 1,55	40433 8675	176 83	31582	6306 3739	50478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				963497 206721	4191 1969	752585 –	150258 89101	1202854	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				963497					
		Материалы		Тенге				752584					
		Всего заработная плата		Тенге					208690				
			Накладные расходы	Тенге				150258					
			Сметная прибыль	Тенге				89101					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202856					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168	
			Сметная заработная плата	Тенге					208690				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1202856					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168	
			Сметная заработная плата	Тенге					208690				
			РАЗДЕЛ 7.Входная группа №1 (локальная смета №2-1-1)										
			Фундамент Фм-1, 2шт										
6	83	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2	30093,41 4780,44	1717,91 378,25	36112 5737	2062 454	28313	4457 3246	43815	
7	84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	244717,00 –	– –	3426 –	– –	3426	– 274	3700	Казахстан
8	85	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03016	396060,65 140420,00	1358,99 411,01	11945 4235	41 12	7669	3058 1200	16203	Казахстан
			Каркас										
9	96	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки Ст-1. Монтаж	т конструкций	0,47142	61207,85 34661,00	20345,76 4348,81	28855 16340	9591 2050	2924	13241 3368	45463	
10	87	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки Ст-1	т	0,47142	462242,00 –	– –	217910 –	– –	217910	– 17433	235343	Казахстан
11	88	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные. Монтаж	т конструкций	0,62446	56108,65 26887,00	24733,59 6976,93	35038 16790	15445 4357	2803	15226 4021	54285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1540548					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174	
			Сметная заработная плата	Тенге					219343				

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №1 от 13.08.2021 года)

			Блок №2										
18	4	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Выравнивание сухими смесями (1 слой клеевая штукатурка, 2 слой смеси сухие "Дождик")	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,5	821,38 791,24	30,04 26,02	117868 113543	4311 3734	14	84439 16185	218492	
19	5	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	143,5	88,00 –	– –	12628 –	– –	12628	– 1010	13638	Казахстан
20	6	Дог.цена	Смеси сухие "Дождик""	кг	516,6	135,71 –	– –	70108 –	– –	70108	– 5609	75717	Казахстан
			Блок №3										
21	7	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Выравнивание сухими смесями (1 слой клеевая штукатурка, 2 слой смеси сухие "Дождик")	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,2	821,38 791,24	30,04 26,02	175940 169484	6434 5573	22	126041 24158	326140	
22	8	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	214,2	88,00 –	– –	18850 –	– –	18850	– 1508	20358	Казахстан
23	9	Дог.цена	Смеси сухие "Дождик""	кг	771,12	135,71 –	– –	104649 –	– –	104649	– 8372	113021	Казахстан
			Блок №5-8										
24	13	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Выравнивание сухими смесями (1 слой клеевая штукатурка, 2 слой смеси сухие "Дождик")	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,4	821,38 791,24	30,04 26,02	273848 263799	10015 8675	34	196182 37602	507632	
25	14	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	214,2	88,00 –	– –	18850 –	– –	18850	– 1508	20358	Казахстан
26	15	Дог.цена	Смеси сухие "Дождик""	кг	771,12	135,71 –	– –	104649 –	– –	104649	– 8372	113021	Казахстан
27	16	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	97,5	627,53 184,54	11,97 5,93	61184 17993	1167 578	42024	13371 5964	80519	
28	17	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	97,5	759,89	21,15	74089	2062	7482	47014	130791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						662,00	7,71	64545	752		9688		
29	18	ТОО "Кровельный Центр" г.Нур-Султан	Профилированный лист Н-44 (ПЭ-6005-0,7-01)	м2	112,035	4843,93 –	– –	542690 –	– –	542690	– 43415	586105	Казахстан
			Блок №9										
30	21	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Выравнивание сухими смесями (1 слой клеевая штукатурка, 2 слой смеси сухие "Дождик")	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,7	821,38 791,24	30,04 26,02	431799 415955	15792 13679	52	309336 59291	800426	
31	22	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	214,2	88,00 –	– –	18850 –	– –	18850	– 1508	20358	Казахстан
32	23	Дог.цена	Смеси сухие "Дождик""	кг	771,12	135,71 –	– –	104649 –	– –	104649	– 8372	113021	Казахстан
			Блок №10										
33	24	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Выравнивание сухими смесями (1 слой клеевая штукатурка, 2 слой смеси сухие "Дождик")	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,3	821,38 791,24	30,04 26,02	43780 42173	1601 1387	6	31363 6011	81155	
34	25	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	79,254	88,00 –	– –	6974 –	– –	6974	– 558	7532	Казахстан
35	26	Дог.цена	Смеси сухие "Дождик""	кг	285,3144	135,71 –	– –	38720 –	– –	38720	– 3098	41818	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ	**Тенге**				**2220125** **1087492**	**41382** **34378**	**1091251** **–**	**807746** **242229**	**3270102**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2220125					
		Материалы		Тенге				49632					
		Всего заработная плата		Тенге					1121870				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041617					
			Накладные расходы	Тенге				807746					
			Сметная прибыль	Тенге				242229					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3270100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881	
			Сметная заработная плата	Тенге					1121870				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ	Тенге				3270100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881	
			Сметная заработная плата	Тенге					1121870				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6013504**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1503865					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83279				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46038				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2864984			
			- Накладные расходы	Тенге							1115930		
			- Сметная прибыль	Тенге							445446		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												120 270	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								6 133 774	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								6 440 463	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г	Тенге								5 796 416,70	
1,05			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								695 570,00	
0,9			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								**6 491 986,70**	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рапеев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 110940004909

Эксперт по техническому надзору _____ Завьялов А.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИртышСтрой-ПВ"
БИН/ИИН 070440006005

Эксперт _____ Даиров А.А.