Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада КГУ «СОШ № 7 г.Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: г.Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №6 от 10.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		51	08.06.21г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки, входная группа с крыльцом, архитектурная подсветка здания) ГУ "Средняя общеобразовательная школа, специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара	132 336 739,58	118 157 803,20							14 178 936,38	132 336 739,58
в том числе:										
за отчетный месяц	46 174 859,14	41 227 552,80							4 947 306,34	46 174 859,14
авансовый платеж 30%	13 852 457,74	12 368 265,84							1 484 191,90	13 852 457,74
удержание суммы в размере 5%	2 308 742,96	2 061 377,64							247 365,32	2 308 742,96
К оплате:	**30 013 658,44**	**26 797 909,32**							**3 215 749,12**	**30 013 658,44**

К оплате: тридцать миллионов тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге 44 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002308, г.Павлодар, площадь Победы, 13, Тел.: 325918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада КГУ «СОШ № 7 г.Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: г.Павлодар, Площадь Победы, 13

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки, входная группа с крыльцом, архитектурная подсветка здания) ГУ "Средняя общеобразовательная школа, специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара

Договор: № 51 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 10.11.2021 года
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед. изм	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Окна (локальная смета №2-1-1)											
1	13	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	101,7912		2479,41	170,47	252382	17352	117731	90394	370198	
			НР - 72%; СП - 8%				1152,35	81,03	117299	8248		27422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	14	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	101,7912		21923,00	--	2231568	--	2231568	--	2410093	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		178525		
3	18	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,9816		2922,14	171,24	14557	853	7466	4779	20882	
			НР - 72%; СП - 8%				1252,22	80,05	6238	399		1547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	19	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,9816		22136,00	--	110273	--	110273	--	119095	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		8822		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	20	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	1,39	2291,70	164,88	3185	229	1494	1132	4662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1051,68	78,97	1462	110		345		
6	21	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**										Казахстан
			СП - 8%	м2	1,39	17031,00	--	23673	--	23673	--	25567	
						--	--	--	--		1894		
7	22	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	7,8	1758,84	9,58	13719	75	11836	1328	16250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			231,76	4,64	1808	36		1204		
8	27	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы внутренние. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	120	2239,44	14,20	268733	1704	154289	81635	378397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			939,50	5,35	112740	642		28029		
9	29	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	446,305	412,27	2,91	183998	1299	62179	87224	292920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			270,04	1,40	120520	625		21698		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3102088	21512	2720509	266492	3638064	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				360067	10060	--	269486		
			Материалы	Тенге				3102088					
			Всего заработная плата	Тенге				354995					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					370127				
			Накладные расходы	Тенге				2365514					
			Сметная прибыль	Тенге				266492					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				269486					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3638066					
			Сметная заработная плата	Тенге					370127			318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3638066					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					370127			318	
			Сметная заработная плата	Тенге									
			РАЗДЕЛ 3.Витражи (локальная смета №2-1-1)										
10	32	Е11-090403-0202 1109-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж**										
			НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	3,125	510194,48	8373,01	1594358	26165	18240	1116938	2928199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495985,00	431,81	1549953	1349		216904		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1594358	26165	18240	1116938	2928199	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Стоимость металломонтажных работ					1549953	1349	--	216904		
	Материалы	Тенге				1594358					
	Всего заработная плата	Тенге				18239					
	Накладные расходы	Тенге					1551302				
	Сметная прибыль	Тенге				1116938					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				216904					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2928200					
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1551302			1198	
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2928200					
	Сметная заработная плата	Тенге					1551302			1198	
	РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка (локальная смета №2-1-1)										
	Блок №2										
11 51	**E11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** **Козырек главного входа. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**19,6**	**27523,21**	**45,41**	**539455**	**890**	**376298**	**116970**	**708939**	
	НР - 72%; СП - 8%			**8278,93**	**9,75**	**162267**	**191**		**52514**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Блок №5-8										
12 71	**E11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** **Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**134,6**	**1284,64**	**14,04**	**172913**	**1889**	**147731**	**17161**	**205280**	
	НР - 72%; СП - 8%			**173,05**	**4,03**	**23293**	**542**		**15206**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**712368**	**2779**	**524029**	**134131**	**914219**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**185560**	**733**	--	**67720**		
	Материалы	Тенге				**712368**					
	Всего заработная плата	Тенге				**524028**					
	Накладные расходы	Тенге					**186293**				
	Сметная прибыль	Тенге				**134131**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67720**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**914219**					
	Сметная заработная плата	Тенге					**186293**			**144**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**914219**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
	Сметная заработная плата	Тенге					**186293**			**144**	
	РАЗДЕЛ 7.Входная группа №1 (локальная смета №2-1-1)										
	Кровля										
13 95	**E11-120101-0902** **Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**12**	**1876,62**	**11,46**	**22519**	**137**	**18766**	**2634**	**27165**	
	НР - 72%; СП - 8%			**301,35**	**3,52**	**3616**	**42**		**2012**		
14 96	**E12-080101-1901** **Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**8**	**1448,43**	**0,12**	**11587**	**1**	**7956**	**2614**	**15337**	
	НР - 72%; СП - 8%			**453,77**	--	**3630**	--		**1136**		
	Отделка										
15 97	**E11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**79,1**	**1421,92**	**76,14**	**112474**	**6023**	**33049**	**56269**	**182243**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			927,96	60,05	73402	4750		13499		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	98	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	79,1	1390,04	11,68	109952	923	52787	40705	162710	
			НР - 72%; СП - 8%			711,02	3,71	56242	293		12053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	99	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	79,1	412,27	2,91	32611	230	11021	15459	51916	
			НР - 72%; СП - 8%			270,04	1,40	21360	111		3846		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	101	С122-030301-0301 2203-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте**	м2	38,6	4308,00	--	166289	--	166289	--	179592	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13303		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				455432	7314	289868	117681	618963	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				158250	5196	--	45849		
			Материалы	Тенге				455432					
			Всего заработная плата	Тенге				123579					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					163446				
			Накладные расходы	Тенге				166289					
			Сметная прибыль	Тенге				117681					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45849					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				618962					
			Сметная заработная плата	Тенге								132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					163446				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				618962					
			Сметная заработная плата	Тенге								132	
									163446				
			РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция (локальная смета №2-1-2)										
19	8	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2**	км	0,023	191007,00	--	4393	--	4393	--	4744	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		351		
20	9	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,067	321249,00	--	21524	--	21524	--	23246	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1722		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25917	--	25917	--	27990	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	2073		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25917					
			Сметная прибыль	Тенге				25917					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2073					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27990					
								27990					
			РАЗДЕЛ 5.Электроустановочные изделия (локальная смета №2-1-2)										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16	С123-070202-0512 2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм**										Казахстан
			СП - 8%	**шт.**	**9**	**407,00**	**--**	**3663**	**--**	**3663**	**--**	**3956**	
						--	**--**	**--**	**--**		**293**		
22	**18**	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**										Казахстан
			СП - 8%	**м**	**102**	**29,00**	**--**	**2958**	**--**	**2958**	**--**	**3195**	
						--	**--**	**--**	**--**		**237**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6621**	**--**	**6621**	**--**	**7151**	
								--	**--**	**--**	**530**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3663					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3663					
			Сметная прибыль	Тенге				293					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3956					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2958					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2958					
			Сметная прибыль	Тенге				237					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3195					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7151					

РАЗДЕЛ. ИСКЛЮЧИТЬ

Исключить из Акта №1 за июль месяц 2021г

Блок №4

23	**60**	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**642,78**	**-758,60**	**-3,30**	**-487613**	**-2121**	**-380873**	**-76043**	**-608748**
			НР - 72%, СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-104619**	**-996**		**-45092**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Исключить из Акта №2 за август месяц 2021г

Блок №1

24	**41**	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1081,7**	**-758,60**	**-3,30**	**-820578**	**-3570**	**-640951**	**-127969**	**-1024430**
			НР - 72%, СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-176057**	**-1677**		**-75884**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Блок №4

25	**60**	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1499,82**	**-758,60**	**-3,30**	**-1137763**	**-4950**	**-888702**	**-177434**	**-1420412**
			НР - 72%, СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-244111**	**-2325**		**-105216**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Блок №10

26	**80**	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90**	**-758,60**	**-3,30**	**-68274**	**-297**	**-53329**	**-10647**	**-85235**
			НР - 72%, СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-14648**	**-140**		**-6314**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Искючить из Акта №3 за сентябрь месяц 2021г										
			Блок №2										
27	47	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**143,5**	**-758,60**	**-3,30**	**-108859**	**-473**	**-85030**	**-16977**	**-135902**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-23356**	**-222**		**-10067**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №3										
28	53	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**214,2**	**-758,60**	**-3,30**	**-162492**	**-707**	**-126922**	**-25341**	**-202859**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-34863**	**-332**		**-15027**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №5-8										
29	66	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**333,4**	**-758,60**	**-3,30**	**-252917**	**-1100**	**-197553**	**-39442**	**-315748**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-54264**	**-517**		**-23389**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №9										
30	73	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**525,7**	**-758,60**	**-3,30**	**-398796**	**-1735**	**-311498**	**-62192**	**-497867**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-85563**	**-815**		**-36879**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №10										
31	80	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**53,3**	**-758,60**	**-3,30**	**-40433**	**-176**	**-31582**	**-6306**	**-50478**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-162,76**	**-1,55**	**-8675**	**-83**		**-3739**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ	**Тенге**				**-3477725**	**-15129**	**-2716440**	**-542351**	**-4341679**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-746156	-7107	--	-321607		
			Материалы	Тенге				-3477725					
			Всего заработная плата	Тенге				-2716440					
			Накладные расходы	Тенге					-753263				
			Сметная прибыль	Тенге				-542351					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-321607					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-4341683					
			Сметная заработная плата	Тенге								-610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ	Тенге					-753263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-4341683					
			Сметная заработная плата	Тенге								-610	
									-753263				

РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №3 от 13.10.2021года)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	10	Е11-150213-0501 1115-0213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство наружной (внутренней) теплоизоляции на оконных и дверных откосах шириной до 0,2(0,15) м**	м	240	823,77	3,63	197705	871	64390	95577	316745	
			НР - 72%; СП - 8%			551,85	1,26	132444	302		23463		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	11	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	2493,22	20,81	299186	2497	67117	165859	502249	
			НР - 72%; СП - 8%			1913,10	6,57	229572	788		37204		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	12	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из пластика. Устройство**	м	180	758,93	5,45	136607	981	56073	57422	209551	
			НР - 72%; СП - 8%			441,96	1,11	79553	200		15522		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**633498**	**4349**	**187580**	**318858**	**1028545**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**441569**	**1290**	--	**76189**		
			Материалы	Тенге				633498					
			Всего заработная плата	Тенге				187581					
			Накладные расходы	Тенге					442859				
			Сметная прибыль	Тенге				318858					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76189					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1028545					
			Сметная заработная плата	Тенге					442859			347	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1028545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					442859			347	
			РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №4 от 10.11.2021года)										
			Блок №1										
35	1	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1081,7	801,80	39,84	867307	43095	304260	389295	1357130	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	519952	20736		100528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	2	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1081,7	553,00	4,91	598181	5311	50396	392435	1069865	
			НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	542474	2574		79249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	3	ТОО"BS Partners Group"	**Эмульсия силикон колерованная база В,С**	кг	681,471	968,40	--	659937	--	659937	--	712732	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52795		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,6	3423,89	34,17	262270	2617	152976	77684	367151	
		НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	106677	1218		27196		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39 8	Е11-340108-1002 1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство**	м2 поверхности	38,6	7292,37	408,50	281485	15768	94849	127343	441535	
		НР - 72%; СП - 8%			4426,62	155,40	170868	5998		32706		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40 9	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	662,5	475,44	6,73	314979	4458	203401	78672	425143	
		НР - 72%; СП - 8%			161,69	3,24	107120	2146		31492		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41 10	С121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм**	м2	761,875	2005,00	--	1527559	--	1527559	--	1649764	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		122205		
		Блок №2										
42 12	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	143,5	553,00	4,91	79356	705	6686	52061	141930	
		НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	71965	342		10513		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43 13	ТОО"BS Partners Group"	**Эмульсия силикон колерованная база В,С**	кг	90,405	968,40	--	87548	--	87548	--	94552	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		7004		
44 15	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,1	3423,89	34,17	123602	1234	72093	36611	173030	
		НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	50275	574		12817		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45 18	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на клею. Устройство**	м2 покрытия	80	939,85	93,91	75188	7513	7911	45530	130375	
		НР - 72%; СП - 8%			747,05	43,40	59764	3472		9657		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46 19	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	81,6	1671,00	--	136354	--	136354	--	147262	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		10908		

	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - клей быстротвердеющий для плит СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	612	179,00 --	-- --	109548 --	-- --	109548	-- 8764	118312	Казахстан
			Блок №3										
48	21	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 вертикальной проекции	214,2	801,80 480,68	39,84 19,17	171746 102962	8534 4106	60250	77089 19907	268742	
49	22	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	214,2	553,00 501,50	4,91 2,38	118453 107422	1052 510	9979	77711 15693	211857	
50	23	ТОО"BS Partners Group"	**Эмульсия силикон колерованная база В,С** *СП - 8%*	кг	134,946	968,40 --	-- --	130682 --	-- --	130682	-- 10455	141137	Казахстан
51	25	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,5	3423,89 1392,65	34,17 15,90	90733 36905	905 421	52923	26875 9409	127017	
			Блок №4										
52	28	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1928,4	88,00 --	-- --	169699 --	-- --	169699	-- 13576	183275	Казахстан
53	29	ТОО"BS Partners Group"	**Смеси сухие "Дождик""** *СП - 8%*	кг	6942,24	135,71 --	-- --	942131 --	-- --	942131	-- 75371	1017502	Казахстан
54	30	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 вертикальной проекции	2142,6	801,80 480,68	39,84 19,17	1717937 1029905	85362 41074	602670	771105 199123	2688165	
55	31	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2142,6	553,00 501,50	4,91 2,38	1184860 1074516	10520 5099	99824	777323 156975	2119158	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 TOO"BS Partners Group"	Эмульсия силикон колерованная база В,С	кг	1349,838	968,40	--	1307183	--	1307183	--	1411758	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		104575		
57 34 E11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,4	3423,89	34,17	56152	561	32752	16632	78607	
	НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	22839	261		5823		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58 37 E11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	768,6	475,44	6,73	365423	5172	235976	91271	493229	
	НР - 72%; СП - 8%			161,69	3,24	124275	2490		36536		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59 38 C121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм	м2	883,89	2005,00	--	1772199	--	1772199	--	1913975	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		141776		
	Блок №5-8										
60 39 C122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	119,2	88,00	--	10490	--	10490	--	11329	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		839		
61 40 TOO"BS Partners Group"	Смеси сухие "Дождик""	кг	429,12	135,71	--	58236	--	58236	--	62895	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		4659		
62 42 E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	333,4	553,00	4,91	184371	1637	15534	120956	329753	
	НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	167200	793		24426		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63 43 TOO"BS Partners Group"	Эмульсия силикон колерованная база В,С	кг	210,042	968,40	--	203405	--	203405	--	219677	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		16272		
64 45 E11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,2	3423,89	34,17	58891	587	34350	17443	82441	
	НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	23954	273		6107		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65 48 E11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	390,5	475,44	6,73	185659	2628	119891	46372	250593	
	НР - 72%; СП - 8%			161,69	3,24	63140	1265		18562		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	С121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм**	м2	449,075	2005,00	--	900395	--	900395	--	972427	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		72032		
		Блок №9										
67 50	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	311,5	88,00	--	27412	--	27412	--	29605	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		2193		
68 51	ТОО"BS Partners Group"	**Смеси сухие "Дождик""**	кг	1121,4	135,71	--	152185	--	152185	--	164360	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		12175		
69 52	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	525,7	801,80	39,84	421506	20944	147869	189195	659557	
		НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	252693	10078		48856		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70 53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.**	м2 окрашиваемой поверхности	525,7	553,00	4,91	290713	2581	24493	190721	519949	
		НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	263639	1251		38515		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71 54	ТОО"BS Partners Group"	**Эмульсия силикон колерованная база В,С**	кг	331,191	968,40	--	320725	--	320725	--	346383	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		25658		
72 56	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,3	3423,89	34,17	66081	660	38543	19573	92507	
		НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	26878	307		6852		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Блок №10										
73 59	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	143,3	801,80	39,84	114898	5709	40308	51573	179788	
		НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	68881	2747		13318		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74 60	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.**	м2 окрашиваемой поверхности	143,3	553,00	4,91	79245	704	6676	51988	141732	
		НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	71865	341		10499		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75 61 ТОО"BS Partners Group"	Эмульсия силикон колерованная база В,С	кг	90,279	968,40	--	87426	--	87426	--	94420	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		6994		
76 63 Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (цоколь). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3	3423,89	34,17	31842	318	18572	9432	44576	
	НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	12952	148		3302		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Кровля блок №10										
77 65 Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	179,9	627,53	11,97	112893	2154	77540	24671	148569	
	НР - 72%; СП - 8%			184,54	5,93	33199	1067		11005		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78 66 Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	179,9	475,44	6,73	85532	1211	55233	21363	115447	
	НР - 72%; СП - 8%			161,69	3,24	29088	583		8552		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79 67 С121-100404-0501 2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -45°С, толщиной 1,2 мм	м2	206,885	2005,00	--	414804	--	414804	--	447988	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		33184		
80 68 Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	179,9	759,89	21,15	136704	3805	13805	86746	241326	
	НР - 72%; СП - 8%			662,00	7,71	119094	1387		17876		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81 69 ТОО "Кровельный Центр" г.Нур-Султан	Профилированный лист Н-44 (ПЭ-6005-0,7-01)	м2	206,885	4843,93	--	1002136	--	1002136	--	1082307	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		80171		
82 70 ТОО "Кровельный Центр" г.Нур-Султан	Планка примыкания верхняя 250х147х2000 (ПЭ-17-6005-ОН)	шт	23	3658,26	--	84140	--	84140	--	90871	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		6731		
83 71 ТОО "Кровельный Центр" г.Нур-Султан	Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-17-6005-ОН)	шт	12	2602,90	--	31235	--	31235	--	33734	Казахстан
	СП - 8%			--	--	--	--		2499		
	Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84		Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	21,105	2584,23	50,08	54540	1057	9006	32339	93829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2107,42	20,74	44477	438		6950		
85	85	ИП "METTALL STYLE PVL"	**Металлическая дверь двухпольная, размером 3150х1450мм**										
			СП - 8%	шт.	2	243482,14	--	486964	--	486964	--	525921	Казахстан
86	86	ИП "METTALL STYLE PVL"	**Металлическая дверь двухпольная, размером 1400х2100мм**			--	--	--	--		38957		
			СП - 8%	шт.	6	157500,00	--	945000	--	945000	--	1020600	Казахстан
87	88	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**			--	--	--	--		75600		
			НР - 72%; СП - 8%	м2	5,67	2846,55	47,43	16140	269	3027	9327	27505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2265,29	19,47	12844	110		2037		
88	89	ИП "METTALL STYLE PVL"	**Металлическая дверь однопольная, размером 2100х900мм**										
			СП - 8%	шт.	3	99464,29	--	298393	--	298393	--	322264	Казахстан
			Витражи			--	--	--	--		23871		
89	90	ТОО MEVA Трейд г.Алматы	**Алюминиевый витраж 50 серия**										
			СП - 8%	м2	38,57	71993,41	--	2776786	--	2776786	--	2998929	Казахстан
			Окна (вестибюль)			--	--	--	--		222143		
90	91	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	12,464	1781,73	165,87	22207	2068	--	15254	40458	
91	92	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**			1615,86	83,90	20140	1046		2997		
			НР - 72%; СП - 8%	м2	12,464	2291,70	164,88	28564	2055	13401	10147	41807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1051,68	78,97	13108	984		3097		
92	93	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**										
			СП - 8%	м2	12,464	17031,00	--	212274	--	212274	--	229256	Казахстан
93	94	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**			--	--	--	--		16982		
			НР - 72%; СП - 8%	м	6,08	1758,84	9,58	10694	58	9227	1035	12667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			231,76	4,64	1409	28		938		
94	95	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**										
				м	6,08	2958,00	--	17985	--	17985	--	19424	Казахстан

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1439		
95	96	**Е11-150213-0501 1115-0213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство наружной (внутренней) теплоизоляции на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 (0,15) м**	**м**	**14,28**	**823,77**	**3,63**	**11763**	**52**	**3831**	**5687**	**18846**	
			НР - 72%; СП - 8%			**551,85**	**1,26**	**7880**	**18**		**1396**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	97	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы внутренние. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**7,14**	**2239,44**	**14,20**	**15990**	**101**	**9181**	**4857**	**22515**	
			НР - 72%; СП - 8%			**939,50**	**5,35**	**6708**	**38**		**1668**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	98	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,14**	**2493,22**	**20,81**	**17802**	**149**	**3993**	**9869**	**29884**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1913,10**	**6,57**	**13660**	**47**		**2214**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	99	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,14**	**412,27**	**2,91**	**2944**	**21**	**995**	**1395**	**4687**	
			НР - 72%; СП - 8%			**270,04**	**1,40**	**1928**	**10**		**347**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	100	**Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из пластика. Устройство**	**м**	**14,28**	**758,93**	**5,45**	**10838**	**78**	**4449**	**4555**	**16625**	
			НР - 72%; СП - 8%			**441,96**	**1,11**	**6311**	**16**		**1231**		
			Мурал										
100	102	**Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Художественная роспись по рисунку (Эскиз)**	**м2**	**116**	**15463,92**	--	**1793815**	--	--	--	**1937320**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**143505**		
101	103	**С231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**36**	**4732,00**	**4732,00**	**170352**	**170352**		**33566**	**220232**	
			НР - 72%; СП - 8%			--	**1295,00**	--	**46620**		**16313**		
			Вывеска на козырьке главного входа										
102	104	**ЦП СТЦП Рекламист**	**Изготовление вывески, подводка кабеля и фотореле, декоративные панели на крыльце (с боков)**	**компл.**	**1**	**1348214,29**	--	**1348214**	--	--	--	**1456071**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**107857**		
103	105	**С231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**12**	**4732,00**	**4732,00**	**56784**	**56784**		**11189**	**73411**	
			НР - 72%; СП - 8%			--	**1295,00**	--	**15540**		**5438**		
			Карниз										

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	106	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	69	1094,00	13,83	75486	955	1829	52519	138246	
			НР - 72%; СП - 8%			1053,65	3,50	72702	242		10240		
105	107	С231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	маш.-ч	20	4732,00	4732,00	94640	94640		18648	122351	
			НР - 72%; СП - 8%			--	1295,00	--	25900		9063		
106	108	С121-100104-0106 2110-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля до 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	72	1959,00	--	141048	--	141048	--	152332	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11284		
107	109	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки (внутреннего и наружного угла) кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	240	1605,91	1072,34	385418	257362	62997	87039	510254	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			271,08	232,62	65059	55829		37797		
108	110	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	120	927,00	--	111240	--	111240	--	120139	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8899		
109	111	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	120	927,00	--	111240	--	111240	--	120139	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8899		
110	112	С121-100102-0115 2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10	701,00	--	7010	--	7010	--	7571	
			СП - 8%			--	--	--	--		561		
			Оцинковка ригелей										
111	113	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	1250	950,83	3,65	1188538	4562	830051	255879	1559970	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			283,14	1,17	353925	1462		115553		
112	114	С231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	маш.-ч	36	4732,00	4732,00	170352	170352		33566	220232	
			НР - 72%; СП - 8%			--	1295,00	--	46620		16313		
			Водосток										
113	115	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	129	851,28	11,46	109815	1478	69463	28316	149182	
			НР - 72%; СП - 8%			301,35	3,52	38874	454		11051		

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	C231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** *НР - 72%; СП - 8%*	маш.-ч	17,931	4732,00 --	4732,00 1295,00	84849 --	84850 23221		16719 8125	109693	
115 117	C121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого (полукруглого) сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	м	129	1512,00 --	-- --	195048 --	-- --	195048	-- 15604	210652	Казахстан
116 118	C121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	240	758,00 --	-- --	181920 --	-- --	181920	-- 14554	196474	Казахстан
117 119	C121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	65	955,00 --	-- --	62075 --	-- --	62075	-- 4966	67041	Казахстан
118 120	C121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный (90град.) желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	6	3913,00 --	-- --	23478 --	-- --	23478	-- 1878	25356	Казахстан
119 121	C121-100302-0106 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний (90град.) желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	2	3946,00 --	-- --	7892 --	-- --	7892	-- 631	8523	Казахстан
120 122	C121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный(135градус.) желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	2	3913,00 --	-- --	7826 --	-- --	7826	-- 626	8452	Казахстан
121 123	E12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска** *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	250	659,11 453,77	-- --	164778 113442	-- --	51336	81679 19716	266173	
122 124	C231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** *НР - 72%; СП - 8%*	маш.-ч	30	4732,00 --	4732,00 1295,00	141960 --	141960 38850		27972 13595	183527	
123 125	C121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм** *СП - 8%*	м	250	2005,00 --	-- --	501250 --	-- --	501250	-- 40100	541350	Казахстан
124 126	C121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм** *СП - 8%*	шт.	28	1839,00 --	-- --	51492 --	-- --	51492	-- 4119	55611	Казахстан
125 127	C121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено стока трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	12	1839,00 --	-- --	22068 --	-- --	22068	-- 1765	23833	Казахстан

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	128	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**135**	**1010,00** --	**--** --	**136350** --	**--** --	**136350**	**--** **10908**	**147258**	Казахстан
127	**129**	**Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**воронка**	**12**	**1193,58** **952,84**	**--** **--**	**14323** **11434**	**--** **--**	**2889**	**8233** **1804**	**24360**	
128	**130**	**С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**1833,00** --	**--** --	**21996** --	**--** --	**21996**	**--** **1760**	**23756**	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**30521577**	**1224948**	**20110199**	**4617460**	**37950163**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6044403**	**368734**	--	**2811121**		
		Материалы		Тенге				30436574					
		Всего заработная плата		Тенге				3640514					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6343834				
		Местные материалы		Тенге				19460439					
			Накладные расходы	Тенге				136354					
			Сметная прибыль	Тенге				4567561					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2800330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37804465					
			Сметная заработная плата	Тенге								5512	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6343834				
		Материалы		Тенге				70680					
		Всего заработная плата		Тенге				12033					
			Накладные расходы	Тенге					57869				
			Сметная прибыль	Тенге				41666					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8987					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121333					
			Сметная заработная плата	Тенге								51	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					57869				
		Материалы		Тенге				14323					
		Всего заработная плата		Тенге				2889					
			Накладные расходы	Тенге					11434				
			Сметная прибыль	Тенге				8233					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24360					
			Сметная заработная плата	Тенге								10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37950158					
			Сметная заработная плата	Тенге								5573	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					6413137				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**42771608**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7993646					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1271938				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					380255				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24308552			
			- Накладные расходы	Тенге							6029209		
			- Сметная прибыль	Тенге							3168265		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								855 432	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								43 627 040	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								45 808 392	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								41 227 552,80	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								4 947 306,34	
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**46 174 859,14**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Э.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 540508350077

Эксперт по техническому надзору _____ Быков А.С.

аттестаты: KZ04VJE00052893 от 21.02.2020г., KZ74VJE00052894 от 21.02.2020г., KZ04VJE00052990 от 25.02.2020г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИртышСтрой-ПВ"
БИН/ИИН 070440006005

Эксперт _____ Даиров А.А.