Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада КГУ «СОШ № 7 г.Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: г.Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №7 от 11.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		51	08.06.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки, входная группа с крыльцом, архитектурная подсветка здания) ГУ "Средняя общеобразовательная школа, специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара	149 401 595,95	133 394 282,10							16 007 313,85	149 401 595,95
в том числе:										
за отчетный месяц	17 064 856,37	15 236 478,90							1 828 377,47	17 064 856,37
авансовый платеж 30%	5 119 456,91	4 570 943,67							548 513,24	5 119 456,91
удержание суммы в размере 5%	853 242,82	761 823,95							91 418,87	853 242,82
К оплате:	**11 092 156,64**	**9 903 711,28**							**1 188 445,36**	**11 092 156,64**

К оплате: одиннадцать миллионов девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть тенге 64 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002308, г.Павлодар, площадь Победы, 13, Тел.: 325918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада КГУ «СОШ № 7 г.Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, по адресу: г.Павлодар, Площадь Победы, 13

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки, входная группа с крыльцом, архитектурная подсветка здания) ГУ "Средняя общеобразовательная школа, специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара

Договор: № 51 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №7 от 11.11.2021 года
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт фасада (фасад, кровля, оконные блоки)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на ед. изм	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-1-1											
			Входная группа											
1	3	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (дефектные участки наружных стен)**	м2 перегородок	9,2		1725,62	195,01	15876	1795	--	10715	28718	
			НР - 72%; СП - 8%				1530,61	87,02	14082	801		2127		
2	5	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (цокольная часть входной группы)**	м2 облицовки	10		741,62	55,09	7416	551	--	5123	13542	
			НР - 72%; СП - 8%				686,53	25,03	6865	250		1003		
			Окна											
3	14	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м	0,13		21923,00	--	2850	--	2850	--	3078	
			СП - 8%				--	--	--	--		228		
4	31	2900-0000-0040	**Москитная сетка на окна**	м2	150		3571,00	--	535650	--	535650	--	578502	
			СП - 8%				--	--	--	--		42852		
			Вентрешетки											
5	38	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	12		2104,12	100,08	25249	1201	4549	14311	42725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	39	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД, размер 1500х600 мм**	м2	10,8	3598,00	--	38858	--	38858	--	41967	
			СП - 8%			--	--	--	--		3109		
			Наружная отделка										
			Блок №3										
7	58	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	8	12838,59	77,09	102709	617	97929	3186	114367	
			НР - 72%, СП - 8%			520,41	32,74	4163	262		8472		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №9										
8	78	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	3	12838,59	77,09	38516	231	36724	1195	42888	
			НР - 72%, СП - 8%			520,41	32,74	1561	98		3177		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				767124	4395	716560	34530	865787	
								46170	1788	--	64133		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				703017					
		Материалы		Тенге				134652					
		Всего заработная плата		Тенге					28082				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				538500					
			Накладные расходы	Тенге				20219					
			Сметная прибыль	Тенге				57859					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781095					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					28082				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				64107					
		Материалы		Тенге				4550					
		Всего заработная плата		Тенге					19876				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38858					
		Сдача и испытание		Тенге				986					
			Накладные расходы	Тенге				14311					
			Сметная прибыль	Тенге				6274					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				84692					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					19876				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				865787					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					47958				
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-1-2										
			Светотехничекое оборудование										
9	11	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	5	8953,20	3907,20	44766	19536	8324	17080	66794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			3381,30	1363,22	16906	6816		4948		
10	14	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	шт.	4	7987,37	--	31949	--	2885	20926	57105	
			НР - 72%; СП - 8%			7266,00	--	29064	--		4230		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76715	19536	11209	38006	123899	
								45970	6816	--	9178		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				76715					
		Материалы		Тенге				11209					
		Всего заработная плата		Тенге					52786				
			Накладные расходы	Тенге				38006					
			Сметная прибыль	Тенге				9178					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				123899					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	Тенге					52786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				123899					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	Тенге					52786				

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №2 от 07.10.2021 года)

			Кабельно-проводниковая продукция										
11	2	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	90	352,43	156,15	31719	14054	2260	14944	50396	
			НР - 72%; СП - 8%			171,17	59,44	15405	5350		3733		
			Светотехничекое оборудование										
12	3	КП ТОО "Fenix Energy Group"	**Уличный настеный светильник Ecola GX53 LED, IP65**	шт.	5	19654,56	--	98273	--	98273	--	106135	
			СП - 8%			--	--	--	--		7862		
13	4	КП ТОО "Fenix Energy Group"	**Лампа светодиодная GX53 LED**	шт.	5	1071,43	--	5357	--	5357	--	5786	
			СП - 8%			--	--	--	--		429		
14	7	КП ТОО "Fenix Energy Group"	**Прожектор светодиодный PRE LED FL1 100W, IP65**	шт.	4	24464,29	--	97857	--	97857	--	105686	
			СП - 8%			--	--	--	--		7829		
			Электроустановочные изделия										
15	8	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	102	359,97	14,02	36717	1430	5740	21528	62904	
			НР - 72%; СП - 8%			289,67	3,46	29547	353		4660		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269923	15484	209487	36472	330907	
								44952	5703	--	24513		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				269923					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Материалы	Тенге				8001					
			Всего заработная плата	Тенге					50655				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201487					
			Накладные расходы	Тенге				36472					
			Сметная прибыль	Тенге				24513					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				330908					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					50655				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				330908					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					50655				

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №3 от 13.10.2021 года)

16	1	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	6,2	20334,00	--	126071	--	126071	--	136157
			СП - 8%			--	--	--	--		10086	
17	2	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	0,432	2211,62	168,23	955	73	485	311	1367
			НР - 72%, СП - 8%			919,38	80,05	397	35		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	3	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	0,432	24589,00	--	10622	--	10622	--	11472
			СП - 8%			--	--	--	--		850	
19	4	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,996	2922,14	171,24	5833	342	2992	1915	8367
			НР - 72%, СП - 8%			1252,22	80,05	2499	160		620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	5	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,996	22136,00	--	44183	--	44183	--	47718
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
21	6	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	13,65	1196,61	4,90	16334	66	13133	2281	20104
			НР - 72%, СП - 8%			229,70	2,38	3135	32		1489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	7	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	13,65	2569,00	--	35067	--	35067	--	37872	
			СП - 8%			--	--	--	--		2805		
23	8	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м	26,4	2958,00	--	78091	--	78091	--	84338	
			СП - 8%			--	--	--	--		6247		
24	9	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	13,65	949,27	2,09	12958	28	9065	2793	17011	
			НР - 72%; СП - 8%			283,14	1,04	3865	14		1260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				330114	509	319709	7300	364406	
								9896	241	--	26993		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				330114					
			Материалы	Тенге				25672					
			Всего заработная плата	Тенге					10137				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				294034					
			Накладные расходы	Тенге				7300					
			Сметная прибыль	Тенге				26993					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				364407					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					10137				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				364407					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					10137				

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №4 от 10.11.2021 года)

Блок №1

25	4	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1081,7	801,80	39,84	867307	43095	304260	389295	1357130	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	519952	20736		100528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	5	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,67	3423,89	34,17	67348	672	39283	19948	94280	
			НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	27393	313		6984		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	7	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	13,1	6502,78	130,09	85186	1705	69970	10276	103099	
			НР - 72%; СП - 8%			1031,36	58,14	13511	762		7637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок №2										
28	11	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**143,5**	**801,80**	**39,84**	**115058**	**5717**	**40363**	**51645**	**180039**	
			НР - 72%; СП - 8%			**480,68**	**19,17**	**68978**	**2751**		**13336**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	14	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**143,5**	**801,80**	**39,84**	**115058**	**5717**	**40363**	**51645**	**180039**	
			НР - 72%; СП - 8%			**480,68**	**19,17**	**68978**	**2751**		**13336**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №3										
30	24	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**214,2**	**801,80**	**39,84**	**171746**	**8534**	**60250**	**77089**	**268742**	
			НР - 72%; СП - 8%			**480,68**	**19,17**	**102962**	**4106**		**19907**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	27	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,65**	**6502,78**	**130,09**	**36741**	**735**	**30179**	**4432**	**44467**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1031,36**	**58,14**	**5827**	**328**		**3294**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №4										
32	33	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2142,6**	**801,80**	**39,84**	**1717937**	**85362**	**602670**	**771105**	**2688165**	
			НР - 72%; СП - 8%			**480,68**	**19,17**	**1029905**	**41074**		**199123**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	34	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,86**	**3423,89**	**34,17**	**20064**	**200**	**11703**	**5943**	**28088**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1392,65**	**15,90**	**8161**	**93**		**2081**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	36	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,1**	**6502,78**	**130,09**	**7153**	**143**	**5876**	**863**	**8657**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1031,36**	**58,14**	**1134**	**64**		**641**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №5-8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	41	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (выравнивание стен сухими смесями типа "Дождик"). Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	333,4	801,80	39,84	267320	13282	93779	119988	418293	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	160259	6391		30985		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	44	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	333,4	801,80	39,84	267320	13282	93779	119988	418293	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	160259	6391		30985		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	45	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96	3423,89	34,17	6711	67	3914	1988	9395	
			НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	2730	31		696		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	47	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,2	6502,78	130,09	7803	156	6409	941	9444	
			НР - 72%; СП - 8%			1031,36	58,14	1238	70		700		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №9										
39	55	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	525,7	801,80	39,84	421506	20944	147869	189195	659557	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	252693	10078		48856		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	56	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (цоколь+крыльцо). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,95	3423,89	34,17	40915	408	23865	12119	57277	
			НР - 72%; СП - 8%			1392,65	15,90	16642	190		4243		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	58	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,37	6502,78	130,09	106451	2130	87438	12841	128836	
			НР - 72%; СП - 8%			1031,36	58,14	16883	952		9543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №10										
42	62	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (окраска). Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	143,3	801,80	39,84	114898	5709	40308	51573	179788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	68881	2747		13318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Наружное освещение фасада										
43	72	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 К=0,5	Прожектор. Демонтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	4	3814,65	--	15259	--	--	10986	28345	
			НР - 72%; СП - 8%			3814,65	--	15259	--		2100		
44	73	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Прожектор. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	4	8350,67	--	33403	--	2886	21972	59805	
			НР - 72%; СП - 8%			7629,30	--	30517	--		4430		
45	74	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	8953,20	3907,20	35813	15629	6659	13664	53435	
			НР - 72%; СП - 8%			3381,30	1363,22	13525	5453		3958		
46	75	КП ТОО "Fenix Energy Group"	Уличный настеный светильник Ecola 2GX53 LED, IP65	шт.	4	28877,00	--	115508	--	115508	--	124749	
			СП - 8%			--	--	--	--		9241		
47	76	КП ТОО "Fenix Energy Group"	Лампа светодиодная GX53 LED	шт.	8	1071,43	--	8571	--	8571	--	9257	
			СП - 8%			--	--	--	--		686		
48	77	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	80	352,43	156,15	28194	12492	2008	13283	44795	
			НР - 72%; СП - 8%			171,17	59,44	13694	4755		3318		
49	78	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	321249,00	--	26214	--	26214	--	28311	
			СП - 8%			--	--	--	--		2097		
50	79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	80	359,97	14,02	28798	1122	4502	16885	49337	
			НР - 72%; СП - 8%			289,67	3,46	23174	277		3655		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	80	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	81,6	29,00	--	2366	--	2366	--	2555	
			СП - 8%			--	--	--	--		189		
52	81	С231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	маш.-ч	18	4732,00	4732,00	85176	85176		16783	110116	
			НР - 72%, СП - 8%			--	1295,00	--	23310		8157		
53	82	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25315,39	6398,40	25315	6398	2082	13933	42388	
			НР - 72%, СП - 8%			16835,00	2516,00	16835	2516		3140		
54	83	КП ТОО "Fenix Energy Group"	**Шкаф управления освещением**	шт.	1	84821,43	--	84821	--	84821	--	91607	
			СП - 8%			--	--	--	--		6786		
			Двери										
55	84	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67	2584,23	50,08	14653	284	2420	8688	25208	
			НР - 72%, СП - 8%			2107,42	20,74	11949	118		1867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6190613	328959	3210315	2007068	8853497	
								2651339	136257	--	655817		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				401896					
			Материалы	Тенге				18137					
			Всего заработная плата	Тенге					126005				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				235114					
			Накладные расходы	Тенге				90723					
			Сметная прибыль	Тенге				39411					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				532030					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					126005				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5771698					
			Материалы	Тенге				1702281					
			Всего заработная плата	Тенге					2649524				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1250000					
			Накладные расходы	Тенге				1907657					
			Сметная прибыль	Тенге				614350					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8293705					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2376	
			Сметная заработная плата	Тенге					2649524				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14653					
			Материалы	Тенге				2420					
			Всего заработная плата	Тенге					12067				
			Накладные расходы	Тенге				8688					
			Сметная прибыль	Тенге				1867					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25208					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					12067				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2366					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2366					
			Сметная прибыль	Тенге				189					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2555					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8853498					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2485	
			Сметная заработная плата	Тенге					2787596				
			РАЗДЕЛ. ИСКЛЮЧИТЬ										
			Искючить из Акта №6 за ноябрь месяц 2021г										
			Блок №2										
57	**12**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**143,5**	**-553,00**	**-4,91**	**-79356**	**-705**	**-6686**	**-52061**	**-141930**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-501,50**	**-2,38**	**-71965**	**-342**		**-10513**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок №5-8										
58	**42**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**333,4**	**-553,00**	**-4,91**	**-184371**	**-1637**	**-15534**	**-120956**	**-329753**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-501,50**	**-2,38**	**-167200**	**-793**		**-24426**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ	**Тенге**				**-263727**	**-2342**	**-22220**	**-173017**	**-471683**	
								-239165	**-1135**	**--**	**-34939**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-263727					
			Материалы	Тенге				-22219					
			Всего заработная плата	Тенге					-240300				
			Накладные расходы	Тенге				-173017					
			Сметная прибыль	Тенге				-34939					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-471683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-206	
			Сметная заработная плата	Тенге					-240300				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ	Тенге				-471683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-206	
			Сметная заработная плата	Тенге					-240300				
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №5 от 30.11.2021 года)										
			Демонтажные наружные работы по входной группе										
59	**1**	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы (крыльцо главного входа) из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**94,92**	**788,25**	**30,86**	**74821**	**2930**	**--**	**52829**	**137862**	
			НР - 72%; СП - 8%			**757,39**	**15,61**	**71891**	**1482**		**10212**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	2	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (под витражом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	1,5	23451,94 18692,08	4759,86 2076,62	35178 28038	7140 3115	--	22430 4609	62217	
			Блок №1										
61	3	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь+крыльцо (82,99м2)+спуск в подвал (10,28м2+3м2)) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	96,27	6755,47 5314,70	71,39 24,60	650349 511646	6872 2368	131831	370090 81635	1102075	
62	4	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм . *СП - 8%*	м2	97,71405	1671,00 --	-- --	163280 --	-- --	163280	-- 13062	176342	
			Блок №2										
63	5	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	143,5	506,97 455,91	4,47 2,16	72750 65423	641 310	6686	47328 9606	129684	
64	6	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	36,1	6755,47 5314,70	71,39 24,60	243872 191861	2577 888	49434	138779 30612	413263	
65	7	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	36,6415	1671,00 --	-- --	61228 --	-- --	61228	-- 4898	66126	
66	8	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на клею. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	14,92	939,85 747,05	93,91 43,40	14023 11146	1402 648	1475	8491 1801	24315	
67	9	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	15,2184	1671,00 --	-- --	25430 --	-- --	25430	-- 2034	27464	
68	10	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для плит СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	114,138	179,00 --	-- --	20431 --	-- --	20431	-- 1634	22065	
			Блок №3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	11	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	26,5	6755,47 5314,70	71,39 24,60	179020 140840	1892 652	36288	101874 22472	303365	
70	12	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	26,8975	1671,00 --	-- --	44946 --	-- --	44946	-- 3596	48542	
			Блок №4										
71	13	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	22,26	6755,47 5314,70	71,39 24,60	150377 118305	1590 548	30482	85574 18876	254827	
72	14	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	22,5939	1671,00 --	-- --	37754 --	-- --	37754	-- 3020	40774	
			Блок №5-8										
73	15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	333,4	506,97 455,91	4,47 2,16	169024 152000	1490 720	15534	109959 22319	301301	
74	16	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	19,16	6755,47 5314,70	71,39 24,60	129435 101830	1367 471	26238	73657 16247	219339	
75	17	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	19,4474	1671,00 --	-- --	32497 --	-- --	32497	-- 2600	35097	
			Блок №9										
76	18	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь+крыльцо (18,25м2)++спуск в подвал (13м2)) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	31,25	6755,47 5314,70	71,39 24,60	211108 166084	2231 769	42793	120134 26499	357742	
77	19	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм *СП - 8%*	м2	31,71875	1671,00 --	-- --	53002 --	-- --	53002	-- 4240	57242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	20	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных (вход №7), цементных или мозаичных на клею. Устройство	м2 покрытия	7,5	939,85	93,91	7049	704	742	4268	12223	
			НР - 72%; СП - 8%			747,05	43,40	5603	325		905		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	21	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	7,65	1671,00	--	12783	--	12783	--	13806	
			СП - 8%			--	--	--	--		1023		
80	22	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для плит СТ РК 1168-2006	кг	57,375	179,00	--	10270	--	10270	--	11092	
			СП - 8%			--	--	--	--		822		
			Блок №10										
81	23	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на клею из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	9,3	6755,47	71,39	62826	664	12735	35752	106464	
			НР - 72%; СП - 8%			5314,70	24,60	49427	229		7886		
82	24	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, серые толщиной 20 мм	м2	9,4395	1671,00	--	15773	--	15773	--	17035	
			СП - 8%			--	--	--	--		1262		
			Обшивка колонн и ригеля в входной группе										
83	25	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	19,22	2049,39	14,20	39389	273	21059	13075	56661	
			НР - 72%; СП - 8%			939,50	5,35	18057	103		4197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Входные козырьки (7шт)										
84	26	ТОО "BS Partners Group"	Изготовление, окраска и монтаж входных козырьков	шт	7	92729,59	--	649107	--	--	--	701036	
			СП - 8%			--	--	--	--		51929		
			Вентрешетки										
85	27	Е12-120101-0906 1212-0101-0906 РСНБ РК 2015	Окна. Окраска масляная с двух сторон	м2	21,6	1737,53	3,76	37531	81	3868	24208	66678	
			НР - 72%; СП - 8%			1554,74	1,86	33582	40		4939		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Информационные таблички (2шт)										
86	28	Е11-150302-0202 1115-0302-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Таблички информационные. Установка на колоннах	деталь	2	6961,03	78,01	13922	156	1046	9193	24964	
			НР - 72%; СП - 8%			6359,92	23,79	12720	48		1849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	29	Ком.предложение	Изготовление информационных табличек	шт	2	62500,00	--	125000	--	125000	--	135000	
			СП - 8%			--	--	--	--		10000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Вывеска на козырьке главного входа										
88	30	ЦП СТЦП Рекламист	**Изготовление с учетом монтажа декоративных панелей (алюкобонд) для обшивка потолка профилем по низу вывески 0,6х20м**	м2	12	48363,08	--	580357	--	--	--	626786	
			СП - 8%			--	--	--	--		46429		
89	31	С231-050601-0102 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	маш.-ч	8	4732,00	4732,00	37856	37856		7459	48940	
			НР - 72%, СП - 8%			--	1295,00	--	10360		3625		
			Наружное освещение фасадов										
90	32	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25315,39	6398,40	25315	6398	2082	13933	42388	
			НР - 72%, СП - 8%			16835,00	2516,00	16835	2516		3140		
91	33	КП СТКП ТОО "Fenix Energy Group"	**Шкаф управления освещением с фотореле и отходящими группами ШНО-1-12**	шт	1	90357,14	--	90357	--	90357	--	97586	
			СП - 8%			--	--	--	--		7229		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4076060**	**76264**	**1075044**	**1239033**	**5740301**	
								1695288	**25592**	**--**	**425207**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				115672					
			Материалы	Тенге				2082					
			Всего заработная плата	Тенге					19351				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90357					
			Накладные расходы	Тенге				13933					
			Сметная прибыль	Тенге				10369					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				139974					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					19351				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3960388					
			Материалы	Тенге				380209					
			Всего заработная плата	Тенге					1701529				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				736058					
			Местные материалы	Тенге				446693					
			Накладные расходы	Тенге				1225100					
			Сметная прибыль	Тенге				414838					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5600326					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1389	
			Сметная заработная плата	Тенге					1701529				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5740300					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1404	
			Сметная заработная плата	Тенге					1720880				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15807116**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4254450					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					442805				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175262				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6100461			
			- Накладные расходы	Тенге							3189392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Сметная прибыль	Тенге							1170902		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								316 142	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								16 123 258	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								16 929 421	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								15 236 478,90	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 828 377,47	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**17 064 856,37**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 540508350077

Эксперт по техническому надзору_____Быков А.С.

аттестаты: KZ04VJE00052893 от 21.02.2020г., KZ74VJE00052894 от 21.02.2020г., KZ04VJE00052990 от 25.02.2020г.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИртышСтрой-ПВ"
БИН/ИИН 070440006005

Эксперт_____Даиров А.А.