Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 27 августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 28	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	122 764 255,06	15 395 766,66		17 243 258,66					13 153 313,04	17 243 258,66

Место печати (при наличии)
Заказчик И.о Руководителя _____ **Оспанов Г.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства ТОО "KazСтройПроект-ПВ"

или эксперт(ы) авторского надзора: _____ **Серикпаев М.Е.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АТЛАНТИС ТВ"

_____ **Турсунов Т.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Наружные сети водопровода и канализации**

Шифр объекта 6-1

Форма 2В

Основание: 33-2018-НВ

Акт приемки выполненных работ №4

за 27 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

Сметная стоимость	6278,672	тыс.тенге
Сметная заработная плата	574,405	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,564	тыс.чел-ч

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	14	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	259,404533		110,32 / 5,34	104,99 / 23,70	28619 / 1384	27235 / 6148	--	5423 / 2723	36765
2	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,8081054		1618,85	--	7784	--	--	5604	14459

			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1618,85	--	7784	--		1071		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				36402	27235	--	11027	51224	
			Всего заработная плата	Тенге				9168	6148	--	3794		
			Накладные расходы	Тенге				36402					
			Сметная прибыль	Тенге					15316				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3794					
			Сметная заработная плата	Тенге				51224					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15316				15
			Сметная заработная плата	Тенге				51224					
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0						15316				15
3	20	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2266,95	123,05	6801	369	1012	5527	13314	
			НР - 99%; СП - 8%			1806,68	54,20	5420	163		986		
4	21	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	118350,00	--	355050	--	355050	--	383454	
			СП - 8%			--	--	--	--		28404		
5	22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1749,64	73,83	3499	148	660	2728	6726	
			НР - 99%; СП - 8%			1345,40	32,52	2691	65		498		
6	23	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	78684,00	--	157368	--	157368	--	169957	
			СП - 8%			--	--	--	--		12589		
7	26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	80	1870,61	105,92	149649	8474	24045	116487	287426	
			НР - 98%; СП - 8%			1464,12	21,68	117130	1734		21291		
8	28	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	80	1550,00	--	124000	--	124000	--	133920	

			СП - 8%				--	--	--	--		9920	
9	31	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1885	72684,42	2584,05	13701	487	6016	7338	22722
			НР - 99%; СП - 8%			38184,70	1138,20	7198	215		1683	
10	32	2302-0803-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 (100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	3	193141,00	--	579423	--	579423	--	625777
			СП - 8%			--	--	--	--		46354	
11	33	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 (100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	200837,00	--	200837	--	200837	--	216904
			СП - 8%			--	--	--	--		16067	
12	37	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки)	м	0,6	3011,00	--	1807	--	1807	--	1951
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
13	38	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0425	1746097,01	38310,26	74209	1628	62406	10104	91058
			НР - 99%; СП - 8%			239400,00	737,38	10175	31		6745	
14	50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	166	1212,43	800,09	201263	132814	--	101544	327032
			НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	68449	34121		24225	
15	51	2302-0302-8211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	1911,00	--	152880	--	152880	--	165110
			СП - 8%			--	--	--	--		12230	
16	52	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1561,00	--	9366	--	9366	--	10115
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
17	54	2302-0302-8204 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	679,00	--	54320	--	54320	--	58666
			СП - 8%			--	--	--	--		4346	

18	55	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	76	437,00 --	-- --	33212 --	-- --	33212	-- 2657	35869
19	56	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	42	174,00 --	-- --	7308 --	-- --	7308	-- 585	7893
20	71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,063	873796,89 405259,20	449728,23 121748,52	55049 25531	28333 7670	1185	32869 7033	94952
21	72	2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	6	1357,00 --	-- --	8142 --	-- --	8142	-- 651	8793
22	74	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм (38х2) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	299,00 --	-- --	1196 --	-- --	1196	-- 96	1292
23	82	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	33	897,47 777,60	58,32 --	29617 25661	1925 --	2031	25404 4402	59422
24	83	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	33	2156,00 --	-- --	71148 --	-- --	71148	-- 5692	76840
25	85	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	102	465,10	29,16	47441	2974	2166	41878	96465

			НР - 99%; СП - 8%									
26	88	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80			414,72	--	42301	--		7146	
			СП - 8%	шт.	102	749,00	--	76398	--	76398	--	82510
27	89	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство			--	--	--	--		6112	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,65	22227,22	1272,68	36675	2100	30271	4287	44239
			Отмостка вокруг колодца			2608,50	246,91	4304	407		3277	
28	103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	20,75	5013,60	1452,20	104032	30133	59225	25270	139647
29	104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками			707,20	602,32	14674	12498		10344	
			НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	20,75	21410,48	7,20	444268	149	380933	59395	543956
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			3045,12	--	63186	--		40293	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2998658	209534	2402405	432831	3706010
			Материалы	Тенге				386720	56905	--	274520	
			Всего заработная плата	Тенге				1016555				
			Накладные расходы	Тенге				545904				
			Сметная прибыль	Тенге					324761			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				316346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				106632				
			Сметная заработная плата	Тенге				1439533				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								321
			Материалы	Тенге					324761			
			Всего заработная плата	Тенге				1982103				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24045				
			Накладные расходы	Тенге					118864			
			Сметная прибыль	Тенге				1832455				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				116487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				167887				
			Сметная заработная плата	Тенге				2266477				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								119
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118864			
			Сметная заработная плата	Тенге				3706010				
												440
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы						443625			
			Колодцы круглые									
			33-2018-НВ, л.57									
30	120	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			СП - 8%	комплект	17	20905,00	--	355385	--	355385	--	383816
			33-2018-НВ, л.58			--	--	--	--		28431	

31	136	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	20905,00	--	334480	--	334480	--	361238
			СП - 8%			--	--	--	--		26758	
			33-2018-НВ, л.59									
32	151	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	20905,00	--	334480	--	334480	--	361238
			СП - 8%			--	--	--	--		26758	
			33-2018-НВ, л.60									
33	167	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17	20905,00	--	355385	--	355385	--	383816
			СП - 8%			--	--	--	--		28431	
			34-2018-НВ, л.61									
34	169	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,70625	32162,57	8101,15	87040	21924	42505	30570	127019
			НР - 99%; СП - 8%			8354,98	3055,31	22611	8268		9409	
35	170	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,6462	52124,32	8202,25	242180	38109	137422	80101	348063
			НР - 99%; СП - 8%			14344,80	3069,40	66649	14261		25782	
36	171	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15069,00	--	60276	--	60276	--	65098
			СП - 8%			--	--	--	--		4822	
37	173	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11947,00	--	95576	--	95576	--	103222
			СП - 8%			--	--	--	--		7646	
38	174	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15108,00	--	60432	--	60432	--	65267

			СП - 8%			--	--	--	--		4835	
39	178	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8373,00	--	33492	--	33492	--	36171
			СП - 8%			--	--	--	--		2679	
40	179	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2118,00	--	8472	--	8472	--	9150
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
41	180	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3884,00	--	15536	--	15536	--	16779
			СП - 8%			--	--	--	--		1243	
42	181	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	0,96	50468,00	--	48449	--	48449	--	52325
			СП - 8%			--	--	--	--		3876	
43	182	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,666	33261,61	2064,96	22152	1375	17361	3418	27616
			НР - 93%; СП - 8%			5128,90	390,24	3416	260		2046	
44	183	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	20905,00	--	167240	--	167240	--	180619
			СП - 8%			--	--	--	--		13379	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				2220575	61408	2066491	114089	2521437
								92675	22789	--	186773	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				673605				
Материалы				Тенге				197289				
Всего заработная плата				Тенге					115465			
Местные материалы				Тенге				322233				
			Накладные расходы	Тенге				114090				
			Сметная прибыль	Тенге				63016				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				850711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					115465			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				1546970				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1546970				
			Сметная прибыль	Тенге				123758				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1670728				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				2521438				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
			Сметная заработная плата	Тенге						115465			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6278671**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					488563				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						298177			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						85842			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4468896		
			- Накладные расходы	Тенге								557947	
			- Сметная прибыль	Тенге								465087	
НДЗ РК 8.04-05-		Временные здания и сооружения 2,6%											163 245,45
		Итого по главам											6 441 916,45
НДЗ РК 8.04-05-		Дополнительные затраты при производстве строительно-											233 841,57
		Итого по главам											6 675 758,01
		Непредвиденные работы и затраты 2%											133 515,16
		Итого по главам											6 809 273,17
		в том числе на 2019 год-100%											6 809 273,17
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.											**7 149 736,83**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05											7 149 736,83
		НДС в текущих ценах 12%											857 968,42
		НДС на 2018 год-12%											857 968,42
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %											8 007 705,25
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)											**6 319 178,90**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист_____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____ **Тарсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "KazСтройПроект-ПВ"_____ **Радченко С.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**
Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Насосная станция 2-го подъема**
Шифр объекта 2-1

Акт приемки выполненных работ №4
за 27 августа 2019 года

Основание: на Архитектурно-строительные решения
33-2018-1-АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

Сметная стоимость	2020,96	тыс.тенге
Сметная заработная плата	356,79	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,397	тыс.чел-ч

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Стены										
			Наружние										
1	28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	34,6446		9667,49	2294,40	334926	79489	119856	140061	512986
							3913,48	433,60	135581	15022		37999	
2	29	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	10,135662		36079,00	–	365685	–	365685	–	394939
							–	–	–	–		29255	
3	30	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	10,92		511,79	2,97	5589	32	3176	1912	8101
							218,02	0,84	2381	9		600	

4	31	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 СП - 8%	м3	11,466	15216,00 –	– –	174467 –	– –	174467	– 13957	188424
5	32	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Перегородки (облицовка) неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,5	1672,15 1097,47	235,75 44,55	228248 149805	32180 6081	46263	144974 29858	403080
6	34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,048	56282,59 54200,40	2082,19 585,36	2702 2602	100 28	–	2446 412	5559
7	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,048	192867,00 –	– –	9258 –	– –	9258	– 741	9998
			Внутренние									
8	37	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	1,819972	36079,00 –	– –	65663 –	– –	65663	– 5253	70916
			Перегородки									
9	38	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,89	1672,15 1097,47	235,75 44,55	13193 8659	1860 352	2674	8380 1726	23299
10	39	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,0003062	36079,00 –	– –	11 –	– –	11	– 1	12
			Перемычки									
11	40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	417,56 139,56	240,75 46,61	7516 2512	4334 839	670	3954 918	12388
12	41	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2037,28 766,66	1238,98 234,14	2037 767	1239 234	31	1181 257	3476
13	42	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,598	55544,00 –	– –	33215 –	– –	33215	– 2657	35873

14	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,137498	679201,69 49873,60	5977,33 1116,52	93389 6858	822 154	85709	8273 8133	109795
15	44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,020625	90075,78 19710,00	936,57 390,24	1858 407	19 8	1432	373 178	2409
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1337756	120075	908110	311554	1781255
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				309570	22727	--	131945	
			Материалы	Тенге				1337756				
			Всего заработная плата	Тенге				259814				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					332297			
			Местные материалы	Тенге				183724				
			Накладные расходы	Тенге				464574				
			Сметная прибыль	Тенге				311554				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				131945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1781254				
			Сметная заработная плата	Тенге								368
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					332297			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1781254				
			Сметная заработная плата	Тенге								368
									332297			
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
16	93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	50	207,96 59,66	27,73 9,54	10398 2983	1386 477	6029	3252 1092	14742
17	94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6	22432,52 3045,12	7,20 --	134595 18271	43 --	116281	17174 12142	163911
18	95	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,2264	12412,78 11147,60	1233,26 486,32	2810 2524	279 110	7	2397 417	5624
19	96	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,2264	224262,00 --	-- --	50773 --	-- --	50773	-- 4062	54835
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				198576	1709	173090	22823	239112
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23777	587	--	17713	
								198576				

			Материалы	Тенге										
			Всего заработная плата	Тенге					122317					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						24364				
			Накладные расходы	Тенге					50773					
			Сметная прибыль	Тенге					22823					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					17712					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239112					
			Сметная заработная плата	Тенге										29
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						24364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239112					
			Сметная заработная плата	Тенге										29
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы											
20	**156**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,01**	**43329,28**	**4107,71**	**433**	**41**	**271**	**117**	**594**		
			НР - 91%; СП - 8%			**12117,50**	**731,75**	**121**	**7**		**44**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**433**	**41**	**271**	**117**	**594**		
			Стоимость общестроительных работ					**121**	**7**	--	**44**			
			Материалы	Тенге				**433**						
			Всего заработная плата	Тенге				**271**						
			Накладные расходы	Тенге					**128**					
			Сметная прибыль	Тенге				**117**						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44**						
			Сметная заработная плата	Тенге				**594**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**128**					
			Сметная заработная плата	Тенге				**594**						
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**128**					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											**2020961**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге										
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**333468**						
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**121824**					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**23321**					
			- Накладные расходы	Тенге						**1081471**				
			- Сметная прибыль	Тенге							**334494**			
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49			Временные здания и сооружения 2,6%								**149702**			
			Итого по главам											52 544,99
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VIII 4а			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%											2 073 505,99
			Итого по главам											75 268,27
			Непредвиденные работы и затраты 2%											2 148 774,25
			Итого по главам											42 975,49
			в том числе на 2019 год-100%											2 191 749,74
			Итого в ценах 2 кв. 2018 г.											2 191 749,74
			в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05											**2 301 337,23**
			НДС в текущих ценах 12%											2 301 337,23
														276 160,47

		НДС на 2018 год-12%										276 160,47
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										2 577 497,69
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**2 033 999,57**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "KazСтройПроект- ПВ" _____ **Радченко С.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**
Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Линии электропередач воздушные**
Шифр объекта 4-1

Акт приемки выполненных работ №4
за 27 августа 2019 года

на Линии электропередач воздушные
(наименование работ и затрат)

Основание: 33-2018-ЭВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

Сметная стоимость		
Сметная заработная плата	5783,234	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	511,765	тыс.тенге
	0,484	тыс.чел-ч

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ										
			Кабельно-проводниковая продукция										
1	1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 86%; СП - 8%*	км линии	0,4777		100521,87 / 45098,40	52643,87 / 16411,76	48019 / 21544	25148 / 7840	1327	23507 / 5722	77248
2	2	1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202**	опора	7		3332,46	1615,98	23327	11312	769	12396	38581

			НР - 80%; СП - 8%									
3	3	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,279435	1606,50	607,04	11246	4249		2858	
			СП - 8%			903826,00	--	252561	--	252561	--	272765
						--	--	--	--		20205	
			Оборудование на напряжение выше 1000В									
4	4	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	34861,67	17333,63	209170	104002	27120	83468	316050
			НР - 72%; СП - 8%			13008,00	6313,41	78048	37880		23411	
5	5	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	28959,00	--	173754	--	173754	--	187654
			СП - 8%			--	--	--	--		13900	
6	6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	12263,81	3646,65	24528	7293	214	15840	43597
			НР - 80%; СП - 8%			8510,74	1389,33	17021	2779		3229	
7	7	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	49378,52	--	98757	--		--	98757
						--	--	--	--	98757	--	
8	8	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	33564,00	--	67128	--	67128	--	72498
			СП - 8%			--	--	--	--		5370	
9	9	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Привод ПРНЗ-10 У1	шт	2	7228,57	--	14457	--		--	14457
						--	--	--	--	14457	--	
			Железобетонные элементы									
10	10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	2110,41	1204,05	14773	8428	--	7548	24106
			НР - 80%; СП - 8%			906,36	441,45	6345	3090		1786	
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Плита анкерная П-3и	шт	7	15175,86	--	106231	--	106231	--	114730
			СП - 8%			--	--	--	--		8498	
12	12	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14982,27	6779,02	29965	13558	1790	16600	50290
			НР - 80%; СП - 8%			7308,25	3066,87	14617	6134		3725	
13	13	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	8	8291,57	3105,92	66333	24847	7161	36441	110996
			НР - 80%; СП - 8%			4290,65	1403,31	34325	11226		8222	
14	14	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	23081,95	11153,85	23082	11154	895	12865	38823
			НР - 80%; СП - 8%			11033,10	5047,96	11033	5048		2876	

15	15	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	15	38098,00 –	– –	571470 –	– –	571470	– 45718	617188
					Стальные конструкции							
16	16	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	2	28859,00 –	– –	57718 –	– –	57718	– 4617	62335
17	17	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Болт Б5 *СП - 8%*	шт	3	375,00 –	– –	1125 –	– –	1125	– 90	1215
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Стяжка Г1 *СП - 8%*	шт	7	2892,86 –	– –	20250 –	– –	20250	– 1620	21870
19	19	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	м	15,6	553,57 –	– –	8636 –	– –	8636	– 691	9327
20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ2 *СП - 8%*	шт	6	1125,00 –	– –	6750 –	– –	6750	– 540	7290
21	21	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ5 *СП - 8%*	шт	3	785,71 –	– –	2357 –	– –	2357	– 189	2546
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА1 *СП - 8%*	шт	2	5473,21 –	– –	10946 –	– –	10946	– 876	11822
23	23	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА2 *СП - 8%*	шт	2	1419,64 –	– –	2839 –	– –	2839	– 227	3066
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Вал привода РА3 *СП - 8%*	шт	4	4044,64 –	– –	16179 –	– –	16179	– 1294	17473
25	25	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА4 *СП - 8%*	шт	2	732,14 –	– –	1464 –	– –	1464	– 117	1581
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА5 *СП - 8%*	шт	2	696,43 –	– –	1393 –	– –	1393	– 111	1504
27	27	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ2	шт	1	4375,00	–	4375	–	4375	–	4725

			СП - 8%				–	–	–	–	350	
28	28	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ3	шт	8	8044,64	–	64357	–	64357	–	69506
			СП - 8%			–	–	–	–		5149	
29	29	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ6	шт	3	9696,43	–	29089	–	29089	–	31416
			СП - 8%			–	–	–	–		2327	
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн У1	шт	4	2982,14	–	11929	–	11929	–	12883
			СП - 8%			–	–	–	–		954	
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х1	шт	12	580,36	–	6964	–	6964	–	7521
			СП - 8%			–	–	–	–		557	
32	32	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х7	шт	6	482,14	–	2893	–	2893	–	3124
			СП - 8%			–	–	–	–		231	
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х8	шт	2	517,86	–	1036	–	1036	–	1119
			СП - 8%			–	–	–	–		83	
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6327	75,24	2,21	424	12	207	142	611
			НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	205	1		45	
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5632,7	102,74	2,35	578717	13213	386259	124943	759953
			НР - 69%; СП - 8%			31,82	0,33	179245	1832		56293	
			Линейная арматура									
36	36	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	178,00	–	3560	–	3560	–	3845
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
37	37	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	420,00	–	8400	–	8400	–	9072
			СП - 8%			–	–	–	–		672	
38	38	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475,00	–	20850	–	20850	–	22518
			СП - 8%			–	–	–	–		1668	
39	39	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	772,00	–	9264	–	9264	–	10005
			СП - 8%			–	–	–	–		741	
40	40	2404-0207-4701 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	56	483,00	–	27048	–	27048	–	29212
			СП - 8%			–	–	–	–		2164	

41	41	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	63	59,00 –	– –	3717 –	– –	3717	– 297	4014
42	42	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1562,00 –	– –	18744 –	– –	18744	– 1500	20244
43	43	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	69	343,00 –	– –	23667 –	– –	23667	– 1893	25560
44	44	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 прим.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	750,00 –	– –	1500 –	– –	1500	– 120	1620
45	45	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	18	750,00 –	– –	13500 –	– –	13500	– 1080	14580
46	46	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	15	548,00 –	– –	8220 –	– –	8220	– 658	8878
47	47	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт.	24	3672,00 –	– –	88128 –	– –	88128	– 7050	95178
48	48	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	761,00 –	– –	761 –	– –	761	– 61	822
49	49	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	453,00 –	– –	453 –	– –	453	– 36	489
50	50	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1047,00 –	– –	12564 –	– –	12564	– 1005	13569
51	51	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	63	3670,00 –	– –	231210 –	– –	231210	– 18497	249707
			Металлопрокат									
52	52	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	9	1686,62 416,25	1264,00 346,88	15180 3746	11376 3122	58	5495 1654	22328
53	53	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м *НР - 80%; СП - 8%*	м заземления	80,6	213,04 80,16	132,67 34,82	17171 6460	10693 2807	18	7414 1967	26551

54	54	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм *СП - 8%*	т	0,099832	116703,00 --	-- --	11651 --	-- --	11651	-- 932	12583
			Стандартные изделия									
55	55	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	1,54	629,00 --	-- --	969 --	-- --	969	-- 77	1046
56	56	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 *СП - 8%*	кг	0,22	783,00 --	-- --	172 --	-- --	172	-- 14	186
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3069722	241037	2331640	346659	3680634
			Стоимость оборудования	Тенге				383834	86008	113214	264252	
			Заготов.складские расходы	Тенге				111872				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1342				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				113214				
			Материалы	Тенге				977368				
			Всего заработная плата	Тенге				27120				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					115928			
			Накладные расходы	Тенге				768198				
			Сметная прибыль	Тенге				83468				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				84867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1145703				
			Сметная заработная плата	Тенге								101
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					115928			
			Материалы	Тенге				1979141				
			Всего заработная плата	Тенге				398696				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					353914			
			Местные материалы	Тенге				566154				
			Накладные расходы	Тенге				571470				
			Сметная прибыль	Тенге				263190				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				179386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2421717				
			Сметная заработная плата	Тенге								345
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					353914			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3680635				
			Сметная заработная плата	Тенге								446
									469842			
			РАЗДЕЛ 2.Строительство КТП									
57	57	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%. СП - 8%*	подстанция	1	12830,18 3478,82	7436,36 3376,76	12830 3479	7436 3377	1915	5484 1465	19780
58	58	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50379,95	16474,51	50380	16475	13352	21049	77144

			НР - 80%; СП - 8%									
59	59	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	20553,00	5758,81	20553	5759		5714	
						1176166,64	–	1176167	–		–	1176167
60	60	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	–	–	–	–	1176167	–	
						632400,82	–	632401	–		–	632401
			Металлопрокат			–	–	–	–	632401	–	
61	61	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР - 80%; СП - 8%	м заземления	23	213,04	132,67	4900	3051	5	2116	7577
						80,16	34,82	1844	801		561	
62	62	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР - 80%; СП - 8%	м заземления	16	115,98	27,85	1856	446	17	1226	3328
						87,07	8,67	1393	139		246	
63	63	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	6	1686,62	1264,00	10120	7584	38	3663	14885
						416,25	346,88	2498	2081		1103	
64	64	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм СП - 8%	т	0,050664	116703,00	–	5913	–	5913	–	6386
						–	–	–	–		473	
			Стандартные изделия									
65	65	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Железобетонная приставка ПТ 43-2 СП - 8%	шт	4	29694,16	–	118777	–	118777	–	128279
						–	–	–	–		9502	
66	66	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,05716	553446,00	–	31635	–	31635	–	34166
						–	–	–	–		2531	
67	67	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	т	0,00432	107832,00	–	466	–	466	–	503
						–	–	–	–		37	
68	68	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00544	130269,00	–	709	–	709	–	765

			СП - 8%				--	--	--	--		57	
69	69	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00114	221887,00	--	253	--	253	--	273
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
70	70	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,1	629,00	--	692	--	692	--	747
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
71	71	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,2	783,00	--	157	--	157	--	169
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
72	72	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000032	864601,00	--	28	--	28	--	30
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2047280	34992	173957	33538	2102599
			Стоимость оборудования	Тенге				29766	12157	1808567	21779	
			Заготов.складские расходы	Тенге				1787122				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21445				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1808567				
			Материалы	Тенге				207078				
			Всего заработная плата	Тенге				15328				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41923			
			Накладные расходы	Тенге				126993				
			Сметная прибыль	Тенге				33538				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259866				
			Сметная заработная плата	Тенге								37
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					41923			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31635				
			Сметная прибыль	Тенге				31635				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2531				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2102599				
			Сметная заработная плата	Тенге								37
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					41923			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5783234
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				413600				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98165			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2505597		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1921782		
			- Накладные расходы	Тенге							380197	
			- Сметная прибыль	Тенге							286031	
											3763287	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49			Временные здания и сооружения 2,6%								97845,46	97 845,46

		Итого по главам											
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										3861132,46	5 881 079,46
		Итого по главам										140159,11	140 159,11
		Непредвиденные работы и затраты 2%										4001291,57	6 021 238,57
		Итого по главам											120 424,77
		в том числе на 2019 год-100%											6 141 663,34
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.											6 141 663,34
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05											**6 448 746,51**
		НДС в текущих ценах 12%											6 448 746,51
		НДС на 2018 год-12%											773 849,58
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %											773 849,58
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)											7 222 596,09
													5 699 619,98

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист_____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт_____ **Турсунов Т.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "KazСтройПроект- ПВ"_____ **Радченко С.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №28 от 09.03.2019 года

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза
Шифр стройки 33-2018
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4-3

Акт приемки выполненных работ №4
за 27 августа 2019 года

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: 33-2018-ЭН

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Сметная стоимость		
Сметная заработная плата	3387,49	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	180,927	тыс.тенге
	0,170	тыс.чел-ч

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2,619**		**110,32**	**104,99**	**289**	**275**	**--**	**55**	**371**
			НР - 72%; СП - 8%				**5,34**	**23,70**	**14**	**62**		**27**	

2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,081	1240,42	--	100	--	--	72	187
						1240,42	--	100	--		14	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	15	464,04	399,00	6961	5985	--	2121	9809
						65,04	131,39	976	1971		727	
4	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,9	1827,00	--	1644	--	1644	--	1776
						--	--	--	--		132	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,8	30,60	30,60	55	55	--	14	74
						--	10,45	--	19		5	
6	6	СТ Прайс-лист "Импульс"	Лента сигнальная ЛСЭ-150 *СП - 8%*	м	15	31,25	--	469	--	469	--	506
						--	--	--	--		38	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9518	6315	2113	2262	12723
								1090	2052	--	943	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7429				
		Всего заработная плата		Тенге					2946			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				469				
			Накладные расходы	Тенге				2121				
			Сметная прибыль	Тенге				764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2946			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2089				
		Всего заработная плата		Тенге					195			
		Местные материалы		Тенге				1644				
			Накладные расходы	Тенге				141				
			Сметная прибыль	Тенге				178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408				
			Сметная заработная плата	Тенге					195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3142			
			РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ									
			Кабельно-проводниковая продукция									
7	7	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,108	174134,00	--	18806	--	18806	--	20311
						--	--	--	--		1505	

8	8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,587	61158,22	20962,07	35900	12305	2822	20360	60761
			НР - 80%; СП - 8%			35388,60	7967,40	20773	4677		4501	
9	9	2306-1201-0317 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,587	1101026,00	–	646302	–	646302	–	698006
			СП - 8%			–	–	–	–		51704	
					Железобетонные элементы							
10	12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12688,94	6430,80	25378	12862	1238	13682	42184
			НР - 80%; СП - 8%			5639,14	2912,00	11278	5824		3125	
11	13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	6286,89	2782,31	75443	33388	7428	39791	124452
			НР - 80%; СП - 8%			2885,58	1259,28	34627	15111		9219	
12	14	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	19457,61	10351,61	77830	41406	2476	42162	129592
			НР - 80%; СП - 8%			8487,00	4688,64	33948	18755		9599	
13	15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	2110,41	1204,05	33767	19265	–	17252	55100
			НР - 80%; СП - 8%			906,36	441,45	14502	7063		4081	
14	16	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Плита анкерная П-3и	шт	16	15175,86	–	242814	–	242814	–	262239
			СП - 8%			–	–	–	–		19425	
15	17	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	28	27717,00	–	776076	–	776076	–	838162
			СП - 8%			–	–	–	–		62086	
					Стальные конструкции							
16	18	2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	92,00	–	1472	–	1472	–	1590
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
17	19	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	26,9	209,14	46,21	5626	1243	69	3685	10055
			НР - 80%; СП - 8%			160,38	10,84	4314	292		745	
18	20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01345	291240,00	–	3917	–	3917	–	4231
			СП - 8%			–	–	–	–		313	

19	21	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	10	28859,00	–	288590	–	288590	–	311677
			СП - 8%			–	–	–	–		23087	
20	22	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1216,00	–	21888	–	21888	–	23639
			СП - 8%			–	–	–	–		1751	
					Линейная арматура							
21	23	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Зажим плашечный CD 35	шт	24	658,04	–	15793	–	15793	–	17056
			СП - 8%			–	–	–	–		1263	
22	24	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Защитный колпачок CE 25.150	шт	8	361,61	–	2893	–	2893	–	3124
			СП - 8%			–	–	–	–		231	
23	25	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Защитный колпачок CE 6.35	шт	2	361,61	–	723	–	723	–	781
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
24	26	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	10	3700,00	–	37000	–	37000	–	39960
			СП - 8%			–	–	–	–		2960	
25	27	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	16,00	–	576	–	576	–	622
			СП - 8%			–	–	–	–		46	
26	28	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	12	1611,00	–	19332	–	19332	–	20879
			СП - 8%			–	–	–	–		1547	
27	29	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	488,00	–	488	–	488	–	527
			СП - 8%			–	–	–	–		39	
28	30	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Бугель для фиксации ленты NB20	шт	20	154,46	–	3089	–	3089	–	3336
			СП - 8%			–	–	–	–		247	
29	31	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	70,00	–	1680	–	1680	–	1814
			СП - 8%			–	–	–	–		134	
30	32	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Зажим для подкл. абонента к изолир.магистральному проводу, а также для повторного заземления P 72	шт	18	2450,00	–	44100	–	44100	–	47628
			СП - 8%			–	–	–	–		3528	

31	33	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	772,00	--	13896	--	13896	--	15008
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
32	34	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	771,00	--	13878	--	13878	--	14988
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
33	35	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	**Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	комплект	18	28859,00	--	519462	--	519462	--	561019
			СП - 8%			--	--	--	--		41557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2926719	120468	2686808	136932	3308741
								119442	51722	--	245091	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				731707				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				731707				
			Сметная прибыль	Тенге				58537				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				790244				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2195012				
		Материалы		Тенге				14033				
		Всего заработная плата		Тенге					171164			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164993				
		Местные материалы		Тенге				776076				
			Накладные расходы	Тенге				136931				
			Сметная прибыль	Тенге				186555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2518499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					171164			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3308742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					171164			
РАЗДЕЛ 3. Строительство КЛ-0,4 кВ												
Кабельно-проводниковая продукция												
34	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	15	280,44	144,11	4207	2162	256	1714	6394
			НР - 72%; СП - 8%			119,24	39,47	1789	592		474	
35	37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	6	291,18	136,39	1747	818	279	630	2567
			НР - 72%; СП - 8%			108,40	37,48	650	225		190	
36	38	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,01	61158,22	20962,07	612	210	48	347	1035
			НР - 80%; СП - 8%			35388,60	7967,40	354	80		77	
37	39	2306-0137-0312 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,031	542919,00	--	16830	--	16830	--	18177

			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
					Муфты							
38	40	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1265,13	79,96	2530	160	202	1599	4459
			НР - 72%; СП - 8%			1084,00	26,33	2168	53		330	
39	41	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13089,00	--	26178	--	26178	--	28272
			СП - 8%			--	--	--	--		2094	
					Материалы							
40	42	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	120030,20	--	720	--	9	540	1361
			НР - 76%; СП - 8%			118503,00	--	711	--		101	
41	43	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	6	580,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56304	3350	47282	4830	66023
								5672	949	--	4890	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				51493				
		Материалы		Тенге				737				
		Всего заработная плата		Тенге					5477			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43008				
			Накладные расходы	Тенге				3943				
			Сметная прибыль	Тенге				4435				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5477			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332				
		Материалы		Тенге				57				
		Всего заработная плата		Тенге					1145			
			Накладные расходы	Тенге				887				
			Сметная прибыль	Тенге				178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1145			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3480				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3480				

			Сметная прибыль	Тенге				278				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3758				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6621			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3387487**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126204				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130133			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54723			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2736203		
			- Накладные расходы	Тенге							144024	
			- Сметная прибыль	Тенге							250924	
											596561	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49		Временные здания и сооружения 2,6%									15510,59	15 510,59
		Итого по главам									612071,59	3 402 997,59
НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%									22218,20	22 218,20
		Итого по главам									634289,78	3 425 215,78
		Непредвиденные работы и затраты 2%									12685,80	12 685,80
		Итого по главам										3 437 901,58
		в том числе на 2019 год-100%										3 437 901,58
		Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**3 609 796,66**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										3 609 796,66
		НДС в текущих ценах 12%										433 175,60
		НДС на 2018 год-12%										433 175,60
		Итого в текущих ценах с НДС 12 %										4 042 972,26
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7891373)										**3 190 460,21**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт _____ **Турсунов Г.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "КазСтройПроект- ПВ" _____ **Радченко С.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)