Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Баймырза, Бухар- Жырауского района, Карагандинской области

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		43	от 17 июня 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Баймырза	**14 938 841,07**	14 938 841,07	-	-	0	0	0	0	1 792 660,93	**16 731 502,00**

М.П. Представитель Заказчика — Директор Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков — Талашев К.А. БИН 990140003725

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО " Аймереке" — Байкенже А.А. БИН 930540000893

М.П. Авторский надзор — Директор ТОО "КазахЭнергоПром" — Рамазанов А.Ж. БИН 040240002189

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №43 от 17.06.2021 г.
Объект:Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Баймырза

Акт приемки выполненных работ №1

от 16 сентября 2021 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы. Локальная смета 1-1-1										
		Общестроительные работы. Локальная смета 1-1-1										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	76,4		1896,43	173,07	144887	13222	--	99725	264181
		НР - 72%; СП - 8%				1723,36	89,55	131665	6842		19569	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	6		1122,85	173,07	6737	1038	--	4490	12125
		НР - 72%; СП - 8%				949,78	89,55	5699	537		898	
3	1146-0401-0902 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов дощатых. Разборка**	м2 покрытия	373,9		340,84	81,61	127442	30515	--	81156	225285
		НР - 72%; СП - 8%				259,23	42,23	96926	15790		16688	
4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	2692		248,78	--	669705	--	--	482188	1244044
		НР - 72%; СП - 8%				248,78	--	669705	--		92151	
5	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка**	м2	1240		145,83	2,76	180830	3422	--	127733	333248
		НР - 72%; СП - 8%				143,07	--	177407	--		24685	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1240		172,09	19,73	213388	24464	--	141701	383496
		НР - 72%; СП - 8%				152,36	6,36	188924	7883		28407	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	25		98,00	--	2450	--		--	2646
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	25		214,00	--	5350	--		--	5778
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1350789	72663	--	936993	2470803
								1270326	31052	--	183022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1350789				
		Всего заработная плата	Тенге						1301378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				7800				
		Накладные расходы	Тенге				936992				
		Сметная прибыль	Тенге				183023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1321
		Сметная заработная плата	Тенге					1301378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2470804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1321
		Сметная заработная плата	Тенге					1301378			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работа. Локальная смета 2-1-1									
		Проемы. Локальная смета 2-1-1									
		Окна.Локальная смета 2-1-1									
9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	54,956	2402,40	220,95	132026	12143	42140	60252	207661
		НР - 72%; СП - 8%			1414,65	108,10	77743	5941		15382	
10	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	36,62	20335,00	--	744668	--	744668	--	804241
		СП - 8%			--	--	--	--		59573	
11	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	7,26	2091,88	218,04	15187	1583	5410	6458	23377
		НР - 72%; СП - 8%			1128,65	106,79	8194	775		1732	
12	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,56	22137,00	--	100945	--	100945	--	109020
		СП - 8%			--	--	--	--		8076	
13	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5, ОК-6**	м2	2,7	17162,00	--	46337	--	46337	--	50044
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
		Полы. Локальная смета 2-1-1									
		Тип 2									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	373,9	266,28	40,28	99561	15059	51794	27642	137380
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	15,20	32708	5684		10176	
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ.80 мм В7,5**	м3 подстилающего слоя	29,912	23135,82	9,60	692039	287	558173	96177	851273
		НР - 72%; СП - 8%			4465,75	--	133579	--		63057	
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	373,9	864,03	37,31	323060	13950	155270	115709	473870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	153840	6868		35102	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 55 мм	м2 стяжки	373,9	805,00	44,33	300989	16577	271102	15306	341599
		НР - 72%; СП - 8%			35,60	21,26	13310	7949		25304	
				Кровля. Локальная смета 2-1-1							
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки	м2 обработанной поверхности	1240	314,96	3,40	390552	4217	336627	37160	461929
		НР - 72%; СП - 8%			40,09	1,53	49708	1903		34217	
19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1240	269,75	15,82	334491	19617	195919	89217	457604
		НР - 72%; СП - 8%			95,93	4,00	118955	4957		33897	
20	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	22764,62	1080,88	22765	1081	13594	6157	31235
		НР - 72%; СП - 8%			8089,74	461,45	8090	461		2314	
21	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,6	23624,00	--	14174	--	14174	--	15308
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3216794	84514	2536153	454078	3964541
							596127	34538	--	293671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3216794				
	Материалы		Тенге				1630028				
	Всего заработная плата		Тенге					630665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				906124				
		Накладные расходы	Тенге				454079				
		Сметная прибыль	Тенге				293670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3964542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					630665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3964542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					630665			
				РАЗДЕЛ 3.Электротехнические решения. Локальная смета 2-1-4							
				Кабели. Локальная смета 2-1-4							
22	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2074	299,32	2,48	620798	5138	26965	424019	1128403
		НР - 72%; СП - 8%			283,85	0,11	588695	221		83585	
23	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2094,74	90,00	--	188527	--	188527	--	203609
		СП - 8%			--	--	--	--		15082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1604	93,51	1,18	149998	1893	14126	96473	266188
		НР - 72%; СП - 8%			83,53	0,01	133979	12		19718	
25	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	470	106,10	1,22	49867	575	4200	32475	88930
		НР - 72%; СП - 8%			95,94	0,03	45092	12		6587	
26	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12648	120297,00	--	15215	--	15215	--	16432
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
27	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3876	177805,00	--	68917	--	68917	--	74431
		СП - 8%			--	--	--	--		5513	
28	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4641	276384,00	--	128270	--	128270	--	138531
		СП - 8%			--	--	--	--		10262	
29	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	432238,00	--	103607	--	103607	--	111896
		СП - 8%			--	--	--	--		8289	
30	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	619885,00	--	91681	--	91681	--	99015
		СП - 8%			--	--	--	--		7334	
31	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4947	241730,00	--	119584	--	119584	--	129151
		СП - 8%			--	--	--	--		9567	
32	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	296178,00	--	48336	--	48336	--	52203
		СП - 8%			--	--	--	--		3867	
33	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	713871,00	--	65533	--	65533	--	70776
		СП - 8%			--	--	--	--		5243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1650334	7606	874961	552967	2379565
							767765	245	--	176264	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				641144				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641144				
		Сметная прибыль	Тенге				51292				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				692436				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				820664				
	Материалы		Тенге				45293				
	Всего заработная плата		Тенге					768010			
		Накладные расходы	Тенге				552967				
		Сметная прибыль	Тенге				109890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1483521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					768010			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				188527				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188527				
		Сметная прибыль	Тенге				15082				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				203609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2379565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					768010			
		РАЗДЕЛ 4. Корректировочная смета №1									
		Проемы. Локальная смета 2-1-1									
34	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	18,336	19660,00	--	360486	--	360486	--	389325
		СП - 8%			--	--	--	--		28839	
35	1213-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Стеклопакет. Установка. Площадь стекла более 1,0 м2**	м2 остекления	7,92	1466,34	12,54	11613	99	2400	6598	19669
		НР - 72%; СП - 8%			1150,77	6,35	9114	50		1457	
36	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014**	м2	7,92	4674,00	--	37018	--	37018	--	39980
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
37	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	3,726	20810,26	7592,06	77539	28288	--	44878	132210
		НР - 72%; СП - 8%			13218,20	3510,28	49251	13079		9793	
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,736	31188,79	1994,49	85333	5457	58906	16041	109483
		НР - 72%; СП - 8%			7664,59	478,34	20970	1309		8110	
		Кровля. Локальная смета 2-1-1									
39	1208-0101-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ноги стропильные из бревен. Смена**	м	100	3152,22	27,72	315222	2772	99283	154264	507045
		НР - 72%; СП - 8%			2131,67	10,88	213167	1088		37559	
40	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	1240	409,52	15,54	507805	19275	207780	209202	774369
		НР - 72%; СП - 8%			226,41	7,91	280750	9809		57361	
41	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1240	2738,62	27,12	3395885	33625	2355253	734232	4460526
		НР - 72%; СП - 8%			812,10	10,29	1007007	12759		330409	
42	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа**	м2 кровли	12	3895,83	101,12	46750	1213	24598	15324	67040
		НР - 72%; СП - 8%			1744,92	28,67	20939	344		4966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4837651**	**90729**	**3145724**	**1180539**	**6499647**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1601199	38439	--	481455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4837651				
	Материалы		Тенге				2748219				
	Всего заработная плата		Тенге					1639638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397504				
		Накладные расходы	Тенге				1180539				
		Сметная прибыль	Тенге				481455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6499645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1208
		Сметная заработная плата	Тенге					1639638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6499645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1208
		Сметная заработная плата	Тенге					1639638			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15314556**
		- Временные здания и сооружения 1,5% (к=0,8)	Тенге								183 775
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								15 498 331
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								309 967
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								15 808 297
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,05	Тенге								16 598 712
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								14 938 841
		- НДС 12%	Тенге								1 792 661
		- Итого с НДС	Тенге								16 731 502

ПРИНЯЛ:
Представитель Заказчика

Директор Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

Талашев К.А.

СДАЛ:

Подрядчик: Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО " Аймерекe"

Сангулов А.У.

Директор
ТОО "КазахЭнергоПром"

Сейсебаев А.М.