Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Баймырза, Бухар- Жырауского района, Карагандинской области

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 октября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		43	от 17 июня 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Баймырза	**40 529 142,90**	25 590 301,83	-	-	0	0	0	0	3 070 836,22	**28 661 138,05**

М.П.	Представитель Заказчика	Директор Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков	Талашев К.А. БИН 990140003725
М. П.	Подрядчик	Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"	Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148
М.П.	Тех.надзор	Директор ТОО " Аймерекe"	Байкенже А.А. БИН 930540000893
М. П.	Авторский надзор	Директор ТОО "КазахЭнергоПром"	Рамазанов А.Ж. БИН 040240002189

Заказчик: :Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Строй"

Договор: №43 от 17.06.2021 г.

Объект:Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села Баймырза

Акт приемки выполненных работ №2
от 19 октября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация. Локальная смета 2-1-3													
Монтажные работы													
1	1	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**33960,02** **33626,00**	**2,24** --	**33960** **33626**	**2** --	**332**	**20512** **4358**	**58830**
2	2	**Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**луч**	**6**		**2505,29** **2439,50**	**0,22** --	**15032** **14637**	**1** --	**394**	**8929** **1917**	**25877**
3	3	**С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**29508,00** --	-- --	**29508** --	-- --	**29508**	-- **2361**	**31869**
4	4	**Ц13-080103-3201 1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**		**3369,99** **2764,00**	-- --	**10110** **8292**	-- --	**1818**	**5970** **1286**	**17367**
5	5	**С123-070216-0101 2307-0216-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок реле внешний БРВ** *СП - 8%*	**шт.**	**3**		**2598,00** --	-- --	**7794** --	-- --	**7794**	-- **624**	**8418**
6	6	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**7568,02** **7445,00**	**1,82** --	**7568** **7445**	**2** --	**121**	**4541** **969**	**13078**
7	7	**С123-080306-0302 2308-0306-0302 РСНБ РК 2015**	**Блок питания бесперебойного ББП-50** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**10085,00** --	-- --	**10085** --	-- --	**10085**	-- **807**	**10892**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3134,62	--	6269	--	741	3980	11069
			НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	5528	--		820	
9	9	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915,00	--	7830	--	7830	--	8456
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
10	10	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	1418,62	0,84	19861	12	501	11802	34196
			НР - 61%; СП - 8%			1382,00	--	19348	--		2533	
11	11	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10									
		2308-0302-0602 РСНБ РК 2015		шт.	14	1064,00	--	14896	--	14896	--	16088
			СП - 8%			--	--	--	--		1192	
12	12	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	70	2826,07	2,24	197825	157	4188	118023	341115
			НР - 61%; СП - 8%			2764,00	--	193480	--		25268	
13	13	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	70	1887,00	--	132090	--	132090	--	142657
			СП - 8%			--	--	--	--		10567	
14	14	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	22	1748,39	328,36	38465	7224	837	24017	67480
			НР - 72%; СП - 8%			1382,00	134,24	30404	2953		4999	
15	15	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	22	1575,00	--	34650	--	34650	--	37422
			СП - 8%			--	--	--	--		2772	
16	16	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	20	1387,58	140,32	27752	2806	1412	17486	48856
			НР - 72%; СП - 8%			1176,70	37,59	23534	752		3619	
17	17	С123-080304-0301 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	20	1951,00	--	39020	--	39020	--	42142
			СП - 8%			--	--	--	--		3122	
18	18	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	300	295,61	4,32	88684	1297	4369	59833	160398
			НР - 72%; СП - 8%			276,73	0,28	83018	83		11881	
19	19	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	309	143,00	--	44187	--	44187	--	47722
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
20	20	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	500	269,27	3,58	134634	1791	7280	90420	243059
			НР - 72%; СП - 8%			251,13	0,04	125563	21		18004	
21	21	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	515	40,00	--	20600	--	20600	--	22248
			СП - 8%			--	--	--	--		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, в отверстиях	м	15	231,78	2,70	3477	40	16	2466	6418
			НР - 72%; СП - 8%			228,09	0,20	3421	3		475	
23	23	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,15	140,00	--	2121	--	2121	--	2291
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
24	24	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	366,92	2,73	12842	96	87	9120	23719
			НР - 72%; СП - 8%			361,70	0,21	12659	7		1757	
25	25	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,35	59,00	--	2086	--	2086	--	2253
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
26	26	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	70	14,00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
27	27	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка КРТП 10х2	шт.	3	477,00	--	1431	--	1431	--	1545
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
28	28	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	42	154,00	--	6468	--	6468	--	6985
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
29	29	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1340	76,26	0,82	102187	1093	11362	64722	180262
			НР - 72%; СП - 8%			66,96	0,12	89732	161		13353	
30	30	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	93,51	1,18	4676	59	441	3007	8298
			НР - 72%; СП - 8%			83,53	0,01	4176	--		615	
31	31	С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0918	283766,00	--	26050	--	26050	--	28134
			СП - 8%			--	--	--	--		2084	
32	32	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,224	91751,00	--	112303	--	112303	--	121287
			СП - 8%			--	--	--	--		8984	
33	33	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	276384,00	--	28191	--	28191	--	30446
			СП - 8%			--	--	--	--		2255	
					ЗИП							
34	34	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064,00	--	2128	--	2128	--	2298
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
35	35	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	7	1887,00	--	13209	--	13209	--	14266
			СП - 8%			--	--	--	--		1057	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1238967**	**14580**	**569526**	**444828**	**1818499**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								654864	3980	--	134704	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				887281				
		Материалы		Тенге				10342				
		Всего заработная плата		Тенге					339999			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530440				
			Накладные расходы	Тенге				215260				
			Сметная прибыль	Тенге				88203				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1190744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					339999			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				346499				
		Материалы		Тенге				23554				
		Всего заработная плата		Тенге					318845			
			Накладные расходы	Тенге				229568				
			Сметная прибыль	Тенге				46085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				622153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
			Сметная заработная плата	Тенге					318845			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5187				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5187				
			Сметная прибыль	Тенге				415				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5602				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1818499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
			Сметная заработная плата	Тенге					658844			
			РАЗДЕЛ 2.Электротехнические решения. Локальная смете 2-1-4									
			Низковольтное оборудование									
36	**1**	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**18957,14**	**664,61**	**18957**	**665**	**10194**	**6030**	**26986**
			НР - 72%; СП - 8%			**8097,98**	**276,87**	**8098**	**277**		**1999**	
37	**2**	**51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-615, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**266268,00**	**--**	**266268**	**--**		**--**	**266268**
						--	**--**	**--**	**--**	**266268**	**--**	
38	**3**	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1356,16**	**82,09**	**1356**	**82**	**26**	**923**	**2462**
			НР - 72%; СП - 8%			**1248,45**	**33,56**	**1248**	**34**		**182**	
39	**4**	**С123-070501-1017 2307-0501-1017 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**54502,00**	**--**	**54502**	**--**	**54502**	**--**	**58862**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4360**	
40	**5**	**Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО1**	**шкаф**	**1**	**3665,53**	**56,83**	**3666**	**57**	**1005**	**1891**	**6002**
			НР - 72%; СП - 8%			**2604,15**	**22,82**	**2604**	**23**		**445**	
41	**6**	**С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8383,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**671**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	7	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка автоматов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	1447,68 1435,00	-- --	30401 30135	-- --	266	21697 4168	56266
43	8	С123-070204-0643 2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1632,00 --	-- --	1632 --	-- --	1632	-- 131	1763
44	9	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	10	546,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	5897
45	10	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	10	3597,00 --	-- --	35970 --	-- --	35970	-- 2878	38848
46	11	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩАО1 *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3665,53 2604,15	56,83 22,82	3666 2604	57 23	1005	1891 445	6002
47	12	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
48	13	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка автоматов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1447,68 1435,00	-- --	14477 14350	-- --	127	10332 1985	26793
49	14	С123-070204-0636 2307-0204-0636 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	2044,00 --	-- --	2044 --	-- --	2044	-- 164	2208
50	15	С123-070204-0602 2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	9	685,00 --	-- --	6165 --	-- --	6165	-- 493	6658
51	16	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1842,70 1653,77	80,80 33,56	3685 3308	162 67	215	2430 489	6604
52	17	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	11237,00 --	-- --	22474 --	-- --	22474	-- 1798	24272
					Светотехническое оборудование							
53	18	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	101	770,71 724,33	8,53 3,36	77841 73157	861 339	3823	52917 10461	141219
54	19	С123-070106-0834 2307-0106-0834 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	64	17413,00 --	-- --	1114432 --	-- --	1114432	-- 89155	1203587
55	20	С123-070108-0101 2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 236 *СП - 8%*	шт.	34	4476,00 --	-- --	152184 --	-- --	152184	-- 12175	164359
56	21	С123-070106-0112 2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED СТ РК 2595-2014	шт.	25	6536,00	--	163400	--	163400	--	176472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		13072	
57	22	С123-070106-0853 2307-0106-0853 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	12	17622,00	--	211464	--	211464	--	228381
			СП - 8%			--	--	--	--		16917	
58	23	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	11	1194,23	47,05	13137	518	66	9198	24121
			НР - 72%; СП - 8%			1141,20	20,14	12553	221		1787	
59	24	С123-070106-0902 2307-0106-0902 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	11	20552,00	--	226072	--	226072	--	244158
			СП - 8%			--	--	--	--		18086	
60	25	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
61	26	С123-070505-0103 2307-0505-0103 РСНБ РК 2015	Блок аварийного освещения ES1	шт.	30	21279,00	--	638370	--	638370	--	689440
			СП - 8%			--	--	--	--		51070	
62	27	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11	188,39	0,19	2072	2	106	1415	3766
			НР - 72%; СП - 8%			178,53	0,08	1964	1		279	
63	28	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	827,00	--	8270	--	8270	--	8932
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
64	29	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	1377,00	--	1377	--	1377	--	1487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
65	30	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	76	200,07	0,19	15205	15	83	10882	28174
			НР - 72%; СП - 8%			198,77	0,10	15107	7		2087	
66	31	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	285,00	--	8835	--	8835	--	9542
			СП - 8%			--	--	--	--		707	
67	32	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	303,00	--	4545	--	4545	--	4909
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
68	33	С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	326,00	--	9780	--	9780	--	10562
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
69	34	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3 У192	шт.	162	42,00	--	6804	--	6804	--	7348
			СП - 8%			--	--	--	--		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	35	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	76	32,00 --	-- --	2432 --	-- --	2432	-- 195	2627
			Молниезащита									
71	48	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	377,14 361,70	2,73 0,21	5657 5425	41 3	191	3909 765	10331
72	49	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	15,15	140,00 --	-- --	2121 --	-- --	2121	-- 170	2291
73	50	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	477,22 214,08	17,41 4,70	57266 25690	2089 564	29487	18902 6094	82262
74	51	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования дл.3 м *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	3269,97 936,60	162,93 46,98	58860 16859	2933 846	39068	12747 5729	77335
75	52	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	685,41 240,84	26,87 8,39	13708 4817	537 168	8354	3589 1384	18681
76	53	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	666,03 187,32	23,98 7,38	5994 1686	216 66	4092	1262 580	7836
77	54	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	503,37 214,08	21,95 6,38	10067 4282	439 128	5346	3175 1059	14301
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3302970 223886	8673 2766	2804140 266268	163190 255996	3722153
			Стоимость оборудования	Тенге				266268				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				266268				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2890695				
			Материалы	Тенге				86768				
			Всего заработная плата	Тенге					100871			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2698565				
			Накладные расходы	Тенге				72627				
			Сметная прибыль	Тенге				237066				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3200388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					100871			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				143886				
			Материалы	Тенге				16690				
			Всего заработная плата	Тенге					125781			
			Накладные расходы	Тенге				90563				
			Сметная прибыль	Тенге				18756				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					125781			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2121				
			Сметная прибыль	Тенге				170				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3722151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
			Сметная заработная плата	Тенге					226652			
			РАЗДЕЛ 3.Выгреб. Локальная смета 6-1-1									
78	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	87,38	155,85	147,26	8943	8450	--	1929	11742
			НР - 72%; СП - 8%			8,60	38,10	493	2186		870	
79	2	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1.2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	2,34	3538,66	--	8280	--	--	5962	15382
			НР - 72%; СП - 8%			3538,66	--	8280	--		1139	
80	3	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	53,76	15,63	15,63	840	840	--	243	1170
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,28	--	337		87	
81	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	53,76	164,73	77,25	8856	4153	--	4790	14738
			НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	4703	1950		1092	
82	5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,97	816,86	--	4877	--	--	3511	9059
			НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	4877	--		671	
83	6	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	20,78	207,96	198,33	4321	4121	2	985	5731
			НР - 72%; СП - 8%			9,53	56,32	198	1170		425	
84	7	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	36,365	214,00	--	7782	--		--	8405
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
85	8	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	20,78	21,34	18,02	443	374	2	156	648
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,24	67	150		48	
86	9	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,53	6352,38	1764,18	3367	935	1954	823	4525
			НР - 93%; СП - 8%			901,85	767,80	478	407		335	
87	10	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,53	18809,12	1111,09	9969	589	8687	751	11578
			НР - 91%; СП - 8%			1306,80	250,56	693	133		858	
88	11	**Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	3,8	46198,94	7538,69	175556	28647	102703	55474	249513
			НР - 99%; СП - 8%			11633,20	3112,73	44206	11828		18482	
89	12	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	5100,00	--	15300	--	15300	--	16524
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	13	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	5830,00 --	-- --	5830 --	-- --	5830 --	-- 466	6296
91	14	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	31008,00 --	-- --	93024 --	-- --	93024 --	-- 7442	100466
92	15	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	24792,00 --	-- --	24792 --	-- --	24792 --	-- 1983	26775
93	16	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	24792,00 --	-- --	24792 --	-- --	24792 --	-- 1983	26775
94	17	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	38687,00 --	-- --	38687 --	-- --	38687 --	-- 3095	41782
95	18	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	38152,00 --	-- --	38152 --	-- --	38152 --	-- 3052	41204
96	20	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,049	28468,11 6533,10	2199,60 497,52	1395 320	108 24	967	320 137	1853
97	21	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	14	595,00 --	-- --	8330 --	-- --	8330 --	-- 666	8996
98	22	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска скоб битумным лаком *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	165,55 17,53	2,00 0,41	166 18	2 --	146	12 14	192
99	23	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая Пенетроном за 2 раза *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	48,356	1159,36 1148,18	11,12 5,53	56062 55522	538 267	2	51884 8636	116581
100	24	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон, расход 1,1 кг/м2 на 1 слой 24,178 м2 х 1,1=26,6 кг) *СП - 8%*	кг	53,2	1222,00 --	-- --	65010 --	-- --	65010	-- 5201	70211
101	25	Е11-070516-0114 1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов Пенетроном *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	25,12	98,61 98,61	-- --	2477 2477	-- --	--	2923 432	5832
102	26	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 *СП - 8%*	кг	47,73	1222,00 --	-- --	58326 --	-- --	58326	-- 4666	62992
103	27	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (стеклорубероидом) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,5	2066,50 636,95	41,60 7,60	15499 4777	312 57	10410	4496 1600	21594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				681077	49069	497116	134259	880564
								127108	18512	--	65227	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				681077				
			Материалы	Тенге				124874				
			Всего заработная плата	Тенге					145620			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131666				
			Местные материалы	Тенге				240577				
			Транспортные расходы	Тенге				7782				
			Накладные расходы	Тенге				134260				
			Сметная прибыль	Тенге				65227				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				880564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					145620			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				880564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					145620			
			РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы. Локальная смета 1-1-1									
			Общестроительные работы									
104	5	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж Армстронга**	м2	278,9	1213,18	116,02	338355	32357	--	231899	615875
			НР - 72%; СП - 8%			1097,16	57,67	305998	16084		45620	
105	8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	25	98,00	--	2450	--		--	2646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
106	9	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	25	214,00	--	5350	--		--	5778
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
			Водопровод и канализация									
107	10	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	10	414,58	3,13	4146	31	309	2748	7446
			НР - 72%; СП - 8%			380,57	1,16	3806	12		552	
108	11	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	15	976,16	7,16	14642	107	--	10505	27160
			НР - 72%; СП - 8%			969,01	3,70	14535	56		2012	
109	12	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	1	785,15	3,58	785	4	--	564	1457
			НР - 72%; СП - 8%			781,57	1,85	782	2		108	
110	13	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1	599,35	5,81	599	6	--	430	1111
			НР - 72%; СП - 8%			593,54	3,01	594	3		82	
111	14	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	1	745,11	6,48	745	6	--	534	1382
			НР - 72%; СП - 8%			738,63	3,36	739	3		102	
			Электроснабжение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	15	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Демонтаж ВРУ** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	2628,77 2429,39	199,38 83,06	2629 2429	199 83	---	1809 355	4793
113	16	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	798,29 781,24	17,05 6,85	1597 1562	34 14	---	1135 219	2950
114	17	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ЯТП** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	299,15 297,58	1,57 0,81	299 298	2 1	---	215 41	555
115	18	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	183	184,98 183,19	1,79 0,93	33852 33524	327 169	---	24260 4649	62760
116	19	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	87	56,53 56,53	--- ---	4918 4918	--- ---	--- ---	3541 677	9136
117	20	Е12-170101-0509 1217-0101-0509 РСНБ РК 2015	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1970	183,59 178,67	1,96 0,81	361674 351985	3871 1596	5818	254578 49300	665552
118	21	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4727	93,54 93,32	0,22 0,12	442158 441101	1057 547	---	317986 60812	820956
119	22	Е12-170101-0510 1217-0101-0510 РСНБ РК 2015 прим.	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 40 мм. Демонтаж молниезащиты** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	318,09 311,83	3,31 1,50	4771 4677	50 23	44	3384 652	8808
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1218971** **1166948**	**38051** **18592**	**6171** ---	**853588** **165805**	**2238365**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1218971**				
			Материалы	Тенге				**6172**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1185539**			
			Транспортные расходы	Тенге				**7800**				
			Накладные расходы	Тенге				**853588**				
			Сметная прибыль	Тенге				**165805**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2238364**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1094**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1185539**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2238364**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1094**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1185539**			
			РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1									
			Проемы									
			Окна									
120	6	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45,4	939,55 281,94	6,33 3,17	42656 12800	287 144	29569 ---	9320 4158	56133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	7	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	45,4	2569,00 --	-- --	116633 --	-- --	116633	-- 9331	125963
122	10	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,8	2500,99 2347,87	27,14 8,77	147058 138055	1596 515	7407	99771 19746	266575
123	11	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	58,8	122,05 112,25	0,97 0,49	7176 6601	57 29	518	4773 956	12906
		Двери										
124	12	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,3	2979,81 2587,11	64,78 27,67	9833 8537	214 91	1082	6213 1284	17330
125	13	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	3,3	44250,00 --	-- --	146025 --	-- --	146025	-- 11682	157707
126	14	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1513,15 1510,18	2,97 --	1513 1510	3 --	--	1087 208	2809
127	15	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	1	9026,00 --	-- --	9026 --	-- --	9026	-- 722	9748
128	16	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,3	1535,93 1148,54	136,36 64,38	5069 3790	450 212	829	2882 636	8587
129	17	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 22-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,3	5378,00 --	-- --	17747 --	-- --	17747	-- 1420	19167
130	18	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	4	435,00 --	-- --	1740 --	-- --	1740	-- 139	1879
131	19	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	5283,00 --	-- --	5283 --	-- --	5283	-- 423	5706
					Полы							
		Тип 2										
132	24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 толщ.15 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	283,9	3518,36 1465,24	94,68 44,32	998864 415981	26880 12582	556003	308566 104594	1412024
133	25	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	40	393,79 369,38	2,08 1,04	15752 14775	83 41	894	10668 2114	28533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	26	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	4	1526,00 --	-- --	6104 --	-- --	6104	-- 488	6592
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
135	28	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	278,9	1758,44 1577,17	181,28 90,11	490430 439872	50558 25132	--	334803 66019	891251
136	29	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	278,9	2973,00 --	-- --	829170 --	-- --	829170	-- 66334	895503
			Стены									
137	30	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	1258,45 1118,76	24,73 8,06	62922 55938	1237 403	5747	40565 8279	111767
138	31	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1350,2	325,03 197,90	3,06 1,53	438851 267203	4130 2061	167518	193870 50618	683339
139	33	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	39,3	3752,27 1750,88	43,85 21,63	147464 68810	1723 850	76931	50155 15810	213429
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3499316	87217	1978226	1062673	4926948
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1433873	42062	--	364961	
			Материалы	Тенге				3325895				
			Всего заработная плата	Тенге				845416				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1465795			
			Накладные расходы	Тенге				969654				
			Сметная прибыль	Тенге				1055373				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				350501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4731769				
			Сметная заработная плата	Тенге					1465795			996
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				173421				
			Материалы	Тенге				1082				
			Всего заработная плата	Тенге					10139			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162074				
			Накладные расходы	Тенге				7300				
			Сметная прибыль	Тенге				14458				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				195178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10139			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4926948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
			Сметная заработная плат	Тенге					1475934			

РАЗДЕЛ 6.Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-2

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	1	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	9	4343,66 717,62	48,84 20,22	39093 6459	440 182	32194	4781 3510	47384
141	2	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	50	3205,95 598,41	36,81 15,34	160298 29920	1840 767	128538	22095 14591	196984
142	3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	60	1473,05 1445,57	15,75 0,10	88383 86734	945 6	704	62453 12067	162903
143	4	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	59,4	173,00 --	-- --	10276 --	-- --	10276	-- 822	11098
144	5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	110	91,51 87,62	1,22 --	10066 9639	134 --	293	6940 1361	18367
145	6	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	9	97,90 87,62	1,22 --	881 789	11 --	81	568 116	1565
146	7	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	957,00 --	-- --	957 --	-- --	957	-- 77	1034
147	8	С123-020302-2602 2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	6	438,00 --	-- --	2628 --	-- --	2628	-- 210	2838
148	9	С123-020302-3302 2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	4	673,00 --	-- --	2692 --	-- --	2692	-- 215	2907
149	10	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильза) *СП - 8%*	м	0,5	2312,00 --	-- --	1156 --	-- --	1156	-- 92	1248
150	11	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	1127014,79 215418,00	30231,86 179,66	564 108	15 --	441	78 51	692
151	12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	8,357	84,49 46,29	2,43 0,28	706 387	20 2	299	280 79	1065
152	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2	16,714	72,80 27,05	1,72 0,28	1217 452	29 5	736	329 124	1669
153	14	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4109,99 3302,00	286,38 61,20	4110 3302	286 61	522	2422 523	7054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	15	С123-040102-2302 2304-0102-2302 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	18663,00 --	-- --	18663 --	-- --	18663	-- 1493	20156
155	16	С123-020103-0408 2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	2857,00 --	-- --	5714 --	-- --	5714	-- 457	6171
			Горячее водоснабжение Т3									
156	17	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	9	1473,05 1445,57	15,75 0,10	13257 13010	142 1	105	9368 1810	24435
157	18	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные *СП - 8%*	м	8,91	150,00 --	-- --	1337 --	-- --	1337	-- 107	1443
158	19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	9	89,50 87,62	1,22 --	806 789	11 --	6	568 110	1483
159	20	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 *СП - 8%*	шт.	3	15,00 --	-- --	45 --	-- --	45	-- 4	49
160	21	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	26,00 --	-- --	26 --	-- --	26	-- 2	28
161	22	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2135,00 --	-- --	2135 --	-- --	2135	-- 171	2306
162	23	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	4937,03 4283,20	48,37 18,36	4937 4283	48 18	606	3097 643	8677
163	24	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00 --	-- --	31871 --	-- --	31871	-- --	31871
			Канализация бытовая К1									
164	44	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1	841,80 838,04	1,40 0,47	842 838	1 --	3	604 116	1561
165	45	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	0,998	254,00 --	-- --	253 --	-- --	253	-- 20	274
166	46	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	15	812,44 803,60	3,40 1,09	12187 12054	51 16	82	8691 1670	22547
167	47	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	14,97	1077,00 --	-- --	16123 --	-- --	16123	-- 1290	17413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	48	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
169	49	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	2	105,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
170	50	С123-020403-0407 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	1	388,00 --	-- --	388 --	-- --	388	-- 31	419
171	51	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	2	702,00 --	-- --	1404 --	-- --	1404	-- 112	1516
172	52	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	4	171,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
173	53	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	122,00 --	-- --	366 --	-- --	366	-- 29	395
174	54	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	38,00 --	-- --	114 --	-- --	114	-- 9	123
175	55	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,5	13073,00 --	-- --	6537 --	-- --	6537	-- 523	7059
176	56	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	2708881,61 313092,00	199811,88 35658,40	1354 157	100 18	1097	126 118	1598
			Санитарно-техническое оборудование									
177	57	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	3008,98 2694,90	90,49 45,45	3009 2695	90 45	224	1973 399	5381
178	58	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	1	9506,00 --	-- --	9506 --	-- --	9506	-- 760	10266
179	59	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	9372,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
180	60	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	3740,66 3021,42	180,21 90,92	3741 3021	180 91	540	2241 479	6460
181	61	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	1	17556,00 --	-- --	17556 --	-- --	17556	-- 1404	18960
182	62	С123-020601-1403 2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729,00	--	1729	--	1729	--	1867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**487744**	**4344**	**276895**	**126614**	**660951**
			Стоимость оборудования	Тенге				**174636**	**1213**	**31871**	**46599**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**31871**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31871**				
			Материалы	Тенге				**3841**				
			Всего заработная плата	Тенге				**2574**				
			Накладные расходы	Тенге					**1128**			
			Сметная прибыль	Тенге				**812**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**372**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5025**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1128**			
			Материалы	Тенге				**452032**				
			Всего заработная плата	Тенге				**163896**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**174721**			
			Накладные расходы	Тенге				**110423**				
			Сметная прибыль	Тенге				**125799**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**46227**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**624058**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**125**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**174721**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**660955**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**126**
									175849			
			РАЗДЕЛ 7.Выгреб.Локальная смета 6-1-1									
183	**19**	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**28918,00**	**--**	**28918**	**--**	**28918**	**--**	**31231**
			СП - 8%			--	--	--	--		2313	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**28918**	**--**	**28918**	**--**	**31231**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	2313	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28918**				
			Сметная прибыль	Тенге				**28918**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2313**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**31231**				
								31231				
			РАЗДЕЛ 8.Корректировочная смета №1									
			Внутренняя отделка.Локальная смета 2-1-1									
			Стены.Локальная смета 2-1-1									
184	**1**	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**733,4**	**325,03**	**3,06**	**238374**	**2243**	**90992**	**105306**	**371175**
			НР - 72%; СП - 8%			**197,90**	**1,53**	**145139**	**1120**		**27494**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**238374**	**2243**	**90992**	**105306**	**371175**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**145139**	**1120**	--	**27494**	
			Материалы	Тенге				**238374**				
			Всего заработная плата	Тенге				**90992**				
			Накладные расходы	Тенге					**146259**			
								105306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				27494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					146259			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				371175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					146259			
			РАЗДЕЛ 9.Корректировочная смета №2									
			Кровля.Локальная смета 2-1-1									
185	2	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (снегозадержание) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,8108	3010,52 1124,60	14,17 3,73	161999 60516	762 201	100721	43716 16457	222172
			Проемы.Локальная смета 2-1-1									
186	3	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	866,49 848,07	18,43 5,35	21662 21202	461 134	--	15362 2962	39986
187	4	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Пластиковые перегородки (гардеробная)** *СП - 8%*	м2	25	23624,00 --	-- --	590600 --	-- --	590600	-- 47248	637848
			Полы.Локальная смета 2-1-1									
188	5	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	50	344,48 325,25	19,23 9,95	17224 16262	961 498	--	12067 2343	31634
189	6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	50	113,16 110,26	2,91 1,50	5658 5513	145 75	--	4023 775	10456
190	7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	25	7909,28 3437,64	1752,59 760,10	197732 85941	43815 19003	67976	75559 21863	295155
191	8	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	50	738,95 354,29	29,15 14,69	36948 17714	1457 735	17777	13283 4018	54250
192	9	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 до толщины 10 см	**Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	50	-195,94 -8,52	-10,13 -4,86	-9797 -426	-507 -243	-8864	-482 -822	-11101
193	10	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	50	3805,77 419,44	21,72 10,96	190288 20972	1086 548	168230	15494 16463	222245
194	11	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	30	343,88 126,58	0,83 0,41	10316 3797	25 12	6494	2743 1045	14104
195	12	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (спортивный зал)**	м2 окрашиваемой поверхности	175	862,56	4,38	150948	767	30822	86215	256135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			682,05	2,19	119359	383		18973	
196	13	Е11-110101-3605 1111-0101-3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"(сцена)	м2 покрытия	106	2766,61	27,15	293261	2878	221268	50809	371595
			НР - 72%; СП - 8%			652,03	13,70	69115	1452		27526	
197	14	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 (сцена)	м плинтусов	30	343,88	0,83	10316	25	6494	2743	14104
			НР - 72%; СП - 8%			126,58	0,41	3797	12		1045	
198	15	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(библиотека)	м2 покрытия	140	3805,77	21,72	532807	3041	471045	43384	622287
			НР - 72%; СП - 8%			419,44	10,96	58721	1534		46095	
			Проемы..Локальная смета 2-1-1									
199	16	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,9	35709,15	19,20	32138	17	18151	10059	45573
			НР - 72%; СП - 8%			15522,43	--	13970	--		3376	
200	17	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	2126,01	118,66	17008	949	--	11878	31197
			НР - 72%; СП - 8%			2007,35	54,87	16059	439		2311	
201	18	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,7	1585,16	78,60	23302	1155	4914	12786	38974
			НР - 72%; СП - 8%			1172,31	35,70	17233	525		2887	
202	19	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,7	5643,00	--	82952	--	82952	--	89588
			СП - 8%			--	--	--	--		6636	
203	20	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	5283,00	--	42264	--	42264	--	45645
			СП - 8%			--	--	--	--		3381	
204	21	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	8	3400,00	--	27200	--	27200	--	29376
			СП - 8%			--	--	--	--		2176	
205	22	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	435,00	--	6960	--	6960	--	7517
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
206	23	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2869,38	49,12	10846	186	1519	6638	18883
			НР - 72%; СП - 8%			2418,18	20,78	9141	79		1399	
207	24	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40518,00	--	153158	--	153158	--	165411
			СП - 8%			--	--	--	--		12253	
			Отделочные работы. Локальная смета 2-1-1									
			Потолок. Локальная смета 2-1-1									
208	25	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220	916,90	6,12	201719	1346	45782	111789	338588
			НР - 72%; СП - 8%			702,68	3,05	154591	672		25081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	26	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100	1049,79 832,49	4,38 2,19	104979 83249	438 219	21292	60097 13206	178281
210	27	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	435	2138,59 630,21	8,98 --	930285 274140	3906 --	652239	197380 90213	1217878
				Стены. Локальная смета 2-1-1								
211	28	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1604	1388,24 1118,76	24,73 8,06	2226734 1794495	39667 12923	392572	1301341 282246	3810321
212	29	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	853,8	325,03 197,90	3,06 1,53	277508 168966	2611 1303	105931	122594 32008	432110
213	30	Е12-120101-0706 1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (Спортивный зал) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	450	988,54 782,86	3,90 1,99	444842 352285	1757 894	90800	254289 55930	755061
214	31	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м *НР - 72%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции	197,564	1154,53 827,66	5,00 2,49	228094 163515	988 491	63591	118085 27694	373873
				Электротехнические решения.Локальная смета 2-1-4								
				Кабель								
215	32	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1320	377,52 333,63	2,55 0,25	498328 440390	3360 334	54578	317321 65252	880901
216	33	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,3464	177805,00 --	-- --	239397 --	-- --	239397	-- 19152	258548
				Отопление. Локальная смета 2-1-2								
217	34	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	80	916,63 791,35	1,06 0,53	73331 63308	85 42	9938	45612 9515	128458
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7831007 4033826	111383 42265	3685801 --	2934785 861264	11627053
		Стоимость монтажных работ		Тенге				239397				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239397				
			Сметная прибыль	Тенге				19152				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				258548				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7351182				
		Материалы		Тенге				2541747				
		Всего заработная плата		Тенге					4066871			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673552				
			Накладные расходы	Тенге				2928147				
			Сметная прибыль	Тенге				822346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11101675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2965
			Сметная заработная плата	Тенге					4066871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				240428				
			Материалы	Тенге				1520				
			Всего заработная плата	Тенге					9219			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				229582				
			Накладные расходы	Тенге				6638				
			Сметная прибыль	Тенге				19765				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				266831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9219			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11627055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2972
			Сметная заработная плата	Тенге					4076090			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								26276939
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						298139		
			- Временные здания и сооружения 1,5% (к=0,8)	Тенге							25 978 800,00	311 745,60
			- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							26 290 545,60	26 588 684,60
			- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								525 810,91
			- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								27 114 495,51
			- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,05	Тенге								28 470 220,29
			- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								25 590 301,83
			- НДС 12%	Тенге								3 070 836,22
			- Итого с НДС	Тенге								28 661 138,05

ПРИНЯЛ:
Представитель Заказчика

Директор Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

_____ Талапцев К.А.

СДАЛ:

Подрядчик: Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"

_____ Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО " Аймерекс "

_____ Сангулов А.У.

Директор ТОО "КазахЭнергоПром"

_____ Сейсебаев А.М.