ГА ЭМ

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», Республика Казахстан, г. Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: **Генерального директора Календарева Тимура Ахатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №2 ТЭЦ-3 с целью уменьшения их золового износа, г.Павлодар, северная промышленная зона**
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Генеральный директор Перфилов Олег Владимирович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): **НПФ «СКЭП», №12/21**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **приказом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № п-1137 от 14.09.2021 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Стальная труба для кубов ВЗП диаметром 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	$м^2$	9468,0	9468,0	9468,0	9468,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На трубах смонтированных кубов установлены насадки, при этом пространство между насадками торкретировано составом на основе теплоизоляционных материалов;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2021 г.**

(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2021 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 месяца**

фактически, месяц: 1 **месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №2 ТЭЦ-3 с целью уменьшения их золового износа»**

(наименование объекта, комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Календарев Тимур Ахатович .

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Средазэнергомонтаж Павлодар" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығымен бекітілген
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы «15» 12

Мердігер (бас мердігер)
«Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, а/ж 14
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)
оның атынан әрекет ететін **Бас директоры Календарев Тимур Ахатович**
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)
тапсырыс берушісі: **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, Бас директоры Перфилов Олег Владимирович**
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)
болып табылатын мына объект бойынша: **««ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО №2 ст. БКЗ-420-140 қазандық агрегатының ВЗП текшелерінің күлден тозуын азайту мақсатында қайта құру», Павлодар қ., солтүстік өнеркәсіптік аймақ**

келесіні растайды:

1. Объектідегі құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалды;
2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар _____
(ұйымның атауы)
3. Жоба (жобалық-сметалық құжаттама): **НПФ «СКЭП» ЖШС, №12/21**
(жобалау ұйымының атауы, жоба нөмірі)
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ–ының 14.09.2021 жылғы №п-1137 бұйрығымен бекітілді.
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекіткен күні)
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан ғандарды есепке	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	Жалпы (бұрын қабылданғандарды есепке алғанда)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек

		алғанда)			
ВЗП текшелеріне арналған болат құбыр ф 40 мм, қабырғасы ның қалыңдығы 1,5 мм	$м^2$	9468,0	9468,0	9468,0	9468,0

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі- $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Құрастырылған текшелерде саптамалар орнатылған, және де үстіңгі құбыр тақтайы саптамаларының құбыраралық кеңістігі жылуоқшаулайтын құраммен қапталған**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобамен көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау мен сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстардың басталуы **2021 жылғы қараша**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2021 жылғы қараша**;

айы, жылы

құрылыс ұйымының жобасы бойынша норма: **4,5 ай**:

нақты: **1 ай.**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделген және нақты қолданылған _____% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жер асты инженерлік желілерінің және/немесе ғимараттардың (құрылыстардың) орындаушылық геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы мағлұмдамаға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және бұл инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушімен расталады.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер:

_____;

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, күні)

12. Ғимараттың шудан оқшауы жобаға сәйкес және аккредиттелген сынау зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген зертханалық өлшеулердің нәтижелері бойынша санитариялық - эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым берген сараптамалық қорытындымен расталады (сараптамалық қорытынды қоса берілген);

13. Әрекет ету қабілеті азғантай халықтың тобы үшін қатынау қамтамасыз етілген, бұл халықты әлеуметтік қорғау органымен расталады

_____;

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы және күні

Мердігер (бас мердігер): **<u>3-ЖЭО №2 ст. БКЗ-420-140 қазандық агрегатының ВЗП текшелерінің күлден тозуын азайту мақсатында қайта құру»</u>** объекті

(объектінің, кешеннің атауы)

пайдалануға қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаж жұмыстары мен арнайы жұмыстардың сапасын кепілдейді, және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзімі бойынша объектінің құрылысы кезінде өзінің кінәсінен пайда болған ақаулықтарды жоюға міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

<u>Календарев Тимур Ахатович</u>

(Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы және күні)

М.О.

"Средазэнергомонтаж Павлодар"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ