Заказчик : **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Исполнитель работ : **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"**

Договор : **№ 176/21.02/D-42 от 13.04.2021г.**

Инвентарный номер : **80021005**

Отчетный период : **2021.10 - 2021.10**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-1021-91545

Описание работы : **РМ ВЗП к/а №2**

Объект : **000000014661 Котлоагрегат №2, БКЗ-420-140**

Код узла :

Статья затрат : **23002000 КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3**

Вид работ : **РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Модификатор :

Рабочее задание : **00091545** Номер п/п : **1** Стоимость работ без НДС : **6083 817,72 тенге**

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Описание работ	Шифр	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РМ ВЗП к/а №2									
1	001	Изготовление, установка и снятие м/к ле	Изготовление, установка и снятие м/к лесов массой до 0,2 тдля замены участков газоходов	ч.5 13.3.4, к=0,7	КГ	500,00	23,76	2 708,00	64 342,08
2	002	Установка и снятие м/к под такелаж массо	Установка и снятие м/к под такелаж массой до 15 кг - 6 шт	ч.5 13.4.2 а, к=0,6	ШТ	6,00	12,96	2 708,00	35 095,68
3	003	то же изготовление	то же изготовление	ч.5 13.4.4	КГ	38,00	4,56	2 708,00	12 348,48
4	004	Изготовление и замена участков газоходов	Изготовление и замена участков газоходов для обеспечениямонтажных проёмов массой до 0,2т - 40м2, замена	ч 5 10.2.2 а, к=0,4, демонтаж	ТН	1,50	23,04	2 708,00	62 392,32
5	005	Изготовление и замена элементов каркаса	Изготовление и замена элементов каркаса газохода массой до50кг-20шт., замена	ч.5 13.4.2 в, к=0,4, демонтаж	ШТ	20,00	40,00	2 708,00	108 320,00
6	006	Доставка, подготовка, установка и испыт	Доставка, подготовка, установка и испытание такелажныхприспособлений для замены нижних кубов ВЗП с монтажомвременных металлоконструкций -0,076т, для замены нижнихкубов массой до 10т	ч.4 9.2.20 б	КТ	1,00	179,00	2 708,00	484 732,00

7	007	Отсоединение от заменяемых кубов коробов	Отсоединение от заменяемых кубов коробов,газовоздухопроводов, опорных рам; снятие перепускныхкоробов, отрезка куба от верхней и нижней трубных досоксоседнего куба, отрезка уплотнительных полос и компенсаторов для куб массой до 10 т	ч.4 9.2.21б	ШТ	6,00	204,00	2 708,00	552 432,00
8	008	Снятие дефектных кубов с перемещением п	Снятие дефектных кубов с перемещением по опорной раме иопусканием на нулевую отметку, нижний куб массой до 10т	ч.4 9.2.22 г	ШТ	3,00	70,50	2 708,00	190 914,00
9	009	Технический осмотр новых кубов с отметко	Технический осмотр новых кубов с отметкой непроваров итрещин в сварных швах, изм-ие габаритных размеров, проверкойводой плотности приварки труб к трубным доскам	ч.4 9.2.23	ТН	50,00	75,00	2 708,00	203 100,00
10	010	Изготовление защитной насадки	Изготовление защитной насадки	Е40-5-5 таб.2, п.1а; таб 3, п. 4а	ШТ	10800,00	302,40	2 708,00	818 899,20
11	011	Замена защитных насадок, к=0,4, демонтаж	Замена защитных насадок, к=0,4, демонтаж	ч.4 9.2.11, к=0,4, демонтаж	ШТ	10800,00	1209,60	2 708,00	3275 596,80
		Итого работы :							**5808 172,56**
Материалы исполнителя :									
1		Газ пропан сжиженный			ГР		180000,00	0,13	23 292,00
2		Кислород			ДМ3		378000,00	0,21	81 118,80
3		КРУТ 400 4 32 А24 S ВГ 80м/с отрезной Г			ШТ		54,00	2 836,00	153 144,00
4		Электрод МР 3-3 ГОСТ 9466-75			ГР		18000,00	0,63	11 311,20
5		Электрод МР 3-4 ГОСТ 9467-75			ГР		10800,00	0,63	6 779,16
		Итого материалы исполнителя :							**275 645,16**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		2144,82	2 708,00	5808 172,56
		Итого трудозатраты :							**5808 172,56**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**6083 817,72**
		НДС (ставка 12%) :							**730 058,13**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**6813 875,85**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НД	6 083 817,72	тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ :	**1**
ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС :	**6 083 817,72**
НДС (ставка 12%) :	**730 058,13**
ИТОГО ПО АКТУ с НДС :	**6 813 875,85**

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

От имени Заказчика акт подписывают :

должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	СОКОЛОВ И.А.	
ДИРЕКТОР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ГРИНЕВ И.Н.	
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	БОГОМОЛОВ С. В.	
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ХАЛЕЛ Н.Б.	
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ТКАЧЕНКО Е.И.	
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ПАЩЕНКО В.В.	

От имени Исполнителя акт подписывает :

должность	фио	подпись
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"	КАЛЕНДАРЕВ Т.А.	