Заказчик : АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Исполнитель работ : ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Договор : № 176/21.02/D-42 от 13.04.2021г.

Инвентарный номер : 80021005

Отчетный период : 2021.11 - 2021.11

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-1121-91793

Описание работы : РМ ВЗП к/а №2

Объект : 000000014661 Котлоагрегат №2, БКЗ-420-140

Код узла :

Статья затрат : 23002000 КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3

Вид работ : РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модификатор :

Рабочее задание : 00091793 Номер п/п : 1 Стоимость работ без НДС : 65032 757,69 тенге

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Описание работ	Шифр	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РМ ВЗП к/а №2									
1	001	Изготовление, установка и снятие м/к ле	Изготовление, установка и снятие м/к лесов массой до 0,2 тдля замены участков газоходов	ч.5 13.3.4, к=0,3	КГ	500,00	10,18	2 708,00	27 567,44
2	002	Установка и снятие м/к под такелаж массо	Установка и снятие м/к под такелаж массой до 15 кг - 6 шт	ч.5 13.4.2 а, к=0,4	ШТ	6,00	8,64	2 708,00	23 397,12
3	003	Изготовление и замена участков газоходов	Изготовление и замена участков газоходов для обеспечениямонтажных проёмов массой до 0,2т - 40м2, изготовление	ч.5, п.10.2.3, а	КГ	1500,00	60,60	2 708,00	164 104,80
4	004	Изготовление и замена участков газоходов	Изготовление и замена участков газоходов, замена	ч 5 10.2.2 а, к=0,6, монтаж	ТН	1,50	34,56	2 708,00	93 588,48
5	005	Изготовление и замена элементов каркаса	Изготовление и замена элементов каркаса газохода массой до50кг-20шт., замена	ч.5 13.4.2 в, к=0,6, монтаж	ШТ	20,00	60,00	2 708,00	162 480,00
6	008	Снятие дефектных кубов с перемещением п	Снятие дефектных кубов с перемещением по опорной раме иопусканием на нулевую отметку, нижний куб массой до 10т	ч.4 9.2.22 г	ШТ	3,00	70,50	2 708,00	190 914,00
7	011	Замена защитных насадок, к=0,4, демонтаж	Замена защитных насадок	ч.4 9.2.11, к=0,6, монтаж	ШТ	10800,00	1814,40	2 708,00	4913 395,20
8	012	Изготовление и замена элементов каркаса	Изготовление и замена элементов каркаса газохода массой до50 кг-20 шт.- изготовление	ч.5 13.4.4	КГ	300,00	36,00	2 708,00	97 488,00

9	013	Устранение неплотностей швов эл. сваркой	Устранение неплотностей швов эл. сваркой	ч.5, п.10.2.4, б	М	9,00	10,80	2 708,00	29 246,40
10	014	Изготовление крючьев	изготовление крючьев	сб. Е 40-2-3	ШТ	480,00	4,13	2 708,00	11 184,04
11	015	Установка крючьев на обшиву котла для	установка крючьев на обшиву котла для нанесения тепловойизоляции	ч.5, п.10.2.12	ШТ	480,00	23,04	2 708,00	62 392,32
12	016	Подварка сварных швов крепления труб к т	Подварка сварных швов крепления труб к трубным доскам,имеющим непровары и трещины, выявленные при техосмотре.Сварка в нижнем положении	ч.4, п.9.2.24,а	ШТ	9,00	0,54	2 708,00	1 462,32
13	017	Установка новых кубов с подъемом, переме	Установка новых кубов с подъемом, перемещением по опорнойраме до места установки до 8 т (нижние куба)	ч.4 9.2.25 а	ШТ	6,00	143,40	2 708,00	388 327,20
14	018	Разметка и резка на гильотинных ножницах	Разметка и резка на гильотинных ножницах недостающих листовэлементов газовозд/ водов, установка, подгонка и приварка кзамененному кубу коробов, г/в, употнительных полос икомпенсаторов. Приварка куба к опорной раме и к верхним и нижним тр. Доскам соседнего куба до 8 т	ч.4, п. 9.2.26, а	ШТ	6,00	435,60	2 708,00	1179 604,80
15	019	Транспортирование кубов ВЗП по полу золь	Транспортирование кубов ВЗП по полу зольного помещения нарасстояние до 50м	ч.4, п.9.2.27, б	ШТ	12,00	264,00	2 708,00	714 912,00
16	020	Разборка такелажной схемы для замены куб	Разборка такелажной схемы для замены кубов, со снятиемспец.оснастки, такелажных приспособлений и временных м/к,при замене верхних кубов массой до 8т	ч.4, п.9.2.28, а	КТ	1,00	56,00	2 708,00	151 648,00
17	021	Транспортирование новых кубов со склада	Транспортирование новых кубов со склада	ч.4, п.9.2.30,б	ШТ	6,00	30,00	2 708,00	81 240,00
		Итого работы :							**8292 952,12**
Материалы исполнителя :									
1		Газ пропан сжиженный			ГР		190000,00	0,13	24 605,00
2		Катанка 6,5 ст.3			КГ		70,00	303,81	21 267,00
3		Кислород			ДМ3		376000,00	0,21	80 689,60
4		КУБ ВЗП 332064 сб.верхний в сборе			ШТ		6,00	9070 211,79	54421 270,74
5		ЛИСТ Б-ПН-О-2*1250*2500 ст.3			КГ		15,00	343,79	5 156,85
6		ЛИСТ Б-ПН-О-5*1250*2500 ст.3			КГ		1550,00	337,03	522 389,06
7		Труба О 40*1,5 ст.3 ГОСТ 10704-91			КГ		3100,00	402,21	1246 851,00
8		Труба О 57*4 ст.3 ГОСТ 10704-91			КГ		500,00	314,06	157 029,00
9		Уголок 63*63*6 С245 ГОСТ 8905-93			КГ		300,00	339,79	101 936,01
10		Швеллер 10П ст.3 ГОСТ 8240-97			КГ		390,00	327,79	127 840,01
11		Электрод МР 3-3 ГОСТ 9466-75			ГР		20000,00	0,63	12 568,00

12		Электрод МР 3-4 ГОСТ 9467-75			ГР		29000,00	0,63	18 203,30
		Итого материалы исполнителя :							**56739 805,57**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		3062,39	2 708,00	8292 952,12
		Итого трудозатраты :							**8292 952,12**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**65032 757,69**
		НДС (ставка 12%) :							**7803 930,92**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**72836 688,62**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НДС :	65 032 757,69	тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ : 1

ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС : 65 032 757,69

НДС (ставка 12%) : 7 803 930,92

ИТОГО ПО АКТУ с НДС : 72 836 688,62

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

От имени Заказчика акт подписывают :

должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	СОКОЛОВ И.А.	
ДИРЕКТОР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ГРИНЕВ И.Н.	
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	БОГОМОЛОВ С. В.	
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ХАЛЕЛ Н.Б.	
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ТКАЧЕНКО Е.И.	
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ПАЩЕНКО В.В.	

От имени Исполнителя акт подписывает :

должность	фио	подпись
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"	КАЛЕНДАРЕВ Т.А.	