Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Эйтеке би в сельском округе Аксукент, Сайрамского района (раздел - водоснабжение)»

Дог №49 18.09.19г доп/сог №4 от 16.12.20г.
Уведомление № 5740946 от 20.12.20г КБК 467004011431

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2020 год.

код		Код		Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4673515		2472		49	18.09.2019г	4	16.12.2020 г.	за счет бюджетных средств	1	Государ. Учрежд.	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Согласно протокола коэф		Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			С начала 2019 года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1 Накопительная без НДС							
					Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2018 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2018 г.	дополнительные (Накопительная)			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	с НДС	без НДС	1 Накопительная	2 →10	3	4	5	6	7	8	9 →2	10=2+9
Затраты подрядчика общестроительные работы			209 171 925,89	33 634 370,00							4 036 124,40	37 670 494,40
Усл. Технический надзор - ч/з заказч.	0,030600001	0,030600001	6 400 661,14	1 029 211,76							123 505,41	1 152 717,17
Автор.надзор - ч/з заказч. ст.41 НК	0,011111113	0,012444446	1 238 464,64	0,00								
Автор.надзор - ч/з заказ. ст.41 НК	0,012444446	0,012444446	1 215 948,33	418 561,10							50 227,33	468 788,43
Итого:			218 027 000,00	35 082 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 857,14	39 292 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Зав. сектор _____ Копеев А.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Анарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Договор: №49 от 18.09.2019г., доп.сог №4 от 16.12.2020г

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Айтеке би,в сельском округе Аксукент Сайрамского района, (раздел-водоснабжение)

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД-НСВ-2-1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,02	1681,68	--	34	--	--	24	62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1681,68	--	34	--		5	
							34	--	--	24	62
		Сметная заработная плата	Тенге				34	--	--	5	
								34			
		ВОДОВОД									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
2	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка /протаскивание труб через прокол 2х10м/**	км трубопровода	0,1045	495158,41	172276,37	51744	18003	2270	36130	94904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	125,745	301158,00 5538,00 --	48074,43 -- --	31471 696376 --	5024 -- --	696376	7030 -- 55710	752086
4	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка	км трубопровода	0,0623	780830,01 467532,00	313298,01 89568,28	48646 29127	19518 5580	--	34360 6640	89646
5	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,8725	12119,00 --	-- --	761952 --	-- --	761952	-- 60956	822908
6	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1245	114836,75 58215,60	-- --	14297 7248	-- --	7049	7175 1718	23190
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
7	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижка или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5637,88 3201,12	1859,70 525,86	5638 3201	1860 526	577	3690 746	10074
8	2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	79247,00 --	-- --	79247 --	-- --	79247	-- 6340	85587
9	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	2	2256,66 1923,35	210,21 11,26	4513 3847	420 23	246	3831 668	9011
10	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5518,00 --	-- --	11036 --	-- --	11036	-- 883	11919
11	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	2	2646,37 1997,55	175,21 78,82	5293 3995	350 158	948	4111 752	10156
12	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43057,00 --	-- --	86114 --	-- --	86114	-- 6889	93003
13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	4	1429,39 1210,50	125,50 11,26	5718 4842	502 45	374	4838 844	11400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3703,00	--	14812	--	14812	--	15997
					--	--	--	--		1185	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
					428,49	213,48	1714	854		599	
16	2302-0303-1910 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90 II Э 100 SDR 11,DN 180,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8250,00	--	33000	--	33000	--	35640
					--	--	--	--		2640	
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0276	893724,56	454333,60	24667	12540	519	14944	42780
					420581,50	126353,89	11608	3487		3169	
18	2302-0101-0637 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12068,00	--	24136	--	24136	--	26067
					--	--	--	--		1931	
19	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	4	1429,39	125,50	5718	502	374	4838	11400
					1210,50	11,26	4842	45		844	
20	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
					--	--	--	--		727	
21	2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали P N 16,DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	2	9122,00	--	18244	--	18244	--	19704
					--	--	--	--		1460	
22	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	2256,66	210,21	18053	1682	984	15322	36045
					1923,35	11,26	15387	90		2670	
23	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	6920,00	--	41520	--	41520	--	44842
					--	--	--	--		3322	
24	2302-0103-2413 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали P N 16,DN 200 ГОСТ 12816-80	комплект	2	18210,00	--	36420	--	36420	--	39334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытан нем /патрубки,монтажные вставки/	км трубопровода	0,0008	-- 716848,75 444600,00	-- 214796,59 68733,91	-- 573 356	-- 172 55	45	2914 407 78	1058
26	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросв арные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки,монтажные вставки/	м	0,8032	3670,00	--	2948	--	2948	--	3184
27	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	-- 1014485,46 464360,00	-- 468926,55 142743,50	-- 812 371	-- 375 114	66	236 481 103	1396
28	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки/	м	0,4016	5139,00	--	2064	--	2064	--	2229
29	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /монтажные вставки/	м	0,4016	-- 7721,00	-- --	-- 3101	-- --	3101	165 --	3349
30	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	-- 304910,63 89662,30	-- 50662,37 16097,22	-- 457 134	-- 76 24	247	248 157 49	664
31	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	256514,68 87791,90	50226,24 15883,28	385 132	75 24	178	154 43	582
32	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0058	780830,01 467532,00	313298,01 89568,28	4529 2712	1817 519	--	3199 618	8346
33	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 1 8599-2001 /гильза/	м	5,8	12119,00 --	-- --	70290 --	-- --	70290	-- 5623	75913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /упор под задвижки В7,5/	м3	1,8	19876,06	914,52	35777	1646	27571	6471	45628
					3644,50	306,15	6560	551		3380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2122110	62771	1931794	142650	2445942
							127547	17119	--	181180	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					144666			
		БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА									
35	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	11,64	154,45	148,74	1798	1731	--	403	2377
					5,71	42,37	66	493		176	
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,36	1681,68	--	605	--	--	436	1125
					1681,68	--	605	--		83	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	665,52	--	1597	--	--	1150	2967
					665,52	--	1597	--		220	
38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	30,99	30,99	298	298	--	75	402
					--	10,84	--	104		30	
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,6	135,12	63,84	1297	613	--	697	2154
					71,28	29,56	684	284		160	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,6	135,12	63,84	1297	613	--	697	2154
					71,28	29,56	684	284		160	
41	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	20	9630,93	6714,98	192619	134300	1198	129590	347985
					2856,03	3688,91	57121	73778		25777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	9336,00	--	187467	--	187467	--	202464
					--	--	--	--		14997	
43	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /диам.325х4мм/	км трубопровода	0,02	4360281,30	274546,24	87206	5491	73932	8630	103502
					389130,00	46721,70	7783	934		7667	
44	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	20	1290,98	8,13	25820	163	5434	20068	49558
					1011,15	2,36	20223	47		3671	
45	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	119,16	1,22	2383	24	931	1399	4085
					71,39	--	1428	--		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				502386	143232	268962	163145	718773
							90192	75925	--	53244	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					166116			
		КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -1шт									
46	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
47	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	
48	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57572	--	57572	--	62178
							--	--	--	4606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57572				
	Местные материалы		Тенге				57572				
		Сметная прибыль	Тенге				4606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				62178				

РАЗДЕЛ 2.ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ-НСВ-2-2

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральные)

49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка /протаски ванне в футляр 119м/	км трубопровода	0,01076	406355,58 260091,00	132580,26 36860,92	4372 2799	1427 397	146	3163 603	8138
50	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до ЮС мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	83,78 71,39	1,22 --	1173 999	17 --	157	980 172	2325
51	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,всдопровода и горячего водоснабжения диаметром до 2С 0 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	201	119,16 71,39	1,22 --	23951 14350	244 --	9357	14063 3041	41055
52	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	6,5585	90673,59 58215,60	-- --	594683 381807	-- --	212876	377989 77814	1050485
53	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Прокывка с дезинфекцией	км трубопровода	1	62638,23 48513,00	-- --	62638 48513	-- --	14125	48028 8853	119519
54	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мд.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,128359	52059,34 48513,00	-- --	6682 6227	-- --	455	6165 1028	13875
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
76 55	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики,наружный диаметр патрубков 108 мм.Установка	шт.	1	69757,18 3952,89	425,93 56,32	69757 3953	426 56	65378	3929 5895	79581
77 56	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики,наружный диаметр патрубков 159 мм.Установка	шт.	1	115946,57 8446,82	615,04 101,04	115947 8447	615 101	106885	8377 9946	134269
		В1 (ПОДВОДКА К УЧАСТКАМ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка /протаскивание в футляр 1170м/	км трубопровода	23,843	252245,33 185456,00	65337,85 17803,99	6014285 4421827	1557850 424501	34608	4797865 864972	11677122
58	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1699,70339	179,00 --	-- --	304247 --	-- --	304247	-- 24340	328587
59	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка /футляр/	км трубопровода	0,255	1746984,77 817570,00	851148,91 259854,32	445481 208480	217043 66263	19958	271996 57398	774875
60	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	256,02	15738,00 --	-- --	4029243 --	-- --	4029243	-- 322339	4351582
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1170	75,86 71,39	1,22 --	88756 83529	1422 --	3805	81859 13649	184264
62	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр /п/п труба диам.20мм/	м трубы,уложенной в футляре	1170	1111,54 950,34	7,12 1,91	1300500 1111902	8335 2240	180263	1103001 192280	2595781
63	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметрок400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,255	6029207,60 394496,00	749238,53 182422,14	1537448 100596	191056 46518	1245796	145643 134647	1817738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14599164 6393431	1978434 540075	6227299 --	6863058 1716977	23179196
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6450
		Сметная заработная плата	Тенге					6933505			

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -4шт (Врк-6 Тип 1)

АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД

64	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01188	905212,80	31237,68	10754	371	7754	2609	14432

249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					221270,00	590,04	2629	7		1069	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -5шт (Врк-6 Тип 4)									
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
65	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимери ой изоляции	км трубопровода	0,0165	905212,80	31237,68	14936	515	10770	3624	20045
					221270,00	590,04	3651	10		1485	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -30шт (Врк-6 Тип5)									
66	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	41,1	51230,63	8334,20	2105579	342536	1150620	735971	3068873
					14900,80	3186,91	612423	130982		227324	
67	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	30	14310,00	--	429300	--	429300	--	463644
					--	--	--	--		34344	
68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	30	15762,00	--	472860	--	472860	--	510689
					--	--	--	--		37829	
69	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	60	13750,00	--	825000	--	825000	--	891000
					--	--	--	--		66000	
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	30	2082,00	--	62460	--	62460	--	67457
					--	--	--	--		4997	
71	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	30	20326,00	--	609780	--	609780	--	658562
					--	--	--	--		48782	
72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемой,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,5124	521278,00	--	267103	--	267103	--	288471
					--	--	--	--		21368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	14,8596	778,68 644,71	0,94 0,43	11571 9580	14 6	1977	7669 1539	20779
74	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т стальных элементов	0,8652	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	589994 44813	5853 1003	539328	54064 51525	695582
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	25,0908	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-2130 -946	-56 -6	-1128	-657 -223	-3010
76	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	25,0908	157,76 28,82	2,49 0,34	3958 723	62 8	3173	505 357	4820
77	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	25,0908	752,37 28,57	3,67 0,68	18878 717	92 17	18069	506 1551	20935
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающего слоя	19,8	19460,39 3162,24	8,16 --	385316 62612	162 --	322542	58856 35534	479705
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
79	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,00232	778,68 644,71	0,94 0,43	2 1	-- --	1	1 --	3
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,02436	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-2 -1	-- --	-1	-1 --	-3
81	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	0,02436	752,37 28,57	3,67 0,68	18 1	-- --	17	-- 2	20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5805376 736203	349549 132028	4719625 --	863147 533483	7202004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7202006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
		Сметная заработная плата	Тенге					868232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33608158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7347406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2533986			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					765147			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13205252		
		- Накладные расходы	Тенге							8032024	
		- Сметная прибыль	Тенге							2489495	
		Временные здания и сооружения - 2,9%		2,90%							974 636,59
		Итого									34 582 794,77
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,91%		0,91%							314 703,43
		Итого									34 897 498,20
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							697 949,96
		Итого									35 595 448,16
		Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		1,0498961							37 371 522,21
		НДС- 12%		12%							4 484 582,66
		Всего по акту									41 856 104,87
		Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,900000000292523									37 670 494,40

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Raiymbek & company»

_____ **Жантасов А.Г.**