Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Основание: Дог. №49 от 18.09.2019г., доп.сог №1 от 28.11.2019г КБК расходов 467004015431
Наименование строительства и его адрес «Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Әйтеке би в сельском округе Аксукент, Сайрамского района (раздел - водоснабжение)»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на 3 декабря 2019 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4673515	2472	49	18.09.2019г	за счет бюджетных средств	1	Государ. Учрежд.	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Согласно протокола коэф	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость - 12 % (из графы 1)	Всего к оплате
		С начала 2019 года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1 Накопительная без НДС							
				Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2018 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2018 г.	дополнительные (Накопительная)			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А		1 Накопительная	2	3 Накопительная	4	5	6 Накопительная	7	8	9 Накопительная	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**15 446 129,87**	**13 791 187,38**							**1 654 942,49**	**15 446 129,87**
Услуги Технический надзор - оплата ч/з заказчика	**0,030600001**	**472 651,59**	**422 010,35**							**50 641,24**	**472 651,59**
Авторский надзор - оплата ч/з заказчика (без НДС)	**0,012444446**	**192 218,54**	**192 218,54**							**-**	**192 218,54**
Итого:		**16 111 000,00**	**14 405 416,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 705 583,73**	**16 111 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Зам. руководителя _____ **Г.Жумабек**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
_____ **Анарбеков Б.Н.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Баймен"
_____ **Байменов Ж.Е.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №49 от 18.09.2019г., доп.сог №1 от 28.11.2019г
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Айтеке би,в сельском округе Аксукент Сайрамского района, (раздел-водоснабжение)

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2019 года

ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	3846,19647	154,45	148,74	594 038	572 095		133 126	785 337
					5,71	42,37	21 943	162 954		58 173	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	118,95453	1681,68		200 043			144 031	371 601
					1681,68		200 043			27 526	
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1018,13724	154,45	148,74	157 249	151 441		35 240	207 889
					5,71	42,37	5 809	43 136		15 399	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	18,13476	1681,68		30 497			21 958	56 651
					1681,68		30 497			4 196	

5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /для уплотн ения грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	52,9602	665,52 665,52		35 246 35 246			25 377 4 850	65 473
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /для уплотнен ия грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 г рунта	211,8408	30,99	30,99 10,84	6 565	6 565 2 297		1 653 657	8 876
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного	211,8408	135,12 71,28	63,84 29,56	28 624 15 100	13 524 6 261		15 380 3 520	47 525
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотнен ного	211,8408	77,60 8,05	66,55 13,74	16 439 1 706	14 098 2 910	635	3 323 1 581	21 344
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /б=0,1м/	м3 основани я	33,189	3089,43 881,28	150,05 39,41	102 535 29 249	4 980 1 308	68 306	30 251 10 623	143 409
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	524,133	665,52 665,52		348 821 348 821			251 151 47 998	647 970
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3662,391	30,99	30,99 10,84	113 500	113 500 39 703		28 586 11 367	153 453
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного	3662,391	135,12 71,28	63,84 29,56	494 862 261 055	233 807 108 251		265 901 60 861	821 624
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотнен ного	3662,391	77,60 8,05	66,55 13,74	284 213 29 490	243 736 50 311	10 987	57 456 27 334	369 002
14	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /лишний грунт /	м3 грунта	158,601	251,29 17,52	233,67 69,81	39 854 2 779	37 060 11 071	15	9 972 3 986	53 813
15	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	261,69165	157,00		41 086			3 287	44 372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 493 573** **981 738**	**1 390 806** **428 202**	**79 943**	**1 023 405** **281 358**	**3 798 339**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2 493 573				
Материалы			Тенге				79 944				
Всего заработная плата			Тенге					1 409 940			

	Транспортные расходы		Тенге				41 086				
		Накладные расходы	Тенге				1 023 407				
		Сметная прибыль	Тенге				281 358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 798 338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 644
		Сметная заработная плата	Тенге					1 409 940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3 798 338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 644
		Сметная заработная плата	Тенге					1 409 940			

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральные)

16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка /протаскивание в футляр 119м/	км трубопровода	1,046	406355,58 260091,00	132580,26 36860,92	425 048 272 055	138 679 38 557	14 314	307 506 58 604	791 158
17	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	266,64	4376,00		1 166 817		1 166 817	93 345	1 260 162
18	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	789,82	3330,00		2 630 101		2 630 101	210 408	2 840 509
19	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка /протаскивание в футляр 82м/	км трубопровода	0,03101	370334,35 252992,00	109035,03 29908,60	11 484 7 845	3 381 927	258	8 685 1 614	21 783
20	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	31,3201	2707,00		84 784		84 784	6 783	91 566
21	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,538505	536984,54 322218,00	213984,50 61496,18	289 169 173 516	115 232 33 116	421	204 566 39 499	533 233
22	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	543,89005	7565,00		4 114 528		4 114 528	329 162	4 443 690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8 721 930**	**257 292**	**8 011 223**	**520 757**	**9 982 101**
							453 416	**72 600**		**739 415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				725 701				
	Материалы		Тенге				14 993				
	Всего заработная плата		Тенге					526 016			
		Накладные расходы	Тенге				520 756				
		Сметная прибыль	Тенге				99 717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 346 174				

										506
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526 016			
	Сметная заработная плата	Тенге				7 996 229				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				7 996 229				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				639 698				
	Сметная прибыль	Тенге				8 635 927				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9 982 101**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								506
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526 016			
	Сметная заработная плата	Тенге								**13 780 440**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					1 435 154				
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1 648 098			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					500 802			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8 091 166		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				41 086				
	- Перевозка грузов	Тенге							1 544 162	
	- Накладные расходы	Тенге							1 020 773	
	- Сметная прибыль	Тенге								399 632,67
	Временные здания и сооружения - 2,9%									**14 180 072,67**
	Итого									129 038,66
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,91%									**14 309 111,33**
	Итого									286 182,00
	Непредвиденные работы и затраты - 2%									**14 595 293,33**
	Итого									**15 323 541,54**
	Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961									1 838 824,98
	НДС- 12%									**17 162 366,52**
	Всего по акту									**15 446 129,87**
	Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,900000000292523									

Технический надзор:
ТОО «Raiymbek & company»

Жантасов А.Г.

Пордрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.