Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Производственный кооператив "Сапак", Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул.ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "SK ORDA CAPITAL", Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. КОГАЛЫ, д. 31, кв. (офис) 128**	**201240023327**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №26/01/2021 от 26.01.2020

Номер документа	Дата составления
1	**26.01.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №12 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда			раб.	1	7493755.00	7493755.00	802902.32
				Итого	1	x		802902.32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Уткельбаев Максат Нурланович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.01.2021

М.П.

Форма 4

Генподрядчик: ПК "Сапак"
Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №12 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за январь месяц 2021 года

Основание: Договор №26/01/2021 от 26.01.2021г

Сметная стоимость	7144,056	тыс.тенге
Сметная заработная плата	316,114	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,260	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
2	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	28389,00	--	567780	--	567780	--	613202
		СП - 8%			--	--	--	--		45422	
3	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	1687,00	--	67480	--	67480	--	72878
		СП - 8%			--	--	--	--		5398	
4	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	6269,00	--	501520	--	501520	--	541642
		СП - 8%			--	--	--	--		40122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	6269,00	--	250760	--	250760	--	270821
		СП - 8%			--	--	--	--		20061	
6	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	3874,00	--	154960	--	154960	--	167357
		СП - 8%			--	--	--	--		12397	
7	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	682,00	--	13640	--	13640	--	14731
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
8	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
9	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	2	3410,00	--	6820	--	6820	--	7366
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
10	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	4	6567,00	--	26268	--	26268	--	28369
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
11	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	4	8770,00	--	35080	--	35080	--	37886
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
12	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	24	550,52	3,85	13212	92	1642	8292	23225
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	1,61	11478	39		1720	
13	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	20	6829,00	--	136580	--	136580	--	147506
		СП - 8%			--	--	--	--		10926	
14	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт.	8	2319,00	--	18552	--	18552	--	20036
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
15	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	40	5223,00	--	208920	--	208920	--	225634
		СП - 8%			--	--	--	--		16714	
16	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	18	728,00	--	13104	--	13104	--	14152
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
17	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	24	587,00	--	14088	--	14088	--	15215
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
19	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	4	712,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
20	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w, 18w E27	10 шт.	8	478,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
21	2307-0104-0300 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
22	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40	971,00	--	38840	--	38840	--	41947
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
23	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1, 87 У3	шт.	20	2774,00	--	55480	--	55480	--	59918
		СП - 8%			--	--	--	--		4438	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
24	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1510	225,15	2,07	339970	3133	75520	188212	570436
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	261317	89		42255	
25	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,36565	146042,00	--	53400	--	53400	--	57672
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
26	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,48925	110733,00	--	54176	--	54176	--	58510
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
27	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,236	52658,00	--	65085	--	65085	--	70292
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
28	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3708	132560,00	--	49153	--	49153	--	53086
		СП - 8%			--	--	--	--		3932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,296	262179,00	--	864142	--	864142	--	933273
		СП - 8%			--	--	--	--		69131	
30	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,2848	162625,00	--	696816	--	696816	--	752561
		СП - 8%			--	--	--	--		55745	
31	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	135	365,32	2,53	49318	342	5816	31099	86850
		НР - 72%; СП - 8%			319,71	0,24	43160	33		6433	
32	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	366415,00	--	18687	--	18687	--	20182
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
33	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3978	714049,00	--	284049	--	284049	--	306773
		СП - 8%			--	--	--	--		22724	
34	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4845	272082,00	--	131824	--	131824	--	142370
		СП - 8%			--	--	--	--		10546	
35	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27336	180022,00	--	49211	--	49211	--	53148
		СП - 8%			--	--	--	--		3937	
36	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	136,35	1096,00	--	149440	--	149440	--	161395
		СП - 8%			--	--	--	--		11955	
37	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	523,00	--	21129	--	21129	--	22820
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
38	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,38	338,00	--	12972	--	12972	--	14010
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
39	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,18	206,00	--	3745	--	3745	--	4045
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
40	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	146,45	40,00	--	5858	--	5858	--	6327
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
41	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07725	132560,00	--	10240	--	10240	--	11059
		СП - 8%			--	--	--	--		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3708	52658,00	--	19526	--	19526	--	21088
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
43	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	81,6	454,00	--	37046	--	37046	--	40010
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
44	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	469,2	393,00	--	184396	--	184396	--	199147
		СП - 8%			--	--	--	--		14752	
45	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	126,48	330,00	--	41738	--	41738	--	45077
		СП - 8%			--	--	--	--		3339	
46	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	146,88	346,00	--	50820	--	50820	--	54886
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
47	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40,8	311,00	--	12689	--	12689	--	13704
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
48	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14,28	396,00	--	5655	--	5655	--	6107
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
49	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	900	208,00	--	187200	--	187200	--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
50	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	680	42,00	--	28560	--	28560	--	30845
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
51	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	12	121,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	300	1673,00	--	501900	--	501900	--	542052
		СП - 8%			--	--	--	--		40152	
53	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	150,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
54	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	160	183,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
55	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны настенный, У2191 УЗ	комплект	4	550,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
56	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,936	1718,00	--	11916	--	11916	--	12869
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Планки	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
58	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,65	1221,00	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
59	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	4	515,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6406988	3567	5821197	227603	7144054
							315955	160	266268	509463	
Стоимость оборудования			Тенге				266268				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				266268				
Стоимость монтажных работ			Тенге				5519137				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5519137				
		Сметная прибыль	Тенге				441531				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				5960668				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				410114				
Материалы			Тенге				82978				
Всего заработная плата			Тенге					316114			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7614				
		Накладные расходы	Тенге				227602				
		Сметная прибыль	Тенге				51017				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				688734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					316114			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2060				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2060				
		Сметная прибыль	Тенге				165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2225				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				209408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209408				
		Сметная прибыль	Тенге				16753				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				226161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7144056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					316114			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7144054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				315955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3567			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5821197		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						266268		
		- Накладные расходы	Тенге							227603	
		- Сметная прибыль	Тенге							509463	

Временные здания и сооружения 2%	61 900
Сметная зарплата (К=0,141)	8 728
Нормативная трудоемкость (К=0,0008)	495
Итого с временными зданиями и сооружениями	7 215 177
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 1,08%	77 924
Сметная зарплата (К=0,46)	35 845
Нормативная трудоемкость (К=0,0028)	218
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	136 075
Итого	7 465 239
Непредвиденные работы и затраты 2%	144 304
Итого с непредвиденными работами и затратами	7 609 543
Итого с коэффициентом к=0,87927132637	6 690 853
НДС-12%	802 902
Итого по акту выполненных работ с НДС	7 493 755

Генподрядчик:
Директор ПК "Сапак"

С. Садыков

Субподрядчик:
Директор ТОО "SK ORDA CAPITAL"

М. Уткельбаев