Счет-фактура № 00000000032 от 8 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 08.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 08.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: , Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ236010121000019466, в банке Филиал АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	шт	1	98 214 285,71	98 214 285,71	12%	11 785 714,29	110 000 000,00		
Всего по счету:					**98 214 285,71**		**11 785 714,29**	**110 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 23	08.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	110 000 000		41 894 240	98 214 286			11 785 714	110 000 000
в т.ч. За август 2016г.		110 000 000	41 894 240	98 214 286			11 785 714	110 000 000

Итого к оплате за август 2016г: 110 000 000 (Сто десять миллионов) тенге

Заказчик

Руководитель КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бузаубаев В.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (восточная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопровод									
20	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(к=1,01) *м*	4747	49		232603				
22	8-4-882	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(к=1,01) *м*	264	59		15576				
27	9-4-138	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	342	5360		1833120				
28	9-4-139	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	12	6040		72480				
30	8-9-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 *шт*	684	198		135432				
31	8-9-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	24	228		5472				

33	8-4-2780	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	124	179	22196	
34	8-4-2781	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	226	452	
36	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x32 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	361	180	64980	
37	8-4-1616	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x40 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	80	477	38160	
38	8-4-1619	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x32 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	90	902	81180	
39	8-4-1619	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 200x50 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	902	902	
41	99-1-1(пл)ТС	Адаптер Ду 32мм	шт	936	1309	1225224	
42	99-1-1(пл)ТС	Адаптер Ду 40мм	шт	15	1309	19635	
43	99-1-1(пл)ТС	Адаптер Ду 50мм	шт	1	1309	1309	
		Итого по разделу 2				**3748721**	- -
						-	- -
		Накладные расходы, тенге				-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224923	
		Всего по разделу, тенге				**3973644**	

Раздел 3 Устройство футляра Ду 219x5мм -дл.84м

47	8-6-100	Футляр Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	84	1751	147084	
		Итого по разделу 3				**147084**	- -

				-	-	-
	Накладные расходы, тенге			-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8825		
	Всего по разделу, тенге			**155909**		
Раздел 4 Футляр из стальной трубы Ду 108х4мм- L=185м						
55 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	185	629	116365		
	м					
	Итого по разделу 4			**116365**	-	-
				-	-	-
	Накладные расходы, тенге			-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			6982		
	Всего по разделу, тенге			**123347**		
	Всего прямые затраты			**4012170**	-	-
				-	-	-
	Накладные расходы, тенге			-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			240730		
	Всего по смете			**4252900**		
	Временные здания и сооружения 0,88%			37426		
	ИТОГО:			4290326		
	Производство работ в зимнее время 3,1185%			133794		
	Выслуга лет 1%			42903		
	Доп.отпуска 0,4%			17161		
	Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%			1287		
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%			2145		
	ИТОГО в ценах 2001г.:			4487616		
	В текущих ценах 2015г. k=2,557			11474835		

Налоги, обязательные платежи 2%	229497
Итого:	11704332
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	10520492
НДС 12%	1262459
Всего по объекту:	**11782951**

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (восточная часть). Разводящие сети

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
.1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. 20см)	5850	11,19	11,19	65462	65462	17364	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	17901	97	0,01	59
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	23400	9,4	9,4	219960	219960	58334	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	60138	97	0,0084	197
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14040	27,84	26,18	390874	367567	120663	0,0115	161
		м3 грунта		1,66	7,2	23306	101088	97	0,025	351
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1080	262,72	–	283738	–	320623	1,848	1996
		м3 грунта		262,72	–	283738	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	567,92	218,93	–	124334	–	140498	1,54	875
		м3 грунта								

6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ. 10см)		218,93	–	124334	–	113	–	–
		м3 основания	540	958,5	152,52	517590	82361	148003	1,02	551
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		153,68	57,15	82987	30861	130	0,279	151
		т	540	76,6	76,6	41364	41364	8273	–	–
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		–	15,32	–	8273	100	0,03217	17
		м3 грунта	11202,03	6,48	6,48	72589	72589	22819	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы		–	2,1	–	23524	97	0,00806	90
		м3 грунта	2800,51	134,1	–	375548	–	424369	0,972	2722
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	375548	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	14002,53	21,55	4,52	301755	63291	231309	0,108	1512
13	Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта на 1м трубы диам.до 100мм=0,01м3 -3782мх0,01=37,8м3 и диам. от 150 до 200мм=0,03м3 -5768мх0,03=173м3)		17,03	–	238463	–	97	–	–
		м3 грунта	100,36	39,73	37,82	3987	3796	1253	0,013	1
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		1,87	11	188	1104	97	0,0376	4
		т	178,822	76,6	76,6	13698	13698	2740	–	–
15	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	15,32	–	2740	100	0,03217	6
		м3 грунта	99,3285	3,76	3,24	373	322	154	0,00332	0
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		0,48	1,12	48	111	97	0,00371	0
		м3 уплотненного грунта	5850	21,55	4,52	126068	26442	96637	0,108	632
				17,03	–	99626	–	97	–	–
	Итого по разделу 1					**2537339**	**956851**			**8450**
						1228237	**245740**			**874**

	Накладные расходы, тенге				1593037				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247823				
	Всего по разделу, тенге				**4378198**				
	Раздел 2 Трубопровод								
19	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (к=1,01) *м*	3684	382	1407288				
21	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	4,5	78245	36134	352103	162601	301058	247	1112
				41850	9612,9	188325	43258	130	37,3	168
22	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (к=1,01) *м*	5122	801	4102722				
25	8-4-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-200x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(к=1,01) *м*	704	1245	876480				
28	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(к=1,01) *м*	135	131	17685				
31	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	2082	2082				
32	8-4-3697	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	3114	6228				
	Итого по разделу 2				**6764588**	**162601**			**1112**
					188325	**43258**			**168**
	Накладные расходы, тенге				301058				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				423939				
	Всего по разделу, тенге				**7489584**				

Раздел 3 Устройство колодцев Ду 2000мм-40шт., Ду1500мм-138шт., дренажый колодец Ду 1000мм-1шт.

33	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (55шт.)	595,41	23,36	22,08	13909	13147	3950	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	762	3310	97	0,0193	11
34	Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	37,89	218,93	–	8294	–	9373	1,54	58
		м3 грунта		218,93	–	8294	–	113	–	–
35	Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	200,34	6,48	6,48	1298	1298	1328	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1369	97	0,00806	2
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	200,34	21,55	4,52	4317	906	3309	0,108	22
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3412	–	97	–	–
37	Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы 55 шт	395,14	49,46	47,27	19544	18678	6094	0,01495	6
		м3 грунта		2,15	13,75	850	5433	97	0,047	19
38	П9-7-1	Вытесненый грунт - погрузка	711,31	30	30	21339	21339	14938	–	–
		т		–	21	–	14938	100	0,0441	31
39	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	711,31	76,6	76,6	54487	54487	10897	–	–
		т		–	15,32	–	10897	100	0,03217	23
40	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	395,14	4,65	4,06	1837	1604	751	0,00382	2
		м3 грунта		0,55	1,41	217	557	97	0,00464	2
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 55 шт	94,08	25560,05	1879,87	2404787	176865	241429	8,86	834
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	135057	50658	130	2,061	194
43	Е8-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича	3,3	2372,24	335,84	7828	1108	3215	4,54	15
		м3 кладки		699,75	126	2309	416	118	0,61	2
42	99-1-1(пл)ТО	Люк полиэтиленовый тип "Т"	179	3492		625068				
44	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	4,253	10400		44231				
		1000шт								
45	2-1-222	Лестницы для колодцев-179шт.	3,043	151200		460102				

49	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	*т*	9	15504	139536
51	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	*шт*	18	552	9936
53	8-6-79	Втулки удлиненые под фланец Ду 110мм дл.0,5м-18шт.	*шт*	9	629	5661
55	9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	*м*	11	24851	273361
57	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	*шт*	22	960	21120
59	8-6-85	Втулки удлиненые под фланец Ду 150мм дл.0,5м-22шт.	*шт*	11	968	10648
61	9-2-75	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	*м*	1	9705	9705
63	8-9-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	*шт*	2	364	728
65	8-6-68	Втулки удлиненые под фланец Ду 63мм дл.0,5м-1шт.	*шт*	1	333	333
67	9-2-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	*м*	2	38493	76986
69	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	*шт*	4	1436	5744
71	8-6-102	Втулки стальные -4шт.х0,5м D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	*шт*	2	2477	4954
			м			

73	9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1830	3660	
		шт				
75	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305	1220	
		шт				
77	8-6-67	Втулки стальные D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм - 4шт.х0,5м	2	320	640	
		м				
79	99-1-1(пл)ТО	Подставка под пожарный гидрант	11	7053	77583	
		шт				
81	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	55	552	30360	
		шт				
83	8-6-80	Втулки стальные D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм - 40шт.х0,5м	20	772	15440	
		м				
85	99-1-1(пл)ТО	Подставка под пожарный гидрант	4	7053	28212	
		шт				
87	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	20	1436	28720	
		шт				
89	8-6-101	Втулки стальные D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм-15шт.х 0,5м	7,5	2030	15225	
		м				
91	99-1-1(пл)ТО	Подставка под пожарный гидрант	25	7053	176325	
		шт				
93	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	125	960	120000	
		шт				
95	8-6-93	Втулки стальные D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм - 120шт.х0,5м	60	1965	117900	
		м				
97	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	1	13000	13000	
		комплект				
99	8-10-162	Фасонные части стальные сварные(тройники)	0,03	126700	3801	
		т				
		Итого по разделу 3		**4857839**	**289432**	**941**

				150901	87578	252
	Накладные расходы, тенге			295285		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			309187		
	Всего по разделу, тенге			**5462312**		
Раздел 5 Устройство футляра ду 325х6мм-94м						
112 8-6-112	Футляр Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	94	3560	334640		
	м					
	Итого по разделу 5			**334640**	-	-
				-	-	-
	Накладные расходы, тенге			-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			20078		
	Всего по разделу, тенге			**354718**		
	Всего прямые затраты			**14494406**	**1119453**	**9562**
				1416562	**288998**	**1042**
	Накладные расходы, тенге			1894095		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1001027		
	Всего по смете			**17389528**		
	Временные здания и сооружения 0,88%			153028		
	ИТОГО:			17542556		
	Производство работ в зимнее время 3,1185%			547065		
	Выслуга лет 1%			175426		
	Доп.отпуска 0,4%			70170		
	Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%			5263		
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%			8771		
	ИТОГО в ценах 2001г.:			18349250		

В текущих ценах 2015г. k=2,557	46919033
Налоги, обязательные платежи 2%	938381
Итого:	47857413
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	43016855
НДС 12%	5162023
Всего по объекту:	**48178878**

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубопровод								
20	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01) *м*	7828	49		383572				
22	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(с к=1,01) *м*	483	131		63273				
27	9-4-162	Краны шаровые сварные стальные, PN 25, DN 32 мм (для подключения школ ,бани,рынка) *шт*	506	3100		1568600				
28	9-4-164	Краны шаровые сварные стальные, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	6	4417		26502				
30	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	314	514		161396				
32	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x1 1/4", PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	45	180		8100				
33	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2", PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	62	180		11160				

34	8-4-1593	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1 1/4, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	4	122	488	
		шт				
35	8-4-1619	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1 1/4, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	35	902	31570	
		шт				
36	8-4-1621	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x2, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	45	838	37710	
		шт				
37	8-4-1621	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 200x32 PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	28	838	23464	
		шт				
38	8-4-1642	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 200x50PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	50	887	44350	
		шт				
40	99-1-1(пл)ТС	Адаптер Ду 32мм	930	1309	1217370	
		шт				
41	99-1-1(пл)ТС	Адаптер Ду 50мм	157	1309	205513	
		шт				
43	8-4-5213	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50 , PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	157	1097	172229	
		шт				
45	8-4-3280	Переход полиэтиленовый DN 50x32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	314	249	78186	
		шт				
48	8-6-112	Футляр Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	175	3560	623000	
		м				
		Итого по разделу 2			**4656483**	- -
					-	- -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			279389	
		Всего по разделу, тенге			**4935872**	
		Всего по смете			**4935872**	
		Временные здания и сооружения 0,88%			43436	
		ИТОГО:			4979308	
		Производство работ в зимнее время 3,1185%			155280	
		Выслуга лет 1%			49793	
		Доп.отпуска 0,4%			19917	

Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	1494
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	2490
ИТОГО в ценах 2001г.:	5208281
В текущих ценах 2015г. k=2,557	13317574,8
Налоги, обязательные платежи 2%	266351
Итого:	13583926
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	12209974
НДС 12%	1465197
Всего по объекту:	**13675171**

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области Форма 2
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Разводящие сети

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопровод									
20	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01) *м*	6227	382		2378714				
23	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(с к=1,01) *м*	3849	801		3083049				
26	8-4-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-200x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(с к=1,01) *м*	2708	1245		3371460				
32	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	11	2082		22902				
33	8-4-3697	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	12	3114		37368				
34	8-4-3699	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	4443		4443				

	Итого по разделу 2				**8897936**	- -
					-	- -
	Накладные расходы, тенге				-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				533876	
	Всего по разделу, тенге				**9431812**	

Раздел 3 Устройство колодцев Ду 2000мм-33шт.. Ду1500мм-210шт., дренажный колодец Ду1000мм-1шт.

43	99-1-1(пл)ТО	Люк полиэтиленовый тип "С"	244	2968	724192
		шт			
45	2-1-222	Лестницы для колодцев-244шт.	4,148	151200	627178
		т			
49	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	48	15504	744192
		шт			
51	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	136	552	75072
		шт			
53	8-6-79	Втулки стальные D 110 мм, -263шт.х0,5м	131,5	629	82714
		м			
55	9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	12	24851	298212
		шт			
57	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	72	960	69120
		шт			
59	8-6-85	Втулки стальные D 160 мм, --134шт.х0,5м	67	968	64856
		м			
61	9-2-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	5	7386	36930
		шт			
63	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	305	5490
		шт			
65	8-6-68	Втулки стальные , D 63 мм, -7шт.х0,5м	3,5	333	1166
		м			

67	9-2-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002 *шт*	9	38493	346437	
69	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт*	62	1436	89032	
71	8-6-102	Втулки стальные D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм - 100шт.х0,5м *м*	50	2477	123850	
73	9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	10	1830	18300	
75	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, (подставка под пожарный кигдрант -34шт.) *т*	0,68	126700	86156	
77	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм *комплект*	7	13000	91000	
		Итого по разделу 3			**3483897**	-
					-	-
		Накладные расходы, тенге			-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			209034	
		Всего по разделу, тенге			**3692931**	
		Всего прямые затраты			**12381833**	-
					-	-
		Накладные расходы, тенге			-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			742910	
		Всего по смете			**13124743**	
		Временные здания и сооружения 0,88%			115498	
		ИТОГО:			13240241	
		Производство работ в зимнее время 3,1185%			412897	
		Выслуга лет 1%			132402	
		Доп.отпуска 0,4%			52961	
		Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%			3972	

Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	6620
ИТОГО в ценах 2001г.:	13849093
В текущих ценах 2015г. k=2,557	35412131
Налоги, обязательные платежи 2%	708243
Итого:	36120374
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	32466964
НДС 12%	3896036
Всего по объекту:	**36363000**

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"