Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

101

Форма

Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг г. Макинск, Буландынский район" управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг город Макинск, Буландынский район" управление координации занятости и социальных программ по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Клубная 30

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг город Макинск, Буландынский район.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 11.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 25.06.2021
на устройство кровли

Основание:
Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная		

Сканировано с CamScanner

						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	178,4	279,63	1,62	49886	289	–	35710	92444	
						278,01	–	49597	–	–	6848		
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	178,89	171,89	19,68	30664	3511	–	20366	55113	
						152,21	6,35	27154	1132	–	4082		
3	3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	178,89	299,87	17,97	53644	3205	–	36954	97687	
						281,91	5,8	50430	1037	–	7256		
4	4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8,6167	97		836		–	–	903	
						–		–		–	67		

Сканировано с CamScanner

5	5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,6167	119		1025		–	–	1107
					–		–		–	82	
Раздел 1 Устройство кровли											
6	6 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	5,5	29883,86	1668,42	164361	9176	120628	27012	206683
					6283,09	538,18	34557	2960	–	15310	
7	7 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0482	71240,61	2261,41	3434	109	–	2420	6322
					68977,2	745,2	3325	36	–	468	
8	8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0482	257436		12408		12408	–	13401
					–		–		–	993	

Сканировано с CamScanner

9	9 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	49,12	341,09	12,64	16755	621	12040	3061	21400
					83,35	3,18	4094	157	–	1585	
10	10 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	150,75	600,44	52,76	90516	7954	–	60817	163440
					547,67	12,64	82562	1905	–	12107	
11	11 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	150,75	475,38	51,37	71663	7744	–	47394	128581
					424,01	12,64	63919	1905	–	9525	
12	12 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	31,0545	24100		748413		748413	–	808287
					–		–		–	59873	

Сканировано с CamScanner

13	13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %									
			м2 стяжки	150,75	634,66	103,39	95674	15586	44665	28411	134013
					234,98	26,77	35423	4036	–	9927	
14	14 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %									
			м2 стяжки	150,75	282,04	22,92	42518	3455	37095	2091	48178
					13,05	6,21	1968	936	–	3569	
15	15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,2714	15638,86	1420,7	4244	386	8	2893	7709
					14185,7	619,12	3850	168	–	571	
16	16 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2714	269675		73190		73190	–	79045

Сканировано с CamScanner

					–		–		–	5855		
17	17 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,6275	98569,68	1442,7	160422	2348	118616	36389	212555
					24243,7	599,4	39457	976	–	15745	
18	18 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,27	88120,08	1344,14	23792	363	18287	4770	29817
					19044,44	585,6	5142	158	–	2285	
19	19 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	13,281	3718,19	25,18	49381	334	27111	15912	70517
					1651,65	12,42	21936	165	–	5223	
20	20 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,8975	8870,15	58,63	16830	111	14976	1614	19920
					918,84	26,42	1743	50	–	1476	

Сканировано с CamScanner

21	21 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	122,3938	309,01	2,71	37821	332	33226	3973	45138
					34,83	1,23	4263	151	–	3344	
22	22 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0142	907394,37	1338,03	12885	19	9298	3254	17430
					251267,61	563,38	3568	8	–	1291	
23	23 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	4,912	735,73	26,33	3614	129	2466	956	4935
					207,24	4,28	1018	21	–	366	

Всего	**1 763 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	434 006
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 258 499
- перевозка грузов, тенге	1 861
- накладные расходы, тенге	333 997
- сметная прибыль (8 %), тенге	167 848
Всего	**2 265 822**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	12 701
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %), К=0,8	46 481

Сканировано с CamScanner

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 316**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 370 321**
НДС (12 %)	284438.52
Итого	**2654759.52**

Подрядчик:

ПТ "ЕРКЕН и К"

Директор _____ Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО «М-СтройПроект»

Директор _____ Полетун С.Ю.

Заказчик:

КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг г. Макинск, Буландынский р/н» управления координации занятости и социальных программ Акмолинской обл.

Руководитель _____ Ларионова Н.Н.

Технический надзор: ТОО «SKY KZO»

Директор _____ Шакиев Е.К.

Сканировано с CamScanner