Счет-фактура № 00000000095 от 20 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 20.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 08.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., Жубанова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: , Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., Жубанова, дом № 7

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: , 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., Жубанова, дом № 7

ИИК получателя: KZ236010121000019466, в банке Филиал АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	шт	1	13 990 625,00	13 990 625,00	12%	1 678 875,00	15 669 500,00		
Всего по счету:					**13 990 625,00**		**1 678 875,00**	**15 669 500,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 23	08.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	340 480 000		129 673 605	304 000 000			36 480 000	340 480 000
в т.ч. За декабрь 2016г.		15 669 500	5 967 341	13 990 625			1 678 875	15 669 500

Итого к оплате за декабрь 2016г: 15 669 500 (Пятьнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) тенге

Заказчик

Руководитель КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бузаубаев В.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	0,000	13,99	13,99	0	0	0	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	0	87	0,0125	0
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	0,000	11,75	11,75	0	0	0	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	0	87	0,0105	0
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0	34,63	32,72	0	0	0	0,01323	0
		м3 грунта		1,91	9	0	0	87	0,03125	0
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,000	251,77	–	0	–	0	1,771	0
		м3 грунта		251,77	–	0	–	102	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	0,000	251,77	–	0	–	0	1,771	0

	м3 грунта		251,77	–	0	–	102	–	–
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см	0,000	1019,68	190,65	0	0	0	1,173	0
	м3 основания		176,73	71,44	0	0	117	0,34875	0
7 Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ. 10см	0,000	9,47	9,47	0	0	0	–	–
	м3 грунта		–	3,07	–	0	87	0,01178	0
8 30-8-92	Песок природный	0	593		0				
	м3								
9 П9-32-1	Песок - погрузка	0,000	20	20	0	0	0	–	–
	т		–	14	–	0	90	0,0294	0
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,000	76,6	76,6	0	0	0	–	–
	т		–	15,32	–	0	90	0,03217	0
11 Е1-27-2	Засыпка траншей мягким грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	0,000	8,1	8,1	0	0	0	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	0	87	0,01008	0
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	2989,791	154,22	–	461086	–	470307	1,1178	3342
	м3 грунта		154,22	–	461086	–	102	–	–
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24602	25,23	5,65	620708	139001	419085	0,1242	3056
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	481707	–	87	–	–
14 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	82,3	49,46	47,27	4071	3890	1139	0,01495	1
	м3 грунта		2,15	13,75	177	1132	87	0,047	4
15 П8-10-1	Перевозка вытесненноо грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	147,6	76,6	76,6	11306	11306	2035	–	–
	т		–	15,32	–	2261	90	0,03217	5
16 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	82,3	4,65	4,06	383	334	140	0,00382	–
	м3 грунта		0,55	1,41	45	116	87	0,00464	–

17 Е1-12-14	Восстановление растительного слоя	10696	34,63	32,72	370402	349973	101523	0,01323	142
	м3 грунта		1,91	9	20429	96264	87	0,03125	334
18 Е1-134-1	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками	10696	25,23	5,65	269860	60432	182202	0,1242	1328
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	209428	–	87	–	–
	Итого по разделу 1				**1737816**	**564936**			**7869**
					1172872	**99773**			**343**
	Накладные расходы, тенге				1176432				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				174855				
	Всего по разделу, тенге				**3089103**				

Раздел 2 Трубопровод

19 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0	56535,37	22346,37	0	0	0	198,95	0
	км трубопровода		34155	5873,35	0	0	117	22,625	0
21 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0	60907,51	25407,51	0	0	0	205,85	98
	км трубопровода		35448,75	6691,78	0	0	117	25,8	12
23 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-63мм	0	9302,01	–	0	–	0	59,225	487
	км трубопровода		9237,38	–	0	–	117	–	–
24 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм со штуцером "Meter"	0	86,34	1,96	0	0	0	0,4715	241
	счетчик (водомер)		77,63	–	0	–	115	–	–
25 99-1-1(пл)ТС	Водосчетчик Ду 15мм со штуцером СВ-15Х	256	1205		308480				
	шт								
26 Е18-22-5	Установка кранов шаровых	412	65,51	–	26990	–	12262	0,138	57
	комплект		25,88	–	10663	–	115	–	–
29 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	248	367,41	282,05	91118	69948	44598	0,4761	118
	шт								

			79,96	73,74	19830	18288	117	0,2825	70
31 Е22-34-1	Установка зажимных седловых отводов	262	367,41	282,05	96261	73897	47115	0,4761	125
	шт								
			79,96	73,74	20950	19320	117	0,2825	74
39 Е16-15-2	Установка адаптера Ду 32-50мм	1087	521,42	49,05	566784	53317	390116	1,6905	1838
	шт								
			292,39	19,69	317828	21403	115	0,0875	95
42 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	157	538,68	415,54	84573	65240	41575	0,70265	110
	шт								
			117,74	108,59	18485	17049	117	0,41625	65
44 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	314	367,41	282,05	115367	88564	56465	0,4761	149
	шт								
			79,96	73,74	25107	23154	117	0,2825	89
46 Е22-24-3	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на крепежные детали зажимных седловых отводов	3	884,52	196,91	2654	591	435	0,29095	1
	м2 трубопровода								
			49,68	74,39	149	223	117	0,36325	1
47 Е22-8-8	Устройство футляра из стальных труб диаметром 325 мм	0,175	204666,79	85907,16	35817	15034	26270	504	88
	км трубопровода								
			95850	32451,75	16774	5679	117	158,5	28
49 Е22-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	175	391,72	0,6	68551	105	32664	0,907	159
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,23	27878	40	117	0,0011	–
50 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 530 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1556	7,99	8
	футляр								
			1320,75	9,29	1321	9	117	0,02	–
51 Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные футляры диаметром 325 мм	0,175	661964,51	75373,88	115844	13190	15229	263	46
	км трубопровода								
			45900	28473,75	8033	4983	117	139,06	24
52 Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	151,3	995,08	76,33	150556	11549	17176	0,54	82
	м2 футеровки								
			81	24,12	12255	3649	108	0,11	17
53 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляра грунтовкой ГФ-021 за один раз	179	21,8	0,05	3902	9	846	0,0295	5
	м2								

				5,81	0,02	1040	4	81	0,0001	–
54	Е13-20-2	Окраска огрунтованных поверхностей футляра лаком ХС-76 в два слояК=2,000;	358	19,36	0,02	6931	7	1685	0,0299	11
		м2		5,81	–	2080	–	81	–	–
		Итого по разделу 2				**1678445**	**392012**			**3623**
						482392	**113800**			**475**
		Накладные расходы, тенге				687991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141986				
		Всего по разделу, тенге				**2508422**				
		Всего по объекту				**5597524**				
		Временные здания и сооружения 1,92%				107472				
		ИТОГО:				5704997				
		Производство работ в зимнее время 3,1185%				177910				
		Выслуга лет 1%				57050				
		Доп.отпуска 0,4%				22820				
		Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%				1711				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%				2852				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				5967341				
		В текущих ценах 2015г. k=2,557				15258491				
		Налоги, обязательные платежи 2%				305170				
		Итого:				15563661				
		С учетом конкурсной скидки k=0,898928921672				13990625				
		НДС 12%				1678875				
		Всего по объекту:				15669500				

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"