Счет-фактура № 00000000064 от 16 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 16.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 08.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., Кубанова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: , Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ236010121000019466, в банке Филиал АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	шт	1	80 357 142,86	80 357 142,86	12%	9 642 857,14	90 000 000,00		
Всего по счету:					**80 357 142,86**		**9 642 857,14**	**90 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 23	08.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	324 810 500		123 706 264	290 009 375			34 801 125	324 810 500
в т.ч. За ноябрь 2016г.		90 000 000	34 277 105	80 357 143			9 642 857	90 000 000

Итого к оплате за ноябрь 2016г: 90 000 000 (Девяносто миллионов) тенге

Заказчик

Руководитель КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бузаубаев В.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (восточная часть). Разводящие сети

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	15582,47	21,55	4,52	335802	70433	257409	0,108	1683
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	265370	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**335802**	**70433**			**1683**
						265370	-			-
		Накладные расходы, тенге				257409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35593				
		Всего по разделу, тенге				**628804**				
	Раздел 2 Трубопровод									
20	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	3,648	8287,75	–	30234	–	38094	51,5	188
		км трубопровода		8032,5	–	29303	–	130	–	–
23	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 мм	5,071	10216,13	–	51806	–	63484	61,8	313
		км трубопровода		9630	–	48834	–	130	–	–

28 E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,697	10651,88	–	7424	–	8726	61,8	43
	км трубопровода		9630	–	6712	–	130	–	–
29 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63 мм	0,134	8097,13	–	1085	–	1399	51,5	7
	км трубопровода		8032,5	–	1076	–	130	–	–
	Итого по разделу 2				**90549**	-			**551**
					85925	-			-
	Накладные расходы, тенге				111703				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12135				
	Всего по разделу, тенге				**214387**				

Раздел 3 Устройство колодцев Ду 2000мм-40шт., Ду1500мм-138шт., дренажый колодец Ду 1000мм-1шт.

36 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	451,66	21,55	4,52	9734	2041	7462	0,108	48
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	11104	–	97	–	–
46 E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	121,7	1865,8	–	227068	–	79486	3,24	394
	м3 подстилающего слоя		531	–	64623	–	123	–	–
47 E11-15-1	Устройство бетонной отмостки	1218,4	282,4	14,76	344076	17984	86876	0,361	440
	м2 покрытия		52,43	5,54	63881	6750	123	0,027	33
100 E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб диаметром 110 мм	5	916,73	180,25	4584	901	3013	2,01	10
	врезка		396	67,5	1980	338	130	0,33	2
101 E22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб диаметром 160 мм	7	1487,06	318,13	10409	2227	6205	2,81	20
	врезка		562,5	119,25	3938	835	130	0,59	4
102 E22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб диаметром 200 мм	2	2095,11	394,36	4190	789	2288	3,64	7
	врезка		731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1
83 8-6-80	Втулки стальные D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм - 40шт.х0,5м (ИСКЛЮЧИТЬ ЗА ОКТЯБРЬ)	20	-772		-15440				
	м								

	Итого по разделу 3				**584621**	**23942**			**919**
					146989	**8220**			**40**
	Накладные расходы, тенге				185330				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46197				
	Всего по разделу, тенге				**816148**				

Раздел 4 Водопонижение грунтовых вод

105 Е1-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	40	187,16	126,19	7486	5048	3426	0,3933	16
	м коллектора		53,3	35	2132	1400	97	0,13338	5
106 Е1-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	40	62,03	44,34	2481	1774	1200	0,1386	6
	м коллектора		17,69	13,22	708	529	97	0,05383	2
107 Е1-217-1	Монтаж отводящего коллектора	50	154,97	100,95	7749	5048	3606	0,342	17
	м коллектора		46,35	28	2318	1400	97	0,1067	5
108 Е1-217-2	Демонтаж отводящего коллектора кмат1=0;	50	92,82	63,34	4641	3167	2345	0,231	12
	м коллектора		29,48	18,88	1474	944	97	0,0769	4
109 Ц8-481-28	Присоединение к электрической сети установки иглофильтра	1	1910,3	34,3	1910	34	1279	6	6
	шт		1341	4,5	1341	5	95	0,026	–
110 Ц8-481-28	Отключение установки от электросети	1	1910,3	34,3	1910	34	1279	6	6
	шт		1341	4,5	1341	5	95	0,026	–
	Итого по разделу 4				**26177**	**15105**			**63**
					9314	**4283**			**16**
	Накладные расходы, тенге				13135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2359				
	Всего по разделу, тенге				**41671**				

Раздел 6 Восстановительные работы асфальтовых дорог и тротуаров

123	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ. 15см.	150	794,54	73,75	119181	11063	6594	0,144	22
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3207	1751	133	0,041	6
124	E27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	1000	539,82	20,1	539820	20100	19431	0,0604	60
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	9200	5410	133	0,0197	20
125	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	1000	191,05	34,3	191050	34300	19697	0,0398	40
		м2 основания		6,01	8,8	6010	8800	133	0,03015	30
126	E27-26-3	Добавлять на каждый 1 см при изменениии толщины до толщины 15смК=3,000;	3000	13,81	1,37	41430	4110	2035	0,00062	2
		м2 основания		0,1	0,41	300	1230	133	0,00133	4
127	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1000	24,52	15,35	24520	15350	14630	0,0336	34
		м2 покрытия		5,94	5,06	5940	5060	133	0,01766	18
128	E27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 на каждые 0,5 см изменения толщины (до 6см.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	1000	0,08	–	80	–	53	0,00036	–
		м2 покрытия		0,04	–	40	–	133	–	–
129	30-10-14	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	141,4	4340		613676				
		т								
130	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1000	24,52	15,35	24520	15350	14630	0,0336	34
		м2 покрытия		5,94	5,06	5940	5060	133	0,01766	18
131	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	96,6	6501		627997				
		т								
		Итого по разделу 6				**2182274**	**100273**			**192**

Накладные расходы, тенге	77070
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135561
Всего по разделу, тенге	**2394905**
Всего по объекту	**4407565**
Временные здания и сооружения 1,92%	84625
ИТОГО:	4492190
Производство работ в зимнее время 3,1185%	140089
Выслуга лет 1%	44922
Доп.отпуска 0,4%	17969
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	1348
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	2246
ИТОГО в ценах 2001г.:	4698764
В текущих ценах 2015г. k=2,557	12014740
Налоги, обязательные платежи 2%	240295
Итого:	12255035
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	11015494
НДС 12%	1321859
Всего по объекту:	12337353

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (восточная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопровод									
23	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-40 мм	4,961	8097,13	–	40170	–	51804	51,5	255
		км трубопровода		8032,5	–	39849	–	130	–	–
24	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм со штуцером "Meter"	342	75,82	1,57	25930	537	29549	0,41	140
		счетчик (водомер)		67,5	–	23085	–	128	–	–
25	99-1-1(пл)ТОО "Asar-Building Energy"	Водосчетчик Ду 15мм со штуцером СВ-15Х	342	1205		412110				
		шт								
26	Е18-22-5	Установка кранов шаровых	354	62,13	–	21994	–	10195	0,12	42
		комплект		22,5	–	7965	–	128	–	–
29	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 32-40 мм	708	74,06	9,93	52434	7030	57985	0,32	227
		фланец		63	–	44604	–	130	–	–
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов Ду 32-40мм	126	300,56	225,63	37871	28429	21050	0,414	52
		шт		69,53	58,98	8761	7431	130	0,226	28
35	Е22-34-1	Установка зажимных седловых отводов	532	300,56	225,63	159898	120035	88877	0,414	220

		шт								
			69,53	58,98	36990	31377	130	0,226	120
40	Е16-15-2	Установка адаптера Ду 32-50мм	952	473,47	39,24	450743	37356	329011	1,47	1399
		шт								
				254,25	15,75	242046	14994	128	0,07	67
44	Е22-33-5	Установка стальных сварных тройников 50х40	0,001	247994,13	49389,75	248	49	107	312,7	–
		т фасонных частей								
				62775	18657	63	19	130	91,12	–
		Итого по разделу 2				**1201398**	**193436**			**2335**
						403363	**53821**			**215**

Накладные расходы, тенге	588577
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	107399
Всего по разделу, тенге	**1897374**
Временные здания и сооружения 1,92%	36430
ИТОГО:	1933803
Производство работ в зимнее время 3,1185%	60306
Выслуга лет 1%	19338
Доп.отпуска 0,4%	7735
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	580
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	967
ИТОГО в ценах 2001г.:	2022729
В текущих ценах 2015г. k=2,557	5172119
Налоги, обязательные платежи 2%	103442
Итого:	5275561
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	4741962
НДС 12%	569035
Всего по объекту:	5310998

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГУ "Эмбинский" на ГК при акимате "Мугалжарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Переход под железной дорогой методом ГНБ

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Переход под железной дорогой								
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	1012,95	451,22	1013	451	691	3,105	3
		установка ГНБ		561,73	173,25	562	173	94	0,7	1
2	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	39	1034,25	976,67	40336	38090	5030	0,322	13
		м бурения		57,32	79,91	2235	3116	94	0,375	15
3	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	39	1355,25	1280,31	52855	49932	6674	0,414	16
		м бурения		73,69	108,36	2874	4226	94	0,5125	20
4	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	39	2267,99	2142,02	88452	83539	11192	0,69	27
		м бурения								

			122,62	162,47	4790	7116	94	0,85	33
5 Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	39	4043,34	3816,31	157690	148836	19815	1,242	48
	м бурения		221,08	319,43	8622	12458	94	1,5	59
6 Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	39	7936,66	7493,1	309530	292231	38910	2,438	95
	м бурения		433,96	627,44	16924	24470	94	2,9375	115
7 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	39	6297,64	5946,04	245608	231896	30903	1,932	75
	м бурения		343,9	499,08	13412	19464	94	2,3375	91
8 8-6-125	футляр Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	39	5646		220194				
	м								
9 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	39	337,51	0,53	13163	21	8216	1,0327	40
	м трубы, уложенной в футляре		179,84	0,2	7014	8	117	0,001	–
10 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4956,74	699,75	4957	700	1791	9,1885	9
	футляр		1518,86	11,62	1519	12	117	0,025	–
11 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52	22,68	0,06	1179	3	283	0,03393	2
	м2		6,68	0,03	347	2	81	0,00013	–
12 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	104	20,98	0,03	2182	3	403	0,0245	3
	м2		4,78	–	497	–	81	–	–
13 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	803,15	314,24	803	314	573	2,7025	3
	установка ГНБ		488,91	120,66	489	121	94	0,4875	–

	Итого по разделу 1				1137962	84[illegible]			334
					59285	71166			334
	Накладные расходы, тенге				124481				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75747				
	Всего по разделу, тенге				**1338190**				

Раздел 2 Водопроводный колодец Ду1500мм-2шт.

14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (2шт.)	18,84	29,07	27,6	548	520	138	0,01021	–
		м3 грунта		1,47	6,95	28	131	87	0,02413	–
15	Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	1,26	251,77	–	317	–	323	1,771	2
		м3 грунта		251,77	–	317	–	102	–	–
16	Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	8,2	8,1	8,1	66	66	19	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	22	87	0,01008	–
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,2	25,23	5,65	207	46	140	0,1242	1
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	161	–	87	–	–
18	Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами : (Ду 1500мм Н-2,6м=8,25м3 х 2шт.=16,5м3)	16,5	49,46	47,27	816	780	228	0,01495	–
		м3 грунта		2,15	13,75	35	227	87	0,047	1
19	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	29,7	76,6	76,6	2275	2275	410	–	–
		т		–	15,32	–	455	90	0,03217	1
20	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16,5	4,65	4,06	77	67	28	0,00382	–
		м3 грунта		0,55	1,41	9	23	87	0,00464	–
21	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 1500мм-2шт.)	3,14	26245,35	2349,84	82410	7378	8537	10,189	32
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	5184	2113	117	2,57625	8
22	99-1-1(пл)ТС	Люк полиэтиленовый тип "С"	2	2968		5936				
		шт								
23	Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	0,12	9130,36	370,75	1096	44	152	6,8425	1

	м3 кладки		1053,11	137,81	126	17	106	0,675	–
24 2-1-222	Лестницы для колодцев -2шт.	0,034	151200		5141				
	т								
25 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,29	1945,45	–	2510	–	875	3,726	5
	м3 подстилающего слоя		610,65	–	788	–	111	–	–
26 Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	12,9	293,95	18,45	3792	238	962	0,41515	5
	м2 покрытия		60,29	6,93	778	89	111	0,03375	–
	Итого по разделу 2				**105191**	**11414**			**46**
					7426	**3077**			**10**
	Накладные расходы, тенге				11812				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7020				
	Всего по разделу, тенге				**124023**				

Раздел 3 Мокрый колодец Ду 1500мм-1шт.

27 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (1шт.)	9,42	29,07	27,6	274	260	69	0,01021	–
	м3 грунта		1,47	6,95	14	65	87	0,02413	–
28 Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	0,63	251,77	–	159	–	162	1,771	1
	м3 грунта		251,77	–	159	–	102	–	–
29 Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	4,1	8,1	8,1	33	33	10	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	11	87	0,01008	–
30 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,1	25,23	5,65	103	23	70	0,1242	1
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	80	–	87	–	–
31 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами : (Ду 1500мм Н-3,0м=8,9м3 х 1шт.=18,9м3)	8,9	49,46	47,27	440	421	123	0,01495	–
	м3 грунта		2,15	13,75	19	122	87	0,047	–
32 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	17,8	76,6	76,6	1363	1363	246	–	–

		шт		–	15,32	–	273	90	0,03217	1
33	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8,9	4,65	4,06	41	36	16	0,00382	–
		м3 грунта		0,55	1,41	5	13	87	0,00464	–
34	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,57	26245,35	2349,84	41205	3689	4269	10,189	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	2592	1057	117	2,57625	4
35	99-1-1(пл)ТС	Люк полиэтиленовый тип "С"	1	2968		2968				
		шт								
36	Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	0,12	9130,36	370,75	1096	44	152	6,8425	1
		м3 кладки		1053,11	137,81	126	17	106	0,675	–
37	2-1-222	Лестницы для колодцев -2шт.	0,034	151200		5141				
		т								
38	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	1945,45	–	2529	–	881	3,726	5
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	794	–	111	–	–
39	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	13	293,95	18,45	3821	240	970	0,41515	5
		м2 покрытия		60,29	6,93	784	90	111	0,03375	–
40	Е22-35-6	Установка задвижек диаметром 200 мм	2	1424,31	583,48	2849	1167	1894	3,496	7
		задвижка или клапан		589,95	219,38	1180	439	117	1,075	2
41	9-2-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	2	38493		76986				
		шт								
42	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	450,91	71,55	1804	286	1636	1,6445	7
		фланец		346,73	2,81	1387	11	117	0,0125	–
43	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436		5744				
		шт								
44	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулок) диаметром 200 мм-4шт	0,0732	247994,13	49389,75	18153	3615	6974	312,7	23
		т фасонных частей		62775	18657	4595	1366	117	91,12	7
45	8-6-102	Втулки стальные -4шт.х0,5м D 219 мм	2	2477		4954				
		м								
46	Е16-15-2	Установка вентилей запорных фланцевых диаметром 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт								

			292	69	292	20	115	0,0875	–
47 9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1830		1830				
	шт								
48 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	85,99	12,41	172	25	170	0,368	1
	фланец								
			72,45	–	145	–	117	–	–
49 8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
	шт								
50 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0202	269757,82	61737,19	5449	1247	2257	359,605	7
	т фасонных частей								
			72191,25	23321,25	1458	471	117	113,9	2
51 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сварных фасонных частей, тройников, крестовин, фланцев и арматуры грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	22,68	0,06	11	–	2	0,03393	–
	м2								
			6,68	0,03	3	–	81	0,00013	–
52 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей сварных фасонных частей, тройников, крестовин, фланцев и арматуры эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	1	20,98	0,03	21	–	4	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	5	–	81	–	–
53 Е7-3-10 (ДМ)	Демонтаж существующей ж/бетонной плиты ограждения ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	1697,9	990,5	1698	991	1263	4	4
	шт сборных конструкций								
			707,4	294,57	707	295	126	1,1812	1
54 Е7-3-10	Установка существующей ж/бетонной плиты ограждения	1	4647,98	1547,65	4648	1548	1861	5,75	6
	шт сборных конструкций								
			1016,89	460,27	1017	460	126	1,84563	2
	Итого по разделу 3				**184623**	**15037**			**86**
					15362	**4710**			**19**
	Накладные расходы, тенге				23388				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2083				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12606				
	Всего по разделу, тенге				**220617**				

Сметная заработная плата, тенге	23580		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	117		
Всего прямые затраты	**1427776**	**872467**	**466**
	82073	**78953**	**363**
Накладные расходы, тенге	159681		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2083		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	95373		
Всего по объекту	**1682830**		
Временные здания и сооружения 1,92%	32310		
ИТОГО:	1715140		
Производство работ в зимнее время 3,1185%	53487		
Выслуга лет 1%	17151		
Доп.отпуска 0,4%	6861		
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	515		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	858		
ИТОГО в ценах 2001г.:	1794011		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	4587287		
Налоги, обязательные платежи 2%	91746		
Итого:	4679033		
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	4205770		
НДС 12%	504692		
Всего по объекту:	4710462		

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГУ "Эмбинское" на ГХ проект "Мугалжарский район отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Переход под автодорогой методом ГНБ (от водонапорной башни)

Форма 2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Переход под автодорогой									
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	1012,95	451,22	1013	451	691	3,105	3
		установка ГНБ		561,73	173,25	562	173	94	0,7	1
2	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	26	1034,25	976,67	26891	25393	3354	0,322	8
		м бурения		57,32	79,91	1490	2078	94	0,375	10
3	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	26	1355,25	1280,31	35237	33288	4449	0,414	11
		м бурения		73,69	108,36	1916	2817	94	0,5125	13
4	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	26	2267,99	2142,02	58968	55693	7461	0,69	18
		м бурения								

			12	,47	31	4	9		22
5 Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	26	4043,34	3816,31	105127	99224	13210	1,242	32
	м бурения		221,08	319,43	5748	8305	94	1,5	39
6 Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	26	7936,66	7493,1	206353	194821	25940	2,438	63
	м бурения		433,96	627,44	11283	16313	94	2,9375	76
7 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	26	6297,64	5946,04	163739	154597	20602	1,932	50
	м бурения		343,9	499,08	8941	12976	94	2,3375	61
8 8-6-125	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	26	5646		146796				
	м								
9 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4956,74	699,75	4957	700	1791	9,1885	9
	футляр		1518,86	11,62	1519	12	117	0,025	–
10 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	22,68	0,06	794	2	190	0,03393	1
	м2		6,68	0,03	234	1	81	0,00013	–
11 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	70	20,98	0,03	1469	2	271	0,0245	2
	м2		4,78	–	335	–	81	–	–
12 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	803,15	314,24	803	314	573	2,7025	3
	установка ГНБ		488,91	120,66	489	121	94	0,4875	–
	Итого по разделу 1				**752147**	**564485**			**200**
					35710	**47540**			**222**

	Накладные расходы, тенге				78532				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49841				
	Всего по разделу, тенге				**880520**				

Раздел 2 Водопроводный колодец Ду 1500мм-2шт.

13 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (2шт.)	18,84	29,07	27,6	548	520	138	0,01021	–
	м3 грунта		1,47	6,95	28	131	87	0,02413	–
14 Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	1,26	251,77	–	317	–	323	1,771	2
	м3 грунта		251,77	–	317	–	102	–	–
15 Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	8,2	8,1	8,1	66	66	19	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	22	87	0,01008	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,2	25,23	5,65	207	46	140	0,1242	1
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	161	–	87	–	–
17 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами : (Ду 1500мм Н-2,6м=8,25м3 х 2шт.=16,5м3)	16,5	49,46	47,27	816	780	228	0,01495	–
	м3 грунта		2,15	13,75	35	227	87	0,047	1
18 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	29,7	76,6	76,6	2275	2275	410	–	–
	т		–	15,32	–	455	90	0,03217	1
19 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16,5	4,65	4,06	77	67	28	0,00382	–
	м3 грунта		0,55	1,41	9	23	87	0,00464	–
20 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 1500мм-2шт.)	3,14	26245,35	2349,84	82410	7378	8537	10,189	32
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	5184	2113	117	2,57625	8
21 99-1-1(пл)ТС	Люк полиэтиленовый тип "С"	2	2968		5936				
	шт								
22 Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	0,06	9130,36	370,75	548	22	75	6,8425	–
	м3 кладки		1053,11	137,81	63	8	106	0,675	–
23 2-1-222	Лестницадля колодца	0,017	151200		2570				
	т								

24 Е11-[illegible]	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,65	1945,45	–	1265	–	441	3,726	2
	м3 подстилающего слоя		610,65	–	397	–	111	–	–
25 Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	6,5	293,95	18,45	1911	120	485	0,41515	3
	м2 покрытия		60,29	6,93	392	45	111	0,03375	–
	Итого по разделу 2				**98946**	**11274**			**40**
					6586	**3024**			**10**
	Накладные расходы, тенге				10824				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6586				
	Всего по разделу, тенге				**116356**				

Раздел 3 Мокрый колодец Ду 1500мм-1шт.

26 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (1шт.)	9,42	29,07	27,6	274	260	69	0,01021	–
	м3 грунта		1,47	6,95	14	65	87	0,02413	–
27 Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	0,63	251,77	–	159	–	162	1,771	1
	м3 грунта		251,77	–	159	–	102	–	–
28 Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	4,1	8,1	8,1	33	33	10	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	11	87	0,01008	–
29 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,1	25,23	5,65	103	23	70	0,1242	1
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	80	–	87	–	–
30 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами : (Ду 1500мм Н-3,0м=8,9м3 х 1шт.=8,9м3)	8,9	49,46	47,27	440	421	123	0,01495	–
	м3 грунта		2,15	13,75	19	122	87	0,047	–
31 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	16,02	76,6	76,6	1227	1227	221	–	–
	т		–	15,32	–	245	90	0,03217	1
32 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8,9	4,65	4,06	41	36	16	0,00382	–
	м3 грунта								

			[illegible]	[illegible]41	[illegible]	[illegible]	87	0,00[illegible]	–
33	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 1500мм-1шт.)	1,57	26245,35	2349,84	41205	3689	4269	10,189	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	2592	1057	117	2,57625	4
34	99-1-1(пл)ТС	Люк полиэтиленовый тип "С"	1	2968		2968				
		шт								
35	E8-6-9	Кладка горловин колодцев	0,12	9130,36	370,75	1096	44	152	6,8425	1
		м3 кладки		1053,11	137,81	126	17	106	0,675	–
36	2-1-222	Лестницы для колодцев -2шт.	0,034	151200		5141				
		т								
37	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	1945,45	–	2529	–	881	3,726	5
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	794	–	111	–	–
38	E11-15-1	Устройство бетонной отмостки	13	293,95	18,45	3821	240	970	0,41515	5
		м2 покрытия		60,29	6,93	784	90	111	0,03375	–
39	E22-35-6	Установка задвижек диаметром 200 мм	2	1424,31	583,48	2849	1167	1894	3,496	7
		задвижка или клапан		589,95	219,38	1180	439	117	1,075	2
40	9-2-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	2	38493		76986				
		шт								
41	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	450,91	71,55	1804	286	1636	1,6445	7
		фланец		346,73	2,81	1387	11	117	0,0125	–
42	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436		5744				
		шт								
43	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулок Ду 200мм- 4шт.х0,5м)	0,1464	269757,82	61737,19	39493	9038	16360	359,605	53
		т фасонных частей		72191,25	23321,25	10569	3414	117	113,9	17
44	8-6-102	Втулки стальные D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм - 4шт.х0,5м	2	2477		4954				
		м								
45	E16-15-2	Установка вентилей запорных фланцевых диаметром 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
46	9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1830		1830				

47	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	85,99	12,41	172	25	170	0,368	1
		фланец		72,45	–	145	–	117	–	–
48	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
		шт								
49	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,047	269757,82	61737,19	12679	2902	5252	359,605	17
		т фасонных частей		72191,25	23321,25	3393	1096	117	113,9	5
50	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сварных фасонных частей, тройников, крестовин, фланцев и арматуры грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	22,68	0,06	11	–	2	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	3	–	81	0,00013	–
51	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей сварных фасонных частей, тройников, крестовин, фланцев и арматуры эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	1	20,98	0,03	21	–	4	0,0245	–
		м2		4,78	–	5	–	81	–	–
		Итого по разделу 3				**206711**	**19440**			**116**
						21547	**6600**			**29**
		Накладные расходы, тенге				32620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14360				
		Всего по разделу, тенге				**253691**				
		Всего прямые затраты				**1057804**	**595199**			**356**
						63843	**57164**			**261**
		Стоимость: материалов, тенге				398762				
		Накладные расходы, тенге				121976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70787				
		Всего по смете				**1250567**				
		Временные здания и сооружения 1,92%				24011				

ИТОГО:	1274578
Производство работ в зимнее время 3,1185%	39748
Выслуга лет 1%	12746
Доп.отпуска 0,4%	5098
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	382
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	637
ИТОГО в ценах 2001г.:	1333189
В текущих ценах 2015г. k=2,557	3408965
Налоги, обязательные платежи 2%	68179
Итого:	3477144
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	3125447
НДС 12%	375054
Всего по объекту:	3500501

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: К[redacted]мба[redacted]у" на[redacted]Х пр[redacted]"Му[redacted]арск[redacted]айон[redacted]отде[redacted]илищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Форма 2

Наименование объекта: Переход под автодорогой открытым способом

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Футляр из стальной трубы Ду 426мм L=10м-4шт., L=8м-2шт., L=7м-3шт.,L=20м-4шт.								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	407	29,07	27,6	11831	11233	2981	0,01021	4
		м3 грунта		1,47	6,95	598	2829	87	0,02413	10
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	394	8,1	8,1	3191	3191	901	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	1036	87	0,01008	4
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	394	25,23	5,65	9941	2226	6712	0,1242	49
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	7715	–	87	–	–
4	Е22-8-10	Укладка стальных труб диаметром 426 мм (футляры)	0,097	317976,51	144543,13	30844	14021	22641	761,3	74
		км трубопровода		144900	54601,88	14055	5296	117	266,675	26
5	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	97	4836		469092				
		м								
6	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	97	337,51	0,53	32738	51	20432	1,0327	100
		м трубы, уложенной в футляре								

			17[illegible]	0,2	174[illegible]	[illegible]9	11[illegible]	[illegible]	–
7 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 426 мм	13	4956,74	699,75	64438	9097	23278	9,1885	119
	футляр		1518,86	11,62	19745	151	117	0,025	–
8 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	130	22,68	0,06	2948	8	706	0,03393	4
	м2		6,68	0,03	868	4	81	0,00013	–
9 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляра эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	260	20,98	0,03	5455	8	1007	0,0245	6
	м2		4,78	–	1243	–	81	–	–
10 Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы (футляр) диаметром 400 мм	0,097	898815,28	193231,15	87185	18743	16531	422,74	41
	км трубопровода		72657	72995,63	7048	7081	117	356,5	35
	Итого по разделу 1				**717663**	**58578**			**397**
					68716	**16416**			**75**
	Накладные расходы, тенге				95189				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48771				
	Всего по разделу, тенге				**861623**				

Раздел 2 Футляр из стальной трубы Ду 325мм-2шт. L=12м

11 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	101	29,07	27,6	2936	2788	740	0,01021	1
	м3 грунта		1,47	6,95	148	702	87	0,02413	2
12 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	99	8,1	8,1	802	802	226	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	260	87	0,01008	1
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	99	25,23	5,65	2498	559	1686	0,1242	12
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	1938	–	87	–	–

	Укладка стальных труб диаметром 325 мм (футляры)	0,024	286535,48	127572,73	6877	3062	5081	707,25	17
	км трубопровода								
			132738,75	48192,19	3186	1157	117	235,3625	6
15 8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	24	3560		85440				
	м								
16 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	24	306,41	0,46	7354	11	5054	1,03155	25
	м трубы, уложенной в футляре								
			179,84	0,18	4316	4	117	0,00088	–
17 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 426 мм	2	4956,74	699,75	9913	1400	3581	9,1885	18
	футляр								
			1518,86	11,62	3038	23	117	0,025	–
18 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	22,68	0,06	635	2	152	0,03393	1
	м2								
			6,68	0,03	187	1	81	0,00013	–
19 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляра эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	56	20,98	0,03	1175	2	217	0,0245	1
	м2								
			4,78	–	268	–	81	–	–
20 Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы (футляр) диаметром 400 мм	0,024	898815,28	193231,15	21572	4638	4090	422,74	10
	км трубопровода								
			72657	72995,63	1744	1752	117	356,5	9
	Итого по разделу 2				**139202**	**13264**			**85**
					14825	**3899**			**18**
	Накладные расходы, тенге				20827				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9602				
	Всего по разделу, тенге				**169631**				
	Всего прямые затраты				**856865**	**71842**			**482**
					83541	**20315**			**93**
	Накладные расходы, тенге				116016				

Нормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	58373
Всего по смете	**1031254**
Временные здания и сооружения 1,92%	19800
ИТОГО:	1051054
Производство работ в зимнее время 3,1185%	32777
Выслуга лет 1%	10511
Доп.отпуска 0,4%	4204
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	315
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	526
ИТОГО в ценах 2001г.:	1099387
В текущих ценах 2015г. k=2,557	2811133
Налоги, обязательные платежи 2%	56223
Итого:	2867355
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	2577336
НДС 12%	309280
Всего по объекту:	2886616

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГУ "Эмбажылу" на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Разводящие сети

АКТ №6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. слоя 20см)	4263,90	13,99	13,99	59651	59651	14208	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	16331	87	0,0125	53
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	17055,6	11,75	11,75	200403	200403	47631	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	54748	87	0,0105	179
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10857,76	34,63	32,72	376004	355266	103059	0,01323	144
		м3 грунта		1,91	9	20738	97720	87	0,03125	339
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	787,52	251,77	–	198274	–	202239	1,771	1395
		м3 грунта		251,77	–	198274	–	102	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	530,17	251,77	–	133481	–	136151	1,771	939
		м3 грунта		251,77	–	133481	–	102	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ. 10см)	423,76	1019,68	190,65	432100	80790	123042	1,173	497
		м3 основания								

			176,73	71,44	74891	30273	117	0,34875	148
7 Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком (толщ. 10см)	423,76	9,47	9,47	4013	4013	123	–	–
	м3 основания								
			–	3,07	–	1301	87	0,01178	5
8 30-8-92	Песок природный	1519	593		900767				
	м3								
9 П9-32-1	Песок - погрузка	1638,76	76,6	76,6	125529	125529	20648	–	–
	т								
			–	14	–	22943	90	0,0294	48
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1638,76	76,6	76,6	125529	125529	22595	–	–
	т								
			–	15,32	–	25106	90	0,03217	53
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8751,04	8,1	8,1	70883	70883	20023	–	–
	м3 грунта								
			–	2,63	–	23015	87	0,01008	88
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	2187,66	154,22	–	337381	–	344129	1,1178	2445
	м3 грунта								
			154,22	–	337381	–	102	–	–
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39234	25,23	5,65	989874	221672	668336	0,1242	4873
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	–	768202	–	87	–	–
14 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта на 1м трубы диам. 100мм=0,01м3 - 6165мх0,01=61,7м3 и диам. от 150 до 200мм=0,03м3 - 6492мх0,03=194,8м3)	73,56	49,46	47,27	3638	3477	1018	0,01495	1
	м3 грунта								
			2,15	13,75	158	1011	87	0,047	3
15 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	128,04	76,6	76,6	9808	9808	1765	–	–
	т								
			–	15,32	–	1962	90	0,03217	15
16 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	73,56	4,65	4,06	342	299	125	0,00382	0
	м3 грунта								
			0,55	1,41	40	104	87	0,00464	0
17 Е1-12-14	Восстановление растительного слоя	16454	34,63	32,72	569802	538375	156176	0,01323	218
	м3 грунта								
			1,91	9	31427	148086	87	0,03125	514
18 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16454	25,23	5,65	415134	92965	280287	0,1242	2044
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	–	322169	–	87	–	–

	Итого по разделу 1				**4859860**	**1888660**			**12556**
					1886762	**422600**			**1446**
	Накладные расходы, тенге				2141556				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				431712				
	Всего по разделу, тенге				**7433128**				

Раздел 2 Трубопровод

19	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,9	70266,77	32119,14	63240	28907	49020	223,1	201
		км трубопровода		38036,25	8516,81	34233	7665	117	32,975	30
21	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	6,165	9492,63	–	58522	–	66629	59,225	365
		км трубопровода		9237,38	–	56948	–	117	–	–
22	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	1	93555,92	45167,04	93556	45167	70368	284,05	284
		км трубопровода		48127,5	12016,14	48128	12016	117	46,625	47
24	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 мм	3,811	11660,63	–	44439	–	49380	71,07	271
		км трубопровода		11074,5	–	42205	–	117	–	–
25	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1	169661,53	113492,65	169662	113493	93728	328,9	329
		км трубопровода		55631,25	24478,53	55631	24479	117	105,0875	105
27	E22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	2,681	12096,38	–	32430	–	34738	71,07	191
		км трубопровода		11074,5	–	29691	–	117	–	–
28	E22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 110 мм	1,055	8502,97	2507,94	8971	2646	2371	6,141	6
		км трубопровода		972,9	947,81	1026	1000	117	4,625	5
29	E22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 160 мм	1,084	9205,34	2530,08	9979	2743	2558	6,6585	7
		км трубопровода		1060,88	956,25	1150	1037	117	4,675	5
30	E22-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм	1,426	12478,57	2662,93	17794	3797	3730	7,728	11
		км трубопровода								

			1229,06	1006,88	1753	1436	117	4,9125	7
31 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов Ду 160мм-12шт., Ду 110мм-11шт., Ду200мм-1шт.	24	367,41	282,05	8818	6769	4316	0,4761	11
	шт		79,96	73,74	1919	1770	117	0,2825	7
	Итого по разделу 2				**507410**	**203522**			**1676**
					272683	**49402**			**205**
	Накладные расходы, тенге				376839				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53055				
	Всего по разделу, тенге				**937305**				

Раздел 3 Устройство колодцев Ду 2000мм-33шт.. Ду1500мм-210шт., дренажный колодец Ду1000мм-1шт.

35 Е1-12-8									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (170шт.)	759,804	29,07	27,6	22088	20971	5566	0,01021	8
	м3 грунта		1,47	6,95	1117	5281	87	0,02413	18
36 Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	49,252	251,77	–	12400	–	12648	1,771	87
	м3 грунта		251,77	–	12400	–	102	–	–
37 Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом	156,189	8,1	8,1	1265	4172	0	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	411	87	0,01008	2
38 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	156,189	25,23	5,65	3941	2910	2661	0,1242	19
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	3058	–	87	–	–
39 Е1-17-14									
	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами :(Ду2000мм Н-2,5м =11,8м3 х 33шт.=389,4м3, Ду 1500мм Н-2,5м=7,6м3 х 210шт.=1596,0м3, Ду1000мм Н-3,3м =4,5м3 х1шт.=4,5м3) 170 шт	603,525	49,46	47,27	29850	28529	8349	0,01495	9
	м3 грунта		2,15	13,75	1298	8298	87	0,047	28
40 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1086,344	76,6	76,6	83214	83214	14979	–	–
	т		–	15,32	–	16643	90	0,03217	35
41 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	603,525	4,65	4,06	2806	2450	1029	0,00382	2
	м3 грунта								

			0,55	1,41	332	851	87	0,00464	3
42	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 2000мм-33шт.. Ду1500мм-210шт., дренажный колодец Ду1000мм-1шт.) 170 шт	124,162	26245,35	2349,84	3258683	291761	337589	10,189	1265
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	204970	83566	117	2,57625	320
44	Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	4,44	9130,36	370,75	40539	1646	5605	6,8425	30
		м3 кладки		1053,11	137,81	4676	612	106	0,675	3
46	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	162,6	1945,45	–	316330	–	110214	3,726	606
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	99292	–	111	–	–
47	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	1627,2	293,95	18,45	478315	30022	121412	0,41515	676
		м2 покрытия		60,29	6,93	98104	11276	111	0,03375	55
48	Е22-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином диаметром 100 мм PN10/16 SM-KZ (F4)	48	450,65	22,14	21631	1063	15440	1,61	77
		задвижка или клапан		266,51	8,44	12792	405	117	0,0375	2
50	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	136	180,69	26,79	24574	3643	23056	0,69	94
		фланец		144,9	–	19706	–	117	–	–
52	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулки диаметром 110-мм -263шт.х0,5м)	1,3545	269757,82	61737,19	365387	83623	151365	359,605	487
		т фасонных частей		72191,25	23321,25	97783	31589	117	113,9	154
54	Е22-35-5	Установка задвижек с обрезиненным клином диаметром 150 мм PN10/16 SM-KZ (F4)	12	642,83	46,24	7714	555	5360	2,2195	27
		задвижка или клапан		364,84	16,88	4378	203	117	0,0875	1
56	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	72	266,9	41,9	19217	3017	17674	1,035	75
		фланец		207	2,81	14904	202	117	0,0125	1
58	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулок диаметром 150 мм -134шт.х0,5м)	0,9782	269757,82	61737,19	263877	60391	109313	359,605	352
		т фасонных частей		72191,25	23321,25	70617	22813	117	113,9	111
60	Е22-35-1	Установка задвижек с обрезиненным клином диаметром 50 мм PN10/16 SM-KZ (F4)	5	265,42	8,69	1327	43	985	1,012	5
		задвижка или клапан		165,6	2,81	828	14	117	0,0125	–
62	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	18	85,99	12,41	1548	223	1526	0,368	7

	фланец		72,45	–	1304	–	117	–	–
64 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулки диаметром 63 мм -7шт.х0,5м)	0,019	269757,82	61737,19	5125	1173	2124	359,605	7
	т фасонных частей		72191,25	23321,25	1372	443	117	113,9	2
66 Е22-35-6	Установка задвижек с обрезиненным клином диаметром 200 мм PN10/16 SM-KZ (F4)	9	1424,31	583,48	12819	5251	8522	3,496	31
	задвижка или клапан		589,95	219,38	5310	1974	117	1,075	10
68 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	62	450,91	71,55	27956	4436	25355	1,6445	102
	фланец		346,73	2,81	21497	174	117	0,0125	1
70 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулок Ду 200мм- 100шт.х0,5м)	1,83	269757,82	61737,19	493657	112979	204502	359,605	658
	т фасонных частей		72191,25	23321,25	132110	42678	117	113,9	208
72 Е16-15-2	Установка вентилей запорных фланцевых диаметром 50 мм (для слива)	10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,6905	17
	шт		292,39	19,69	2924	197	116	0,0875	1
74 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	34	18128,32	46,24	616363	1572	13847	2,093	71
	шт		331,2	16,88	11261	574	117	0,0875	3
76 Е22-37-2	Установка вантузов Ду 50мм	7	632,09	75,1	4425	526	3982	2,5415	18
	шт		457,99	28,13	3206	197	117	0,1375	1
78 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(тройник крестовина)	0,659	269757,82	61737,19	177770	40685	73643	359,605	237
	т фасонных частей		72191,25	23321,25	47574	15369	117	113,9	75
79 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей (фасонных частей-тройники,фланцы и арматура) грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	22,68	0,06	68	–	16	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	20	–	81	0,00013	–
80 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (фасонных частей)эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	6	20,98	0,03	126	–	23	0,0245	–
	м2		4,78	–	29	–	81	–	–
81 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб диаметром 100 мм	5	1021,19	225,31	5106	1127	3158	2,3115	12
	врезка		455,4	84,38	2277	422	117	0,4125	2

Итого по разделу 3	**6303335**	**786472**	**4980**
	888837	**245021**	**1036**

Накладные расходы, тенге	1283532
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	455212
Всего по разделу, тенге	**8042079**
Всего по объекту	**16412512**
Временные здания и сооружения 1,92%	315120
ИТОГО:	16727632
Производство работ в зимнее время 3,1185%	521651
Выслуга лет 1%	167276
Доп.отпуска 0,4%	66911
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	5018
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	8364
ИТОГО в ценах 2001г.:	17496852
В текущих ценах 2015г. k=2,557	44739451
Налоги, обязательные платежи 2%	894789
Итого:	45634240
С учетом конкурсной скидки k=0,9190609358549	41940647
НДС 12%	5032878
Всего по объекту:	46973525

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГУ "Эмбинский" на ГК проект "Мугалжарский район отдельные улицы г.Эмба с ремонтом дорожного покрытия и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6369,762	13,99	13,99	89113	89113	21225	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	24396	87	0,0125	80
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	26004,228	11,75	11,75	305550	305550	72622	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	83474	87	0,0105	273
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15000	34,63	32,72	519450	490800	142376	0,01323	198
		м3 грунта		1,91	9	28650	135000	87	0,03125	469
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1200,170	251,77	–	302167	–	308210	1,771	2126
		м3 грунта		251,77	–	302167	–	102	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	599,781	251,77	–	151007	–	154027	1,771	1062
		м3 грунта		251,77	–	151007	–	102	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см	599,781	1019,68	190,65	611585	114348	174152	1,173	704
		м3 основания								

			176	144	0599	3	11	0,3	200
7 Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ. 10см	599,781	9,47	9,47	5680	5680	1602	–	–
	м3 грунта		–	3,07	–	1841	87	0,01178	7
8 30-8-92	Песок природный	987	593		585291				
	м3								
9 П9-32-1	Песок - погрузка	1079,849	20	20	21597	21597	13606	–	–
	т		–	14	–	15118	90	0,0294	32
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1079,849	76,6	76,6	82716	82716	14889	–	–
	т		–	15,32	–	16543	90	0,03217	35
11 Е1-27-2	Засыпка траншей мягким грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11918,50	8,1	8,1	96540	96540	27271	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	31346	87	0,01008	120
	Итого по разделу 1				**2770695**	**1206344**			**4090**
					587823	**350566**			**1224**
	Накладные расходы, тенге				929979				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222040				
	Всего по разделу, тенге				**3922714**				

Раздел 2 Трубопровод

19 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	4	56535,37	22346,37	226141	89385	187333	198,95	796
	км трубопровода		34155	5873,35	136620	23493	117	22,625	91
21 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,478	60907,51	25407,51	29114	12145	23568	205,85	98
	км трубопровода		35448,75	6691,78	16945	3199	117	25,8	12
23 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-63мм	8,228	9302,01	–	76537	–	88926	59,225	487
	км трубопровода		9237,38	–	76005	–	117	–	–
24 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм со штуцером "Meter"	512	86,34	1,96	44206	1004	45709	0,4715	241
	счетчик (водомер)		77,63	–	39747	–	115	–	–
25 99-1-1(пл)ТС	Водосчетчик Ду 15мм со штуцером СВ-15Х	256	1205		308480				
	шт								

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		комплект								
				25,88	–	2588	–	115	–	–
29	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	66	367,41	282,05	24249	18615	11869	0,4761	31
		шт								
				79,96	73,74	5277	4867	117	0,2825	19
31	Е22-34-1	Установка зажимных седловых отводов	67	367,41	282,05	24616	18897	12049	0,4761	32
		шт								
				79,96	73,74	5357	4941	117	0,2825	19
		Итого по разделу 2				**739895**	**140047**			**1756**
						282540	**36500**			**140**

Накладные расходы, тенге	372429
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	66739
Всего по разделу, тенге	**1179064**
Всего по объекту	**5101778**
Временные здания и сооружения 1,92%	97954
ИТОГО:	5199732
Производство работ в зимнее время 3,1185%	162154
Выслуга лет 1%	51997
Доп.отпуска 0,4%	20799
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	1560
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	2600
ИТОГО в ценах 2001г.:	5438842
В текущих ценах 2015г. k=2,557	13907119
Налоги, обязательные платежи 2%	278142
Итого:	14185261
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	12750487
НДС 12%	1530058
Всего по объекту:	14280545

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"