Счет-фактура № 00000000055 от 21 октября 2016 г.

ата оборота по реализации: 21.10.2016

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 08.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., Кубанова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: , Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

олучатель: Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: ,

ИК получателя: KZ236010121000019466, в банке Филиал АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	шт	1	49 107 142,86	49 107 142,86	12%	5 892 857,14	55 000 000,00		
сего по счету:					**49 107 142,86**		**5 892 857,14**	**55 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 23	08.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	234 810 500		89 429 159	209 652 232			25 158 268	234 810 500
в т.ч. За октябрь 2016г.		55 000 000	20 947 120	49 107 143			5 892 857	55 000 000

Итого к оплате за октябрь 2016г: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик

Руководитель КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бузаубаев В.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Разводящие сети

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. слоя 20см)	8550,10	13,99	13,99	119616	119616	28490	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	32747	87	0,0125	107
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	34200,4	11,75	11,75	401855	401855	95511	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	109783	87	0,0105	359
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19896,24	34,63	32,72	689007	651005	188849	0,01323	263
		м3 грунта		1,91	9	38002	179066	87	0,03125	622
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1578,48	251,77	–	397414	–	405362	1,771	2795
		м3 грунта		251,77	–	397414	–	102	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	1008,02988	251,77	–	253792	–	258868	1,771	1785
		м3 грунта		251,77	–	253792	–	102	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ. 10см)	765,24	1019,68	190,65	780300	145893	222194	1,173	898
		м3 основания								

			176,73	71,44	135241	54669	117	0,34875	267
7 Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком (толщ. 10см)	1095,24	9,47	9,47	10372	10372	3934	–	–
	м3 основания								
			–	3,07	–	3362	117	0,01178	13
9 П9-32-1	Песок - погрузка	765,24	20	20	15305	15305	9642	–	–
	т								
			–	14	–	10713	90	0,0294	22
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	765,24	76,6	76,6	58617	58617	10551	–	–
	т								
			–	15,32	–	11723	90	0,03217	25
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15814,96	8,1	8,1	128101	128101	36186	–	–
	м3 грунта								
			–	2,63	–	41593	87	0,01008	159
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	3953,74	154,22	–	609746	–	621941	1,1178	4419
	м3 грунта								
			154,22	–	609746	–	102	–	–
14 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта на 1м трубы диам. 100мм=0,01м3 - 6165мх0,01=61,7м3 и диам. от 150 до 200мм=0,03м3 - 6492мх0,03=194,8м3)	127,54	49,46	47,27	6308	6029	1764	0,01495	2
	м3 грунта								
			2,15	13,75	274	1754	87	0,047	6
15 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	232,62	76,6	76,6	17819	17819	3207	–	–
	т								
			–	15,32	–	3564	90	0,03217	15
16 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	127,54	4,65	4,06	593	518	217	0,00382	0
	м3 грунта								
			0,55	1,41	70	180	87	0,00464	1
	Итого по разделу 1				**3488844**	**1555129**			**10161**
					1434538	**449155**			**1596**
	Накладные расходы, тенге				1886717				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				322534				
	Всего по разделу, тенге				**5698095**				

Раздел 2 Трубопровод

19	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,485	70266,77	32119,14	174613	79816	135351	223,1	554
		км трубопровода		38036,25	8516,81	94520	21164	117	32,975	82
22	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	2,811	93555,92	45167,04	262986	126965	197805	284,05	798
		км трубопровода		48127,5	12016,14	135286	33777	117	46,625	131
25	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1,681	169661,53	113492,65	285201	190781	157558	328,9	553
		км трубопровода		55631,25	24478,53	93516	41148	117	105,0875	177
28	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 110 мм	5,165	8502,97	2507,94	43918	12954	11607	6,141	32
		км трубопровода		972,9	947,81	5025	4895	117	4,625	24
29	Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 160 мм	2,811	9205,34	2530,08	25876	7112	6634	6,6585	19
		км трубопровода		1060,88	956,25	2982	2688	117	4,675	13
30	Е22-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм	1,681	12478,57	2662,93	20976	4476	4398	7,728	13
		км трубопровода		1229,06	1006,88	2066	1693	117	4,9125	8
		Итого по разделу 2				**813570**	**422104**			**1969**
						333396	**105366**			**435**
		Накладные расходы, тенге				513351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79615				
		Всего по разделу, тенге				**1406537**				

Раздел 3 Устройство колодцев Ду 2000мм-33шт.. Ду1500мм-210шт., дренажный колодец Ду1000мм-1шт.

35	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (170шт.)	1745,496	29,07	27,6	50742	48176	12786	0,01021	18
		м3 грунта		1,47	6,95	2566	12131	87	0,02413	42
36	Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	113,148	251,77	–	28487	–	29057	1,771	200
		м3 грунта		251,77	–	28487	–	102	–	–
37	Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом	358,811	8,1	8,1	2906	4172	1178	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	1354	87	0,01008	4

38 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	358,811	25,23	5,65	9053	2910	6112	0,1242	45
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	7026	–	87	–	–
39 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами :(Ду2000мм Н-2,5м =11,8м3 х 33шт.=389,4м3, Ду 1500мм Н-2,5м=7,6м3 х 210шт.=1596,0м3, Ду1000мм Н-3,3м =4,5м3 х1шт.=4,5м3) 170 шт	1386,475	49,46	47,27	68575	65539	19179	0,01495	21
	м3 грунта		2,15	13,75	2981	19064	87	0,047	65
40 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2495,656	76,6	76,6	191167	191167	34410	–	–
	т		–	15,32	–	38233	90	0,03217	80
41 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1386,475	4,65	4,06	6447	5629	2364	0,00382	5
	м3 грунта		0,55	1,41	763	1955	87	0,00464	6
42 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 2000мм-33шт.. Ду1500мм-210шт., дренажный колодец Ду1000мм-1шт.) 170 шт	285,238	26245,35	2349,84	7486163	670263	775541	10,189	2906
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	470879	191976	117	2,57625	735
44 Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	10,2	9130,36	370,75	93130	3782	12876	6,8425	70
	м3 кладки		1053,11	137,81	10742	1406	106	0,675	7
	Итого по разделу 3				**7936670**	**991637**			**3265**
					523443	**266120**			**939**
	Накладные расходы, тенге				893504				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				529810				
	Всего по разделу, тенге				**9359985**				
	Всего по объекту				**16464617**				
	Временные здания и сооружения 1,92%				316121				
	ИТОГО:				16780737				
	Производство работ в зимнее время 3,1185%				523307				
	Выслуга лет 1%				167807				
	Доп.отпуска 0,4%				67123				
	Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%				5034				

Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	8390
ИТОГО в ценах 2001г.:	17552399
В текущих ценах 2015г. k=2,557	44881485
Налоги, обязательные платежи 2%	897630
Итого:	45779115
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	41148768
НДС 12%	4937852
Всего по объекту:	46086620

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4326,238	13,99	13,99	60524	60524	14415	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	16569	87	0,0125	54
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	16779,7723	11,75	11,75	197162	197162	46861	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	53863	87	0,0105	176
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9684	34,63	32,72	335357	316860	91918	0,01323	128
		м3 грунта		1,91	9	18496	87156	87	0,03125	303
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	774,830	251,77	–	195079	–	198980	1,771	1372
		м3 грунта		251,77	–	195079	–	102	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	387,219	251,77	–	97490	–	99440	1,771	686
		м3 грунта		251,77	–	97490	–	102	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см	387,219	1019,68	190,65	394839	73823	112432	1,173	454
		м3 основания								

			176,73	71,44	68433	27663	117	0,34875	135
7 Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ. 10см	387,219	9,47	9,47	3667	3667	1034	–	–
	м3 грунта								
			–	3,07	–	1189	87	0,01178	5
9 П9-32-1	Песок - погрузка	697,151	20	20	13943	13943	8784	–	–
	т								
			–	14	–	9760	90	0,0294	20
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	697,151	76,6	76,6	53402	53402	9612	–	–
	т								
			–	15,32	–	10680	90	0,03217	22
11 Е1-27-2	Засыпка траншей мягким грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7721,621	8,1	8,1	62545	62545	17668	–	–
	м3 грунта								
			–	2,63	–	20308	87	0,01008	78
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	1930,209	154,22	–	297677	–	303630	1,1178	2158
	м3 грунта								
			154,22	–	297677	–	102	–	–
	Итого по разделу 1				**1711685**	**781927**			**4798**
					677175	**227189**			**793**
	Накладные расходы, тенге				904776				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156988				
	Всего по разделу, тенге				**2773448**				

Раздел 2 Трубопровод

19 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	3,75	56535,37	22346,37	212008	83799	175624	198,95	746
	км трубопровода								
			34155	5873,35	128081	22025	117	22,625	85
	Итого по разделу 2				**212008**	**83799**			**5242**
					128081	**22025**			**688**
	Накладные расходы, тенге				175624				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23258				
	Всего по разделу, тенге				**410890**				
	Всего по смете				**3184338**				

Временные здания и сооружения 1,92%	61139
ИТОГО:	3245478
Производство работ в зимнее время 3,1185%	101210
Выслуга лет 1%	32455
Доп.отпуска 0,4%	12982
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	974
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	1623
ИТОГО в ценах 2001г.:	3394721
В текущих ценах 2015г. k=2,557	8680302
Налоги, обязательные платежи 2%	173606
Итого:	8853908
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	7958375
НДС 12%	955005
Всего по объекту:	8913380

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"